#### JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de las escuelas. Primaria Idolina

Gaona Coslo de V. matrícula 14EPR1441B, Primaria Rafael Ramírez matrícula 14DPR3739Z, primaria Aglonio

Caso y Patria matrícula 14DPR2420X Y primaria Niños Héroes matricula 14DPR2162Z, municipio de Zapopan,

LOCALIDAD:

ZAPOPAN, JALISCO

MUNICIPIO: CONTRATO NO: ZAPOPAN, JALISCO

DOPI MUN FORTA BAN AD 055 2017

ESTIMACION No.:

FECHA:

2 ( dos ) Finiquito 1 de Junio del 2017

PERIODO DEL TRABAJO:

2017-05-01

AL:

CONTRATISTA: Construdimensión, S.A. de C.V/

				CANTID	ADES		Inches .		IMPOR	CTES	Desired to the
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO
	Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de las escuelas: Primaria Idolina Gaona Cosio de V. matricula 14EPR14418, Primaria Rafael Ramirez matricula 14DPR37392, primaria Antonio Caso y Patria matricula 14DPR2420X Y primaria Niños Hèroes matricula 14DPR2162Z, municiplo de Zapopan, Jalisco.			•				\$1.250.276,02	\$378.828,50	\$1.249.940,98	\$335,0
	PEATONALIZACIÓN (BANQUETAS Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD) DEL AREA DE INFLUENCIA DE LAS ESCUELAS: PRIMARIA IDOLINA GAONA COSIO DE V. MATRICULA 14EPR1441B, PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ MATRICULA 14DPR3739Z, PRIM	. 1	250.276,02								Jan San San San San San San San San San S
OPI-001	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO REFERENCIAS DEFINITIVAS, CON TRANSITO Y NIVEL, INCLUYE: PLANOS DEFINITIVOS DE LA OBRA. PERSONAL TÉCNICO CALIFICADO, ESTACAS, MOJONERAS, LOCALIZACIÓN DE ENTRE EJES, BANCOS DE NIVEL, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	750,05	971,60	971,60	-221,55	\$11,01	\$8.258,05	\$10.697,32	\$10.697,32	-\$2.439,2
OPI-002	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO INTERNO Y APILE DE MATERIAL PARA SU RETIRO POSTERIOR.	M2	750,05	994,43	994,43	-244,38	\$56,43	\$42.325,32	\$56.115,68	\$56.115,68	-\$13.790,3
OPI-003	DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M2	150,14	49,19	49,19	100,95	\$38,04	\$5.711,33	\$1.871,19	\$1.871,19	\$3.840,14
OPI-004	RETIRO DE MALLA CICLÓN SIN RECUPERACIÓN DE UNA ALTURA DE 2.20 M, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	М	50,00	37,00	37,00	13,00	\$36,03	\$1.801,50	\$1.333,11	\$1.333,11	\$468,39
OPI-005	CORTE DE RAIZ DE 3° A 6° POR MEDIOS MANUALES EN AREA DE BANQUETAS, INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	PZA	15,00	9,00	9,00	6,00	\$95,75	\$1,436,25	\$861,75	\$861,75	\$574,50
DPI-006	EXCAVACIÓN EN FORMA MANUAL EN CEPAS Y/O CIELO ABIERTO DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, EN SECO, INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, TRASPALEOS, LIMPIEZA Y AFINE DE FONDO DE CEPA Y TALUDES, MANO DE OBRA.	M3	40,36	43,12	43,12	-2,76 <b>A</b>	\$112,72	\$4.549,38	\$4.860,49	\$4.860,49	\$311,11
DPI-007	AFINE Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURA! ON MEDIOS MANUALES Y EQUIPO LIGERO (BAILARINA) F. A ZONA DE DESPLANTE DE BANQUETAS, INCLUYE I A INC. ARACIÓN DE AGUA Y LA HOMOGENIZACIÓN DEL JUMO SU COMPACTACIÓN	M2	750,05	994,43	994,43	244,38	<del>\$24,2</del> 4	\$18.181/21	\$24.104,98	\$24.104,98	-\$5.923,77
DPI-008	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPA- SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPA- DE BANCO COMPACTADA - ROMANTERIAL ROMANTERIA	M3	89,00	99,44	99,44	-10,44	\$330,10	\$29/378,90	\$32.825,14	\$32.825,14	-\$3.446,24

#### JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de las escuelas: Primaria Idolina
Gaona Cosio de V. matrícula 14EPR1441B, Primaria Rafael Ramírez matrícula 14DPR3739Z, primaria Antonio

Caso y Patria matrícula 14DPR2420X Y primaria Niños Héroes matrícula 14DPR2162Z, municipio de Zapopan,

LOCALIDAD: MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO ZAPOPAN, JALISCO

CONTRATO NO: DOP! MUN FORTA BAN AD 055 2017

ESTIMACION No.: FECHA:

4

2 (dos) Finiquito 1 de Junio del 2017

PERIODO DEL TRABAJO:

2017-05-01

AL: 2017-05-31
CONTRATISTA: Construdimensión, S.A. de C.V.

				CARTIC	ADES		PRECIO	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, or other	MPOF	TES	
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO	UNITARIO	PRESUPUESTO	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO
DOPI-009	SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE CON GRAVA DE 1 1/2* 100% PRODUCTO DE LA TRITURACIÓN, COMPACTADA EN FORMA MANUAL CON EQUIPO LIGERO AL 95%, INCLUYE: HUMEDAD OPTIMA, MATERIAL, ACARREOS, FLETES, AFINES, TENDIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA		5,18	0,00	0,00	5,18	\$538,59	\$2.789,90		THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	\$2.789,90
OPI-010	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE DE 6 CM DE PROFUNDIDAD Y 1/8° DE ANCHO. INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA.	М	500,15	126,87	126,87	373,28	\$28,49	\$14.249,27	\$3,614,53	\$3.614,53	\$10.634,75
00PI-011	GUARNICIÓN TIPO I DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4*, INCLUYE: CIMBRA, VACIADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M3	21,02	8,51	23,76	-2,74	\$3.685,73	\$77.474,04	\$31.365,56	\$87.572,94	-\$10.098,90
OPI-012	GUARNICIÓN TIPO L DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4*, INCLUYE: CIMBRA, VACIADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M3	25,21	0,00	0,00	25,21	\$2,965,33	\$74.755,97	\$0,00	\$0,00	\$74.755,97
OPI-013	GUARNICIÓN TIPO I DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4", INCLUYE: CIMBRA, VACIADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	М3	8,00	0,00	0,00	8,00	\$3.704,88	\$29.639,04	\$0,00	\$0,00	\$29,639,04
OPI-014	GUARNICIÓN TIPO L DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4", INCLUYE: CIMBRA VACIADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M3	3,54	3,48	3,48	0,06	\$2.984,71	\$10.565,87	\$10,386,79	\$10.386,79	\$179,08
DPI-015	BANQUETA DE 10 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4", INCLUYE: CIMBRA, VACIADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2	100,14	0,00	0,00	100,14	\$245,81	\$24.615,41	\$0,00	\$0,00	\$24.615,41
DPI-016	BANQUETA DE 10 CM DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO 3/4", INCLUYE: CIMBRA, VACIADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.	M2.	600,20	281,01	736,60	-136,40	\$259,48	\$155,739,90	\$72.916,47	\$191_132,97	-\$35,393,07
PI-017	CENEFA DE 10 CM DE ESPESOR Y 40 CM DE ANCHO ACABADO ESTAMPADO TIPO OREJA DE ELEFANTE DF CRETO P'C= 200 KG/CM2 CON COLOR NEGRO SUPEPTOJA OTRANANO MÁXIMO DEL AGREG TIBRA VACIADO, COLADO, VIBRADO, CURADO ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA A	M	400,15	211,52	567,82	-107,67	\$197,64	\$79,085,65	\$41.804,81	\$100,385,54	-\$21.279,90

# H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de las escuelas: Primaria Idolina
Gaona Coslo de V. matrícula 14EPR1441B, Primaria Rafael Ramírez matrícula 14DPR3739Z, primaria Antonio

Caso y Patria matrícula 14DPR2420X Y primaria Niños Héroes matrícula 14DPR2162Z, municipio de Zapopan,

LOCALIDAD: MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO ZAPOPAN, JALISCO

CONTRATO NO: DOPI MUN FORTA BAN AD 055 2017

ESTIMACION No.:

2 (dos) Finiquito

FECHA: 1 de Junio del 2017

PERIODO DEL TRABAJO:

2017-05-01 2017-05-31

CONTRATISTA: Construdimensión, S.A. de C.V.

CLAVE	DYDAMBAGA	-		CANTID	Part of the last o		PRECIO		IMPOR	ITES	Value of
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO	LINITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTIMACION	ESTIMACION ACUBIULADA	SALDO
DOPI-018	SUMINISTRO, VACIADO Y COLADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 45 DE RESISTANCIA A 1 DÍA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE, COLADO, VIBRADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	30,04	0,00	28,44	1,60	\$3,710,96	\$111,477,24	\$0,00	\$105.539,70	\$5.937,5
OOPI-019	TOPE PEATONAL TIPO HOLANDES COMPUESTO POR DOS SECCIÓNES: 1 RECTANCULAR DE 4.00x0.18 Y UNA TRAPEZOIDAL DE 4.00x0.18 Y UNA TRAPEZOIDAL DE 4.00x2.00X0.175 CM DE ALTURA, ACABADO ESCOBILLADO EN EL PASO PEATONAL Y ACABADO ESTRIADO EN LAS RAMPAS, DE CONCRETO PEREMEZCI.ADO MR. 45.4 TIRO DIRECTO. RESISTENCIA RÁPIDA A 1 DÍA	М	7,50	0,00	6,40	1,10	\$5.316,90	\$39.876,75	\$0,00	\$34.028,16	\$5.848,56
OPI-020	REPOSICIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA EXISTENTE EN FRANJAS NO MAYORES DE 50 CM, INCLUYE: CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, SELECCIÓN DEL MATERIAL, ACARREO, ACOMODO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	М	50,00	94,80	94,80	-44,80	\$69,45	\$3.472,50	\$6.583,86	\$6.583,86	-\$3.111,36
OPI-021	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINAS ANTIDERRAPANTE 3/16 DE 30 CM DE ANCHO Y 2 M DE ANCHO, INCLUYE: ANGULO DE 1 1/4"X1/4" PARA EL FORJADO DE MARCO, ANCLAJE CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	3,00	0,00	3,00	0,00	\$980,12	\$2.940,36	\$0,00	\$2.940,36	\$0,00
OPI-022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M2	50,22	0,00	0,00	50,22	\$27,08	\$1.359,96	\$0,00	\$0,00	\$1.359,96
OPI-023	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CMZ, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, SILLETAS, ALAMBRE, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	KG	100,24	0,00	0,00	100,24	\$28,83	\$2.889,92	\$0,00	\$0,00	\$2.889,92
OPI-024	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE ACERO MODELO DE 1.15 M DE ALTURA, FABRICADO EN TUBO DE 6º DE DIÁMETRO, ANILLO DE PLACA DE 3/16º, REFLEJANTE COLOR AMARILLO Y ROJO GRADO DIAMANTE, TAPA SUPERIOR CON PLACA DE 3/16º Y ESCUDO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: NIVELACIÓN, PLOMEADO, ANCLAJE DE 30X30X40 CM CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	52,00	0,00	73,00	-21,00	\$3,978,50	\$206.882,00	\$0,00	\$290.430,50	-\$83.548,50
PI-025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE ACERO DE 1.15 M DE ALTURA, FABRICADO EN TUBO DE 6º DE DIÁMETRO, ANILLO DE PLACA DE 3/16º, REFLEJANTE COLOR BLANCO, TAPA SUPERIOR CON PLACA DE 3/16º, INCLUYE: NIVELACIÓN, PLOMEADO, ANCLAJE DE 30X30X40 CM CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	2,00	0,00	0,00	2,00	\$3.484,96	\$6.969,92	\$0,00	\$0,00	\$6.969,92
PI-026	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRI MORTERO CEMENTO-ARENA DESPERDICIOS,ACAPPT 2, N 2 RA, EQUIPO; HERRAMIENTA	M3	10,47	0,00	0,00	10,47	\$1.549,65	\$18,224,84	\$0,00	\$0,00	\$16.224,84

JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

Peafonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de las escuelas: Primaria Idolina

Gaona Cosio de V. matrícula 14EPR1441B, Primaria Rafael Ramírez matrícula 14DPR3739Z, primaria Antonio Caso y Patria matricula 14DPR2420X Y primaria Niños Héroes matricula 14DPR2162Z, municipio de Zapopan,

LOCALIDAD:

ZAPOPAN, JALISCO

MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO

CONTRATO NO: DOPI MUN FORTA BAN AD 055 2017 ESTIMACION No.:

2 (dos) Finiquito

FECHA:

1 de Junio del 2017

PERIODO DEL TRABAJO: AL:

2017-05-01 2017-05-31

CONTRATISTA: Construdimensión, S.A. de C.V.

CLAVE			CANTIDADES					IMPORTES				
	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	
DOPI-027	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓN GALVANIZADA 55x55 CALIBRE 11 DE ALTURA VARIABLE, CON CONCERTINA, INCLUYE: POSTES INTERMEDIOS, POSTES ESQUINEROS O DE REFUERZO, POSTES TERMINALES, POSTES A BASE DE FIERRO GALVANIZADO DE 60 MM PARA, ALAMBRE GALVANIZADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y	M2	50,00	0,00	50,50	-0,50	\$352,86	\$17.643,00		\$17.819,43	-\$176,	
OOPI-028	RESANE DE APLANADO EXISTENTE DE HASTA 50 CM DE ALTURA Y 2.50 CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	ML	75,14	59,85	59,85	15,29	\$145,91	\$10.963,68	\$8.732,71	\$8.732,71	\$2.230,9	
OPI-029	APLANADO DE 25 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4 HASTA 2.50 M DE ALTURA, ACABADO APALILLADO, RAYADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M2	150,14	49,19	49,19	100,95	\$148,64	\$22.316,81	\$7.311,60	\$7.311,60	\$15.005,2	
OPI-030	EMBOQUILLADO DE MURO DE MAMPOSTERIA DE 40 CM DE DESARROLLO Y 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	ML	20,00	67,50	166,05	-146,05	\$109,67	\$2.193,40	\$7.402,73	\$18.210,70	-\$16.017,3	
DPI-031	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, INCLUYE: LIMPIEZA, RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, SELLADO, ACABADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M2	50,00	0,00	0,00	50,00	\$44,90	\$2.245,00	\$0,00	\$0,00	\$2.245,0	
DPI-032	MURO ACABADO COMÚN TIPO SOGA CON BLOCK DE JALCRETO 11x14x28 DE 0.00 A 2.50 M DE ALTURA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	M2	20,05	0,00	0,00	20,05	\$244,35	\$4.899,22	\$0,00	\$0,00	\$4.899,22	
PI-033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALLA METÁLICA DE PROTECCIÓN PERSONALIZADA DE 2.00X1.20 M, A BASE DE TUBULAR Y LÁMINA DESPLEGADA, INCLUYE: GRABADO DE DIBUJOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA	PZA	8,00	0,00	8,00	0,00	\$7.268,89	\$58.151,12	\$0,00	\$58.151,12	\$0,00	
PI-034	SÚMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL TIPO PREVENTIVA SP-33 DE ESCOLARES DE 61X61 CM, FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 16, REFLEJANTE GRADO DIAMANTE, INCLUYE: POSTE, TORNILLERÍA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	6,00	0,00	6,00	0,00	\$2.090,18	\$12.541,08	\$0,00	\$12.541,08	\$0,00	
PI-035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO CIRCULAR RECTO DE 4.50 M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	1,00	0,00	1,00	0,00	\$3,039,22	\$3.039,22	\$9,00	\$3,039,22	\$0,00	
리-036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA PARA POSTE DE 3/4X/0.50 M, INCLUYE: TUJERCA, FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	4,00	0,00	1,00	3,00	\$448,48	\$1.793,92	30.00	\$448,48	\$1.345,44	
1-037	COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE CM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	2,00	0,00	2,00	0,00	\$1,224,50	\$2/448,00	\$0,00	\$2.449,00	\$0,00	

JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia de las escuelas: Primaria Idolina

Gaona Coslo de V. matricula 14EPR1441B, Primaria Rafael Ramírez matricula 14DPR3739Z, primaria Antonio Caso y Patria matrícula 14DPR2420X Y primaria Niños Héroes matricula 14DPR2162Z, municipio de Zapopan,

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

ZAPOPAN, JALISCO ZAPOPAN, JALISCO

CONTRATO NO:

DOPI MUN FORTA BAN AD 055 2017

ESTIMACION No .:

2 (dos) Finiquito

FECHA:

1 de Junio del 2017

PERIODO DEL TRABAJO: AL: 2017-05-01

2017-05-31

CONTRATISTA: Construdimensión, S.A. de C.V.

CLAVE	BANKS	2.00		CANTIO	RIJES		1	IMPORTES				
	DESCRIPCION		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	AGUMULADA	SALDO	PRECIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUBULADA	SALDO	
DOPI-038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DE ROSCA DE 1 1/4° DE DIAMETRO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	М	12,00	6,98	6,98	5,03	\$186,93	\$2.243,16	\$1.303,84	Market Street,	\$939,3	
DOPf-039	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CURVA DE PVC PESADO DE 1 1/4*, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	1,00	0,00	0,00	1,00	\$56,71	\$56,71	\$0,00	\$0,00	\$56,7	
OOPI-040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PEAD RD-19 DE 1 1/4° COLOR NARANJA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	М	12,00	12,00	12,00	0,00	\$30,87	\$370,44	\$370,44	\$370,44	\$0,0	
OOPI-041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO XLP MONOPOLAR CALIBRE 6, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	М	74,00	74,00	74,00	0,00	\$19,19	\$1.420,06	\$1.420,06	\$1.420,06	\$0,00	
OPI-042	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE VINANEL THHW- LS CALIBRE 10 AWG, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	М	60,00	60,00	60,00	0,00	\$21,10	\$1.266,00	\$1.266,00	\$1,266,00	\$0,00	
OPI-043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA MARCA PHILLIPS MINI VIEW LED DE 54 W O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	11,00	0,00	12,00	-1,00	\$6.828,79	\$75.116,69	\$0,00	\$81.945,48	-\$6.828,79	
OPI-044	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÚMINARIA PUNTA DE POSTE MODELO LIBRA A 75W DE LED SERIE ATP ILUMIN, INGLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA	PZA	1,00	0,00	1,00	0,00	\$17.987,35	\$17.987,35	\$0,00	\$17.987,35	\$0,00	
OPI-045	CARGA MANUAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES A CAMIÓN VOLTEO Y ACARREO AL 1ER KM, INCLUYE: EQUIPO, MANIOBRAS, MANO DE OBRA	M3	120,87	138,69	138,69	-17,82	\$86,60	\$10.467,34	\$12.010,55	\$12.010,55	-\$1.543,21	
	ACARREO A KMS SUBSECUENTES DE MATERIALES PRODUCTO DE DEMOLÍCIONES Y/O EXCAVACIONES, FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	2.417,40	2.773,80	2.773,80	-356,40	\$7,82	\$18.904,07	\$21.691,12	\$21.691,12	-\$2.787,05	
)PI-047	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA. INCLUYE SACAR DESPERDICIOS DE LOS ACABADOS, Y BASURA EN GENERAL, DEPOSITANDOLA EN EL SITIO INDICADO POR SUPERVISION.	M2	750,05	1.166,63	1.166,63	-416,58	\$15,41	\$11.558,27	\$17.977,77	\$17.977,77	-\$6.419,50	

Identificador:

59d2a721325fc

CONTRATISTA

ENTE DE OBRA

E UNIDAD DE ONSTRUCCIÓN

de Jesús Álvarez Solórzano

Mar Alfonso Ramirez Reyes

Ing. Ismael Jáuregui Castañeda