

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA: Construcción de camino de acceso a la celda 5 del relleno sanitario Picachos, Municipio de Zapopan, Jalisco	ESTIMACIÓN No.: 2 (DOS) FINIQUITO
LOCALIDAD: ZAPOPAN, JALISCO	FECHA: 18 DE AGOSTO DE 2017
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO: 2017-08-01
CONTRATO NO.: DOPI MUN RM PAV AD 137 2017	AL: 2017-08-15
	CONTRATISTA: Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Construcción de camino de acceso a la celda 5 del relleno sanitario Picachos, Municipio de Zapopan, Jalisco							\$843,695.04	\$189,690.47	\$843,678.70	\$16.34
	CAMINO DE ACCESO		843,695.04								
OPZ-001	EXCAVACIÓN EN CAJÓN EN ZONA DE VIALIDAD, HASTA 2.50 M DE PROFUNDIDAD, EN MATERIAL TIPO III, EMPLEANDO EXCAVADORA 320 EQUIPADA CON MARTILLO HIDRÁULICO Y TRACTOR D9T, MEDIANTE AFLOJE DE MATERIAL, REZAGADO Y DEPOSITO DEL MATERIAL LATERALMENTE CON ACARREO LIBRE DE 40.00 M. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	m3	1,377.55	307.52	1,380.83	-3.28	\$561.92	\$774,072.90	\$172,801.64	\$775,916.00	-\$1,843.10
OPZ-002	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL TIPO III PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, A UN KILOMETRO DE DISTANCIA, INDICADO POR SUPERVISIÓN. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE ABUNDAMIENTO. (NORMA S.C.T. N-CTR-CAR-1-01-013-00)	m3	1,377.55	307.52	1,380.83	-3.28	\$16.04	\$22,095.90	\$4,932.62	\$22,148.51	-\$52.61
OPZ-003	EXTENDIDO Y BANDEO CON TRACTOR DE ORUGAS DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE DEPOSITANDO DENTRO DE LA OBRA PARA PROTECCIÓN DE TALUDES	m3	729.44	620.91	620.91	108.53	\$17.63	\$12,860.03	\$10,946.64	\$10,946.64	\$1,913.38
OPZ-004	FORMACIÓN DE BERMA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO PESADO (TRACTOR D8R Y VIBROCOMPACTADOR SD-100) AL 90 % PROCTOR, EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	m3	759.8907	22.13	759.92	-0.0293	\$45.62	\$34,666.21	\$1,009.57	\$34,667.55	-\$1.34

CONTRATISTA:	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
Jesús David Garza García Construcciones, Electrificaciones y Arrendamiento de Maquinaria, S.A. de C.V.	Arq. Hector Flores Franco	Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano	Ing. Víctor Alfonso Ramírez Reyes	Ing. Irma de la Cruz Jauregui Castañeda