



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN



OBRA: Instalación de la media tensión en la caseta de vigilancia del parque metropolitano, municipio de Zapopan, Jalisco.

LOCALIDAD:
MUNICIPIO: ZAPOPAN, JALISCO
CONTRATO: DOPI MUN RM ELE AD 039 2017

ESTIMACIÓN No.
FECHA:
PERIODO DEL TRABAJO:
AL:
CONTRATISTA:
HOJA No:

2 Finiquito
2 de Mayo del 2017
2017-04-01
2017-04-30
Lizette Construcciones, S.A. de C.V.
1

RESUMEN DE PARTIDAS DE ESTA ESTIMACIÓN

CLAVE	PARTIDA	IMPORTE	IMPORTES DE LA ESTIMACIÓN			
	Instalación de la media tensión en la caseta de vigilancia del parque metropolitano, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$44,921.93	MONTO DE LA ESTIMACIÓN:		\$44,921.93	
			IVA		\$7,187.51	
			TOTAL:		\$52,109.44	
			AMORTIZACIÓN:		\$0.00	
			ABONO A RETENCIONES:		\$0.00	
			CARGO A RETENCIONES:		\$0.00	
			NETO A PAGAR:		\$52,109.44	
ESTADO CONTABLE						
CONCEPTO	ESTIMADO	I. V. A.	SUBTOTAL	CARGO A RETENCIONES	ABONO A RETENCIONES	TOTAL
IMPORTE DEL CONTRATO:	\$169,058.73	\$27,049.40	\$196,108.13			\$196,108.13
IMPORTE CONVENIOS:	\$0.00	\$0.00	\$0.00			\$0.00
TOTAL CONTRACTUAL:	\$169,058.73	\$27,049.40	\$196,108.13			\$196,108.13
ACUMULADO ANTERIOR	\$123,893.71	\$19,822.99	\$143,716.70			\$143,716.70
ESTA ESTIMACIÓN	\$44,921.93	\$7,187.51	\$52,109.44	\$0.00	\$0.00	\$52,109.44
ACUMULADO A LA FECHA	\$168,815.63	\$27,010.50	\$195,826.14			\$195,826.14
SALDO POR EJERCER	\$243.10	\$38.90	\$281.99			\$281.99

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO

ANTICIPO DEL CONTRATO	\$0.00
AMORTIZACIÓN ANTERIOR ACUMULADA	\$0.00
AMORTIZACIÓN ESTA ESTIMACIÓN	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACTUAL ACUMULADA	\$0.00
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$0.00

CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRA	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN
Lizette Construcciones, S.A. de C.V. Juan Pablo Vaya Tavares	LUMA Juan José García Pérez	Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano	Ing. Víctor Alfonso Ramírez Reyes	Ing. Ismael Jáuregui Castañeda

Identificador: 5951df1ba7cfe