

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN R33 PAV AD 096 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**  
Origen: **Municipal**  
Importe: **\$1,660,313.10**  
Supervisor: **Ing. Civil César Roberto Lara González**  
Fecha: **Lunes , 2 de Noviembre del 2020**  
Folio de registro: **011**  
Comentario:

El día de hoy se realiza la aplicación de la base con relleno fluido de 25 kg/cm<sup>2</sup> sobre la calle cerezo, con 10 cm de espesor, estando presente el área de control de calidad de Obras Públicas de Zapopan, así como el laboratorio por parte de la empresa contratista.



Ing. **César Roberto Lara González**  
Supervisor de Obra



Residente de Obra

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN R33 PAV AD 096 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**  
Origen: **Municipal**  
Importe: **\$1,660,313.10**  
Supervisor: **Ing. Civil César Roberto Lara González**  
Fecha: **Lunes , 2 de Noviembre del 2020**  
Folio de registro: **012**  
Comentario:

El día de hoy se realiza limpieza por la calle cerezo y la calle Sor Juan Inés de la Cruz, para empezar a preparar área para trabajos de tendido de carpeta asfáltica, la supervisión nos da la instrucción de hacer el barrido con equipo y manualmente para los pequeños desperdicios que no levanta la barredora.



**Ing. César Roberto Lara González**  
Supervisor de Obra



Residente de Obra

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN R33 PAV AD 096 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**  
Origen: **Municipal**  
Importe: **\$1,660,313.10**  
Supervisor: **Ing. Civil César Roberto Lara González**  
Fecha: **Martes, 3 de Noviembre del 2020**  
Folio de registro: **013**  
Comentario:

Se empieza hacer el tendido de la carpeta asfáltica por la calle Sor Juan Inés de la Cruz, se aplica riego de liga con petrolizadora, como nos indicó el departamento de calidad de obras públicas de Zapopan, también se cuenta en campo el laboratorio por parte de nuestra empresa para la toma de muestras correspondientes a la mezcla asfáltica.



Ing. César Roberto Lara González  
Supervisor de Obra



Residente de Obra

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN R33 PAV AD 096 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**  
Origen: **Municipal**  
Importe: **\$1,660,313.10**  
Supervisor: **Ing. Civil César Roberto Lara González**  
Fecha: **Martes , 3 de Noviembre del 2020**  
Folio de registro: **014**  
Comentario:

**Se continua con el tendido de la carpeta asfáltica por la calle Sor Juan Inés de la Cruz, se hace barrido por la calle cerezo donde se aplicó la base con relleno fluido, para mañana poder aplicar la carpeta asfáltica en esa calle.**



**Ing. César Roberto Lara González**  
Supervisor de Obra



Residente de Obra

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN R33 PAV AD 096 2020**

Duración (días): **90**

Contratista adjudicado: **Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**

Origen: **Municipal**

Importe: **\$1,660,313.10**

Supervisor: **Ing. Civil César Roberto Lara González**

Fecha: **Miércoles , 4 de Noviembre del 2020**


Folio de registro: **015**

Comentario:

El día de hoy se realiza la aplicación de la carpeta asfáltica por la calle Sor Juan Inés de la Cruz, se ve con el supervisor los pozos de visita que se tienen que renivelar, colara las losa y sustituir el brocal, la supervisión nos da el detalle de cómo se tienen que construir.



**Ing. César Roberto Lara González**  
Supervisor de Obra



Residente de Obra



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E  
INFRAESTRUCTURA**



Obras Públicas e  
Infraestructura  
Gestión Integral de la Ciudad

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN R33 PAV AD 096 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**  
Origen: **Municipal**  
Importe: **\$1,660,313.10**  
Supervisor: **Ing. Civil César Roberto Lara González**  
Fecha: **Jueves , 5 de Noviembre del 2020**  
Folio de registro: **016**  
Comentario:

Este día se menciona lo siguiente, se concluyó con los trabajos de tendido de carpeta asfáltica, la supervisión nos hace llegar los planos de cómo hay que hacer el señalamiento horizontal, el cual solo se podrá hacer las líneas de orilla de calzada, la línea divisoria de carril, el paso de peatón en caja, y las flechas para indicar sentido de circulación, ya que el monto de lo contratado solo alcanzara para dichos trabajos mencionados.

  
Ing. César Roberto Lara González  
Supervisor de Obra

  
Residente de Obra



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E  
INFRAESTRUCTURA**



**Obras Públicas e  
Infraestructura**  
Gestión Integral de la Ciudad

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN R33 PAV AD 096 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**  
Origen: **Municipal**  
Importe: **\$1,660,313.10**  
Supervisor: **Ing. Civil César Roberto Lara González**  
Fecha: **Viernes, 6 de Noviembre del 2020**  
Folio de registro: **017**  
Comentario:

**Se inició los trabajos de nivelación y sustitución de brocal en los pozos de visita, se da recorrido con el personal que nos realizara los trabajos de señalamiento horizontal.**

  
Ing. César Roberto Lara González  
Supervisor de Obra

  
Residente de Obra

---


**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN R33 PAV AD 096 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**  
Origen: **Municipal**  
Importe: **\$1,660,313.10**  
Supervisor: **Ing. Civil César Roberto Lara González**  
Fecha: **Sábado, 7 de Noviembre del 2020**  
Folio de registro: **018**  
Comentario:

Se concluyen los trabajos de renivelación y sustitución de brocal en los pozos de visita, se da una limpieza en las áreas donde se trabajó las renivelaciones de los pozos ya que siempre se hace algo de escombro. Se inició los trabajos de señalamiento en nuestro tramo que es el frente # 2, que empieza en el cadenamiento 0+470 y concluye en el cadenamiento 0+901.51, la supervisión nos pide hacer un prefiniquito, para valorar y ver que nuestra empresa realice los trabajos de señalamiento del frente #1.



Ing. César Roberto Lara González  
Supervisor de Obra



Residente de Obra



Gobierno de  
**Zapopan**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E  
INFRAESTRUCTURA**



Obras Públicas e  
Infraestructura  
Gestión Integral de la Ciudad

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN R33 PAV AD 096 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**  
Origen: **Municipal**  
Importe: **\$1,660,313.10**  
Supervisor: **Ing. Civil César Roberto Lara González**  
Fecha: **Lunes , 9 de Noviembre del 2020**  
Folio de registro: **019**  
Comentario:

Se revisó el monto que nos queda del contrato y si se podrá hacer los trabajos de señalamiento del frente #1. Que se están realizando el día de hoy. Así mismo se pinta la simulación de topes donde nos indicó la supervisión y se instala machuelo prefabricado en la área del jardín nombrado el triangulito en el cadenamiento 0+810 .

  
Ing. César Roberto Lara González  
Supervisor de Obra

  
Residente de Obra

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN R33 PAV AD 096 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Lizette Construcciones, S.A. de C.V.**  
Origen: **Municipal**  
Importe: **\$1,660,313.10**  
Supervisor: **Ing. Civil César Roberto Lara González**  
Fecha: **Martes , 10 de Noviembre del 2020**  
Folio de registro: **020**  
Comentario:

**Se realizó recorrido con supervisión para revisar los trabajos terminados, y hacer entrega de los mismos, y con esta nota se hace el cierre de la presente bitácora de obra.**



**Ing. César Roberto Lara González**  
Supervisor de Obra



Residente de Obra