



Gobierno de  
**Zapopan**

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA



Obras Públicas e  
Infraestructura  
Gestión Integral de la Ciudad

### BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI MUN CR ID CI 030 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Javax Consultores, S. A. de C. V.**  
Origen: **Crédito Banobras 2020**  
Importe: **\$6'026,846.72**  
Supervisor: **Arq. Angélica Guadalupe Ruvalcaba Sánchez**  
Fecha: **Domingo, 16 de Agosto del 2020**  
Folio de registro: **041**  
Comentario:

1. Derivado de la Autorización de Convenio Adicional que atiende la solicitud-instrucción por parte de supervisión de anexar un módulo de juegos "escalable" modelo RD-E251, 1 columpio modelo RD-C245 incluyente y 1 columpio modelo RD-C245 incluyente,
2. Se recibe en obra este día el juego "columpio modelo RD-C245 incluyente" y se almacena en bodega de obra hasta su instalación.

ARQ. ANGÉLICA GUADALUPE RUVALCABA SANCHEZ  
Supervisor de Obra

Presidente de Obra

El principio es Zapopan

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN CR ID CI 030 2020**

Duración (días): **90**

Contratista adjudicado: **Javax Consultores, S. A. de C. V.**

Origen: **Crédito Banobras 2020**

Importe: **\$6'026,846.72**

Supervisor: **Arq. Angélica Guadalupe Ruvalcaba Sánchez**

Fecha: **Lunes, 17 de Agosto del 2020**

Folio de registro: **042**

Comentario:

1. Derivado de la Autorización de Convenio Adicional que atiende la solicitud-instrucción por parte de supervisión de anexar un módulo de juegos "escalable modelo RD-E251" y 1 columpio modelo RD-C245 incluyente se recibe en obra este día El "Escalable modelo RD-E251" se almacena en bodega de obra hasta su instalación.
2. Se instruye por parte de la supervisión a mantener los protocolos de higiene y seguridad, derivados de la pandemia.

  
ARQ. ANGÉLICA GUADALUPE RUVALCABA SANCHEZ  
Supervisor de Obra

  
Presidente de Obra

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN CR ID CI 030 2020**

Duración (días): **90**

Contratista adjudicado: **Javax Consultores, S. A. de C. V.**

Origen: **Crédito Banobras 2020**

Importe: **\$6'026,846.72**

Supervisor: **Arq. Angélica Guadalupe Ruvalcaba Sánchez**

Fecha: **Lunes, 17 de Agosto del 2020**

Folio de registro: **043**

Comentario:

1. Se inician los trabajos de instalación de columpio modelo RD-C245 incluyendo removiendo el mulch para exponer las bases para anclaje ejecutadas con anterioridad.
2. Se realizan trabajos de desembalaje y limpieza del juego columpio modelo RD-C245 incluyendo
3. Se inicia el armado del juego columpio modelo RD-C245 incluyendo logrando un avance del 40%

  
ARQ. ANGÉLICA GUADALUPE RUVALCABA SANCHEZ  
Supervisor de Obra

  
sidente de Obra



Gobierno de  
**Zapopan**

## DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA



Obras Públicas e  
Infraestructura  
Gestión Integral de la Ciudad

---

### BITACORA DE OBRA

No Contrato: **DOPI MUN CR ID CI 030 2020**

Duración (días): **90**

Contratista adjudicado: **Javax Consultores, S. A. de C. V.**

Origen: **Crédito Banobras 2020**

Importe: **\$6'026,846.72**

Supervisor: **Arq. Angélica Guadalupe Ruvalcaba Sánchez**

Fecha: **Martes, 18 de Agosto del 2020**

Folio de registro: **044**

Comentario:

1. Se continua con el armado del juego columpio modelo RD-C245 incluyendo logrando un avance del 80%

ARQ. ANGÉLICA GUADALUPE RUVALCABA SANCHEZ  
Supervisor de Obra



Reservado de Obra

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN CR ID CI 030 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Javax Consultores, S. A. de C. V.**  
Origen: **Crédito Banobras 2020**  
Importe: **\$6'026,846.72**  
Supervisor: **Arq. Angélica Guadalupe Ruvalcaba Sánchez**  
Fecha: **Martes, 18 de Agosto del 2020**  
Folio de registro: **045**  
Comentario:

1. los trabajos de instalación del juego columpio modelo RD-C245 continúan logrando un 100% del avance.

  
ARQ. ANGÉLICA GUADALUPE RUVALCABA SANCHEZ  
Supervisor de Obra

  
Representante de Obra

**El principio es Zapopan**

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN CR ID CI 030 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Javax Consultores, S. A. de C. V.**  
Origen: **Crédito Banobras 2020**  
Importe: **\$6'026,846.72**  
Supervisor: **Arq. Angélica Guadalupe Ruvalcaba Sánchez**  
Fecha: **Miércoles, 19 de Agosto del 2020**  
Folio de registro: **046**  
Comentario:

1. Se instruye de nuevo por parte de la supervisión a mantener los protocolos de higiene y seguridad, derivados de la pandemia.
2. Se solicita por parte de la supervisión suministrar y plantar 1,000 piezas de plantas Duranta Amarilla colocándolas alrededor del Módulo en los espacios definidos según criterios de diseño.

  
ARQ. ANGÉLICA GUADALUPE RUVALCABA SANCHEZ  
Supervisor de Obra

  
Residente de Obra

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN CR ID CI 030 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Javax Consultores, S. A. de C. V.**  
Origen: **Crédito Banobras 2020**  
Importe: **\$6'026,846.72**  
Supervisor: **Arq. Angélica Guadalupe Ruvalcaba Sánchez**  
Fecha: **Miércoles, 19 de Agosto del 2020**  
Folio de registro: **047**  
Comentario:

1. Se realizan trabajos de desembalaje y limpieza del juego "escalable modelo RD-E251"
2. Se inicia la preparación del área de instalación del juego "escalable modelo RD-E251" removiendo el tezontle triturado para exponer las bases para anclaje ejecutadas con anterioridad logrando un avance del 100%
3. Se realizo el suministro de 1,000 plantas Duranta Amarilla recibiendo el 100% de las piezas.

  
ARQ. ANGÉLICA GUADALUPE RUVALCABA SANCHEZ  
Supervisor de Obra

  
Residente de Obra

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN CR ID CI 030 2020**

Duración (días): **90**

Contratista adjudicado: **Javax Consultores, S. A. de C. V.**

Origen: **Crédito Banobras 2020**

Importe: **\$6'026,846.72**

Supervisor: **Arq. Angélica Guadalupe Ruvalcaba Sánchez**

Fecha: **Jueves, 20 de Agosto del 2020**

Folio de registro: **048**

Comentario:

1. Se inicia el plantado de 1,000 Durantas Amarillas logrando un avance del 40%.
2. Se inicia el armado del juego "escalable modelo RD-E251" logrando un avance del 30%



ARQ. ANGÉLICA GUADALUPE RUVALCAEA SANCHEZ  
Supervisor de Obra



Representante de Obra

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN CR ID CI 030 2020**

Duración (días): **90**

Contratista adjudicado: **Javax Consultores, S. A. de C. V.**

Origen: **Crédito Banobras 2020**

Importe: **\$6'026,846.72**

Supervisor: **Arq. Angélica Guadalupe Ruvalcaba Sánchez**

Fecha: **Viernes, 21 de Agosto del 2020**

Folio de registro: **049**

Comentario:

1. Se continua con el armado del juego "escalable modelo RD-E251" logrando un avance del 80%
2. Se continua con el plantado de 1,000 Durantas Amarillas logrando un avance del 80%.



ARQ. ANGÉLICA GUADALUPE RUVALCABA SANCHEZ  
Supervisor de Obra



Residente de Obra

---

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN CR ID CI 030 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Javax Consultores, S. A. de C. V.**  
Origen: **Crédito Banobras 2020**  
Importe: **\$6'026,846.72**  
Supervisor: **Arq. Angélica Guadalupe Ruvalcaba Sánchez**  
Fecha: **Sábado, 22 de Agosto del 2020**  
Folio de registro: **050**  
Comentario:

1. Se continúan los trabajos de instalación del juego "escalable modelo RD-E251" Logrando un avance del 100%
2. Se continua con el plantado de 1,000 Durantas Amarillas logrando un avance del 100%.
3. Se realizan trabajos de limpieza fina y pruebas de funcionamiento correcto de los juegos instalados "escalable modelo RD-E251" y "columpio modelo RD-C245 incluyente" corroborando por parte de supervisión que estos operan correctamente.



ARQ. ANGÉLICA GUADALUPE RUVALCABA SANCHEZ  
Supervisor de Obra



Representante de Obra

**BITACORA DE OBRA**

No Contrato: **DOPI MUN CR ID CI 030 2020**  
Duración (días): **90**  
Contratista adjudicado: **Javax Consultores, S. A. de C. V.**  
Origen: **Crédito Banobras 2020**  
Importe: **\$6'026,846.72**  
Supervisor: **Arq. Angélica Guadalupe Ruvalcaba Sánchez**  
Fecha: **Sábado, 22 de Agosto del 2020**  
Folio de registro: **051**  
Comentario:

1. Siendo el día Sábado 22 de agosto del 2020, en el Parque Torremolinos, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Se reunieron la Arq. Angélica Ruvalcaba Sánchez, en su carácter de Supervisor de Obra, adscrito a la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan y el [REDACTED] en su carácter de Administrador General Único de la empresa denominada como Javax Consultores S.A. de C.V.
2. Se dan por terminados los trabajos correspondientes al contrato de obra "Rehabilitación del Parque Torremolinos Etapa 1. Municipio de Zapopan, Jalisco." Con número de contrato DOPI-MUN-CR-ID-CI-030-2020. La obra fue debidamente concluida, se realiza un último recorrido por parte de supervisión y la empresa y se verifica el cumplimiento de las metas de contrato; por lo tanto se realiza el cierre de bitácora correspondiente.

  
ARQ. ANGÉLICA GUADALUPE RUVALCABA SANCHEZ  
Supervisor de Obra

[REDACTED]  
Resi te de Obra