



ZAPOPAN

GOBIERNO MUNICIPAL
2012 - 2015

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 3 tres de marzo de 2014 dos mil catorce, en el sitio que ocupa la ante sala de Cabildo, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Cuarta Comisión del presente año, señalándose para esta reunión el siguiente:

Arq. Omar Flores: señala que por una eventualidad que surgió el señor Presidente lo nombró como su suplente únicamente para esta Sesión de la Comisión y en este momento presenta el escrito en donde se le delega dicha comisión.

Regidor Augusto Valencia: pregunta si esa designación no se tiene que aprobar, ya que le parece de mucha importancia los paquetes se van abrir en esta Sesión y se pudiera suscitar un problema legal ya el escrito va dirigido al Secretario Técnico y no a la Comisión.

Arq. Omar Flores: señala que se encuentra sustentado en la Ley y se le designa por una única ocasión.

Regidora María Elizabeth Cruz: señala que se proceda a la lectura del artículo y ahí se podrá disipar la duda.

En este momento hace uso de la voz con la anuencia de la Comisión la lic. Esmeralda Larios Directora de Integración y Dictaminación la cual señala que como ya es sabido el artículo 7 segundo párrafo del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública señala que el Presidente puede nombrar un suplente en la primera Sesión de instalación, pero de igual manera el artículo 4 del Reglamento de la Ley de Obra Pública señala que en los casos no previstos por el mismo Reglamento se podrá hacer uso de manera supletoria en la Ley de Obra Pública del Estado y en su Reglamento y haciendo un análisis de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, el artículo 238 establece como se integra la Comisión de Adquisiciones del Gobierno del Estado y el mismo señala en su último párrafo que las ausencias del Presidente serán suplidas por el Secretario de Desarrollo Rural, lo que lleva a la interpretación de que está claro de que no se puede nombrar al Secretario de Desarrollo Rural como suplente del presidente en esta Comisión, lo que se interpreta es que la Ley si te autoriza que en cualquier momento el Presidente pueda nombrar un suplente para la Comisión, no siendo nada mas en la de un inicio.

Regidor Augusto Valencia: pregunta que en que parte del artículo dice eso.

Lic. Esmeralda Larios Directora de Integración y Dictaminación le informa que el artículo no lo dice textualmente, pero así se interpreta y se establece que si existe la facultad del presidente de nombrar un representante para cubrir sus ausencias y el mismo acuerdo es en base al artículo 99 del Reglamento Interno de la Administración Pública.

Arq. Omar Flores: señala que existe un proceso de licitación en el cual ya se marcaron tiempos y fechas para que en este caso seis empresas contratistas entreguen los paquetes el día de hoy por la mañana, razón por la cual considera que al no poder asistir el Presidente y su suplente se toma la decisión por parte del Presidente de nombrar como su suplente para esta Sesión a un servidor.

Regidor Augusto Valencia: señala que le parece demasiado importante el tema que se va tratar en esta Sesión para que no se encuentre presente el Presidente o su suplente y considera que no se puede aplicar el Reglamento como se pretende aplicar en este momento y reitera que le parece un tema demasiado importante para que se pudiera presentar un vicio de origen y se pudiera tener un problema más adelante.

Regidora Ma. Carmen Mendoza: considera que es importante de que si se esté bien cierto de que el Reglamento faculta al presidente para nombrar a un suplente por una sola Sesión, ya que eso podría implicar problemas futuros con alguna empresa que se inconforme y ve más viable que para evitar problemas futuros se convoque a una nueva Sesión lo más rápido posible.

En estos momentos se integra el Lic. Alejandro Betancourt y se da inicio a la Sesión.

Eduardo Morán

ORDEN DEL DIA:

1. Toma de la lista de asistencia.
2. Constanci3n de qu3rum legal para sesionar.
3. Entrega de actas de sesiones anteriores para su revisi3n y firma.
4. Relaci3n de contratos con cargo al cr3dito.
5. Relaci3n de asignaciones que se cancelan.
6. Relaci3n de concursos para apertura de las propuestas econ3micas y t3cnicas.
7. Asuntos varios.

Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, as3 como a los representantes de los organismos colegiados a los que hace menci3n el art3culo Sexto del Reglamento de Asignaci3n y Contrataci3n de Obra P3blica para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que participan en esta Comisi3n, anex3ndose 3stas como constancias, se procedi3 a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesi3n, las siguientes personas:

Lic. Alejandro Betancourt R3uelas, Representante Suplente del Presidente Municipal y Presidente de la Comisi3n de Asignaci3n y Contrataci3n de Obra P3blica.

Regidora Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Representante Titular de la Comisi3n Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.

Regidora Laura Valeria Guzm3n V3zquez, Representante de la Comisi3n Colegiada y Permanente de Hacienda.

Dr. Leonardo Adalberto Gatica Arreola, Tesorero Municipal.

Ing. Juan Jos3 Cortes Espinosa, Representante Suplente del Contralor Municipal.

Mtro. Jos3 Carmelo Mu3oz Fern3ndez, Secretario T3cnico de la Comisi3n de Asignaci3n de Contratos de Obra P3blica.

Regidora Mar3a Elizabeth Cruz Mac3as, Representante Titular del Partido Acci3n Nacional.

Lic. Roberto Carlos Rivera Miramontes, Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional.

Regidor Augusto Valencia L3pez, Representante Titular de la Fracci3n del Partido Movimiento Ciudadano.

Arq. Carlos E. Mart3nez Guti3rrez, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.

Ing. Eduardo Mora Blackaller, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

Arq. H3ctor David Robles Robles, Representante Suplente de la C3mara Mexicana de la Industria de la Construcci3n.

Lic. Alejandro Betancourt: propone un cambio en el orden del d3a para que se cambie el punto n3mero seis que es la apertura de los sobres y pase al punto n3mero tres quedando de esta manera como primer punto del orden del d3a el punto seis la apertura de las propuestas econ3micas y t3cnicas.

Acuerdo: aprobado por mayor3a de votos de los presentes.

Mtro. Jos3 Carmelo Mu3oz: se3ala que a petici3n de la Regidora Ma. Carmen Mendoza, en este momento se hace entrega del presupuesto base en un sobre cerrado y el cual ser3 firmado por los miembros que as3 lo decidan hacer.

2. Constataci3n del qu3rum legal para sesionar.

Se corrobor3 con la Lista de Asistencia que se cuenta con el qu3rum legal requerido para verificar esta Sesi3n, conforme a lo establecido en los art3culos 73 y 103 del Reglamento de Asignaci3n y Contrataci3n de Obra P3blica para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del d3a.

3. Se somete a consideraci3n, an3lisis y en su caso aprobaci3n, relaci3n de concursos para apertura de las propuestas econ3micas y t3cnicas, p3gina 33.



Eduardo Mora

ZAPOPAN GOBIERNO MUNICIPAL 2012-2015		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS LISTADO DE CONCURSOS PARA APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y TÉCNICAS			Sesión 04/14 punto 6	
CONC.	ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTICIPO	CONTRATISTA	
CONCURSOS POR LICITACIÓN PÚBLICA						
1	OPZ-RMP-PAV-LP-006/14	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COLOTLÁN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 1+800 AL 3+300, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	180 DIAS	25%	CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA	\$

En este punto se reciben las propuestas económicas y técnicas de las empresas participantes y solo se informará el importe y los expedientes se cerraran de nueva cuenta y serán enviados a la Dirección de Obras Públicas para su revisión técnica.

Regidor Augusto Valencia: pregunta que si están garantizados los recursos para esta obra.

Dr. Leonardo Adalberto Gatica Arreola: señala que si están garantizados los recursos que se tienen proyectados para esta obra.

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. OPZ-RMP-PAV-LP-006/14, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 12 FRACCION I DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COLOTLÁN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DEL CADENAMIENTO 1+800 AL 3+300, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JAL., SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL 03 DE MARZO DEL 2014, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTA ACTA, EN LA SALA DENOMINADA ANTESALA DE CABILDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN. PARA REALIZAR EL ACTO DE LA SESION DE LICITACION PÚBLICA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

EL ACTO PRESIDIDO POR EL MTRO. JOSE CARMELO MUÑOZ FERNANDEZ, DIRECTOR DE GENERAL DE OBRAS PUBLICAS EN SU CALIDAD DE SECRETARIO TECNICO DE LA COMISION DE ASIGNACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

UNA VEZ PASADA LISTA DE LAS EMPRESAS INSCRITAS PARA PARTICIPAR EN EL ACTO MENCIONADO, SE PROCEDIO A RECIBIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN EN UNO LA PROPUESTA TECNICA Y EN OTRO LA ECONOMICA COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 16 FRACCION I Y III DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, Y ASI VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DE LICITACION, ACTO CONTINUO SE DIO LECTURA A CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES QUE SATISFACIERON DICHS REQUISITOS, ASI COMO LAS QUE FUERON RECHAZADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON, LAS CUALES SE INDICAN A CONTINUACION CON SUS IMPORTES RESPECTIVOS:

No	EMPRESA	DOCUMENTACIÓN	IMPORTE
1	CONSTRUCTORA TLAJOMULCO, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISION	\$ 29,704,678.94
2	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DE SERVICIOS UNIDOS, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISION	\$ 28,969,593.11
3	CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.	SE RECHAZA POR PRESENTAR EL CHEQUE CON IVA, DEBIENDO SER SIN IVA, COMO SE ESTABLECE EN LAS BASES DE CONCURSO, CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 10.2 BDE LAS BASES DE CONCURSO	\$ XXXXXXXX
4	KMS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	SE RECHAZA POR PRESENTAR INCOMPLETO EL DOC. PE-01(NO PRESENTA EL REGISTRO VIGENTE DEL PADRON DE CONTRATISTAS, CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 10.2 BDE LAS BASES DE CONCURSO	\$ XXXXXXXX
5	AYPP CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA PARA SU REVISION	\$ 29,054,045.29
6	PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y		\$ 25,213,392.56

Edward Moras

URBANIZACIONES, S.A. DE C. V.	SE ACEPTA PARA SU REVISION
-------------------------------	----------------------------


CONCLUIDA LA LECTURA DE LOS IMPORTES EN VOZ ALTA DE LOS TOTALES DE LAS PROPOSICIONES QUE FUERON ACEPTADAS Y PARA LA DEBIDA CONSTANCIA DE ESTO, FUERON RUBRICADOS LOS CATÁLOGO DE CONCEPTOS PRESENTADOS POR LOS LICITANTES, POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO, ASI COMO RELACIONAR LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS HAYAN CALIFICADO PARA SU ANALISIS Y SUS IMPORTES, ASI COMO DE LAS DESECHADAS Y LAS CAUSAS QUE LO MOTIVARON CONFORME CON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 16 FRACCION V DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

4. Se somete a consideración, la entrega de actas de sesiones anteriores para su revisión y firma.

Lic. Alejandro Betancourt: pregunta si alguien tiene alguna observación en este punto, señalando el Regidor Augusto Valencia que las observaciones que el realizó ya fueron solventadas, por lo que solicita el Lic. Alejandro Betancourt se dispense la lectura de las mismas y sean aprobadas en este momento.

Acuerdo se aprueba por mayoría de votos de los presentes la omisión de la lectura de las actas y las mismas son aprobadas para su firma.

5. Se somete a consideración, análisis y en su caso aprobación, relación de contratos con cargo al crédito, página 1.

		DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS RESUMEN OBRAS CON CARGO AL CRÉDITO 2014			Sesión 04/14 punto 4
INFORMATIVO					
DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	IMPORTE POR EJERCER	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
OBRAS CREDITO 2011	106	\$ 588,677,060.99	\$ 537,041,916.87	\$ 41,131,872.43	91%
OBRAS CREDITO 2012	100	\$ 306,159,464.51	\$ 273,036,041.28	\$ 16,053,560.97	89%
OBRAS CREDITO 2013	67	\$ 177,750,814.03	\$ 105,151,030.80	\$ 68,815,756.73	59%
OBRAS CREDITO 2014	2	\$ 6,721,229.60	\$ 1,613,539.34	\$ 5,107,690.26	24%
	275	\$1,079,308,569.13	\$ 916,842,528.29	\$ 131,108,880.38	85%

Edwardo Moras



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
LISTADO DE CONTRATOS CON CARGO AL CRÉDITO

Sesión 04/14
punto 4

INFORMATIVO

Ord.	Contrato	Descripción de la Obra	Empresa Contratista con s.p.	Monto Contratado	Av. Física Real	Status Administrativa	Importe Ejecución	Importe por Ejecutar
EJERCICIO 2011								
1	OPZ-RMP-C5-LP-003/11	CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA CRUZ VERDE NORTE, UBICADO EN LA CALLE DR. LUIS FARAH, EN LA COLONIA VILLADE LOS BELENES	\$ 28,653,050.17	SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ZAP-0642	79%	En proceso	21,377,197.37	7,275,852.80
2	OPZ-RCR-SPU-LP-005/11	CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, UBICADO EN LA CALLE DR. LUIS FARAH Y PROLOG. LAURELES EN LA COLONIA VILLADE LOS BELENES	\$ 89,689,948.46	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA, S.A. DE C.V. ZAP-1226	100%	Finalizado	89,689,948.19	0.00
3	OPZ-RMP-PAV-AD-014/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ARENAL ENTRE TEZONTLEY TITANIO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIÓS	\$ 609,816.44	CONSTRUCCION Y CONTROL INTEGRAL DE OBRAS, S.A. DE C.V. ZAP-1215	100%	Finalizado	340,976.37	0.00
4	OPZ-RMP-PAV-AD-016/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAVA ENTRE TEZONTLEY URANIO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIÓS	\$ 878,569.51	GERALSA, S.A. DE C.V. ZAP-0058	100%	Finalizado	625,155.63	0.00
5	OPZ-RMP-PAV-AD-017/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE 15 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE TITANIO ENTRE PUERTO ACAPULCO Y PUERTO TAMPIO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIÓS.	\$ 1,226,039.40	ING. EFRÉN LEPE FLETES ZAP-0026	100%	Finalizado	1,126,483.78	0.00
6	OPZ-RCR-PAV-CI-057/11	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HR-45, INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, EN LA CALLE PROLONGACION PARRÉS ARIAS ENTRE LOS BELENES Y PROLONGACION AVENIDA RIO BLANCO, EN LA COLONIA LA JOYA EN LA ZONA 2-A.	\$ 3,630,691.09	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. ZAP-0336	100%	Finalizado	3,600,528.81	0.00
7	OPZ-RCR-APO-CI-059/11	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN PROLONGACION UBICADO EN LA CALLE RIO BLANCO ENTRE CIRCUITO DE LOS IBARRA Y BOSQUE DEL DESIERTO, BOSQUE DEL DESIERTO ENTRE PROLONGACION RIO BLANCO Y PINABETES, PINABETES ENTRE EL BOSQUE DEL DESIERTO Y ARROYO HONDO, COLONIA CIRCUITO LOS IBARRA EN ZONA 3	\$ 2,920,509.85	CONSTRUTOP, S.A. DE C.V. ZAP-0329	100%	Finalizado	2,450,537.40	0.00
8	OPZ-RCR-PAV-CI-062/11	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS, CALLE JARDINES DEL VERGEL PONIENTE ENTRE JARDINES DE LAS PRIMAVERAS Y JARDINES DE LOS EUCALIPTOS EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL IRA SECCION EN ZONA 2B. (CARRILES ORIENTE).	\$ 6,796,031.33	CONSTRUCTORA FREMONT, S.A. DE C.V. ZAP-1320	100%	Finalizado	6,794,953.89	0.00
9	OPZ-RCR-PAV-CI-065/11	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE PASEO DE LOS HUÍLOTES ENTRE PASEO DE LOS OCOOTES Y PASEO DE LOS COLOMBOS, EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA	\$ 3,280,596.99	CONSTRUCTORA GALAFER, S.A. DE C.V. ZAP-1220	100%	Finalizado	3,280,358.63	0.00
10	OPZ-RCR-PAV-CI-071/11	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HR-45, INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE PASEO DE LOS OCOOTES ENTRE AHUILOTES Y PASEO DE LAS CRUCECILLAS, EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOOTES EN LA ZONA 2B	\$ 6,113,162.54	KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0775	100%	Finalizado	5,808,552.96	0.00
11	OPZ-RCR-PAV-CI-074/11	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HR-45, INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE AGUA FRIA ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA EN LA ZONA 2B	\$ 7,038,970.87	CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V. ZAP-0246	100%	Finalizado	7,038,969.93	0.00
12	OPZ-RCR-PAV-CI-075/11	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HR-45, INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE DE LA CALLE AGUA FRIA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y DURAZNO, 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE AGUA FRIA Y LIBERTADORES, CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y AGUA FRIA, EN LA COLONIA NUEVA ESPAÑA EN LA ZONA 2B.	\$ 4,533,445.42	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ZAP-0321	100%	Finalizado	4,533,179.94	0.00
13	OPZ-RCR-PAV-LP-076/11	CONSTRUCCION Y AMPLIACION EN CONCRETO HIDRAULICO HR-45, INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AV. CAOBAS ENTRE CARRETERA A SALTILLO Y PARRÉS ARIAS.	\$ 80,266,547.39	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ZAP-1587	90%	En proceso	74,517,086.25	5,749,461.14
14	OPZ-RCR-UND-CI-113/11	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CANCHAS DE FUT BOLEN EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES	\$ 6,791,949.24	ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ZAP-1522	100%	Finalizado	6,791,789.08	0.00
15	OPZ-RMP-PAV-CI-119/11	REPAVIMENTACION CON ASFALTO EN AV. PARRÉS ARIAS ENTRE AV. JUAN PABLO Y VERIFERICO.	\$ 5,492,468.05	TRITURADOS EL COLORIN, S. DE R.L. DE C.V. ZAP-1265	100%	Finalizado	1,840,925.04	0.00
16	OPZ-RCR-EDU-AD-271/11	REHABILITACION DE TECHOS EN EL CENTRO DE CAPACITACION E INTEGRACION LABORAL BENITO JUAREZ, UBICADO EN LA UNIDAD FOMISSSTE ESTATUTO JURIDICO	\$ 686,915.51	DESARROLLOS INMOBILIARIOS NUEVO HILENO, S.A. DE C.V. ZAP-0096	100%	Finalizado	665,705.86	0.00
17	OPZ-RCR-EDU-AD-272/11	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y CANCELERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA HILARIO T. ROCHA UBICADA ENTRE LAS CALLES REFORMA, AGUILAS SERDAN Y LOPEZ MATEOS EN LA COLONIA ATEMAJAC	\$ 629,055.48	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GP, S.A. DE C.V. ZAP-0933	100%	Finalizado	596,215.30	0.00
18	OPZ-RCR-PEC-AD-275/11	TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIA EN LA CALLE PASEO DE LOS INFANTES ENTRE PASEO DE LOS CABALLEROS A ARROYO EN LA COLONIA PASEOS DEL BRISÑO, COHITE 4A. 2- TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIA EN LA CALLE CASCAADA ENTRE PASEO DE LA PRIMAVERA Y PRIVADA CASCAADA EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA, COHITE 164	\$ 1,169,769.99	J.C. INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. ZAP-1263	100%	Finalizado	646,666.42	0.00

Edvardomora

19	OPZ-RCR-PEC-AD-276711	TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIA EN LA CALLE AMAPOLA ENTRE PROL. TEPEYAG ROSAL ROSAL ENTRE EL EMPEDRADO Y EL NUMERO 26 DE LA COLONIA MARIANO OTERO, COMITÉ 673	\$	969,519.07	SOH EDIFICACIONES, S. DER. L. DE C.V. ZAP-1552	100%	Finalizado	879,091.61	0.00
20	OPZ-RCR-PEC-AD-277711	TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIA EN LAS CALLES ALAMO Y TABACHIN ENTRE NOGAL Y CERRADA (AL NORTE) Y NOGAL ENTRE TABACHIN Y PARAISOS EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCIA, COMITÉ 674	\$	899,309.21	CONSTRUCTORA ARACELY, S.A. DE C.V. ZAP-0292	100%	Finalizado	899,309.20	0.00
21	OPZ-RCR-PEC-AD-278711	TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LA CALLE INGENIERO RUBIO ENTRE EJELAS TORRES Y FRESCO EN LA COLONIA PALMIRA, COMITÉ 291-A	\$	845,025.91	CONSTRUCCIONES MAWY, S.A. DE C.V. ZAP-0183	100%	Terminado en Finiquitar	574,061.58	270,964.34
22	OPZ-RCR-PEC-AD-279711	TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LA CALLE INGENIERO RUBIO ENTRE FRESCO Y DORSION ORIENTE EN LA COLONIA PALMIRA, COMITÉ 291-B	\$	852,281.38	ING. ALEJANDRO JIMENEZ GARCIA ZAP-0269	100%	Finalizado	739,288.98	0.00
23	OPZ-RCR-PEC-AD-280711	TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LAS CALLES DEL CAMPO Y FRESCO ENTRE SAN ANTONIO E ING. RUBIO EN LA COLONIA PALMIRA, COMITÉ 291-C	\$	609,868.08	GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V. ZAP-0643	100%	Finalizado	595,608.28	0.00
24	OPZ-RCR-PEC-AD-281711	TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACERIAS EN LA CALLE HARDO ENTRE LAUREL A MARGARITA Y OLAVEL ENTRE LAUREL A HARDO Y MARIA MARTINEZ ENTRE HARDO A ARRIBO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES, COMITÉ 537	\$	815,540.03	INNOVAR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-0677	100%	Finalizado	691,848.48	0.00
25	OPZ-RCR-PAY-CI-307711	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 DE LA SIGUIENTE CALLE; NOCHEBUENA (ENTRE ENCINO Y LOMAS DE LAS ROSAS). INCLUDE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS ZONA 7	\$	5,717,929.64	EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V. ZAP-1954	100%	Finalizado	5,608,165.69	0.00
26	OPZ-RCR-PAY-CI-308711	AMPLIACION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. TEPEYAG DE NICOLAS COPERNICO A HIDALGO,	\$	4,935,410.13	TEROIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. ZAP-1871	100%	Finalizado	4,935,409.71	0.00
27	OPZ-RCR-PAY-CI-309711	AMPLIACION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. HOCTEZUMA DE COPERNICO A HIDALGO.	\$	5,515,617.39	VOHNING, S.A. DE C.V. ZAP-1516	100%	Finalizado	5,095,944.73	0.00
28	OPZ-RCR-PAY-CI-311711	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 INCLUYE RED DE AGUA POTABLE Y ALCAHANTILLADO EN LA SIGUIENTE CALLE LIMONES ENTRE CARRETERA TESTISAN Y GUAYABOS EN LA COLONIA MARCELINO BARRAGAN.	\$	3,658,777.68	URBANIZADORA DE JALISCO, S.A. DE C.V. ZAP-0211	100%	Finalizado	3,282,432.88	0.00
29	OPZ-RCR-PAY-CI-320711	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCAHANTILLADO SANITARIO EN LA CALLE CAPULINES ENTRE JUAN MANUEL RUVALCABA Y ANTIGUO CAMINO A TESTISAN.	\$	6,931,497.36	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ZAP-1327	100%	Finalizado	6,889,785.40	0.00
30	OPZ-RCR-PAY-CI-321711	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 Y LINEAS DE AGUA POTABLE Y ALCAHANTILLADO SANITARIO DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A TESTISAN ENTRE CALLE LAS AGUAS Y CAMINO A TESTISAN.	\$	5,930,217.21	SJ CONSTRUCTORA LAGOS E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. ZAP-1345	100%	Finalizado	5,839,038.70	0.00
31	OPZ-RHP-PAY-AD-324711	AMPLIACION DE CARRIL VEHICULAR SOBRE LATERAL DE AV. PERIFERICO PONIENTE	\$	1,364,663.48	VALOR INDUSTRIAL COMERCIALIZACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ZAP-1355	100%	Finalizado	1,364,663.48	0.00
32	OPZ-RHP-SPU-AD-334711	REUBICACION DEL ESQUADRON CAMINO UBICADO EN LAURELES EN LA COLONIA VILLA DE LOS BELENES, ZAPOCAN JALISCO	\$	1,364,586.98	GALAXIA ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES,	100%	Finalizado	1,274,155.50	0.00

33	OPZ-RCR-PAY-AD-339711	CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA Y PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS. DE ESPESOR Y SELLO SLURRY UBICADO EN LA CALLE GOMEZ CARRILLO ENTRE DANTE ALIGHIERI Y PASEO DE LOS HIRREYES DE LA ESTACION 0+000 AL 0+400 EN LA COLONIA ASOCIACION DE LOS PARQUES	\$	1,266,360.38	CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V. ZAP-0632	100%	Finalizado	1,249,853.92	0.00
34	OPZ-RCR-PAY-CI-340711	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ESTAMPADO EN LAS CALLES: JOSE PALOMAR, DE LA CALLE AGUSTIN RIVERA A LA AVENIDA ALVARO OBREGON EN LA COLONIA EL PATIN	\$	2,831,023.20	MURBATEM, S.A. DE C.V. ZAP-1135	100%	Terminado en Finiquitar	2,292,154.16	538,869.05
35	OPZ-RHP-SPU-AD-344711	OBRA ELECTRICA COMPLEMENTARIA PARA LAS CABALLERIZAS, UBICADAS EN ANTIGUO CAMINO A COPALITEN EN LA COLONIA VILLAS DE LA LOMA	\$	1,360,233.56	OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. ZAP-0216	100%	Finalizado	1,314,422.10	0.00
36	OPZ-RCR-PEC-AD-348711	ELABORACION DE 20 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN DEL PROGRAMA DE ESFUERZOS COMPARTIDOS PEC.	\$	1,199,853.21	C. OMAR FLORES MONTEZAP-1384	100%	Finalizado	1,199,853.21	0.00
37	OPZ-RCR-PEC-AD-349711	ELABORACION DE 17 ESTUDIOS Y PROYECTOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOCAN DEL PROGRAMA DE ESFUERZOS COMPARTIDOS PEC.	\$	1,121,140.59	CONSORCIO BAHATEAK, S.A. DE C.V. ZAP-1384	100%	Finalizado	1,121,140.59	0.00
38	OPZ-RCR-PAY-AD-351711	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE LUIS GONZAGA OZOLLO DE LUIS LUCAS ALEMANA RINCON DE LOS NARANJOS EN LA COLONIA RINCONADA DE SAN ANTONIO	\$	886,505.37	GRUPO CONSTRUCTOR PERSIVERANCHA, S.A. DE C.V. ZAP-0103	100%	Finalizado	855,678.30	0.00
39	OPZ-RCR-UND-AD-352711	REHABILITACION DE CANCHAS DE FRONTON, TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES	\$	1,384,400.52	CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEMA, S.A. DE C.V. ZAP-0867	100%	Finalizado	1,261,134.29	0.00
40	OPZ-RCR-EDU-AD-358711	CONSTRUCCION DE BARRERA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ARREOLA MANUEL DE JESUS CLOUTIER DEL RINCON UBICADO EN LA CALLE LOCAL E Y HIRMINO OTERO EN LA COLONIA VALLE DE SAN NICOLAS	\$	1,201,328.03	ASADO INGENIERIA S.A. DE C.V. ZAP-1559	100%	Finalizado	908,667.69	0.00
41	OPZ-RCR-EDU-AD-359711	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 13 UBICADO EN LA CALLE TERESA DE MIER Y MANZANO BRISERO EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE	\$	1,383,522.88	INGENIEROS SANCHEZ RAMOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ZAP-0271	100%	Finalizado	1,316,550.57	0.00
42	OPZ-RCR-EDU-AD-360711	REHABILITACION DE PATIO CIVICO BANQUETAS, BANCAS Y PORTON EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO V. BONFIL UBICADO EN LA CALLE RIO TOMATLAN N. 499 ENTRE LAS CALLES ENCINO Y FRANCISCO VILLAIN EN LA COLONIA LOMAS BONITAS EJIDAL	\$	332,958.35	ING. FERNANDO ARCE REALZAP-0956	100%	Finalizado	332,958.35	0.00
43	OPZ-RCR-UND-AD-361711	REHABILITACION DE PISO DE CONCRETO DE CANCHAS DE BASQUETEBOL, INSTALACION DE CANCHA MULTISUSO, INSTALACION DE BACK STOP Y CONSTRUCCION DE GRADAS, UBICADA EN LA CALLE OROMITA ENTRE HERCURI Y CONTINUACION DE HUELFRENTE A LA ESC. JOSE CLEMENTE OROZCO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS IRA. SECCION	\$	587,915.81	SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1493	100%	Finalizado	587,915.81	0.00
44	OPZ-RCR-UND-AD-362711	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE EJIDO EL COLLI CRUCE CON VOLCAN DEL COLLI EN LA COLONIA VOLCAN DEL COLLI	\$	429,036.36	RVD CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-1192	38%	Terminado en Esperando Finiquitar	167,381.18	261,655.19
45	OPZ-RCR-PAY-LP-365711	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN AV. LAURELES DE CALLE LUIS FARAHASTA PERIFERICO	\$	27,83,021.76	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCION DEL BARRIO ALAJARA, S.A. DE C.V. ZAP-0311	99%	En proceso	21,743,796.21	5,439,225.55
46	OPZ-RCR-PAY-LP-366711	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN LA CALLE ANTIGUO CAMINO A TESTISAN ENTRE AV. ARCO DEL TRIUNFO Y CALLE JALISCO	\$	70,577,787.36	GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V. ZAP-0822	100%	Finalizado	70,564,399.25	0.00

Edwards MORALES

47	OPZ-RCR-EDF-LP-369/11	CENTRO CULTURAL, ESCUELA DE MUSICA, CENTRO DE SALUD Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS UBICADAS EN LAS CALLES EN SU CRUCE CON AV. CONSTITUYENTES Y VENUSTIANO CARRANZA COLONIA LA CONSTITUCION.	\$	63,025,961.38	ARUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. ZAP-0729	100%	Finalizado	63,025,961.34	0.00
48	OPZ-RCR-PARC-LP-371/11	CONSTRUCCION DEL PARRQUE COLOMOS TRES, CONSTRUCCION DE MODULO DE INGRESO Y PLAZOLETA, URBANIZACION DE LA AV. SANTA CECILIA (300 MTS Y EQUIPAMIENTO DEL CAMELLON) UBICADO EN LA AV. ACUEDUCTO S/N, A UN COSTADO DEL FRACCIONAMIENTO ZOTO GRANDE	\$	19,242,155.71	EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V. ZAP 1054	50%	En proceso	8,139,763.98	11,02,391.74
49	OPZ-RCR-BIBLIO-LP-376/11	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES.	\$	20,605,251.39	R & A ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. ZAP-1328	100%	Terminado en Finiquitar	16,752,952.01	3,852,299.38
50	OPZ-RCR-EDU-AD-389/11	REHABILITACION DE BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS, Y REHABILITACION DE PATIO CIVICO Y ANDADORES EN EL PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS "MA. DEL REFUGIO PACHECO DE LOPEZ FORTILLO UBICADO EN LA COLONIA LOS GIRASOLES	\$	408,953.44	ARO. JOSE EDUARDO ZENDEJAS GAITANZAP-0343	100%	Finalizado	408,926.40	0.00
51	OPZ-RCR-EDF-AD-381/11	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL PREDIO UBICADO EN CARRETERA A NEXITPAO S/N A UN LADO DE LOS INVERNADEROS EN LA VENTA DEL ASTILLERO	\$	759,460.12	CORPORATIVO CONSTRUCTOR CUTEPA, S.A. DE C.V. ZAP-0807	100%	Finalizado	694,264.30	0.00
52	OPZ-RCR-EDU-AD-382/11	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC UBICADO EN LA CALLE DR. MIGUEL GUTIERREZ Y ANDADOR NORTE E EN LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL LAURELES	\$	607,219.93	CONTRUCTORA TOPEPEC, S.A. DE C.V. ZAP-1543	100%	Finalizado	607,219.93	0.00
53	OPZ-RCR-PAV-AD-383/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES 1-PRIV. DEL HUERTO DE HIDALGO A TOMAS SANDOVAL Y EL SALTO, 2-EL SALTO DE PRIV. DE LA CRUZ A PRIV. GLORIETA, 3-FRANCISCO VILLA DE HIDALGO A JUAN GARCIA VILLAGRAN, 4-PRIV. HIDALGO DE FRANCISCO VILLA A TOMAS SANDOVAL, 5.- VENUSTIANO CARRANZA DE BENITO JUAREZ A MIGUEL DE LA MADRID, EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITANZA SECCION	\$	1,383,556.23	EDIFICACIONES COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-1359	100%	Finalizado	1,268,387.79	0.00
54	OPZ-RCR-APO-AD-384/11	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CALLE RIO COLORADO, RIO BRAYO Y RIO VERDE EN LA COLONIA HUEDO DE NEXITPAO IA SECCION	\$	691,444.11	VENTURA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0249	100%	Finalizado	691,443.88	0.00
55	OPZ-RCR-UHD-AD-385/11	CONSTRUCCION DE PISTA DE JOGGING Y REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES	\$	1,984,222.11	ARUPATEL, S.A. DE C.V. ZAP-1135	39%	En proceso en Finiquitar	665,861.31	718,360.80
56	OPZ-RCR-PAV-AD-394/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HR-45 EN LA CALLE COLECTORA, ENTRE AVENIDA LOS CHARRROS HASTA MELCHOR OCAÑO, EN LA COLONIA JARDINES DEL VIGA	\$	1,380,255.89	MARCO PROYECTO Y EDIFICACION, S.A. DE C.V. ZAP-0073	100%	Terminado en Finiquitar	1,103,776.91	276,478.98
57	OPZ-RCR-PAV-AD-395/11	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES: 1. FLOR DE AZALEA DE RUBIA FLOR DE OLIVO, 2. RUBI DE FLOR DE AZALEA A GUARDIA NACIONAL, EN LA COLONIA LOS FORTINES	\$	1,278,852.23	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V. ZAP 1593	100%	Finalizado	910,827.99	0.00
58	OPZ-RCR-PAV-CA-396/11	ADECUACIONES VIALES PARA EL CIRCUITO PANAMERICANO EJES 2, 4 Y 6 UBICADO EN LA AV. JUAN PABLO Y CALLE SANTA LUCIA EN LA COLONIA TEPEYAC	\$	24,000,000.00	SEORI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-1490	100%	Terminado en Finiquitar	21,184,640.18	2,815,359.83
59	OPZ-RCR-PAV-AD-399/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO RED SANITARIA RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, CANALIZACIONES DE TELMEX Y TELEVISION POR CABLE, JARDINERIA, GUARNISIONES, BANQUETAS E INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA AMPLIACION DE LA AVENIDA ECONOMOS	\$	5,005,904.43	43 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V. ZAP-1473	100%	Finalizado	5,045,300.20	0.00

60	OPZ-RMP-PAV-AD-402/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN AV. PATRIA DESDE AV. VALLARTA HASTA AV. ACUEDUCTO, AV. VALLARTA DESDE AV. INGLATERRA HASTA AV. PATRIA, AV. ACUEDUCTO DESDE AV. PATRIA HASTA AV. CIRCUITO MADRIGAL	\$	3,605,268.45	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ZAP-0321	100%	Terminado en Finiquitar	3,496,576.68	108,691.77
61	OPZ-RCR-PAV-AD-404/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CHICOZAPOTE ENTRE ANILLO FERIFERICO Y ABEDUL EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI	\$	811,677.25	CONSTRUCTORA VICO, S.A. DE C.V. ZAP-0557	100%	Finalizado	810,852.87	0.00
62	OPZ-RCR-PAV-AD-405/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE CONCRETO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN CALLE LOS ROBLES ENTRE AV. JUAN GIL PRECIADO Y CALLE NUMERO 1, EN LA CALLE NUMERO 1 ENTRE LOS ROBLES Y CERRADA.	\$	764,736.53	TERCIA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V. ZAP-1571	100%	Finalizado	705,366.02	0.00
63	OPZ-RCR-PEC-AD-406/11	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DEL PROGRAMA DE ESFUERZOS COMPARTIDOS PEC.	\$	802,286.16	H Y H GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. ZAP-1115	100%	Finalizado	802,286.16	0.00
64	OPZ-RCR-CUL-AD-407/11	REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL UBICADO EN LA CALLE PROLONGACION EL COLLI No. 1069 EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI	\$	820,063.87	RVD CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-1152	49%	En proceso	350,572.84	469,491.03
65	OPZ-RCR-UHD-AD-408/11	REHABILITACION DE BAÑOS VESTIDORES Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL Y AREA DE EJERCICIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA LA PRIMAVERA EN LA COLONIA LA PRIMAVERA	\$	1,322,368.31	TAG SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. ZAP-1555	100%	Finalizado	1,322,368.31	0.00
66	OPZ-RCR-UHD-AD-409/11	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN PROLONGACION COPALITA Y VENUSTIANO CARRANZA, PALOMA FERDIDA Y GOLONDRINAS EN LA COLONIA VALLE DE HUELMO MÉRICO	\$	1,250,076.33	J. CARMEN BARRIOS CHAVEZ ZAP-0007	100%	Finalizado	1,250,075.85	0.00
67	OPZ-RCR-EDU-AD-410/11	COLOCACION DE MALLA CICLONICA SOBRE BANDA PERIMETRAL ASI COMO LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA EN PATIO DEPORTIVO. EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN VAREZ DEL GADILLO UBICADO EN LA CALLE AV. VALLE DE SAN ISIDRO EN LA COLONIA MIRADOR DE SAN ISIDRO	\$	1,011,190.33	GRUPO CONSTRUCTOR ENMOBILIARIO JH, S.A. DE C.V. ZAP-1251	100%	Terminado en Finiquitar	857,987.67	153,202.66
68	OPZ-RCR-ELE-AD-416/11	AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE AURELIO SANDOVAL E IGNACIO SANDOVAL EN LA LOCALIDAD DE LA TARJEA; 2. RED ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FELIPE ANGELES, ENTRE EMILIANO ZAFATA Y JILOTAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN	\$	967,337.41	OLD CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1216	100%	Finalizado	963,000.41	0.00
69	OPZ-RCR-PAV-AD-417/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE, JARDINES DE LOS OLIVOS ENTRE JAZMINES Y ENEBROS EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL 2A SECCION	\$	1,347,514.02	GRUPO PROMOTOR Y CONSTRUCTOR OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ZAP-1227	100%	Finalizado	1,347,514.02	0.00
70	OPZ-RCR-PAV-AD-418/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LAS CALLES: 1. OBELISCO ENTRE MAGNOLIA Y HORTENCIA, 2. FLOR ENTRE TULIPAN Y OBELISCO, EN LA COLONIA LA AGRICOLA	\$	1,356,973.92	SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. ZAP-1345	100%	Finalizado	1,066,546.36	0.00
71	OPZ-RCR-PAV-AD-419/11	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLES DEL INTERPEDE DE AV. PROL. TEPEYAC A TLALPAN, EN LA COLONIA JARDINES DEL INTERPEDE	\$	1,295,441.14	RECLADAFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1529	100%	Finalizado	1,264,846.06	0.00
72	OPZ-RCR-ALC-AD-420/11	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE INCLUYENDO DESDARGAS EN LA CALLE CIRCUITO MADRIGAL DE LA ESQUINA CON PASEO DEL BOSQUE HASTA CASA NUMERO 19 EN LA COLONIA COLINAS DE SAN JAVIER	\$	1,055,239.68	ING. SAUL HIRELES NAVARRO ZAP-0070	100%	Finalizado	1,055,215.15	0.00

Eduardo Moran

73	OPZ-RCR-ALC-AD-422/11	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN 1. CALLE MANZANOS ENTRE CANTERA HORADA Y PROLONGACIÓN HUEJOTES; 2. CALLE GRANADOS ENTRE PRIV. MIRASOL Y MANZANOS; 3. PRIV. DURAZNO ENTRE HIGUERILLA Y CALLE DURAZNO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES 1A. SECCION	\$	373,908.80	ING. JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCAZAP-0606	100%	Finalizado	373,908.28	0.00
74	OPZ-RCR-EDU-AD-422/11	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN EL PREESCOLAR GENERACIÓN 1928 UBICADO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO No. 609 ENTRE LA AV. TABACHINES Y LA CALLE ALAMO, EN LA COLONIA LOMA BONITA EJIDAL; Y NIVELACIÓN DE SEGMENTO IRREGULAR DE ACCESO A LA TERRAZA, ELIMINANDO EL TROPEZO AL INGRESO A LA CONSTRUCCIÓN DE REJILLA Y ENCAUSAMIENTO DE AGUA FLUVIAL AL REGISTRO DEL DRENAJE, UBICADO EN LA CALLE LABARO PATRIÓN. 453 CONOCIDO COMO PARQUE HUNDIDO EN LA COLONIA RESIDENCIAL CONJUNTO PATRIA	\$	337,551.55	ING. LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURAZAP-0114	100%	Finalizado	329,942.55	0.00
75	OPZ-RCR-DIF-AD-423/11	RE-ENLADRILLADO E IMPERMEABILIZACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL UBICADO EN AV. LAURELES NO. 747 EN LA COLONIA UNIDAD ESTADUAL, JURIDICO FOVISSSTE	\$	819,159.75	STELLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0269	100%	Finalizado	701,764.10	0.00
76	OPZ-RCR-PAV-AD-432/11	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS CALLES: 1. RAYON ENTRE DR. CARLOS VILLASEÑOR Y GENERAL ESTEBAN ALLENDE; 2. ANDADOR PAULINO NAVARRO ENTRE MANUEL M. DIEGUEZ Y GENERAL AGUSTIN OLACHEA; 3. MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE AURELIO ORTEGA Y PAULINO NAVARRO EN LA COLONIA LA AURORA	\$	1,068,288.92	SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1079	100%	Finalizado	1,068,288.92	0.00
77	OPZ-RCR-PAV-AD-434/11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y BANQUETAS EN LAS CALLES: 1.-CORAL DE CANTERA A OBSIDIANA, 2.-OBSIDIANA DE AGUA OPALO, 3.-MARMOL DE CANTERA HASTA EL ARROYO, 4.-OPALO DE CARRETERA SALTILLO A OBSIDIANA EN LA COLONIA PEDREGAL DE ZAPOFAN	\$	900,000.00	VENTURA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0268	100%	Finalizado	899,999.55	0.00
78	OPZ-RCR-ALC-AD-436/11	SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES 1.-PRIV. VICENTE ORTIZOZA DE VICENTE ORTIZOZA A PRIV. RIO BLANCO, 2.-PRIV. RIO BLANCO DE VICENTE ORTIZOZA A CERRADA, 3.-SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE VICENTE ORTIZOZA EN LA COLONIA MOLINO DEL SALVADOR	\$	1,200,000.00	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RRAF, S.A. DE C.V. ZAP-0523	100%	Finalizado	1,180,169.31	0.00
79	OPZ-RCR-ALC-AD-437/11	CONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO DE ADQUIN EN LAS CALLES: 1.-LUIS L. VALLS DE MARIA A. DIAZ A SALVADOR SANCHEZ (INCLUIE SUSTITUCIÓN DE LINEA DE DRENAJE), 2.- CALLE CIJARA DE MARIA A. DIAZ A MARIA TERESA CAMPIRANO, 3.-REVOLUCIÓN DE LUIS L. VALLS A CIJARA, 4.-FRAY SERVANDO TERESA MIER DE LUIS L. VALLS A CIJARA, 5.-SALVADOR SANCHEZ DE LUIS L. VALLS A CIJARA EN LA COLONIA LA EXPERIENCIA	\$	700,000.00	ING. JUAN DE DIOS DE LA TORRE TOSCAZAP-0606	100%	Finalizado	700,000.00	0.00
80	OPZ-RCR-PAV-AD-438/11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LAS CALLES: 1. CALLE TRUENO ENTRE CALLE MANZO A CHACABACANO, 2. MORA DE CHICLE A CERRADA, 3. CHICOZAPOTE DE AV. GUADALUPE A DURAZNO, 4. MANZANO DE DURAZNO A AV. GUADALUPE. AVENIDA DE LAS TORRES, EN LA COLONIA PARAISOS DEL COLLI	\$	1,200,000.00	CONSTRUCTORA BAUER, S.A. DE C.V. ZAP 9122	100%	Finalizado	1,200,000.00	0.00
81	OPZ-RCR-PAV-AD-440/11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE PASEO DE LOS ROBLES ENTRE AV. PATRIA Y CALLE JON DEL CONDE EN LA COLONIA VILLA UNIVERSITARIA	\$	1,000,000.00	GRUPO CONSTRUCTOR GLEES, S.A. DE C.V. ZAP-1140	100%	Finalizado	1,000,000.01	0.00

82	OPZ-RCR-PAV-AD-441/11	REPOSICIÓN DE LOZAS DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 EN LAS CALLES DE LOS PINOS, DE LOS ARBULES, ABEJUELES, JESUS DE ROJAS EN LA COLONIA RESIDENCIAL LOS PINOS	\$	1,000,000.00	DESARROLLOS CASAHU, S.A. DE C.V. ZAP-1583	100%	Finalizado	1,000,000.00	0.00
83	OPZ-RCR-PAV-AD-442/11	REPOSICIÓN DE LOZAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA AGUARIO, ENTRE PISCIS Y SAGITARIO EN LA COLONIA JUAN MANUEL VALLARTA	\$	1,514,010.00	CONSTRUCCIONES CIVILES MOVIMIENTO, S.A. DE C.V. ZAP-0181	100%	Finalizado	1,125,713.82	0.00
84	OPZ-RCR-PAV-AD-443/11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON MUELLAS DE ADQUIN EN LA CALLE MANUEL VILLALONGIN DE MANUEL AVILA CAMACHO A CERRADA EN LA COLONIA GUADALAJARITA	\$	900,000.00	WIZACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1370	100%	Finalizado	899,991.39	0.00
85	OPZ-RCR-PAV-AD-444/11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN 1. CALLE LAZARO CARDENAS A UN COSTADO DE LA PLAZA 2. CALLE LAZARO CARDENAS Y 22 DE ABRIL, 3. CALLE EMILIANO ZAPATA CRUCE CON LA CALLES DE MARZO, EN EL LINDO COPALITA	\$	300,000.00	CONSTRUCCIONES GOMEZ HERNANDEZ, S.A. DE C.V. ZAP-0492	100%	Finalizado	881,642.27	0.00
86	OPZ-RCR-PAV-AD-445/11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y BANQUETAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE JUAN MANUEL RIVALLACABA A LIENZO CHARRO, Y ADQUIN EN HIROS HEROES DE JUAN MANUEL RIVALLACABA A FINAL DE LA CALLE, EN LA COLONIA DE SANTA LUCIA	\$	1,000,000.00	DUVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1329	100%	Finalizado	1,000,000.00	0.00
87	OPZ-RCR-PAV-AD-446/11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LAS CALLES: 1. PRIV. 4, ENTRE JUAN GIL PRECIADO Y CERRADA; 2. ENCINOS, ENTRE JUAN GIL PRECIADO Y CERRADA; 3. PALMAS, ENTRE JUAN GIL PRECIADO Y CERRADA; 4. PRIV. LA PALMA, HASTA ATOTONILCO, EN LA COLONIA LOS ALAMITOS	\$	1,300,000.00	HAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. ZAP-0926	100%	Finalizado	1,282,094.22	0.00
88	OPZ-RCR-PAV-AD-447/11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LAS CALLES: 1. AV. DE JESUS DE CALLE CLAVEL A CALLE AGAPANDO, 2. PRIV. SANTA LUCIA DE CALLE ROSAS A CALLE SANTA MERCEDES, 3. GALEANAS DE CALLE SANTA BLANCA A AV. DE JESUS, EN LA COLONIA LA CASITA	\$	1,000,000.00	PROGUMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0345	100%	Finalizado	437,261.89	0.00
89	OPZ-RCR-PAV-AD-448/11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LAS CALLES 1. CALLE VALLE DE GUADALUPE ENTRE VALLE DE ATEMACAC Y AV. DEL VALLE 2. AV. DEL VALLE ENTRE ACUEDUCTO Y FEDERALISTAS, EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE	\$	1,170,806.00	URBANIZACIONES E INGENIERIA GASLO, S.A. DE C.V. ZAP-1045	100%	Finalizado	1,170,806.00	0.00
90	OPZ-RCR-PAV-AD-449/11	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LAS CALLES: BENITO JUÁREZ DE NICOLAS BRAVO A PORTES GIL, NICOLAS BRAVO DE BENITO JUÁREZ A MIGUEL ALEMÁN, EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID	\$	1,200,000.00	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES REYZA, S.A. DE C.V. ZAP-0747	0%	Suspensión Amparo Edda Santa Ana	300,000.00	300,000.00
91	OPZ-RCR-PARC-AD-450/11	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN DE JARDIN (CON ANDADORES PARA CAMINATA) UBICADO EN LA AV. TABACHINES ENTRE PERIFÉRICO NORTE Y PASEO DE LOS SABIÑOS (ÁREA VERDE MUNICIPAL) EN LA COLONIA TABACHINES	\$	900,000.00	CONSTRUCCIONES SAGRARIO, S.A. DE C.V. ZAP-1292	100%	Finalizado	869,465.85	0.00
92	OPZ-RCR-DIF-AD-452/11	AMPLIACIÓN EN PLANTA ALTA PARA AULAS EN EL CDBEIT "LOMAS DE TABACHINES"	\$	761,250.00	INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES	100%	Finalizado	760,835.69	0.00
93	OPZ-RCR-PARC-AD-453/11	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y ÁREAS VERDES (SALÓN DE USOS MÚLTIPLES) UBICADO EN LA CALLE GUARDIA NACIONAL ESQUINA NICOLAS BRAVO EN LA COLONIA EL RORTINI	\$	900,000.00	CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V. ZAP-0838	100%	Finalizado	900,000.00	0.00
94	OPZ-RCR-PARC-AD-454/11	REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE GENERAL NICOLAS BRAVO ESQUINA GUARDIA NACIONAL, EN LA COLONIA EL RORTINI-SECCION	\$	900,000.00	CONSTRUCTORA OCCIDENTAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. ZAP 0891	100%	Finalizado	747,674.72	0.00

Eduardo Morales

95	OPZ-RCR-CUL-AD-459/11	REHABILITACIÓN DE TECHO Y BAÑOS DEL CENTRO CULTURAL UBICADO EN LA CALLE CALLE CADENAS DE LAS AMÉRICAS #191 EN LA COLONIA GLORIA DEL COLLI	\$	750,925.00	GEOP, S.A. DE C.V. ZAP-1247	100%	Finalizada	607,252.18	0.00
96	OPZ-RCR-EDF-AD-456/11	REHABILITACIÓN DEL CENTRO SOCIAL UBICADO EN OCAHFO # 5/HFRENTE A LA PLAZA CIVICA ENTRE JUÁREZ Y CORONA EN LA COLONIA COLLI EJIDAL	\$	500,000.00	ABRIL EDIFICACION, S.A. DEC.V.ZAP-1549	100%	Finalizada	497,319.59	0.00
97	OPZ-RCR-EDU-AD-457/11	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFERICAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARTINIANO HERNÁNDEZ UBICADO EN LA CALLE FIRULES Y ALAMOS EN LA COLONIA CIUDAD GRANJA	\$	400,000.00	HECTOR MANUEL TORRES PLASCENCIA ZAP-1491	100%	Finalizada	327,404.58	0.00
98	OPZ-RCR-EDF-AD-458/11	CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PISO EN EL MODULO DE LA ASOCIACION VECINAL PARQUE JOHANNES BRAHMS ENTRE FRANZ LIZY HÉCTOR BERLIOZ EN LA COLONIA LA ESTANCIA	\$	800,000.00	ARO. RODOLFO RAMOS OROZCO ZAP-0372	99%	En proceso	647,631.88	152,368.12
99	OPZ-RCR-EDF-AD-459/11	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COSECHA UNICOR EN LA V. MIGUEL ÁNGEL ENTRE OCEYO Y REMONAR EN LA COLONIA REAL VALLARTA Y ESCALUPITO VALLARTA	\$	1,043,628.00	ING. JOSE DE JESUS FARIAS ROMERO ZAP-0152	100%	Finalizada	1,024,554.13	0.00
100	OPZ-RCR-PARC-AD-460/11	2DA. ETAPA DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE CONTINUACIÓN VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CAMINO A COPALITA Y QUETZAL EN LA COLONIA VALLE DE NUEVO MEXICO; 2.- REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN LA CALLE TRAFALGAR, TORREMOLINO Y FEDERALISTAS EN LA COLONIA COLINAS DEL REY	\$	800,000.00	GUAVO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-1472	100%	Terminada en Finiquitar	607,377.34	192,622.67
101	OPZ-RCR-PARC-AD-461/11	REHABILITACIÓN DEL PARQUE Y CAMELLÓN UBICADO EN LA CALLE ARCO ROMANICO, HERÓN, GÓTICO Y ARCO DE GALVA EN LA COLONIA ARCOS DE ZAPAPAN I SECCIÓN	\$	1,383,560.27	GRUPO OEBRA PROYECTOS CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ZAP-1364	100%	Finalizada	775,682.93	0.00
102	OPZ-RCR-PARC-AD-463/11	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MULTIUSOS EN PREDIO VERDE PARTE TRACERA CALLE LAS CRUCES ENTRE LAS CRUCES Y 1 DE MAYO EN LA COLONIA VILLAS DE NUEVO MEXICO	\$	1,158,356.00	MARAL INGENIERIA S.A. DE C.V. ZAP-1513	100%	Terminada en Finiquitar	866,278.59	292,077.41
103	OPZ-RCR-EDU-AD-465/11	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 469 "VALENTÍN GÓMEZ FARIAS" UBICADO EN LA CALLE INDUSTRIAL Y ZARCOFAGO EN LA COLONIA ZAPAPAN CENTRO	\$	150,000.00	ING. LUIS EDMUNDO LOPEZ SEGURAZAP-0114	100%	Finalizada	137,983.84	0.00
104	OPZ-RCR-EDF-AD-467/11	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PARTE DE LA CANCHA UBICADO EN AV. DEL PINAR NOROCCIDENTE LAS CALLES DE YAYUL Y TAJIN EN LA COLONIA PINAR DE LA CALMA	\$	750,000.00	ARO. RAFAELA LOURDES HERNÁNDEZ MEDINA ZAP-0174	0%	Suspendido	187,500.00	562,500.00
105	OPZ-RCR-PARC-AD-468/11	REHABILITACIÓN DE PARQUES UBICADOS SOBRE LA CALLE COLINA ALBA ENTRE LAS CALLES COLINA DEL CONGRESO Y COLINA DEL CAPITULO EN LA COLONIA COLINAS DE ATEHUAJAC	\$	731,956.90	PRINITIVO REGALADO SAAYEDRA ZAP-1516	100%	Finalizada	730,897.99	0.00
106	OPZ-RCR-PARC-AD-469/11	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES Y ALAMBRADO PROLONGACIÓN FEDERALISMO ESQUINA GONZÁLEZ GALLO PONIENTE EN LA COLONIA PARQUES DEL AUDITORIO	\$	700,000.00	GOV GRUPO CONSTRUCTOR VALADEZ, S.A. DE C.V. ZAP-0936	100%	Finalizada	700,000.00	0.00
TOTAL-			\$	569,677,060.99				41,131,872.43	

EJERCICIO 2012

1	OPZ-RCR-PAV-CI-001/12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE: RUPERTO SALAS ENTRE EULOGIO GARIN Y LOS CANTEROS, CALLE LAS FUENTES ENTRE EULOGIO GARIN Y LOS CANTEROS, EN LA COLONIA LOS CANTEROS	\$	3,288,306.06	EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V. ZAP 1593	100%	Finalizada	2,336,630.43	0.00
2	OPZ-RCR-PAV-CI-002/12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO MR-45 Y SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE SAN PABLO ENTRE AV. ACUODUCTO Y GERANOS EN LA COLONIA ES HACIENDA LA HORA	\$	3,165,013.93	CONSTRU-URBANIZACIONES E INFRAESTRUCTURA DE OCCIDENTE, S.A. DEC.V. ZAP-0932	100%	Finalizada	3,164,986.98	0.00

3	OPZ-RCR-PAV-AD-003/12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN LAS CALLES: 1.- LIBERACIÓN ENTRE CALLE LAURELES Y GENERAL HERIBERTO ANGUANO, 2.- PINO SUAREZ ENTRE JUAN RUIVALCABA Y LIBERACIÓN EN LA COLONIA JARDINES DE LOS BELENES	\$	2,048,326.14	CONSTRUCTORA ANGUIBARA H.G., S.A. DEC.V. ZAP-0919	100%	Finalizada	2,036,891.49	0.00
4	OPZ-RCR-PAV-CI-004/12	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. 45 INCLUYE INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE GALEANA Y LA PRIMAVERA EN LA COLONIA JARDINES DE SANTA	\$	3,357,187.86	EDIFICACIONES Y VIVIENDA, S.A. DE C.V. ZAP-1311	100%	Terminada en Finiquitar	2,820,772.34	536,415.53
5	OPZ-RCR-PAV-CI-005/12	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. 42 INCLUYE INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PUENTE EL PALOMAR ENTRE AGUA TERMAL Y JOSE GUADALUPE GALLO EN LA COLONIA EL CAMPANARIO	\$	6,842,148.42	CONSTRUCTORA TLAJOHULCO, S.A. DE C.V. ZAP-0969	100%	Finalizada	4,201,756.62	0.00
6	OPZ-RCR-PAV-CI-006/12	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR. 45 INCLUYE INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y PINO SUAREZ EN LA COLONIA JARDINES DE SANTA	\$	3,655,623.06	PARED URBANA, S.A. DE C.V. ZAP-1614	100%	Finalizada	3,580,245.57	0.00
7	OPZ-RCR-PAV-CI-007/12	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE TORONJA DE LA CALLE LIMÓN A CALLE GIGANTE, CALLE MEZQUITE ENTRE CALLE LIMA Y PROLONGACIÓN AV. GUADALUPE COLINDANDO CON LA COL. 12 DE DICIEMBRE EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL.	\$	2,029,700.84	ASH TECNOCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0748	100%	Finalizada	2,029,700.84	0.00
8	OPZ-RMP-AFO-CI-009/12	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE UBICADO EN EL POBLADO DE SAN ISIDRO	\$	2,624,896.24	OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ZAP-0107	65%	Suspendido	1,702,300.98	922,595.26
9	OPZ-RCR-PAV-CI-010/12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ DE ESMEERDA # FRANCISCO I. MADERO Y 2. CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ DE LAS TORRES A CERRADA EN LA COLONIA MARIANO OTERO	\$	2,740,572.40	GRUPO INMOBILIARIO FEMAC, S.A. DE C.V. ZAP 1396	100%	Finalizada	2,739,859.83	0.00
10	OPZ-RCR-PAV-CI-011/12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO Y BANQUETAS EN LAS CALLES: 1. VICENTE GUERRERO DE GUADALUPE VICTORIA AL ARROYO, 2. NIÑO ARTILLERO DE GUADALUPE VICTORIA A FRANCISCO I. MADERO, 3. FILIPA DE FRANCISCO VILLA A NIÑOS HEROES, EN LA COLONIA ARROYO HONDO ZA SECCION	\$	1,601,453.84	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCION DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ZAP-0594	100%	Finalizada	1,601,453.84	0.00
11	OPZ-RCR-DIF-CI-018/12	REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CATRA UBICADO EN LA COLONIA ESTABO JARDINES DE LOS BELENES	\$	3,704,896.14	SANFERSA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. ZAP-1469	100%	Terminada en Finiquitar	2,599,327.86	1,106,568.29
12	OPZ-RCR-DIF-CI-019/12	AMPLIACIÓN DE CONEDOR, OFICINAS DE SERVICIO DEL COBIC "TABACHINES" EN LA COLONIA TABACHINES	\$	1,544,431.53	ALVACA, S.A. DE C.V. ZAP-0653	99%	En proceso	1,067,511.20	476,920.33
13	OPZ-RCR-UND-CI-020/12	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA CALLE STA. ANITA Y SAN FERNANDO ENTRE SAN MIGUEL Y GUADALUPE GALLO EN LA COLONIA EL CAMPANARIO	\$	1,564,060.91	CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V. ZAP-0919	35%	Suspendido Amara Ejida Santa Ana	391,015.23	1,173,045.68
14	OPZ-RMP-PAV-AD-033/12	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PUERTO GUAYMAS DE LA CALLE COSTA CHICA ABRISAS MARINAS Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PVC S-25 DE 12" EN LA CALLE PUERTO GUAYMAS DE LA AV. GUADALUPE ABRISAS MARINAS EN LA COLONIA MIRAMAR	\$	1,305,440.13	VELERO PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ZAP-0942	100%	Finalizada	1,177,057.52	0.00
15	OPZ-RMP-EVIA-AD-034/12	PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ZAPAPAN JALISCO	\$	1,421,366.32	J. CARMEN GARCIA CHAVEZ ZAP-0907	100%	Finalizada	1,405,046.69	0.00
16	OPZ-RMP-EDF-AD-035/12	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE PATIO 19 DEL MUNICIPIO DE ZAPAPAN, UBICADAS EN CALLE ANTONIO MADRADO S/H ESQUINA CON PERIFERICO NORTE MANUEL GOMEZ MORIN EN LA COLONIA LOS GUATABOS; 2.- REHABILITACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN UBICADAS EN EL PASO DE SAN VICENTE	\$	505,026.92	CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V. ZAP-0246	100%	Finalizada	470,613.72	0.00
17	OPZ-RMP-EDF-AD-036/12	DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES DEL ESQUADRON VECINO UBICADO EN DR. LUIS FARRAS EN LA COLONIA VILLA DE LOS BELENES	\$	1,031,427.12	GALJACK ARGUITECTOS Y CONSTRUCCIONES.	100%	Finalizada	971,380.40	0.00

Eduardo Morán

18	OP2-RCR-AFO-AD-037712	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE 4" DE DIAMETRO, BASES Y SUB-BASES PARA LA COLOCACION DE CONCRETOS EN LA CALLE PASEO DE LOS MANZANOS ENTRE LAUREL Y LA CALLE HUEJOTES Y PRIV. DE LOS MANZANOS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES IBA, SECCION	\$ 1,114,949.40	CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS, S.A. DE C.V. ZAP-0677	100%	Finalizada	1,114,945.03	0.00
19	OP2-RCR-PAV-AD-038712	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO 2MPEDADO, FABRICACION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE PASEO DE LOS MANZANOS ENTRE LACALLE LAUREL Y LA CALLE HUEJOTES Y PRIV. DE LOS MANZANOS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES IBA, SECCION	\$ 1,102,180.26	CONSTRUCTORES RCS S.A. DE C.V. ZAP-1491	100%	Finalizada	1,101,691.27	0.00
20	OP2-RCR-UND-AD-039712	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKET BOL. CALLE AHOIST Y PROLONGACION AV. QUADALAJARA EN LA COLONIA NUEVO MEXICO SUR	\$ 531,737.07	ODOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0659	100%	Finalizada	523,364.92	0.00
21	OP2-RCR-AFO-AD-040712	REHABILITACION DE LA CISTERNA Y SISTEMA ELECTRICO EN LA COLONIA CAMPESTRE LAS PALOMAS	\$ 938,210.71	DI. OOB, S.A. DE C.V. ZAP-0841	100%	Finalizada	938,210.71	0.00
22	OP2-RCR-UND-CI-041712	REHABILITACION DE ANDADORES, CANCHA DE BEIS-BOL. EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES	\$ 6,373,051.37	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. ZAP-1520	100%	Finalizada	6,374,250.18	0.00
23	OP2-RCR-UND-CI-042712	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES	\$ 4,100,632.60	ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ZAP-1522	100%	Finalizada	4,100,095.18	0.00
24	OP2-RCR-SPU-OA-043712	SEGUNDA ETAPA EN LA INSTALACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES ESPECIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA DIRECCION DE BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL, UBICADO EN LA CALLE DR. LUIS FARA Y PROLOG. LAURELES EN LA COLONIA VILLA DE LOS BELENES	\$ 30,834,076.37	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUÑOZ VILLA, S.A. DE C.V. ZAP-1224	100%	Finalizada	30,893,990.76	0.00
25	OP2-RCR-PAV-CI-052712	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45. INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA AVENIDA CALZADA DEL VERGEL ENTRE JAOARANDAS Y CALLE EUCALIFTO, EN LA COLONIA LOMAS DEL GENTIL EN LA ZONA 2-A	\$ 6,808,054.89	CONSTRUCTORA J.V., S.A. DE C.V. ZAP-1242	100%	Finalizada	6,774,234.84	0.00
26	OP2-RCR-PAV-CI-054712	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45. INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE JARDINES DE LOS ROBLES PONENTE, ENTRE CALZADA DEL VERGEL Y PROLONGACION BELENES, EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL EN LA ZONA 2-A	\$ 6,734,977.23	CONSTRUCTORA COMA Y ASOCIADOS, S. DER. L. DE C.V. ZAP-1545	100%	Finalizada	6,708,664.31	0.00
27	OP2-RCR-PAV-CI-055712	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LAS CALLES: 1. JARDIN DE LAS BEGONIAS DE JARDIN DE LOS GIRASOLES A PRIV. DE LOS GRANADOS, 2. JARDIN DE LOS GERANIOS, JARDIN DE LOS GIRASOLES, JARDIN DE LOS LAURELES, JARDIN DE LOS CLAVELLES, PASEO DE LOS ACAHOTOS, JARDIN DE LOS BELENES, DE JARDIN DE LAS BEGONIAS A CALZ. DEL VERGEL Y JARDIN DE LOS NARDOS DE CALZ. DEL VERGEL A PASEO DE LOS OLIVOS, EN LA COLONIA ALAMEDAS DE TESTIGAN	\$ 2,311,913.57	LIM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-0234	70%	En proceso	1,563,574.57	748,339.00
28	OP2-RCR-EDU-CI-056712	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PATIO CIVICO CON MALLA-SOMBRA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO OTERO UBICADA EN LA COLONIA LA TUZANIA, 2. CONSTRUCCION DEL SALON DE AULAS Y HULEO DE SANITARIOS DEL CDR 15 "SAN JUAN DE"	\$ 1,552,748.74	CONSTRUCTORA VAROE, S.A. DE C.V. ZAP-0151	100%	Finalizada	1,549,643.34	0.00
29	OP2-RCR-CDI-CI-057712	DEMOLICION DE 6 AULAS EXISTENTES TIPO VAGON (METALICAS), Y CONSTRUCCION DE LAS HISHAS EN SISTEMA TRADICIONAL EN EL CDR No. 10 "DEL MAR", EN LA COLONIA UNIDAD HIBERNACION DE LOS LAURELES	\$ 1,849,914.39	INGENIERIA OBRA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. ZAP-0742	100%	Finalizada	1,844,931.41	0.00
30	OP2-RCR-PAV-CI-058712	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR 45 INCLUYE INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE AGUA TERNAL ENTRE SAN ANTONIO Y PUENTE PALOHAR EN LA COLONIA EL CAMPANARIO.	\$ 3,498,244.84	CONSTRUCTORA LESAM, S.A. DE C.V. ZAP-1112	65%	Terminada. Retenido en el Presupuesto Ejerc. 2014.	2,688,617.77	809,627.07

44	OP2-RCR-EVIA-CI-041712	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA ZONA DEL VADO DEL POBLADO LA SOLEDAD	\$ 4,943,106.37	ESTRUCTURAS CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0193	100%	Finalizada	4,943,106.36	0.00
45	OP2-RCR-AFO-CI-092712	CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO DE LA PRIMAVERA	\$ 3,055,220.96	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DEL VALLE, S.A. DE C.V. ZAP-0354	100%	Finalizada	2,528,073.10	0.00
46	OP2-RCR-UND-CI-093712	REHABILITACION DE PISTA DE ATLETISMO, SCATOPISTA, CAMINAMIENTOS Y ACCESOS DE 200 HTS. UBICADA EN LA UNIDAD TABACHINES	\$ 3,980,438.40	ROMSA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ZAP-1522	100%	Finalizada	3,948,580.78	0.00
47	OP2-RCR-UND-CI-094712	CONSTRUCCION DE INGRESO Y BANQUETAS EN LA UNIDAD TABACHINES	\$ 5,467,634.21	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. ZAP-1520	100%	Finalizada	4,293,228.75	0.00
48	OP2-RCR-CS-CI-095712	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DEL POBLADO DE LA SOLEDAD	\$ 1,930,648.53	GRUPO CONSTRUCTOR BANDEAZ, S.A. DE C.V. ZAP-1555	100%	Finalizada	1,930,648.53	0.00
49	OP2-RCR-ALO-CI-096712	CONSTRUCCION DE COLECTOR EN LA COLONIA ATEHUAJO	\$ 6,454,801.96	CONSTRUCTORA ARGAMURO, S.A. DE C.V. ZAP-0068	100%	Finalizada	6,454,800.64	0.00
50	OP2-RCR-AFO-CI-097712	PERFORACION DE POZO EN LA CALLE JILGUEROS ESQ. CARRETERA A HERTIPAC EN LA ZONA DEL ASTILLERO	\$ 4,245,153.13	PROGUMA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0348	100%	Terminada en Finiquitar	2,714,441.61	1,530,711.52
51	OP2-RCR-PAV-AD-098712	CONTINUACION DE EMPEDRADO TRADICIONAL DEL ENTORNO DE COPALA AL INGRESO A LOS PATIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PATIOS 2.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE LOS PATIOS EN LA LOCALIDAD DE MESON DE	\$ 1,300,000.00	EDIFICACION Y PROYECTOS MALU, S.A. DE C.V. ZAP-0972	100%	Finalizada	1,300,000.00	0.00
52	OP2-RCR-ELE-CI-099712	ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES: 1.- 16 DE SEPT. DE PEDRO MORENO A LA BARRANCA; 2.- ALONDIGA DE GRANADITAS DE 16 DE SEPT. A PRIV. CONCEPCION FRIERA; 3.- LERDO DE TEJADA DE PEDRO MORENO A AGUA FRIA; 4.- CONSTRUCCION DE ABRIL DE NIÑO ARTILLERO A AGUA FRIA; 5.- NIÑO ARTILLERO DE 2 DE ABRIL A AGUA FRIA; 6.- SIMON BOLIVAR DE 2 DE ABRIL A AGUA FRIA; 7.- JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE HERMENEGILDO GALEANA A AGUA FRIA; 8.- AGUA FRIA DE NICOLAS BRAVO A 16 DE SEPT.; 9.- PRIV. HATAMOROS; 10.- VICENTE GUERRERO DE PINO A AGUA FRIA; 11.- BARCELONA DE PINO A AGUA FRIA; 12.- AGUA FRIA DE BARCELONA A INDEPENDENCIA	\$ 2,243,521.99	ASESORES CONSTRUCTORES Y DISEÑADORES, S.A. DE C.V. ZAP-1542	60%	En proceso	950,364.82	1,293,157.17
53	OP2-RCR-PAV-AD-100712	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LAS CALLES: 1.- FRANCISCO DE SALAS DE CUITLAHUAC A CUAMATEMO, 2.- MOCTEZUMA DE LIBERTAD A LA VILLA, 3.- CUITLAHUAC DE SABINO DELGADO A LA VILLA, 4.- SABINO DELGADO DE CUITLAHUAC A BOULEVARD EL VIGIA, PRIV. ABASOLO DE CALLE ABASOLO A CERRADA EN LA CABEERA MUNICIPAL	\$ 1,407,158.13	ESPAFIOS BIP, S.A. DE C.V. ZAP-1247	100%	Finalizada	1,370,529.65	0.00
54	OP2-RCR-PAV-AD-102712	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL TEATRO DE LA REPUBLICA, CALLE CONSTITUYENTES Y EJERCITO CONSTITUCIONALISTA, ALBINO ARANDA, Y JESUS DE ROJAS EN LA COLONIA UNIDAD MEXICO	\$ 1,100,000.00	ASPAVI, S.A. DE C.V. ZAP-1471	100%	Finalizada	1,073,494.85	0.00
55	OP2-RCR-UND-AD-103712	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CALLE VALLE DE AMICA ESQUINA CON VALLE DE ATEHUAJO EN LA COLONIA PARQUE REAL 2.- CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES UBICADA EN CALLE PASEO DE LOS ROBLES EN LA COLONIA VIRREYES	\$ 899,345.75	ING. VERONICA BERNHUEZ TORRES ZAP-0447	100%	Finalizada	899,300.11	0.00
56	OP2-RCR-EDU-AD-104712	CONSTRUCCION DE LOZAS DE CONCRETO DE PARTE TRASERA DE LOS SALONES Y AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS CISTERNAS DEL PLANTEL Y DEMOLICION DE BODEGA EN OBRA NEGRA EN EL PREESCOLAR J.D.N. IRENE ROBLED GARCIA UBICADO EN LA CALLE CAMINO MISIONES Y AVENIDA DE LAS AVES EN LA COLONIA CIRCUITO MISION DEL BOSQUE 2.- 1. DESMONTAJE DE HERRERIA Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL PREESCOLAR LAURA ROSALES ARREOLA UBICADO EN LA CALLE SAN JOSE Y VILAS HORIZON EN LA COLONIA	\$ 358,001.58	SR. OMAR AYALAZAP-0617	100%	Finalizada	358,001.58	0.00

Eduardo Moros

95	OPZ-RHP-COH-AD-209/12	OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTE EN: DESAZOLVE DEL ARROYO EL SECO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE FLOR DE CRIZANTEMO A LA CALLE GUAMUCHILASI COMO LA CONSTRUCCION DE TENDIDAS Y HAMPPOSTEROS, REPARACION DE GAVIONES Y CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DENTRO DEL MISMO TRAMO EN LAS COLONIAS CARLOS RIVERA ACEVES Y AREHALES TABASCO.	\$ 4,658,234.19	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ZAP-0321	100%	Finalizada	4,372,242.02	0.00	
96	OPZ-RHP-COH-AD-210/12	OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN MUROS DE HAMPPOSTERIA Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BRONCE Y ARROYO EL SECO EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES.	\$ 1,753,120.69	EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V. ZAP-1054	100%	Finalizada	1,723,672.41	0.00	
97	OPZ-RMP-SPU-CA-211/12	SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA UBICADO EN PROLONGACION AVENIDA LAURELES Y DOCTOR LUIS FARAHEN LA COLONIA TEPETAC.	\$ 17,814,110.22	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ZAP-0082	100%	Finalizada	17,814,110.23	0.00	
98	OPZ-ROR-UND-AD-213/12	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN BAÑOS Y VESTIDORES DE LA ALBERCA COMUNDE.	\$ 1,178,893.24	CONTEMPO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1922	100%	Finalizada	1,140,037.38	0.00	
99	OPZ-RMP-PAV-AD-214/12	REFAVIMENTACION CON ASFALTO EN AV. PARRASARIAS ENTRE AV. JUAN PABLO Y PERIFERICO.	\$ 1,437,948.36	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ZAP-0321	100%	Terminada en Finiquitar	1,136,141.63	301,806.74	
100	OPZ-ROR-ALO-01-222/12	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN DE COLECTORES EN LA COLONIA ATEHAJAG.	\$ 6,966,826.08	CONSTRUCTORA TLAJOMULCO, S.A. DE C.V. ZAP-0959	100%	Finalizada	6,962,233.66	0.00	
TOTAL=			\$306,159,464.51				\$16,053,560.97		
EJERCICIO 2013									
1	OPZ-ROR-UND-CI-002/13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO EN LA ALBERCA, UBICADA EN CIRCUITO PANAMERICANO S/N, (A UN COSTADO DEL ESTADIO DE ATLETISMO TELMEK) EN LA COLONIA TEPETAC.	\$ 3,890,133.38	DESARROLLOS Y PROYECTOS MILAN, S.A. DE C.V. ZAP-1520	100%	Terminada en Finiquitar	\$ 3,101,814.56	\$ 788,318.82	
2	OPZ-ROR-PAV-AD-007/13	TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITE 735 DE LA CALLE PROL. DE LOS HERREROS DE LA CALLE PALMAS A TABACHINES EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA.	\$ 1,337,280.20	VECTOR GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. ZAP-0086	77%	En proceso	\$ 967,954.45	\$ 369,325.76	
3	OPZ-ROR-PAV-AD-008/13	TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITE 8 DE LA CALLE PRIV. TAMAUPLAS DE LA CALLE EJE LAS TORRES A LA CALLE FRESCO, EN LA COLONIA CAJETES, 2.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITE 600 DE LA CALLE PRIVADA SAN ERNESTO DESDE LA CALLE DE STA. ANITA A LA CALLE SAN ALFONSO EN LA COLONIA EL CAMPANARIO.	\$ 1,343,123.33	CONSTRUCTORA RAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. ZAP-0082	100%	Finalizada	\$ 426,682.78	\$	
4	OPZ-ROR-PAV-AD-009/13	TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITE 452 DE LA AV. CAJETES DESDE LA CALLE INGRUBIO A LA CALLE SAN JOSE, EN LA COLONIA LOS CAJETES.	\$ 1,138,409.23	ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACION VIAL, S.A. DE C.V. ZAP-1205	100%	Terminada en Finiquitar	\$ 867,827.04	\$ 270,582.19	
5	OPZ-ROR-PAV-AD-010/13	TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITE 19 DE LA CALLE SAN MIGUEL DESDE LA CALLE SAN ALFONSO A LA CALLE STA. ANITA EN LA COLONIA EL CAMPANARIO.	\$ 718,773.64	IDEA INGENIERIA DISEÑO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. ZAP-1034	100%	Terminada en Finiquitar	\$ 438,790.11	\$ 279,983.53	
6	OPZ-ROR-PAV-AD-012/13	TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITE 291 DE LA CALLE GUARDIA NACIONAL DE LA CALLE BRILLANTE ARBOL EN LA COL. EL FORTIN.	\$ 970,679.02	TRIVELDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1356	100%	Finalizada	\$ 753,134.72	\$	
7	OPZ-ROR-PAV-AD-013/13	TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITE 284 DE LA CALLE GUATAMITOS ENTRE LAS CALLES DE MANZANA Y JOYANA, EN LA COL. MESA COLORADA CRUCERO 2.- TRAZO Y NIVELACION DE TERRACERIAS EN EL SIGUIENTE COMITE 11 DE LA CALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES SOR JUANA INES DE LA CRUZ AMAPRI AVNI AVI FINI SORRI SA	\$ 1,381,749.78	URBANIZACION CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V. ZAP-0162	100%	Finalizada	\$ 814,081.03	\$	

Regidora Ma. Carmen Mendoza: señala que en este punto hay una discrepancia con los números ya que en el presupuesto del 2014 que fue aprobado, se puso en el capítulo seis mil un monto, ciento sesenta y cuatro millones para ejercer en el 2014, y de acuerdo a lo que aquí se está señalando hay veintiún millones de pesos que en el importe contratado de lo del crédito tanto del 2011, 2012, 2013 y 2014, suman mil setenta y nueve millones y el crédito era de mil cien, y la pregunta es si ahorita hay veintiún millones de pesos en chequera y si están comprometidos o no, porque no están relacionados y en el importe por ejercer se establece ciento treinta y uno y no coinciden con los ciento sesenta y cuatro.

Lic. Alejandro Betancourt: señala que se debe de diferenciar entre lo ejercido y lo pagado ya que para Obras Públicas las obras asignadas no significa que ya estén concluidas o finiquitadas, ya que hay obras que van al cincuenta, sesenta, ochenta y aun estando al cien por ciento eso no significa que la obra ya este finiquitada.

Dr. Leonardo Adalberto Gatica: señala que en lo que se refiere a la pregunta de que cuanto hay en cuenta y en específico los veintiún millones señala que existen obras por pagar y son aproximadamente diecinueve millones y medio lo que no se encuentra comprometido y se encuentran en la chequera y están disponibles para hacer obra nueva.

Regidor Augusto Valencia: señala que las asignaciones que se tiene al cien por ciento y lo que le parece confunde, es que dice finiquitadas y no se encuentran totalmente pagadas, por lo que debería de actualizarse la información, así como de igual manera señala que se tiene por recibida la información mas no por aceptada ya que la misma tendrá que ser analizada ya que presenta algunas inconsistencias en cuanto a montos y avances de proyectos, y solicita se le informe cual fue la fuente de la información ya que se presentan muchas inconsistencias y deberá de cotejarse con la información que tiene Contraloría y Tesorería.

Lic. Alejandro Betancourt: señala que se toman en cuenta las observaciones del Regidor y se harán las aclaraciones correspondientes en los cuadernillos para que aparezcan los conceptos de las obras y de los montos bien definidos, y en lo que respecta a la petición del Regidor de cruzar la información con la Contraloría y la Tesorería se toma nota y en próximas Comisiones se puede acordar una reunión para analizar lo peticionado.

Este punto solo se informa a los miembros de la Comisión.

6. Se somete a consideración, análisis y en su caso aprobación, relación de asignaciones que se cancelan, página 32.

Eduardo Mora B

Página 1

ANTECEDENTE				
NUMERO DE ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO PROPUUESTO	CONTRATISTA	JUSTIFICACION
OPZ-RCR-PEC-AD-282/11	TRAZO, NIVELACION Y CONFORMACION DE TERRACEPIAS EN LA CALLE JARDINES DE LOS BELENES ENTRE JARDINES TAPATIÓS AL ARROYO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, COMITÉ 235	\$ 1,096,692.56	ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. ZAP-0890	SE CANCELA LA ASIGNACION PORQUE LA EMPRESA PRESENTA DISCULPA POR NO PODER EJECUTARLA SEGUN ESCRITO INGRESADO POR LA EMPRESA.

Regidor Augusto Valencia: solicita se le informe cuando presentó la carta de disculpa la empresa y de igual manera pregunta que si la obra se asignó en el 2011, hasta tres años después señala la empresa que no quiere hacer la obra, cuánto tiempo pasó desde que se la adjudicó el contrato a la entrega del cheque cuanto tiempo pasó.

Ing. Rubén Guerrero: le informa que fue a los cuatro meses para entregarle el cheque del anticipo.

Regidor Augusto Valencia: pregunta que si un cheque que se asignó en el 2011 se puede cancelar ahora en el 2014, y pregunta a la Comisión si se está consciente de lo que implica el cancelar una obra después de tanto tiempo y espera que se pueda ver este tipo de problemática con la Contraloría y ver que se atiendan las observaciones que en su momento realizó la misma Contraloría.

Dr. Leonardo Adalberto Gatica Arreola: le informa que el contratista regresó el cheque ya que solicitaba se le hiciera un ajuste del precio asignado y fue la causa por la que ya no realizó la obra y de igual manera se le informa al Regidor que el dinero del cheque nunca salió del municipio por lo que siguió generando intereses y en cuestión de costo, esta cancelación no afecta la cuestión del presupuesto.

7. Asuntos varios, página 34.

Regidor Augusto Valencia: señala que solicitó una copia simple del contrato de obra CI-194/13 por concepto de construcción de línea de drenaje en chichenitza en la Colonia Mesa Colorada poniente zona 2D, aprobada en la Sesión ordinaria del 20 /13 de la Comisión de Asignación de Contratos celebrada el miércoles 30 de noviembre de 2013, el cual se solicitó por escrito pero solicita se deje constancia en el acta de esta Sesión, así como también solicita la carta de disculpa de la empresa que se canceló la obra del punto seis de la orden del día de esta Sesión.

Ing. Eduardo Mora Blackaller: señala que desde la Sesión anterior solicitaron la carta mediante la cual una empresa se disculpa por no realizar una obra que ya le había sido asignada y hasta el día de hoy no han recibido nada.

Lic. Alejandro Betancourt: señala que se toma nota de las dos observaciones y se les dará el seguimiento correspondiente.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA CUARTA SESIÓN DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, A LAS 13:00 TRECE HORAS DEL DIA 3 TRES DE MARZO DE 2014 DOS MIL CATORCE, DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, ELABORÁNDOSE LA PRESENTE ACTA COMO CONSTANCIA, FIRMANDO LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS COLEGIADOS A LOS QUE HACE MENCION EL ARTÍCULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, QUE ESTUVIERON PRESENTES Y ASÍ QUISIERON HACERLO.

Lic. Alejandro Betancourt Rúelas, Representante Suplente del Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.





Regidora Mtra. Ma. del Carmen Mendoza Flores, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.


Regidora Laura Valeria Guzmán Vázquez, Representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda.

Dr. Leonardo Adalberto Gatica Arreola, Tesorero Municipal.

Ing. Juan José Cortes Espinosa, Representante Suplente del Contralor Municipal.



Mtro. José Carmelo Muñoz Fernández, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.



Regidora María Elizabeth Cruz Macías, Representante Titular del Partido Acción Nacional.

Lic. Roberto Carlos Rivera Miramontes, Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional.



Regidor Augusto Valencia López, Representante Titular de la Fracción del Partido Movimiento Ciudadano.



Edvardo Morab



Arq. Carlos E. Martínez Gutiérrez, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.

Eduardo Mora
Ing. Eduardo Mora Blackaller, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.



Arq. Héctor David Robles Robles, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo de la Cuarta Sesión de 2014, de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.



Eduardo Mora

