

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 15:00 quince horas, del día 30 treinta de agosto de 2013 dos mil trece, en el sitio que ocupa la sala de Ex presidentes, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Decimo Segunda Comisión del presente año, señalándose para esta reunión el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Toma de la lista de asistencia.
2. Constancia de quórum legal para sesionar.
3. Entrega de actas de sesiones anteriores para su revisión y firma.
4. Relación de contratos por adjudicación directa.
5. Relación de contratos por convenio adicional.
6. Relación de contratos por convenio adicional mayores del 25% art. 73 y 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
7. Relación de contratos para inicio del proceso de concurso.
8. Relación de modificaciones a los contratos.
9. Relación de asignaciones que se cancelan.
10. Asuntos varios.

Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo Sexto del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que participan en esta Comisión, anexándose éstas como constancias, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

- Lic. Alejandro Betancourt Rúelas, Representante Suplente del Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.
- Regidora Mtra. María del Carmen Mendoza Flores, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.
- Regidora Laura Valeria Guzmán Vázquez, Representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda.
- Regidora Andrea Margarita Márquez Villarreal, Representante Suplente del Tesorero Municipal.
- Ing. Juan José Cortes Espinosa, Representante Suplente del Contralor Municipal.
- Ing. José Castellanos González, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, y Director General de Obras Públicas.
- Arq. Omar Flores Monteon, Representante Suplente del Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.
- Regidora Laura Lorena Haro Ramírez, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional.
- Regidora Augusto Valencia López, Representante Titular de la Fracción del Partido Movimiento Ciudadano.
- Arq. Carlos E. Martínez Gutiérrez, Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.
- Ing. Miguel Ángel Cebreros Sierra, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

2. Constatación del quórum legal para sesionar.

Se corroboró con la Lista de Asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 7° y 10° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día.

3. Lic. Alejandro Betancourt: señala que el Acta de la Comisión número XI fue entregada con menos de 48 horas de anticipación para su revisión, por lo que la misma queda pendiente de ser aprobada para la siguiente Sesión.

Regidor Augusto Valencia: solicita se haga una modificación en este punto y quede solo como entrega de actas de Sesiones anteriores para su revisión

Handwritten signatures and initials in blue, black, and green ink, including a large blue signature on the left and several black and green signatures on the right and bottom.

Lic. Alejandro Betancourt: manifiesta que queda asentada la observación del Regidor Augusto Valencia y queda pendiente de aprobación y firma el Acta de la Sesión número XI.

Lic. Alejandro Betancourt: informa a los miembros de esta Comisión que se recibió un oficio por parte de la Regidora María Elizabeth Cruz Macías mediante el cual informa que por motivos de compromisos de trabajo no podrá asistir el día de hoy a esta Sesión.

4. Se somete a consideración, análisis y en su caso aprobación, la relación de contratos por adjudicación directa, página 1.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS											INFORMACIÓN DE CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE ASIGNACION DIRECTA		Sesión 12/13 punto 4	
No.	REP.	SECRETARÍA	BRAN.	TIPO DE REG.	CARR.	ABO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ARTICULO	CONTRATISTA	Monto PRESUPUESTO			
ASIGNACION DIRECTA														
DEPENDENCIA 12 / OBRA PUBLICA DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RAMO 33 / CLASIFICADOR 13612001														
1	OPZ	R33	EDU	AD	115	113	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EXISTENTES PARA LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA UBICADA EN CROMITA 819 ENTRE MERCURIO Y ARROYO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS ZONA 7	63 DIAS	25%	ING. HUGO ALEJANDRO NIEVES MORAN ZAP-1591	\$ 223,075.05			
2	OPZ	R33	EDU	AD	116	113	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y CAMBIO DE PORTÓN ESCUELA AMADO NERVO UBICADA EN INDEPENDENCIA # 6380 EN LA COLONIA RÍO BLANCO ZONA RM	60 DIAS	25%	ING. EDUARDO MARTIN CONTRERAS PEREZ ZAP-1606	\$ 488,452.60			
3	OPZ	R33	EDU	AD	117	113	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA MANUEL LÓPEZ COTILLA UBICADA EN RÍO 17 ENTRE RÍO DEL VEDRO EN LA COLONIA ARENALES TAPATIOS ZONA 7	84 DIAS	25%	CONSTRUCTORA BREQUER, S.A. DE C.V. ZAP-1654	\$ 1,116,710.94			
4	OPZ	R33	EDU	AD	118	113	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA NUEVA CREACION UBICADA EN SAN JUAN DE LOS LAGOS SIN ENTRE 12 DE NOVIEMBRE Y AV. LAS TORRES EN LA COLONIA COLINAS DEL RÍO NUEVO	70 DIAS	25%	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V. ZAP-0066	\$ 972,341.94			
5	OPZ	R33	EDU	AD	119	113	CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PATIO CIVICO PARA LA ESCUELA SEC. TEC. 150 UBICADA EN OASIS SIN ENTRE DUNAS Y AV. FEDERALISTAS EN LA COLONIA RINCONADA DE LAS PALMAS ZONA 3	63 DIAS	25%	DUYAJAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1329	\$ 707,166.00			
6	OPZ	R33	EDU	AD	120	113	REHABILITACIÓN DE BAÑOS PARA LA ESCUELA JUSTO SIERRA UBICADA EN AGUSTÍN MELGAR # 1508 ENTRE JUAN ESCUTIA Y CHARULTEPEC EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ ZONA RS	63 DIAS	25%	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES TEPEYAC, S.A. DE C.V. ZAP-0088	\$ 687,333.36			
7	OPZ	R33	EDU	AD	121	113	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA MAGISTERIO NACIONAL UBICADA EN CHICHENITZA #10 ENTRE DEHLI Y NAHAI EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE ZONA 2B	84 DIAS	25%	ARH DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. ZAP-1740	\$ 508,354.35			
8	OPZ	R33	EDU	AD	122	113	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA GENERAL # 106 UBICADA EN ANACLETO GONZÁLEZ FLORES SIN ENTRE ENRIQUINO ZAPATA Y EUCALIPTO EN LA COLONIA HÉROES NACIONALES ZONA 4	70 DIAS	25%	FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1758	\$ 1,476,023.91			
9	OPZ	R33	EDU	AD	123	113	REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y PORTERÍAS MULTIFUNCIONAL ES PARA LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA UBICADA ENMIGUEL BRAYO # 2 ENTRE PRÓF. FEDERALISMO Y LAZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA ARROYO HONDO ZONA 2B	70 DIAS	25%	CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V. ZAP-0919	\$ 704,352.00			
SUBTOTAL=											\$ 6,883,810.15			
ASIGNACION DIRECTA														
DEPENDENCIA 12 / OBRA PUBLICA DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RAMO 33 / CLASIFICADOR 13612001														
10	OPZ	R33	APO	AD	124	113	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. ZAPOTE DE AV. DE LAS ROSAS A TABACÓN 2. TABACÓN DE VIOLETA A PINO VERDE 3. BONSAI DE VIOLETA A PINO VERDE 4. SAUZ DE BONSAI A CIPRES 5. PINO VERDE DE AV. DE LAS ROSAS A CIPRES 6. CIPRES DE SAUZ A CEDRO 7. VIOLETA DE AV. DE LAS ROSAS A CIPRES EN LA COLONIA BRISAS DE LA PRIMAVERA ZONA 1	60 DIAS	25%	SAJOB CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. ZAP-1568	\$ 992,323.91			
11	OPZ	R33	APO	AD	125	113	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NORPONIENTE DEL POBLADO SAN ISIDRO Y AL ORIENTE DEL POBLADO SAN ESTEBAN EN LA ZONA RURAL NORTE	60 DIAS	25%	LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1625	\$ 270,194.26			
12	OPZ	R33	APO	AD	126	113	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. PIÑA DE LOPEZ MATEOS A MANZANA 2. PLATANO DE PIÑA A CERRADA PLATANO 3. DURAZNO DE PIÑA A CERRADA 4. UVA DE PIÑA A CERRADA 5. SANDIA DE PIÑA A CERRADA 6. MANZANA DE PIÑA A CERRADA EN LA COLONIA EL ALAMO II SECCION ZONA RS	60 DIAS	25%	LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1713	\$ 1,277,020.08			
13	OPZ	R33	APO	AD	127	113	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TRES CISTERNAS TIPO ROTOFILAS DE 10,000 LITROS CADA UNA, ASI COMO TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN SIGUIENTES CALLES: 1. RUBI ENTRE PARCELA NORTE Y PARCELA SUR 2. OPALO ENTRE OBSIDIANA Y PARCELA NORTE 3. OBSIDIANA ENTRE OPALO Y RUBI 4. TURQUESA ENTRE PARCELA NORTE Y RUBI 5. ESMERALDA ENTRE GRANITO Y RUBI EN LA COLONIA PEDREGAL DE MILPILLAS ZONA RURAL SUR	60 DIAS	25%	CONSTRUTOP, S.A. DE C.V. ZAP-0328	\$ 1,109,974.67			
14	OPZ	R33	APO	AD	128	113	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: 1. ALCATRAZ, 2. GLADIOLA, 3. PARAISO, 4. DALIA, 5. ORQUIDEAS EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCIA I SECCION ZONA RS	60 DIAS	25%	GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0588	\$ 648,652.56			
SUBTOTAL=											\$ 4,298,165.48			
ASIGNACION DIRECTA														
DEPENDENCIA 12 / OBRA PUBLICA DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RAMO 33 / CLASIFICADOR 13614001														
15	OPZ	R33	ALC	AD	129	113	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES 1. POTROS 2. RIO BLANCO 3. CALLE TRES 4. PRIVADA LOS LEONES EN LA COLONIA MARCELVINO GARCIA BARRAGAN ZONA 3	60 DIAS	25%	ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. ZAP-0321	\$ 1,334,038.56			
16	OPZ	R33	PAV	AD	130	113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, BANQUETAS Y MACHUELOS DE LA AV. GUADALAJARA ENTRE AV. A TESTISAN Y DR. ANGEL LEAÑO EN LA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO EN LA ZONA 3	60 DIAS	25%	CONTRACTOR SUN, S. A. DE C. V. ZAP-0307	\$ 1,468,325.25			
17	OPZ	R33	PAV	AD	131	113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO ANACLETO GONZALEZ ENTRE FRANCISCO MARQUEZ Y JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA HEROS NACIONALES ZONA 4	60 DIAS	25%	CRYSAMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-1379	\$ 1,469,481.17			
18	OPZ	R33	PAV	AD	132	113	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO TRADICIONAL, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS ENTRE PASEO DE LOS ABEDULES Y PASEO DE LAS GARDENIAS EN LA COLONIA PRADERAS DE SAN ANTONIO ZONA 4	60 DIAS	25%	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ZAP-0585	\$ 996,211.37			
19	OPZ	R33	PAV	AD	133	113	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO ZAMPEADO, BANQUETAS Y MACHUELOS, EN LA CALLE GLADIOLA DE SAN JUAN DE MESA DE LA CRUZ A CALLE CLAVEL EN LA COLONIA MIRADOR ESCOCCIO ZONA 2B	60 DIAS	25%	DESARROLLADORES MARSOL, S. A. DE C. V. ZAP-1781	\$ 998,413.04			
20	OPZ	R33	PAV	AD	134	113	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO ZAMPEADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LAS CALLES: 1. EULOGIO GARIN DESDE ATOTONILCO HASTA CRUZ DE SEVILLA 2. CALLE CANTERA ENTRE EULOGIO GARIN Y LOS BELENES EN LA COLONIA LOS CANTEROS ZONA 2B	60 DIAS	25%	GOMEZ ROCHA Y AGUILERA URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0229	\$ 1,000,000.00			
21	OPZ	R33	PAV	AD	135	113	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO ZAMPEADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LAS CALLES: 1. CORRAL DE CANTERA OBSIDIANA 2. CANTERA DE CORRAL A LA BARRA DE LA CFE EN LA COLONIA PEDREGAL DE ZAPOPAN ZONA 2B	60 DIAS	25%	CONSTRUCTORA GALAFER, S.A. DE C.V. ZAP-1228	\$ 973,000.00			
22	OPZ	R33	INFR	AD	136	113	AMPLIACION DE CAMINO SACA COSECHAS DESDE LAS HUERTAS RUMBO AL TEHUACATE EN EL POBLADO DE SAN MIGUEL TATEPOCO ZONA RURAL NORTE	60 DIAS	25%	ALTIVA HACIENDA DE MEXICO, S.A. DE C.V. ZAP-1667	\$ 908,009.33			
SUBTOTAL=											\$ 9,339,488.72			

ASIGNACIÓN DIRECTA											
DEPENDENCIA		11	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL				CLASIFICADOR 13614001				
23	OPZ-	RMP-	ALC-	AD-	137	#13	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LATERAL PONIENTE DE LA AV. AVIACIÓN ENTRE ANTIGUO CAMINO A TEIXTAN Y CALLE TUXPAN EN LA COLONIA MISION SAN GENARO	60 DIAS	25%	TECOSA, S.A. DE C.V. ZAP-1014	\$ 1,399,500.00
24	OPZ-	RMP-	PRO-	AD-	138	#13	ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL DISTRITO CENTRAL DE ZAPOPAN	90 DIAS	25%	GCX EDIFICACION, S.A. DE C.V. ZAP-1270	\$ 1,349,998.72
25	OPZ-	RMP-	PRO-	AD-	139	#13	ELABORACION DE DIAGNOSTICO PRELIMINAR DEL SISTEMA DE MANEJO DE RESUOS SOLIDOS DE LA PLANTA DE TRANSFERENCIA DE BASURA UBICADA EN LA COLONIA BELENES HASTA PICAHOS Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE ACCIONES DE MEJORA	60 DIAS	25%	ESTUDIO PI. S.C. ZAP-1427	\$ 171,680.00
SUBTOTAL= \$ 2,921,178.72											
ASIGNACIÓN DIRECTA											
DEPENDENCIA		12	OBRA PUBLICA DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RAMO 33 REMANENTES				CLASIFICADOR 13614001				
26	OPZ-	R33-	PAY-	AD-	140	#13	SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUJOS Y BANQUETAS, SUTIFICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES CHICHEN-ITZA, LOMA PRINCIPAL, LOMA VERDE Y LOMA PRIETA, EN LA COLONIA LOMAS DE LA MESA COLORADA ZONA 2B	30 DIAS	25%	RECLADAFE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1589	\$ 926,701.69
SUBTOTAL= \$ 926,701.69											
ASIGNACIÓN DIRECTA											
DEPENDENCIA		12	OBRA PUBLICA DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RAMO 33 REMANENTES				CLASIFICADOR 13613001				
27	OPZ-	R33-	INFR-	AD-	141	#13	SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN: 1- CONSTRUCCIÓN DE TRES BORDOS ABREVEDEROS Y SIEMBRA DE PECES EN: POTRERO LAS HIGUERAS EN LA CORONILLA DEL OCOTE, EN EL POTRERO EL TESCALAME EN PALO GORDO Y EN EL POTRERO LOMA BLANCA EN PALO GORDO; 2- RECONSTRUCCIÓN DE CORTINA, AMPLIACION DE VASO DE AGUAS PLUVIALES Y DESAZOLVE DE LOS BORDOS UBICADOS AL LADO NORTE DEL POBLADO DE LA CORONILLA DEL OCOTE Y DEL POTRERO LA PRESA EN EL POBLADO CERCA MORADA	30 DIAS	25%	GRUPO CONSTRUCTOR HORUS, S.A. DE C.V. ZAP-0258	\$ 285,499.28
SUBTOTAL= \$ 285,499.28											
ASIGNACIÓN DIRECTA											
DEPENDENCIA		12	CUENTA POR ADMINISTRACIÓN OBRA PUBLICA PROGRAMA HABITAT								
28	OPZ-	HAB-	PAY-	AD-	142	#13	141201ME002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA MONICA ENTRE CALLE LLUVIA Y CALLE RIO AMAZONAS EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS.	60 DIAS	25%	L.C.I. ALVARO EDUARDO BAZAN VILLALBA ZAP-1742	\$ 932,805.00
29	OPZ-	HAB-	PAY-	AD-	143	#13	141201ME003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CERRADA DE LA LAGUNA ENTRE CALLE SALTO DEL AGUA Y CALLE SANTA MONICA EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS.	60 DIAS	25%	LR TRES CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ZAP-1787	\$ 883,561.00
SUBTOTAL= \$ 1,876,366.00											
RESUMEN DE OBRAS											
	Acia ***					Nº. Obr ster					
	9					9	DEPENDENCIA 12 / OBRA PUBLICA DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RAMO 33 / CLASIFICADOR 13612001				\$6,883,810.15
	5					5	DEPENDENCIA 12 / OBRA PUBLICA DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RAMO 33 / CLASIFICADOR 13613001				\$4,298,165.48
	8					8	DEPENDENCIA 12 / OBRA PUBLICA DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RAMO 33 / CLASIFICADOR 13614001				\$9,139,469.72
	3					3	DEPENDENCIA MUNICIPAL / OBRA PÚBLICA / CLASIFICADOR 13614001				\$2,921,178.72
	1					1	DEPENDENCIA 12 / OBRA PUBLICA DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RAMO 33 REMANENTES / CLASIFICADOR 13614001				\$926,701.69
	1					1	DEPENDENCIA 12 / OBRA PUBLICA DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RAMO 33 REMANENTES / CLASIFICADOR 13613001				\$285,499.28
	2					2	DEPENDENCIA 12 / CUENTA POR ADMINISTRACIÓN OBRA PUBLICA PROGRAMA HABITAT /				\$1,876,366.00
	29					29	TOTAL				\$26,331,191.04

Lic. Alejandro Betancourt: señala que en este punto se están asignando 22 obras del ramo treinta y tres, que lo único que se cambió y por lo que están segmentadas es porque se cambia el clasificador y así lo manda Tesorería, y se están asignando 22 obras del ramo treinta y tres como asignación directa, de la asignación 23 a la 25 es recurso Municipal, el 26 y 27 del ramo treinta y tres que son remanentes de años anteriores y 28 y 29 que son del programa hábitat, lo que da un total de veintinueve asignaciones con un total veintiséis millones de pesos aproximadamente.

Regidor Augusto Valencia: solicita se asiente en el acta su inconformidad por la gran cantidad de adjudicaciones directas que se están asignando, ya que considera que se pudieron haber realizado varios concursos, ya que una gran parte de estas adjudicaciones son para realizar reparaciones en baños y bardas de las escuelas y la Administración de este Gobierno se comprometió a realizar el menor número de asignaciones directas y la realidad es que la mayoría de las obras se adjudican a las empresas que el Alcalde decide y es algo que le parece lamentable.

Lic. Alejandro Betancourt: señala que se asienta en el acta el comentario realizado por el Regidor Augusto Valencia.

Regidora María del Carmen Mendoza: solicita se le informe el concepto de la obra que se asigna en el número 25 que se refiere al elaboración de diagnostico preliminar del sistema de manejo de residuos sólidos de la planta de tratamiento.

Ing. José Castellanos: le informa que es un diagnostico más que un estudio formal y su objetivo es ver la posibilidad que hay de construir unas nuevas áreas de transferencia e inclusive modificar la planta que actualmente se tiene ya que la misma se encuentra actualmente en una zona ya consolidada y se pretende ubicarla en un lugar que permita un mejor manejo de la basura.

Regidora María del Carmen: señala que ha venido insistiendo que esa planta de transferencia no cumple con los requisitos de la Norma Oficial y que ya había tenido una intervención de recursos que después fueron desvalijados, por lo que la pregunta específica es, que si esta asignación es para ver en qué condiciones se encuentra de cumplimiento respecto de la norma ecológica.

Ing. José Castellanos: señala que en una parte sería para eso y en una segunda parte sería para ver las condiciones propias del sitio desde el punto de vista técnico, como se encuentran las posibilidades de movilidad en esa zona y en que otros lugares se podrían hacer plantas de transferencia.

Ing. José Castellanos: señala que empedrado zampeado y zampeado son prácticamente el mismo tipo de obra.

Regidor Augusto Valencia: solicita la intervención de la Contraloría para revisar el cambio de especificaciones y ver si existe responsabilidad de la empresa o de la Dirección de Obras Públicas por el incremento, ya que se advierte que los cambios no pueden ser mayores del 10% y en este caso pues es sin duda mucho mas, y en el punto tres que es la construcción de drenaje, agua potable y pavimento, en la bitácora no se incluye que haya surgido un problema de relleno con el escombro, que es la justificación que se utiliza para ampliarle el presupuesto y tampoco se encuentra la memoria fotográfica que debe llevar la bitácora, preguntando cual sería la justificación para el aumento.

Ing. José Castellanos: señala que la justificación se encuentra en el paquete que se les hizo llegar.

Regidor Augusto Valencia: solicita se le informe si en las tres obras en términos generales se están entregando las garantías respectivas a las que se refiere el artículo 20 fracción V, y también pregunta si ya se realizó la ampliación del presupuesto.

Ing. José Castellanos: señala que en lo relacionado con las garantías si se está cumpliendo con las fianzas, y en lo que respecta a la asignación del presupuesto, se está informando que conforme a lo que faculta la Ley se está ampliando el presupuesto.

Regidor Augusto Valencia: señala que para realizar la modificación al presupuesto se requiere de conformidad al artículo 20 fracción VI del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública la aprobación de la Comisión, por lo que de haber hecho ya la modificación se estaría en una irregularidad, y solicita de nueva cuenta la intervención de la Contraloría en este asunto.

Lic. Alejandro Betancourt: señala que existe una confusión ya que en el texto de la parte de arriba se señala que es información, pero si se pide la autorización a la Comisión para realizar el convenio adicional de hasta un 25% que es facultad de esta Comisión, y lo que está mal es el encabezado ya que se informa a la Comisión de que se van a realizar estos convenios y de estar de acuerdo se votan para su autorización y una vez que se autorizan se procede a la modificación.

Regidor Augusto Valencia: solicita que a la persona que viene de parte de la Contraloría le de seguimiento a la serie de preguntas que fue formulando donde se hace constancia de que ya estaba la ampliación del presupuesto, después se hace constancia que no se requiere intervención de la Comisión para su aprobación y por ultimo resulta que si hay que aprobarlo y de igual manera señala que antes de aprobarlo se deberá de solicitar a la Tesorería informe si hay recurso o no hay recurso.

Lic. Alejandro Betancourt: manifiesta que como no se trata de un recurso presupuestal del Municipio, sino que se trata de un recurso etiquetado, y ya que es un monto total el que maneja Obras Públicas en base a lo que va asignando del ramo treinta y tres, se va teniendo el saldo de lo que queda del remanente de lo que se manda etiquetado, por eso es por lo que no interviene la Tesorería.

Regidor Augusto Valencia: solicita que la Tesorería le informe a la Comisión documentalmente, si existen los recursos necesarios en esa partida para realizar estos incrementos requeridos.

Regidora Laura Valeria Guzmán: señala que en COPLADEMUN para que pueda subir una adición de un contrato, primero se revisa que existe recurso y si no existe el recurso no lo subirían a la Comisión.

Lic. Alejandro Betancourt: solicita a los miembros de la Comisión su voto para realizar los convenios modificatorios en lo que se refiere al ramo treinta y tres de los remanentes de obras anteriores, teniendo una votación a favor por mayoría de los presentes, con el voto en contra razonado por parte del Regidor Augusto Valencia quien señala que no existe una justificación plena para la realización de los contratos, y porque no existe constancia de que existan los recursos disponibles, por lo que le parece que autorizarlos es una irresponsabilidad sin tener las constancias del recurso disponible en la mesa.

Acuerdo: Se aprueba por mayoría de votos de los presentes con el voto en contra del Regidor Augusto Valencia.

6. Se somete a consideración, análisis y en su caso aprobación, relación de contratos por convenio adicional mayores del 25% art. 73 y 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, página 8.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS										AUTORIZACION DE CONTRATOS POR CONVENIO ADICIONAL MAYORES DEL 25% ART. 73 Y 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO		Sesión 12/13 punto 6								
No.	REP.	RECURSO	RUBRO	TIPO DE ACUM.	CORS.	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA CONTRATISTA	Tiempo de ejecución	ANTICIPO	MONTO PRESUPUESTO	MONTO CONVENIO ADICIONAL	MONTO TOTAL	PORCENTAJE						
CONFIRMA DE 30 DE AGOSTO DEL 2013 Y FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 73 Y 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO. LOS ENTES PÚBLICOS PUEDEN MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS MEDIANTE CONVENIOS BAJO SU RESPONSABILIDAD, SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN DEL PORCENTAJE INDICADO O VARIAN EL PRESUPUESTO SUBSTANCIALMENTE, POR VARIACIONES IMPORTANTES AL PROYECTO, A LAS ESPECIFICACIONES O A AMBOS, PUEDE CELEBRARSE UN CONVENIO ADICIONAL RESPECTO A LAS NUEVAS CONDICIONES, ADEMÁS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 11 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, LA ASIGNACIÓN DE OBRAS AL CONTRATISTA QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y QUE DEBERÁ ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO ESTAR INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA DE LA OBRA Y PRESUPUESTO, SE RESUELVE QUE SE PROCEDE OTORGAR EN LA MODALIDAD DE CONVENIO ADICIONAL EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y MONTOS A:																				
CONVENIO ADICIONAL																				
DEPENDENCIA 12 / OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA RAMO 33 REMANENTES / CLASIFICADOR 13614001																				
1		OPZ.	R33.	PAY.	AD.	187	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO ZAMPADO EN LA CALLE MANZANO DESDE EL SUR HASTA AV. DEL BOSQUE DE ZAPOPAN, EN LA COLONIA ANEXO JARDINES DEL VERGEL ZONA 2A	INGENIERIA Y TECNOLOGIA ASOCIADA, S.A. DE C.V.ZAP-1439	15 DIAS	0%	\$ 1,426,397.91		\$ 1,426,397.91							
CONVENIO											OPZ.	R33.	PAY.	CA.	147	113		\$ 599,999.92	\$ 599,999.92	
SUBTOTAL:											\$ 1,426,397.91	\$ 599,999.92	\$ 2,026,397.83	42.06%						
RESUMEN CONVENIOS ADICIONALES																				
							DEPENDENCIA 12 / RAMO 33 REMANENTES /	OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA CLASIFICADOR 13614001			\$ 599,999.92									
							TOTAL				\$ 599,999.92									

Regidor Augusto Valencia: señala que quiere dejar constancia del comentario de que las obras deben de ejecutarse y cumplirse bien, pero también es necesario el contar y cumplir con lo que establece el Reglamento en relación a los procedimientos, esto es, se debe de contar con los documentos que avalen lo que se presenta para su aprobación en la Comisión, y con esa información resulta que son dos cuestionamientos los que se traen a la mesa en este punto, uno es que ahora resulta que se debe de realizar otra obra con la justificación de la empresa y del propio Ayuntamiento, es que no fue suficiente el presupuesto y que los vecinos requieren más calle, y la justificación de la empresa es que no fue suficiente el presupuesto porque tuvo que realizar más trabajos para terminar el tramo correctamente y estos no estaban autorizados en el proyecto original, lo que le parece que estas justificaciones para aumentar el presupuesto en un 40% más de lo presupuestado genera duda del monto inicial para la justificación de la obra, y se puede pensar que el monto completo de la realización de la obra tendría que haberse concursado y no haberlo disfrazado con un monto menor para que pasara como asignación directa y luego incrementar el presupuesto, por lo que manifiesta que su voto es en contra en este punto porque le parece que las justificaciones que se presentan en esta Sesión son contradictorias y no se vale que se esté utilizando la adjudicación directa para después darle la vuelta y aumentar el presupuesto inicial de las obras.

Lic. Alejandro Betancourt: le informa al Regidor que algunas obras presentan diversos imprevistos que no se contemplan al momento de iniciar la obra y en esas circunstancias se actúa de conformidad a lo que faculta el Reglamento.

Acuerdo: Se aprueba por mayoría de votos de los presentes con el voto en contra razonado por parte del Regidor Augusto Valencia

7. Se somete a consideración, análisis y en su caso aprobación, la relación de contratos para inicio del proceso de concurso, página 9.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS										INFORMACIÓN DEL INICIO DE PROCESO DE CONCURSO EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA		Sesión 12/13 punto 7		
No.	REP.	RECURSO	RUBRO	TIPO DE ACUM.	CORS.	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTICIPO	CONTRATISTA				
CONCURSOS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA														
DEPENDENCIA 11 / CUENTA POR ADMINISTRACIÓN CONSEJO METROPOLITANO /														
1		OPZ.	CZM.	PARC.	CI.	148	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL SOBRE CAMELLON DE AV. PATRIA TRAMO I, COMPRENDIDO DEL CADENAMIENTOS 0-600 AV. INGLATERRA AL 0-720 CALLE ALDOUX HUSLEY EN LA COLONIA JARDINES UNIVERSIDAD Y LA PATRIA UNIVERSIDAD	120 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO			
2		OPZ.	CZM.	PARC.	CI.	149	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL SOBRE CAMELLON DE AV. PATRIA TRAMO II, COMPRENDIDO DEL CADENAMIENTOS 0-720 CALLE ALDOUX HUSLEY AL 1120 CALLE CEJA DE LA BARRANCA EN LA COLONIA LOS PALOMOS Y LA PATRIA UNIVERSIDAD	120 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO			
3		OPZ.	CZM.	PARC.	CI.	150	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL SOBRE CAMELLON DE AV. PATRIA TRAMO III, COMPRENDIDO DEL CADENAMIENTOS 1120 CALLE CEJA DE LA BARRANCA AL 1400 CALLE PASEO DE LOS PARQUES EN LA COLONIA VILLA UNIVERSITARIA	120 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO			
4		OPZ.	CZM.	PARC.	CI.	151	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL SOBRE CAMELLON DE AV. PATRIA TRAMO IV, COMPRENDIDO DEL CADENAMIENTOS 1-450 CALLE PASEO DE LOS PARQUES AL 1-380 CALLE CIRCUITO UNIVERSITARIO EN LA COLONIA SAN VENCESLAO	120 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO			
5		OPZ.	CZM.	PARC.	CI.	152	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL SOBRE CAMELLON DE AV. PATRIA TRAMO V, COMPRENDIDO DEL CADENAMIENTOS 1-380 AV. UNIVERSIDAD AL 2-380 AV. UNIVERSIDAD EN LA COLONIA SANTA ISABEL	120 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO			
6		OPZ.	CZM.	PARC.	CI.	153	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL SOBRE CAMELLON DE AV. PATRIA TRAMO VI, COMPRENDIDO DEL CADENAMIENTOS 2-380 AV. UNIVERSIDAD AL 2-980 CALLE SAN FLORENCIO EN LA COLONIA SAN BERNARDO Y SANTA ISABEL	120 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO			
7		OPZ.	CZM.	PARC.	CI.	154	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL SOBRE CAMELLON DE AV. PATRIA TRAMO VII, COMPRENDIDO DEL CADENAMIENTOS 2-980 CALLE SAN FLORENCIO AL 3-480 AV. ACUEDUCTO EN LA COLONIA SAN BERNARDO Y SANTA ISABEL	120 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO			

CONCURSOS POR INVITACION RESTRINGIDA												
DEPENDENCIA		CUENTA POR ADMINISTRACIÓN		FOPEDARIE								
FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES 2013												
8	OPZ-	FOPEDARI E-	PAV.	CI.	155	/13	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LA CALLE PRMO ENTRE CEREZO Y TAMARINDO EN LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO.	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	
9	OPZ-	FOPEDARI E-	PAV.	CI.	156	/13	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1- CAMINO A LAS MESAS ENTRE CAMINO CIPRES Y EUCAUPTO EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA, 2- CALLE PASEO DE LAS BUGAMBILIAS ENTRE PASEO DE LOS FRESNOS Y PASANDO LENTEJA APROXIMADAMENTE 30 METROS EN LA COLONIA DE LOS OCOTES, 3- CALLE CEREZO ENTRE ENCINO Y PINO, ENCINO ENTRE CEREZO Y TAMARINDO EN LA COLONIA MIRADOR	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	
10	OPZ-	FOPEDARI E-	PAV.	CI.	157	/13	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE 15 CM DE ESPESOR EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1- LATERAL DE CARRETERA SALTILLO ENTRE AGUA FRIA Y PIEDRAS NEGRAS EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 2- PROLONGACIÓN HUEJOTES ENTRE JESÚS GARCÍA Y FRANCISCO I MADERO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 3- PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE 2 DE ABRIL E ITURBIDE, 2 DE ABRIL ENTRE PLUTARCO ELIAS Y PRIVADA 2 DE ABRIL EN LA COLONIA LA MARTINICA	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	
11	OPZ-	FOPEDARI E-	PAV.	CI.	158	/13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CMS DE ESPESOR EN CALLE CAMINO A LAS PALOMAS DE LAZAFÓ CARDENAS A GUADALUPE VICTORIA EN LA COLONIA LA ESTRADA	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	
12	OPZ-	FOPEDARI E-	PAV.	CI.	159	/13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CMS DE ESPESOR EN CALLE OUVOS DE FRANCISCO I MADERO A PRIVADA LOS LAURELES EN LA COLONIA JARDINES DE LA PROVIDENCIA.	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	
13	OPZ-	FOPEDARI E-	PAV.	CI.	160	/13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CMS DE ESPESOR EN CALLE RIO ACAPONETA DE RIO NILO A RIO TEHUANTEPEC, EN LA COLONIA HUMEDO DE NEXTIPAC.	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	
14	OPZ-	FOPEDARI E-	PAV.	CI.	161	/13	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 20 CMS DE ESPESOR EN CALLE AMAPOLA DE HIDALGO A CLAVEL, EN LA COLONIA LA MAGDALENA.	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	
\$ -												

CONCURSOS POR INVITACION RESTRINGIDA												
DEPENDENCIA		CUENTA POR ADMINISTRACIÓN		CONADE								
15	OPZ-	CONADE-	UND-	CI.	162	/13	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DE BOX, ARTES MARCIALES Y ACONDICIONAMIENTO FISICO UBICADO DR. LUIS FARAH S/N, COLONIA VILLA BELENES.	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	
16	OPZ-	CONADE-	UND-	CI.	163	/13	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA PLAZA GUADALUPE UBICADO AVENIDA GUADALUPE S/N, ESQUINA CON LA CALLE NICOLAS COPERNICO, EN LA COLONIA PLAZA GUADALUPE.	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	
17	OPZ-	CONADE-	UND-	CI.	164	/13	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA RINCÓN DE LAS PALMAS UBICADO AV. FEDERALISTAS S/N, ESQUINA CALLE OASIS, EN LA COLONIA VILLA TORREMOYONES.	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	
18	OPZ-	CONADE-	UND-	CI.	165	/13	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA SANTA MARGARITA UBICADO CALLE DE LAS TORRES S/N, ENTRE SANTA MATILDE Y AV. DE LAS TORRES, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA.	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	
19	OPZ-	CONADE-	UND-	CI.	166	/13	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA UBICADO AVENIDA SANTA CECILIA S/N, ENTRE LAS CALLES SANTO SANTIAGO Y SANTA LAURA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA.	60 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	\$ -	

CONCURSOS POR LICITACIÓN PÚBLICA												
DEPENDENCIA		CUENTA POR ADMINISTRACIÓN		CONSEJO METROPOLITANO								
20	OPZ-	CZM-	PAV.	LP-	167	/13	AV. AVIACION 4TA. ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE 6 CARRILES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, TRAMO 4	150 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA	\$ -	
21	OPZ-	CZM-	PAV.	LP-	168	/13	AV. AVIACION 4TA. ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE 6 CARRILES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, TRAMO 5	150 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA	\$ -	
22	OPZ-	CZM-	PAV.	LP-	169	/13	CONSTRUCCIÓN DE LATERAL DEL NODO JUAN PALOMAR CON LA AVENIDA JUAN PALOMAR EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	150 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA	\$ -	
\$ -												

RESUMEN CONCURSOS EN LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACIÓN										
Accio nes	Contr atos									
7	7	DEPENDENCIA METROPOLITANO	11	/	1	CUENTA POR ADMINISTRACIÓN CONSEJO				\$ -
7	7	DEPENDENCIA	11	/	1	CUENTA POR ADMINISTRACIÓN FOPEARIE				\$ -
###	5	DEPENDENCIA	11	/	1	CUENTA POR ADMINISTRACIÓN CONADE				\$ -
3	3	DEPENDENCIA METROPOLITANO	11	/	1	CUENTA POR ADMINISTRACIÓN CONSEJO				\$ -
4	4	DEPENDENCIA FODIM	11	/	1	CUENTA POR ADMINISTRACIÓN PROGRAMA				\$ -
1	1	DEPENDENCIA X1	12	/	1	CUENTA POR ADMINISTRACIÓN PROGRAMA 3				\$ -
1	1	DEPENDENCIA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	12	/	1	CUENTA POR ADMINISTRACIÓN PROGRAMA				\$ -
1	1	DEPENDENCIA HABITAT	12	/	1	CUENTA POR ADMINISTRACIÓN PROGRAMA				\$ -
##	29	TOTAL								\$ -

Regidora María del Carmen Mendoza: pregunta que con respecto de la obra del parque lineal sobre Avenida Patria, se pudiera dar el concepto exacto o si es el mismo esquema del proyecto de Pablo Neruda y pregunta de igual manera si ya se hizo la validación del proyecto.

Ing. José Castellanos: señala que la obra tiene que ver principalmente con el mejoramiento de la imagen urbana.

Arq. Carlos E. Martínez Gutiérrez: solicita se le muestre el proyecto antes de aprobarlo.

Arq. Omar Flores: señala que lo que se puede acordar es que antes de que se inviten a las empresas se haga una Sesión especial para que los miembros de la Comisión conozcan el proyecto y sus alcances.

Acuerdo: este punto solo se informa a los miembros de la Comisión, y queda el compromiso de realizar la presentación del proyecto del Parque Lineal de Avenida Patria.

Solicita se informe que respuesta se tuvo en lo referente a la forma de pago de los contratistas con los que el Ayuntamiento tiene adeudos y la fecha límite para informar era el día de hoy.

Lic. Alejandro Betancourt: informa que derivado de ese punto ya se tiene respuesta y como se había acordado se giró un oficio al Tesorero Municipal y el Tesorero responde: que en atención a los trabajos de planeación y presupuestación de diversos eventos a acontecer en fechas próximas, como lo son fiestas patrias, día del servidor público, romería, pago de aguinaldos entre otros, solicita un plazo de cuarenta y cinco días a partir de esta fecha a efecto de estar en condiciones de revisar a mayor profundidad los expedientes relativos a cada obra y emitir un informe detallado sobre el estatus que guardan actualmente dichos contratos y que se encuentra pendientes de pago, con el afán de brindar una respuesta adecuada a la Comisión de Obra Pública.

Regidor Augusto Valencia: manifiesta que le parece que un plazo de cuarenta y cinco días es demasiado, por lo que propone que el plazo no sea mayor de treinta días, y de igual manera señala que el solicitar un plan de pagos no implica el que se comprometa la administración a pagar el día de mañana, ya que lo que se propone es un trabajo de planeación que se puede resolver en poco tiempo y se pueda establecer un plan de pagos y entiende las erogaciones que el municipio tiene en plazos próximos, sin embargo eso se planea al inicio de cada ejercicio y se tienen contemplados dichos gastos y lo único que se le pide a la Tesorería es que se establezcan las fechas de pago y le parece que un plazo de treinta días es suficiente para establecer un esquema de pago.

Lic. Alejandro Betancourt: señala que el Tesorero le informó que al día de hoy no se sabe cuánto dinero le falta por erogar al municipio de alguna contingencia mayor que se pueda presentar ya que a la fecha quedan aproximadamente quince días de lluvia y se tiene que tener prevista un contingencia que requiera la erogación por parte del Ayuntamiento.

Regidor Augusto Valencia: señala que si los representantes de los constructores no tiene objeción en esperar los cuarenta y cinco días, el no tiene objeción en que se otorgue el plazo requerido por el Tesorero, pero si solicitarle que de tener la información antes de los cuarenta y cinco días, la misma se haga llegar.


Regidora María del Carmen Mendoza: señala que lo importante es quede establecido que no se rebasen los cuarenta y cinco días y que quede como un compromiso de entregar la información.

Acuerdo: se aprueba por mayoría de votos de los presentes el otorgar el plazo solicitado por el Tesorero de cuarenta y cinco días de prórroga.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA DECIMO SEGUNDA SESIÓN DEL AÑO 2013 DOS MIL TRECE, A LAS 17:00 DIECISIETE HORAS DEL DIA 30 TREINTA DE AGOSTO DE 2013 DOS MIL TRECE, DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, ELABORÁNDOSE LA PRESENTE ACTA COMO CONSTANCIA, FIRMANDO LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS COLEGIADOS A LOS QUE HACE MENCION EL ARTÍCULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, QUE ESTUVIERON PRESENTES Y ASÍ QUISIERON HACERLO.



Lic. Alejandro Betancourt Rúelas, Representante Suplente del Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.



Regidora Mtra. María del Carmen Mendoza Flores, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.



Regidora Laura Valeria Guzmán Vázquez, Representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda.




Regidora Andrea Margarita Márquez Villarreal, Representante Suplente del Tesorero Municipal.

Ing. Juan José Cortes Espinosa, Representante Suplente del Contralor Municipal.



Ing. José Castellanos González, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, y Director General de Obras Públicas.

Arq. Omar Flores Monteon, Representante Suplente del Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.




Regidora Laura Lorena Haro Ramírez, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo de la Decimo Segunda Comisión de 2013, de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.



Regidora Augusto Valencia López, Representante Titular de la Fracción del Partido Movimiento Ciudadano.



Arq. Carlos E. Martínez Gutiérrez, Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.

Ing. Miguel Ángel Cebreros Sierra, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo de la Decimo Segunda Comisión de 2013, de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.

