



ZAPOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2012 - 2015

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 11:00 once horas del día 7 siete de octubre de 2014 dos mil catorce, en el sitio que ocupa la ante sala de Cabildo, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Decimo Octava Sesión del presente año, señalándose para esta reunión el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Toma de la lista de asistencia.
2. Constanciación de quórum legal para sesionar.
3. Entrega de actas de sesiones anteriores para su revisión y firma.
4. Relación de dictamen de concurso por invitación restringida.
5. Relación de contratos para inicio del proceso de concurso.
6. Relación de contratos por convenio adicional.
7. Relación de contratos por convenio adicional mayores del 25% art.73 y 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.
8. Relación de contratos por adjudicación directa.
9. Relación de modificaciones a los contratos.
10. Relación de asignaciones que se cancelan.
11. Asuntos varios.

Regidor Augusto Valencia: señala que el Reglamento establece cuales serán los suplentes de los titulares y estos son nombrados desde la primera Sesión y de querer designar a otro suplente el titular de la Comisión deberá de nombrarlo una vez instalada la Sesión, por lo que señala que es ir en contra del Reglamento el que presida esta Sesión el Arq. Omar Flores Monteón.

Dr. Héctor Robles Peiro: señala que en este momento instalará la Comisión y por motivos de agenda de trabajo nombrará como su suplente para esta Sesión al Arquitecto Omar Flores Monteón, agradeciendo de antemano a las fracciones edilicias, a la Cámara de la Construcción y a los Colegios su participación y apoyo.

Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo Sexto del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que participan en esta Comisión, anexándose éstas como constancias, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

Dr. Héctor Robles Peiro, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.
Regidora Ma. del Carmen Mendoza Flores, Representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.
Regidora Laura Valeria Guzmán Vázquez, Representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda.
Regidora Andrea Margarita Márquez Villarreal, Representante Suplente del Tesorero Municipal.
Ing. Juan José Cortes Espinosa, Representante Suplente del Contralor Municipal.
Mtro. José Carmelo Muñoz Fernández, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.
Regidora María Elizabeth Cruz Macías, Representante Titular del Partido Acción Nacional.
Regidor Héctor Javier Hernández González, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México.
Regidora Laura Lorena Haro Ramírez, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional.
Regidor Augusto Valencia López, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano.
Arq. Carlos E. Martínez Gutiérrez, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.

Ing. Eduardo Mora Blackaller, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

Arq. Héctor David Robles Robles, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

2. Constatación del quórum legal para sesionar.

Se corroboró con la Lista de Asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 7° y 10° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día.

Dr. Héctor Robles Peiro: señala que una vez que se ha instalado la Sesión propone a los miembros de esta Comisión el autorizar que por esta Sesión nombre como su suplente al Arquitecto Omar Flores Monteón, teniendo una votación favorable a la solicitud del Dr. Héctor Robles Peiro por mayoría de votos de los presentes.

3. Se somete a consideración, la entrega de actas de sesiones anteriores para su revisión y firma.

Arq. Omar Flores Monteón: señala que fueron entregadas con anterioridad las actas de las Sesiones XIII, XIV y XV, para su revisión y propone a los miembros de esta Comisión la aprobación de las mismas, Regidor Augusto Valencia señala que el acta de la Sesión de fecha 31 de julio ya hizo las observaciones y su voto es a favor y de las Sesiones del 21 de julio y 13 de agosto su voto es en abstención

Acuerdo: se aprueba por mayoría de votos de los presentes este punto con los señalamientos realizados por el Regidor Augusto Valencia.

4. Se somete a consideración y en su caso aprobación, el dictamen de concurso por invitación restringida, página 1.

No.		DEP.	RECBUS	BRRO	TIP	COB.	ABO	DESCRIPCION DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ARTICULO	CONTRATISTA	MONTO PRESUPUESTO
<p>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS APROBACIÓN DEL DICTAMEN Y VISTO BUENO DEL FALLO DE Sesión 18/14 punto 4</p>												
CONCURSOS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA											APROBACIÓN	
CON FECHA DE 7 DE OCTUBRE DEL 2014 Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 17 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SE HACE DEL CONOCIMIENTOS A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE OBRA QUE UNA VEZ QUE SE HAN ANALIZADO REVISADO, EVALUADO, Y VALORADO LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS PROPOSICIONES, SE PRESENTA EL DICTAMEN ANTE ESTA COMISIÓN QUIEN DETERMINA A LA EMPRESA GANADORA, ADJUDICANDO DICHO CONTRATO A:												
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA												
OBRA PÚBLICA			DESARROLLO SOCIAL				REMANENTES					
1	OPZ-	R33R-	PAV-	CI-	080	114	SEGUNDA ETAPA PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CUNETAS, BANQUETAS Y SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CAMINO DE SANTA LUCIA A LAS MESITAS (HASTA LA "Y") UBICADA EN SANTA LUCIA A TRAMO EXISTENTE, SUSTITUCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA PRIVADA MANUEL M. DIEGUEZ DE LOPEZ MATEOS A CERRADA EN LA COLONIA EJIDO TESISAN ZONA RS	100 DIAS	25%		SJ LAGOS CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. ZAP-1365	\$ 4,232,248.52
											SUBTOTAL= \$ 4,232,248.52	
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA												
OBRA PÚBLICA			MUNICIPAL									
2	OPZ-	RMP-	EDF-	CI-	083	114	REUBICACIÓN DEL TIANGUIS DEL SOL EN PREDIO MUNICIPAL UBICADO EN PRÓL. AV. DEL COLLI SIN, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, EXPLANADA, ESTACIONAMIENTO CAMINAMIENTO, INGRESO PRINCIPAL, MODULO PARA BASURA, EN LA COLONIA PARAÍSO DEL COLLI.	120 DIAS	25%		A3 IDEAS CONSTRUCTIVAS, S. DE R.L. DE C.V. ZAP-1473	\$ 5,299,474.33
											SUBTOTAL= \$ 5,299,474.33	
RESUMEN DE OBRAS												
CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA												
1	OBRA PÚBLICA DESARROLLO SOCIAL										\$ 4,232,248.52	
1	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL										\$ 5,299,474.33	
2	TOTAL										\$ 9,531,722.85	

Página 1

Acuerdo: se aprueba por mayoría de votos de los presentes este punto con la abstención del Regidor Augusto Valencia quien señala que su voto es en abstención por encontrarse fuera del programa anual de obra pública.

5. Se somete a consideración y en su caso aprobación la relación de contratos para inicio del proceso de concurso, página 2.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS										LISTADO PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN RESTRINGIDA		Sesión 18/14 punto 5	
ZAPOPAN										LICITACIÓN PÚBLICA E INVITACIÓN RESTRINGIDA		APROBACIÓN	
No.	DEF	RECURSO	LIBRO	TIPO DE ASIE.	OBRS.	SÑO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTICIPO	CONTRATISTA			
OBRA PÚBLICA													
RECURSO MUNICIPAL													
1	OPZ-	RMP-	PAV-	LP-	125	/14	RECICLADO EN SITIO DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN SÓLO PASO CON MAGUARNIA OUTLER (REPAVIMENTADORA), DE 2.5 CMS. DE ESPESOR RECICLADO EN CALIENTE AGREGANDO ADITIVO REAJUENECEDOR POLIMERIZADO Y 2.5 CMS. DE CARPETA ASFÁLTICA MODIFICADA MEZCLADA EN PLANTA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 3/4" A FINOS, AGREGADA EN EL MISMO MOMENTO PRADOS DE RECICLADO, ADITIVOS Y COMPACTACIÓN MAGUARNIA ESPECIALIZADA, SUMINISTRO DE CARPETA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, EN LAS SIGUIENTES VIALIDADES: 1- AV. RIO EL ANCHO ENTRE LAS CALLES AGUAS CALIENTES DE SAN ISIDRO Y LOS BELENES; 2- GRAL. MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE OBREROS DE CAÑANEA Y PAULINO NAVARRO; 3- AV. MARINO OTERO (CARRILES CENTRALES) ENTRE AV. DELAS ROSAS (LITE DE TIPO GUADALAJARA) Y AV. LÓPEZ MATEOS; 4- AV. BELLARTA (CARRILES CENTRALES) ENTRE AV. PATRIA Y PERIFÉRICO MANUEL GÓMEZ MORIN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	150 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO		
2	OPZ-	RMP-	PAV-	LP-	172	/14	RECICLADO EN SITIO DE CARPETA ASFÁLTICA EN UN SÓLO PASO CON MAGUARNIA OUTLER (REPAVIMENTADORA), DE 2.5 CMS. DE ESPESOR RECICLADO EN CALIENTE AGREGANDO ADITIVO REAJUENECEDOR POLIMERIZADO Y 2.5 CMS. DE CARPETA ASFÁLTICA MODIFICADA MEZCLADA EN PLANTA DE GRANULOMETRÍA DENSA DE 3/4" A FINOS, AGREGADA EN EL MISMO MOMENTO PRADOS DE RECICLADO, ADITIVOS Y COMPACTACIÓN MAGUARNIA ESPECIALIZADA, SUMINISTRO DE CARPETA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA ASFÁLTICA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, EN LAS SIGUIENTES VIALIDADES: 1- AV. SANTA MARGARITA (AMBOS CUERPOS) ENTRE PERIFÉRICO Y AV. CENTRAL; 2- PRIMERA ETAPA DE LA AV. JUAN GIL PIEDRADO (CARRILES CENTRALES) ENTRE AV. DR. ANGELLEARO Y ENTRONQUE AL PUEBLO DE TESIYAH, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	150 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO		

CONCURSOS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA										DESARROLLO SOCIAL		RAMO 33			
No.	DEF	RECURSO	LIBRO	TIPO DE ASIE.	OBRS.	SÑO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTICIPO	CONTRATISTA					
3	OPZ-	R33-	ALC-	CI-	149	/14	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: PRADO DEL MAÍZ ENTRE PRADOS DEL JAZMÍN Y PRADOS DEL HUERTO, PRADOS DE LOS PINOS ENTRE PRADOS DE LA PRESA Y PRADOS DEL JAZMÍN, PRADO DE LA SOLEDAD ENTRE PRADOS DE LA PRESA Y PRADOS DEL JAZMÍN, PRADO DE LA PRESA ENTRE PRADOS DE LA SOLEDAD Y PRADOS DEL MAÍZ, PRADOS DEL JAZMÍN ENTRE PRADOS DE LA SOLEDAD Y PRADOS DEL MAÍZ, PRADOS DEL HUERTO ENTRE PRADOS DEL MAÍZ Y PRADOS DE LA SOLEDAD, PRADOS DEL MAÍZ ENTRE PRADOS DE LA GLORIA Y PRADOS DEL ROCÍO, PRADOS DEL ROCÍO ENTRE PRADOS DEL MAÍZ Y PRADOS DE LA SOLEDAD, PRADOS DE LOS GIRASOLES ENTRE PRADOS DEL HUERTO Y PRADOS DE LA GLORIA, PRADOS DEL CLAVEL ENTRE PRADOS DE LOS GIRASOLES Y LAS TORRES, PRADOS DE LOS PINOS ENTRE PRADOS DE LOS GIRASOLES Y LAS TORRES, PRADOS DE LA GLORIA ENTRE PRADOS DE LOS GIRASOLES Y LAS TORRES, EN LA COLONIA PRADOS DE MESTIPAC ZONA RS.	60 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO				
4	OPZ-	R33-	ALC-	CI-	150	/14	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOLORES DE SIERRA ENTRE GURRINEROS Y EL CANAL EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE ZONA 2B Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: PIÑAL, CEIBA DESDE OMBRE TOPA HASTA AV. SAN FRANCISCO Y CALLE ESPERANZA CEIBA 27B PRIME AV. SANTA LUCIA DESDE CEIBA HASTA PRIMA LINEA DE ALIMENTACIÓN DESDE PIÑAL 200 MTS. EN AV. SANTA LUCIA, EN LA COLONIA JARDINES DEL ÁNGEL ZONA RS.	60 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO				
5	OPZ-	R33-	APD-	CI-	151	/14	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PRIVADA RUBÉN DARIÓ ENTRE GIRASOL Y CRISANTEMO. 2. RUBÉN DARIÓ ENTRE GIRASOL Y BARRANCA. 3. PRIVADA OCTAVIO PAZ ENTRE OCTAVIO PAZ Y CERRADA. 4. PRIVADA OCTAVIO PAZ II ENTRE OCTAVIO PAZ Y CERRADA. 5. JUAN JOSÉ ARREOLA DETERMINADOZ DE LINDA LA CERRADA. 6. HERMÉGENDO SANTOS DE JUAN JOSÉ ARREOLA AL CERRO, EN LA COLONIA LA CORONILLA ZONA 2B.	60 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO				
6	OPZ-	R33-	ALC-	CI-	152	/14	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALEJAMIENTO DE LA COLONIA RANCHO DEL COLORADO ZONA 2B Y COLONIA LINDAS DEL CENTRO LA ZONA 2A, CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE LAURELES DE LA COLONIA RANCHO DEL COLORADO ZONA 2B PRIMERA ETAPA.	60 DIAS	25%		PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO				
RESUMEN CONCURSOS EN LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACIÓN															
		No. Contr.													
		2	OBRA PÚBLICA	RECURSO MUNICIPAL											
		4	OBRA PÚBLICA	DESARROLLO SOCIAL											
		6			TOTAL										

Regidora: Ma. del Carmen Mendoza: solicita se proponga se realicen mas licitaciones y no se asignen las obras a una determinada empresa, y así logra que se beneficien a mas empresas

Mtro. José Carmelo Muñoz: señala que en este caso lo que se persigue es lograr un mejor precio con el volumen de la obra y lograr que los trabajos los realice una empresa fuerte y responsable.

Acuerdo: se aprueba por mayoría de votos de los presentes este punto, con el voto en contra de la Regidora Ma. del Carmen Mendoza quien propuso la obra se dividiera y se realizarán mas asignaciones a mas empresas y con la abstención del Regidor Augusto Valencia quien señala que su voto es en abstención por no haber programa de obra pública para este año.

6. Se somete a consideración y en su caso aprobación, la relación de contratos por convenio adicional, página 4.

No.	SEP.	SECCION	AREA	USOS	TIPO DE OBRAS	CANT.	ANOS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA CONTRATISTA	Tiempo de ejecución	ANTICIPA	MONTO PRESUPUESTO	MONTO CONVENIO ADICIONAL	MONTO TOTAL	PORCENTAJE				
CONVENIO ADICIONAL																			
OBRA PÚBLICA								DESARROLLO SOCIAL				RAMO 33 REMANENTES							
1		OPZ	R33	APD	AD	125	1/3	EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA NOROCCIDENTE DEL POBLADO SAN ESTEBAN Y AL ORIENTE DEL POBLADO SAN ESTEBAN EN LA ZONA RURAL NOROCCIDENTE	LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1625	15 DIAS	0%	\$ 270,194.26		\$ 270,194.26					
CONVENIO		OPZ	R33	APD	CA	154	1/4					\$ 24,920.81	\$ 24,920.81						
SUBTOTAL*												\$ 270,194.26	\$ 24,920.81	\$ 295,115.07	9%				
CONVENIO ADICIONAL																			
OBRA PÚBLICA								MUNICIPAL				CREDITO							
2		SPM	RCR	PAV	AD	281	1/3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN AV. COPÉRNICO ENTRE AV. TEPEYAC Y AV. MOCTEZUMA	GRUPO ELIZABAR ELIZABAR, S.A. DE C.V. ZAP-0198	15 DIAS	0%	\$ 1,124,819.15		\$ 1,124,819.15					
CONVENIO		SPM	RCR	PAV	CA	155	1/4					\$ 191,774.44	\$ 191,774.44						
SUBTOTAL*												\$ 1,124,819.15	\$ 191,774.44	\$ 1,316,593.59	17%				
RESUMEN CONVENIOS ADICIONALES																			
												1	OBRA PÚBLICA RAMO 33 REMANENTES	DESARROLLO SOCIAL	\$ 24,920.81				
												1	OBRA PÚBLICA CREDITO	MUNICIPAL	\$ 191,774.44				
												2	TOTAL		\$ 216,695.25				

Regidor Augusto Valencia: por qué no se contempló desde un inicio en el catálogo de presupuesto el sistema de llenado de tinaco, revisión, colocación y piezas para la instalación del submotor, pintura vinílica y otros, si son tan importantes para el funcionamiento y garantía de la bomba sumergible; si presentó las facturas el constructor; además de referir que la información está incompleta ya que no se anexa el calendario de ejecución de la obra, la autorización de precios unitarios y la tarjeta de análisis de precios unitarios; que en la Sesión del 31 de julio de 2014 en el punto siete y ocho que también trataban de contratos adicionales, quedaron en enviar la justificación de éstos y nunca se los hicieron llegar, al igual que las facturas de los gastos relacionados con los contratos adicionales. Por lo que reitera se haga llegar la información solicitada.

Regidor Augusto Valencia: de igual manera señala con relación al recurso del crédito, contrato original 281/13, señalado con el No. 2 del recuadro, consistente en: existencia de las facturas; y la falta de documentos que dicen se proporcionaron como el presupuesto de la obra original, la relación de precios extraordinarios, resumen de finiquito de obra y la bitácora de obra.

Arq. Omar Flores Monteón: señala que se toma nota de las observaciones del Regidor y se les hará llegar la información requerida.

Acuerdo: se aprueba por mayoría de votos de los presentes este punto con el voto en contra del Regidor Augusto Valencia, por las observaciones ya señaladas

7. Se somete a consideración y en su caso aprobación, la relación de contratos por convenio adicional mayores del 25% art.73 y 74 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco., página 5.

No.	SEP.	SECCION	AREA	USOS	TIPO DE OBRAS	CANT.	ANOS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA CONTRATISTA	Tiempo de ejecución	ANTICIPA	MONTO PRESUPUESTO	MONTO CONVENIO ADICIONAL	MONTO TOTAL	PORCENTAJE				
CONVENIO ADICIONAL																			
OBRA PÚBLICA								MUNICIPAL				CREDITO							
1		OPZ	R33	APD	AD	019	1/3	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACENAS EN EL SIGUIENTE COMITÉZ, EN LA CALLE PANZANA DE ANHUAC & BUENOS AIRES DEL CASTILLO DE ALMIRAZ DEL CASTILLO AL ARROYO EN LA COLONIA HESIA COLORADA ORIENTE.	ING. JUAN DE DIOS DE LA TORRE ROSA, ZAP-0606	30 DIAS	25%	\$ 1,376,114.67		\$ 1,376,114.67					
CONVENIO		OPZ	R33	APD	CA	156	1/4					\$ 430,583.18	\$ 430,583.18						
SUBTOTAL*												\$ 1,376,114.67	\$ 430,583.18	\$ 1,806,697.85	31%				
RESUMEN CONVENIOS ADICIONALES																			
												1	OBRA PÚBLICA CREDITO	MUNICIPAL	\$ 430,583.18				
												1	TOTAL		\$ 430,583.18				

Regidor Augusto Valencia: solicita se le haga llegar la bitácora de obra que no se anexó a la justificación y el presupuesto presentado por el contratista así como las facturas en donde se haga la justificación de que se anexa el porcentaje señalado.

Arq. Omar Flores Monteón: señala que se toma nota de lo solicitado por el Regidor y se le hará llegar.

Acuerdo: se aprueba por mayoría de votos de los presentes este punto, con el voto en contra del Regidor Augusto Valencia.

8. Se informa a los miembros de la Comisión la relación de contratos por adjudicación directa, página 9.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS										Sesión 18/14 punto 8	
INFORMACIÓN DE CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE ASIGNACIÓN DIRECTA											
INFORMATIVO											
No.	DEP.	RECURSO	AVISO	TIPO DE ASIG.	CORS.	GRU	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTICIPO	CONTRATISTA	MONTO PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN DIRECTA											
OBRA PÚBLICA						MUNICIPAL REESTRUCTURA			DESARROLLO SOCIAL		
1	OPZ-	RMP-	PAV-	AD-	157	/14	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN DE 10 CM. DE ESPESOR, SUSTITUCIÓN DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DE 10" Y AGUA POTABLE DE 4" EN LA CALLE FRANCISCO MORA ENTRE LAS CALLES DE AURELIO ORTEGA Y CALLE EPIGENIO FRECHADO EN LA COLONIA LOS MATEOS ZONA IB.	60 DIAS	25%	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS, S.A. DE C.V. ZAP-1453	\$ 1,543,761.70
2	OPZ-	RMP-	EDU-	AD-	158	/14	REPARACIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE PARA MALLA SOMBRA EN EL JARDIN DE NIÑOS LUIS ASTILLERO UBICADA EN VOLLIBOL No. 57, EN LA COLONIA AUDITORIO ZONA 2A; CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA Y PISO DE CONCRETO EN LA PARTE TRASERA DEL PLANTEL, EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN LUIS VIVES" UBICADA EN MANZANA No. 200 EN LA COLONIA UNIDAD ESTATUTO JURÍDICO ZONA 1A Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN A. MATEOS" UBICADA EN CALZ. FRESNO No. 49 EN LA COLONIA CD. GRANJA ZONA 5A.	90 DIAS	25%	CONSTRUCTORA MRU, S.A. DE C.V. ZAP-1048	\$ 1,125,000.00
3	OPZ-	RMP-	EDU-	AD-	159	/14	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "DIEGO RIVERA" UBICADA EN ARCO VEINIVIENTE No. 185 EN LA COLONIA ARCO DE ZAPOPAN ZONA 3; CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA No.21 "LIC. BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA" UBICADA EN ENCARNACIÓN ORTIZ No.501 EN LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ZONA 1B Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 50 UBICADA EN VOLCÁN FUJIYAMA No. 17 ENTRE POPOCATEPETL Y AJUSCO EN LA COLONIA EL COLLÍ ZONA 5A.	90 DIAS	25%	INDYACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. ZAP-1801	\$ 1,485,000.00
SUBTOTAL=											\$ 4,153,761.70

ASIGNACIÓN DIRECTA											
OBRA PÚBLICA						MUNICIPAL					
4	OPZ-	RMP-	PRO-	AD-	160	/14	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA ACADEMIA DE POLICIA DE ZAPOPAN UBICADO EN FRAY FRANCISCO DUMETZ COL. RESIDENCIAL PARQUES DE TESTISTAN.	60 DIAS	25%	CONSTRUCTORA CAUTIN, S.A. DE C.V. ZAP-1304	\$ 1,542,582.32
5	OPZ-	RMP-	PRO-	AD-	161	/14	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN AV. DE LAS CALANDRIAS Y FRESNO AL PONIENTE DEL ÁREA DE CESIÓN No. 1, COLONIA LA LOMA.	60 DIAS	25%	GRUPO CONSTRUCTOR RAYDEL, S.A. DE C.V. ZAP-0590	\$ 990,250.20
6	OPZ-	RMP-	PRO-	AD-	162	/14	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE SANTA PAULA Y SANTA EMILIA, EN LA COLONIA SANTA MARGARITA.	60 DIAS	25%	GRUPO POR INGENIERIA, S.A. DE C.V. ZAP-1708	\$ 1,390,561.20
7	OPZ-	RMP-	PRO-	AD-	163	/14	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN LA PRIVADA LÓPEZ PORTILLO EN LA COLONIA LA PROVIDENCIA.	60 DIAS	25%	CONSORCIO BERNA LA CAÑADA, S.A. DE C.V. ZAP-1475	\$ 969,320.50
8	OPZ-	RMP-	PRO-	AD-	164	/14	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN ALVARO CEBREGÓN ESQ. DÍAZ ORDÁZ EN LA COLONIA SANTA MONICA DE LOS CHORRITOS.	60 DIAS	25%	LAKAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1625	\$ 1,390,561.20
9	OPZ-	RMP-	PRO-	AD-	165	/14	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN JARDINES DE LAS PALMAS ENTRE JARDINES DEL VERGEL PTE. Y LOS BELENES EN LA COLONIA JARDINES DEL VERGEL.	60 DIAS	25%	CONSTRUCTORA MARTIN' RIVER, S.A. DE C.V. ZAP-0596	\$ 1,350,550.00
10	OPZ-	RMP-	PRO-	AD-	166	/14	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE DEPORTIVO EL POLVORÍN UBICADO EN LA CALLE AVILA CAMACHO ESQUINA AV. PATRIA EN LA COLONIA GUADALAJARITA.	60 DIAS	25%	GARDEKO, S.A. DE C.V. ZAP-1824	\$ 999,230.00
11	OPZ-	RMP-	CON-	AD-	167	/14	OBRA DE CONTINGENCIA CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN Y BARRERAS EN EL CANAL DE AV. PATRIA UBICADO ENTRE AV. ENRIQUE DÍAS DE LEÓN Y AV. FEDERALISMO.	30 DIAS	25%	GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1697	\$ 152,365.47
12	OPZ-	RMP-	EDU-	AD-	168	/14	REHABILITACIÓN TECHO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO No. 17 UBICADO EN LA PRIVADA NARDO No. 22 EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES; REMOVILACIÓN DE BANQUETA PARA LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE TESTISTAN Y CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PATIO CÍVICO PARA LA ESCUELA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBICADA EN LA CALLE HACIENDA LOS NARDOS No. 50 EN LA COLONIA HACIENDAS DEL VALLE.	60 DIAS	25%	CONSTRUCTORA COBIAN, S.A. DE C.V. ZAP-1256	\$ 729,747.42

PARA CONTINUAR CON SU PROCESO DE LICITACIÓN

ANTECEDENTE						
NÚMERO DE ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO PROPUESTO	CONTRATISTA	NUOVO NÚMERO DE CONTRATO	NUOVA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN
OPZ-R33-APD-AD-127/13	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE TRES CISTERNAS TIPO ROTOPLAS DE 10,000 LITROS CADA UNA ASI COMO TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. RUBI ENTRE PARCELA NORTE Y PARCELA SUR 2. OPALO ENTRE OBSIDIANA Y PARCELA NORTE 3. OBSIDIANA ENTRE OPALO Y RUBI 4. TURQUESA ENTRE PARCELA NORTE Y RUBI 5. ESMERALDA ENTRE GRANITO Y RUBI EN LA COLONIA PEDREGAL DE MILPILLAS ZONA RURAL SUR	\$ 1,109,974.67	CONSTRUTOR, S.A. DE C.V. ZAP-0328		CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE TRES CISTERNAS TIPO ROTOPLAS DE 10,000 LITROS CADA UNA ASI COMO TOMAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. RUBI ENTRE TURQUESA Y OBSIDIANA, 2. OPALO ENTRE OBSIDIANA Y PARCELA NORTE, 3. OBSIDIANA ENTRE OPALO Y RUBI, 4. TURQUESA ENTRE PARCELA NORTE Y RUBI, 5. TURQUESA ENTRE DIAMANTE Y ZAFIRO, 6. ESMERALDA ENTRE GRANITO Y RUBI, 7. GRANITO ENTRE PARCELA NORTE Y TURQUESA; ASÍ MISMO CONSTRUCCIÓN DE 15 TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES TURQUESA, OBSIDIANA Y ROCA EN LA COLONIA PEDREGAL DE MILPILLAS ZONA RURAL SUR	SE AMPLIAN LOS ALCANCES DE LA OBRA CON DOS CALLES MÁS Y TOMAS DOMICILIARIAS A PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COPERADMUN SIN AFECTAR EL MONTO CONTRATADO CON OFICIO 1002/2014/1431

CONSEJO DEL FONDO METROPOLITANO


OPZ-CZM-PAV-LP-099/14	PAYMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. DEL COLLI ENTRE AV. COPERNICO Y AV. PATRIA	\$ -	LICITACIÓN PÚBLICA	OPZ-CZM-PAV-CI-099/14		SE CAMBIA DE LICITACIÓN PÚBLICA A CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA EN APEGO A LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO DEBIDO A QUE EL MONTO AUTORIZADO ES MENOR
OPZ-CZM-PAV-CI-086/14	SUSTITUCIÓN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO MR-45 EN CARRILES CENTRALES AMBOS SENTIDOS DE AV. LOPEZ MATEOS SUR ENTRE PERIFERICO SUR E INGRESO AL FRACC. BUGAMBILIAS	\$ -	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA	OPZ-CZM-PAV-LP-086/14		SE CAMBIA DE CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A LICITACIÓN PÚBLICA EN APEGO A LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

OPZ-CZM-PAV-LP-104/14	PAYMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. JUAN GIL PRECIADO ENTRE PERIFERICO Y ENTRONQUE A CARRETERA COLOTLAN.	\$ -	LICITACIÓN PÚBLICA		PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN LA AV. JUAN GIL PRECIADO DE LA AVENIDA ANGEL LEAÑO A LA CALLE SAN MIGUEL	SE MODIFICA EL OBJETO DEL CONTRATO
OPZ-RMP-PAV-LP-081/14	CONSTRUCCIÓN DE CARRILES DE INCORPORACIÓN DE LA AVENIDA ECÓNOMOS AL PERIFERICO MANUEL GÓMEZ MORÍN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN.	\$ -	LICITACIÓN PÚBLICA	OPZ-CZM-PAV-LP-081/14	INTEGRACIÓN DE LATERAL DE LA AVENIDA ECÓNOMOS CON PERIFERICO	SE MODIFICA EL OBJETO DEL CONTRATO
OPZ-CZM-PAV-CI-098/14	REMOZAMIENTO DE CAMELONES EN LA AV. TCHAIKOVSKY ENTRE AV. GUADALUPE Y BEETHOVEN	\$ -	CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA	OPZ-CZM-PAV-AD-098/14	REMOZAMIENTO DE CAMELONES EN LA AV. TCHAIKOVSKY ENTRE AV. GUADALUPE Y BEETHOVEN	SE CAMBIA DE CONCURSO POR INVITACIÓN A ASIGNACIÓN DIRECTA EN APEGO A LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO DEBIDO A QUE EL MONTO AUTORIZADO ES MENOR
OPZ-CZM-PAV-LP-106/14	PAYMENTACIÓN EN SAN ISIDRO EN LA PARTE QUE NO ESTA PREVIAMENTE ENLISTADA QUE TIENE QUE VER CON LA PARTE DE PERIFERICO	\$ -	LICITACIÓN PÚBLICA		CONSTRUCCIÓN DE LATERALES CON PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA SAN ISIDRO CON LOS SIGUIENTES CADENAMIENTOS: 1.- LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+080, 2.- LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+200 AL 0+280, 3.- LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 0+500 AL 0+760, 4.- LATERAL ORIENTE DEL CADENAMIENTO 1+020 AL 1+220 Y LATERAL PONIENTE DEL CADENAMIENTO 0+120 AL 0+350	SE MODIFICA EL OBJETO DEL CONTRATO
OPZ-CZM-PAV-LP-107/14	REMOZAMIENTO DE CAMELONES EN LA AV. LOPEZ MATEOS SUR DE PERIFERICO SUR A INGRESO AL FRACC. BUGAMBILIAS	\$ -	LICITACIÓN PÚBLICA	OPZ-CZM-PAV-AD-107/14		SE CAMBIA DE LICITACIÓN PÚBLICA A ASIGNACIÓN DIRECTA EN APEGO A LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO DEBIDO A QUE EL MONTO AUTORIZADO ES MENOR
OPZ-EDD-PAV-LP-085/14	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA COLOTLAN CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 1+800, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	\$ -	LICITACIÓN PÚBLICA	OPZ-FED-PAV-LP-085/14	CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIÓN VIAL DE CARRETERA TESISIAN CRUCE CARRETERA COLOTLAN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD A 4 CARRILES CARRETERA COLOTLAN, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN	SE MODIFICA EL OBJETO DEL CONTRATO

Regidor Augusto Valencia: pregunta que del contrato 127/13, quién eroga los gastos de la ampliación, en los contratos 099/14, 098/14 y 107/14, pregunta el por qué no se deja en licitación en lugar de cambiar a invitación restringida o asignación directa, ya que la idea es que los procesos sean abiertos y los procesos sean más transparentes, y por último pregunta de los contratos 85/14 y 106/14 cuál es la razón por la que se modifica la ubicación de las construcciones

Se informa a los miembros de la Comisión el punto nueve de la orden del día.

10. Se informa a los miembros de la Comisión la relación de asignaciones que se cancelan, página 13.

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		RELACION DE ASIGNACIONES QUE SE CANCELAN		Sesión 18/14 punto 10
				INFORMATIVO
ANTECEDENTE				
NUMERO DE ASIGNACION	DESCRIPCION DE LA OBRA	MONTO PROPUUESTO	CONTRATISTA	JUSTIFICACION
OPZ-FODIM-PAV-CI-021/14	PAVIMENTACION EN CALLE PUERTO ACAPULCO ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALLE BRONCE EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES	\$ 2,209,836.62	J.M. SISTEMAS HIDRAULICOS, S.A. DE C.V. ZAP-1192	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO EL ENTE PUBLICO PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL FUNDADAS Y MOTIVADAS, YA QUE AL MOMENTO DE VISITAR LA OBRA SE DETECTO QUE LA CALLE PUERTO ACAPULCO BAJA BASTANTE AGUA EN CADA TEMPORAL DE LLUVIA, POR LO QUE SE TIENEN QUE HACER OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE ELEVAN EN UNA CANTIDAD CONSIDERABLE EL PRESUPUESTO ASIGNADO

Regidor Augusto Valencia: señala que del monto pactado con la constructora, pregunta cuánto se le dejaría de pagar por la terminación anticipada del contrato; y la causa que ahora provoca la terminación anticipada del contrato se pudo haber prevenido, si se hubiera hecho una correcta planeación de las obras, toda vez que en cada temporal de lluvias pasa exactamente lo mismo en esas colonias.

Regidor Augusto Valencia: de igual manera señala que donde se menciona en el cuadernillo que se les informa a los miembros de la Comisión y se señala de la orden del día, lo correcto es del orden del día.

Se informa a los miembros de la Comisión el punto ocho de la orden del día.


11. Asuntos varios, página 14.

Regidor Augusto Valencia: solicita de nueva cuenta el programa anual de obra pública.

Regidora María Elizabeth Cruz Macías: señala que ya hace varias Sesiones solicitó el presupuesto de obras públicas y no le ha sido entregado.


Arq. Omar Flores Monteón: señala que se toma nota para su seguimiento las peticiones de los Regidores.


SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA DECIMO OCTAVA SESIÓN DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, A LAS 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 7 SIETE DE OCTUBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE, DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, ELABORÁNDOSE LA PRESENTE ACTA COMO CONSTANCIA, FIRMANDO LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS COLEGIADOS A LOS QUE HACE MENCION EL ARTICULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, QUE ESTUVIERON PRESENTES Y ASÍ QUISIERON HACERLO.

 Dr. Héctor Robles Peiro, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.

Arq. Omar Flores Monteón, Representante Suplente del Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.





DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS		RELACION DE ASIGNACIONES QUE SE CANCELAN		Sesión 18/14 punto 10	
				INFORMATIVO	
ANTECEDENTE					
NUMERO DE ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO PROPUESTO	CONTRATISTA	JUSTIFICACION	
OPZ-FODIM-PAV-CI-021/14	PAVIMENTACION EN CALLE PUERTO ACAPULCO ENTRE CALLE TEZONTLE Y CALLE BRONCE EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES	\$ 2,209,836.62	J.M. SISTEMAS HIDRAULICOS S.A. DE C.V. ZAP-1192	<p>CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 16 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO EL ENTE PÚBLICO PUEDE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, FUNDADAS Y MOTIVADAS, TA QUE AL MOMENTO DE VISITAR LA OBRA SE DETECTO QUE LA CALLE PUERTO ACAPULCO BAJA BASTANTE AGUA EN CADA TEMPORAL DE LLUVIA, POR LO QUE SE TIENEN QUE HACER OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE ELEVARI EN UNA CANTIDAD CONSIDERABLE EL PRESUPUESTO ASIGNADO</p>	

Regidor Augusto Valencia: señala que del monto pactado con la constructora, pregunta cuánto se le dejaría de pagar por la terminación anticipada del contrato; y la causa que ahora provoca la terminación anticipada del contrato se pudo haber prevenido, si se hubiera hecho una correcta planeación de las obras, toda vez que en cada temporal de lluvias pasa exactamente lo mismo en esas colonias.

Regidor Augusto Valencia: de igual manera señala que donde se menciona en el cuadernillo que se les informa a los miembros de la Comisión y se señala de la orden del día, lo correcto es del orden del día.

Se informa a los miembros de la Comisión el punto ocho de la orden del día.

11. Asuntos varios, página 14.

Regidor Augusto Valencia: solicita de nueva cuenta el programa anual de obra pública.

Regidora María Elizabeth Cruz Macías: señala que ya hace varias Sesiones solicitó el presupuesto de obras públicas y no le ha sido entregado.


Arq. Omar Flores Monteón: señala que se toma nota para su seguimiento las peticiones de los Regidores.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA DECIMO OCTAVA SESIÓN DEL AÑO 2014 DOS MIL CATORCE, A LAS 12:30 DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 7 SIETE DE OCTUBRE DE 2014 DOS MIL CATORCE, DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, ELABORÁNDOSE LA PRESENTE ACTA COMO CONSTANCIA, FIRMANDO LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS COLEGIADOS A LOS QUE HACE MENCION EL ARTÍCULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE ASIGNACION Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, QUE ESTUVIERON PRESENTES Y ASÍ QUISIERON HACERLO.

Dr. Héctor Robles Peiro, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.

Arq. Omar Flores Monteón, Representante Suplente del Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.







Regidora Ma. del Carmen Mendoza Flores, Representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.

Regidora Laura Valeria Guzmán Vázquez, Representante de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda.



Regidora ~~Andrea~~ Margarita Márquez Villarreal, Representante Suplente del Tesorero Municipal.



Ing. Juan José Cortes Espinosa, Representante Suplente del Contralor Municipal.

Mtro. José Carmelo Muñoz Fernández, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.



Regidora María Elizabeth Cruz Macías, Representante Titular del Partido Acción Nacional.

Regidor Héctor Javier Hernández González, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México.

Regidora Laura Lorena Haro Ramírez, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional.

Regidor Augusto Valencia López, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano.




Arq. Carlos E. Martínez Gutiérrez, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.

Ing. Eduardo Mora Blackaller, Representante Suplente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

Arq. Héctor David Robles Robles, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo de la Decimo Octava Sesión de 2014, de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller, more intricate flourish.