



ZAPOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2012 - 2015

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas del día 18 dieciocho de marzo de 2015 dos mil quince, en el sitio que ocupa la antesala de Cabildo, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Tercera Sesión del presente año, señalándose para esta reunión el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Toma de la lista de asistencia.
2. Constatación de quórum legal para sesionar.
3. Entrega de actas de sesiones anteriores para su revisión y firma.
4. Relación de concursos para apertura de propuestas.
5. Relación de contratos por adjudicación directa.
6. Relación de contratos por adjudicación directa relación Art. 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
7. Relación de contratos para inicio del proceso de concurso.
8. Relación de contratos por convenio adicional.
9. Relación de asignaciones que se cancelan.
10. Relación de modificaciones a los contratos.
11. Asuntos varios.

Una vez comprobado que las convocatorias correspondientes fueron debidamente notificadas a las autoridades, así como a los representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo Sexto del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, que participan en esta Comisión, anexándose éstas como constancias, se procedió a verificar la asistencia, corroborando que se encontraban presentes al inicio de la Sesión, las siguientes personas:

Dr. Héctor Robles Peiro, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.

Mtra. Blanca Noelia Caro Chaparro, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.

Regidor Francisco Muñoz Santos, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.

Regidora Laura Valeria Guzmán Vázquez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda.

Ing. Juan José Cortes Espinosa, Representante Suplente del Contralor Municipal.

Mtro. José Carmelo Muñoz Fernández, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.

Regidora Mtra. María Elizabeth Cruz Macías, Representante Titular del Partido Acción Nacional.

Regidora Andrea Margarita Márquez Villarreal, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional.

Regidor Miguel Sainz Loyola, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano.

Arq. Carlos E. Martínez Gutiérrez, Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.

Ing. Eduardo Mora Blackaller, Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

Ing. Javier Chacón Benavides, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

2. Constatación del quórum legal para sesionar.

Se corroboró con la Lista de Asistencia que se cuenta con el quórum legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 7° y 10° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día.


Dr. Héctor Robles Peiro: señala que antes de pasar al siguiente punto del orden del día, quiere informar a los miembros de esta Comisión que se hará la propuesta de manera formal de que la persona que supla al Presiente en esta Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública sea la Oficial Mayor Administrativa Mtra. Blanca Noelia Caro Chaparro, quien será la encargada de realizar un trabajo permanente con esta Comisión y será quien con el apoyo del Secretario Técnico encabece las Sesiones de esta Comisión, solicitando de igual manera en este momento se le excuse por parte de los miembros de la Comisión para que se retire y sea la Mtra. Blanca Noelia Caro Chaparro quien continúe llevando acabo la presente Sesión,

3. Se somete a consideración, la entrega de actas de sesiones anteriores para su revisión y firma.

Mtra. Blanca Noelia Caro Chaparro: señala que se continúa con la Sesión y en el punto tres del orden del día, en este momento se les hace entrega de las actas de las Sesiones primera y segunda del 2015 dos mil quince para su revisión y en su caso aprobación en la próxima Sesión.

Acuerdo: se aprueba por mayoría de votos de los presentes la entrega de las actas de las Sesiones primera y segunda del 2015 dos mil quince, para su revisión y en su caso aprobación la siguiente Sesión de esta Comisión.

4. Se somete a consideración y en su caso aprobación, la relación de concursos para apertura de propuestas.



ZAPOPAN
SECRETARÍA MUNICIPAL
2014-2015

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
APERTURA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS Y TÉCNICAS

Sesión 03/15
punto 4

CONS.	ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	CONTRATISTA
CONCURSOS			
1	OPZ-RMP-EVIA-CI-009/15	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA AGUA FRÍA.	CONCURSO POR INVITACION RESTRINGIDA

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA No. **OPZ-RMP-EVIA-CI-009/15**, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 24 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA AGUA FRÍA.**

EN LA CIUDAD DE ZAPOPAN, JALISCO., SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 18 DE MARZO DEL 2015, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTA ACTA, EN LA SALA DENOMINADA ANTESALA DE CABILDO, UBICADA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, (AV. HIDALGO NO. 151, CABECERA MUNICIPAL). PARA CELEBRAR EL ACTO ARRIBA REFERIDO.

EL ACTO PRESIDIDO POR EL MTRO. JOSÉ CARMELO MUÑOZ FERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS EN SU CALIDAD DE SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

UNA VEZ PASADA LISTA A LAS EMPRESAS INVITADAS A PARTICIPAR EN EL ACTO ARRIBA MENCIONADO, SE PROCEDIÓ A RECIBIR LOS SOBRES QUE CONTIENEN LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE SU PROPUESTA, ASÍ COMO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA.

ACTO CONTINUO SE DIO LECTURA A CADA UNA DE LAS PROPOSICIONES QUE FUERON RECHAZADAS Y EL MOTIVO POR LAS QUE FUERON DESECHADAS ASÍ COMO LAS QUE SATISFACIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES, LAS CUALES SE INDICAN A CONTINUACIÓN CON SUS IMPORTES RESPECTIVOS:

No	EMPRESA	DOCUMENTACIÓN	IMPORTE
1	GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 2,202,294.01
2	GUVAGO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 2,466,078.10




3	URBA SIETE, S.A. DE C.V.	SE ACEPTA	\$ 2,423,181.43
4	C. FLORENCIA IRIS MERCADO ZAMORA	SE ACEPTA	\$ 2,377,947.21
5	STELLA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRESENTA CARTA DE DISCULPA	\$ XXXXX

CONCLUIDA LA LECTURA DE LOS IMPORTES TOTALES DE LAS PROPOSICIONES QUE FUERON ACEPTADAS Y PARA SU DEBIDA CONSTANCIA FUERON RUBRICADOS EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LOS TRABAJOS, POR LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN EL ACTO.

LAS PROPOSICIONES Y SUS DOCUMENTOS ANEXOS, QUEDAN EN PODER DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, PARA SU ANÁLISIS CUALITATIVO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE, EL CUAL SERÁ DADO A CONOCER A LOS ASISTENTES DURANTE EL ACTO DE FALLO, QUE SE LLEVARÁ A EFECTO EL 24 DE MARZO DEL 2015, A LAS 16:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADA EN CALLE 2, QUE SE LOCALIZA EN AV. PARRÉS ARIAS Y PERIFÉRICO, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL BELENES, ZAPOPAN, JALISCO. ADJUDICÁNDOSE EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA EMPRESA QUE RESULTE SOLVENTE POR QUE REÚNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS BASES DE LICITACIÓN, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA CONVOCANTE Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN Y ESTUDIO, LAS PROPOSICIONES SOLVENTES PORQUE SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ECONÓMICAMENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL MUNICIPIO.

Acuerdo: se aprueba por mayoría de votos de los presentes.

5. Se informa a los miembros de la Comisión, la relación de contratos por adjudicación directa, página 2.



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
INFORMACIÓN DE CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE ASIGNACIÓN DIRECTA

Sesión 03/15
punto 5

INFORMATIVO

Nº	OPZ	REC.RC.	TIPO	MOD.	CON.	ANOS	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTEPO	CONTRATISTA	MONTOS PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN DIRECTA											
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL											
1	OPZ-	RMP-	PAV-	AD-	017	/15	1RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES FRANCISCO ZARAGOZA DE VÍCTOR GUERRERO A JESÚS SERRA Y FRANCISCO MADRERO DE VICENTE GUERRERO A JESÚS SERRA EN LA COLONIA AGUA BLANCA INDUSTRIAL ZONA 1	84 DIAS	25%	ATERIOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. ZAP-1612	\$ 1,493,566.23
2	OPZ-	RMP-	PAV-	AD-	018	/15	1RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRADOS DEL DEPEPE DE TLAPAN A AV. PROLONGACIÓN TEPEYAS EN LA COLONIA JARDINES DEL INTERESE ZONA 3	90 DIAS	25%	CADADO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-0797	\$ 1,501,223.41
3	OPZ-	RMP-	PAV-	AD-	019	/15	1RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LA CALLE CLEMENTE LÓPEZ ENTRE LÓPEZ ORTEGU Y HERNÁN CORTÉS EN LA COLONIA FRANCISCO SARABIA ZONA 1	90 DIAS	25%	URBANIZACION Y CONSTRUCCION AVANZADA, S.A. DE C.V. ZAP-0162	\$ 699,047.58
4	OPZ-	RMP-	PAV-	AD-	020	/15	1RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ESPEROS ENTRE JELA IRIS Y CARRETERA A SANTA ANA EN LA COLONIA FRANCISCO BARAHONA PONENTE ZONA 1	90 DIAS	25%	INMOBILIARIA HIRJOWEX, S.A. DE C.V. ZAP-0968	\$ 1,501,203.78
5	OPZ-	RMP-	PAV-	AD-	021	/15	1RA ETAPA REENCARPETADO DE ASFALTO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. INGRESO ENTRE UDE, ISCO Y ARROYO 2. HORTENSIAS DE SANTA ANA TEPATTLAN A ARROYO 3. ORQUÍDEA ENTRE SANTA ANA TEPATTLAN Y PAV. MADRO 4. GARDENIA ENTRE PAV. CALMA Y CALBE 5. CALBE ENTRE GARDENIA Y SANTA ANA EN LA COLONIA LA AGRICOLA ZONA 2	90 DIAS	25%	ARTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1540	\$ 1,497,862.31
6	OPZ-	RMP-	PAV-	AD-	022	/15	1RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PURIFIC DE BURAMBULA A LERMA EN LA COLONIA JARDINES DE SANTA ANA TEPATTLAN ZONA 3	100 DIAS	25%	CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V. ZAP-1063	\$ 1,502,503.56
7	OPZ-	RMP-	APQ-	AD-	023	/15	1RA ETAPA SUBSTITUCIÓN DE SERVO ALUMBRADO Y TOMAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CALLES COMPLEMENTARIAS: 1211 ORDENANZA AGUSTIN LARA, JAIME PÉREZ, FCO. GLEZ. BOCANEGRA, MARIA GRIEVEY, TATIANACI, LORENZO BATCELATA Y PAV. ORDENANZA BARCELONA EN LA COLONIA CAMPESINE LOS PINOS ZONA 1	90 DIAS	25%	GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. ZAP-0733	\$ 1,495,456.35
8	CPZ-	RMP-	PARC-	AD-	024	/15	1RA ETAPA REHABILITACIÓN DE LA PLATA DE LA DELEGACIÓN DE ATEMAJAL UBICADA EN LAS CALLES EMERENC ZAPA A Y RAMÓN GORRÓN, EN LA COLONIA ATEMAJAL DEL VALLE ZONA 1B	90 DIAS	25%	AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ZAP-0585	\$ 988,457.21
9	CPZ-	RMP-	PAV-	AD-	025	/15	1RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUIN RAMBOJETA Y MANCHUELOS EN LA CALLE PABLO GARCÍA DE RAMOS DE LA PEÑA HASTA ABIERTO EL CANTO EN LA COLONIA ZAPOPAN II SECCIÓN ZONA 1B	90 DIAS	25%	GABRIEL PLASCENCIA LOPEZ ZAP-1535	\$ 1,675,365.59

No.	OPZ	RECURSO	TIPO DE OBRA	TEC DE ASG	CONC	ANCL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTCPO	CONTRATISTA	MONTO PRESUPUESTO
10	OPZ	RMP	PAV	AD	026	/15	1RA ETAPA REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HERRAJICO EN LA AV. PROF. ENRIQUE JAZ DE JEA ENTRE AV. ZOCQUIEN Y AV. PATRIA EN LA COLONIA LOMAS DE ATEMAJAC ZONA 1B	60 DIAS	25%	DESARROLLO EDIFICADOR DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. ZAP-1763	\$ 1,203,416.72
11	OPZ	RMP	PAV	AD	027	/15	1RA ETAPA REEMBEDIDO CON BUELLAS DE CEMENTO, BANQUETAS Y MARCHILOS RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LAS CALLES: 1. SAN JUAN DE MEXICO Y SANTA LUCA, 2. SANTA MARÍA DE JUAN MANUEL A SANTA LUCA, 3. SANCELAZO DE AVILA, REYES A MANUEL H. ALATORRE, 4. VISTA HERMOSA DE AVILA, REYES A MANUEL H. ALATORRE EN LA COLONIA TEPEYAC ZONA 1B	60 DIAS	25%	JM SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. ZAP-1804	\$ 1,000,457.73
12	OPZ	RMP	EDF	AD	028	/15	1RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES DENTRO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA PLAZA PÚBLICA UBICADA ENTRE CALLE MATRIBAN DAZOS Y MIGUEL ZARZA EN LA COLONIA 27 DE SEPTIEMBRE ZONA 1B	90 DIAS	25%	CASTORO INGENIERIA Y PROYECTOS, S A DE C.V. ZAP-1726	\$ 750,185.16
13	OPZ	RMP	PARC	AD	029	/15	1RA ETAPA REHABILITACION DEL AREA COMUNICACION AREA DEL JUCOS Y EDIFICIO DE LICITACION UBICADO EN LA AV. EL MEDERO ESCUERA MEDERO NO. 613 EN LA COLONIA SAN GILBERTO ZONA 1B	60 DIAS	25%	URB-TOP-COM, S.A. DE C.V. ZAP-1789	\$ 497,502.34
14	OPZ	RMP	ARV	AD	030	/15	1RA ETAPA REHABILITACION DE JARDINERAS Y PROTECCIONES DE LA PLAZA PUBLICA, UBICADA EN LA CALLE MANA DE LA PENA CRUZA CON CALLE ENRIQUE COLON, AMPARO DOMINGO YAZUENA EN LA COLONIA LA GLORIA ZONA 1B	60 DIAS	25%	CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS, S.A. DE C.V. ZAP-1719	\$ 502,802.47
15	OPZ	RMP	PAV	AD	031	/15	1RA ETAPA REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. SANTIAGO GONZALEZ ENTRE AV. ORREROS DE CANANEA Y PAMAL VEGA SANCHEZ, 2. AV. ORREROS DE CANANEA ENTRE ENRIQUE COLONIA HASTA LA CALLE JUAN DEL CAMEN, EN LA COLONIA PEDRO MORENO ZONA 1B	60 DIAS	25%	TCRS INGENIERIA S.A. DE C.V. ZAP-1809	\$ 1,501,489.54
16	OPZ	RMP	PAV	AD	032	/15	1RA ETAPA REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ALQUILIN EN LAS CALLES Y RAMPA ENTRE LOS CAMPOS VERAZCUTOS Y PARRERA SEPTEMI ALLENDE, 2. ANAGARD CALIBRO NAVARRO DE MEXICO M. DIEGUEZ A GENERAL AGUIRRE GUACHA, 3. MANUEL M. DIEGUEZ DE AURELIO ORTEGA A RAMON NAVARRO, EN LA COLONIA LA AUDORA ZONA 1B	34 DIAS	75%	DESARROLLADORES MARISOL, S.A. DE C.V. ZAP-1781	\$ 996,742.18
17	OPZ	RMP	ALC	AD	033	/15	1RA ETAPA CONSTRUCCION DE LA CONSTRUCCION DE COLECTORES CONEXION DE RED DE DIFUSION EN LA CALLE PAREDO AVELLANOS AL NOROCCIDENTE Y GENERAL A LA RED DE ALICANTARILLADO PLUVIAL AL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CALLE HINARETES Y AVELLANOS EN LA COLONIA BICHILLAS LOS TABACHINES ZONA 2A	90 DIAS	25%	GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ZAP-1697	\$ 550,999.08
18	OPZ	RMP	ALC	AD	034	/15	1RA ETAPA CONSTRUCCION DE RED DE ALICANTARILLADO EN LA CALLE JARDINES DE LAS REJONAS ENTRE JARDINES DE LOS BERANOS HASTA CALZADA DE LOS ENEDOS EN LA COLONIA ALAMEDAS DE TRINISTAN ZONA 2A	70 DIAS	25%	DAI NIPPON DE MEXICO, S.A. DE C.V. ZAP-0451	\$ 158,123.45

No.	OPZ	RECURSO	TIPO DE OBRA	TEC DE ASG	CONC	ANCL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTCPO	CONTRATISTA	MONTO PRESUPUESTO
19	OPZ	RMP	SAN	AD	035	/15	1RA ETAPA SANEAMIENTO DEL ARROYO Y CONSTRUCCION DE CANAL CON EMPEDIMIENTOS ZAMBADO DE CEMENTO A PONIENTE DESDE PASEO DE LOS BIEZOS HASTA CALZADA DEL VERCEL (DONDE INICIA LA RED) HASTA EL PUENTE DE FIERRO POR AMBOS LADOS EN LA COLONIA TABACHINES PONIENTE ZONA 2A	34 DIAS	25%	ING. REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA ZAP-0899	\$ 1,010,478.28
20	OPZ	RMP	PAV	AD	036	/15	1RA ETAPA REHABILITACION DE CALLE CANANEA MANMAMA BRIZA CON PISO DE BELENES NIVELANDO CALLE FRANCISCO VELA PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE INUNDACIONES EN LA COLONIA COLINAS DE LOS BELENES ZONA 2A	60 DIAS	25%	INGENIERIA APLICADA EN OBRAS VIALES E HIDRAULICAS S.A. DE C.V. ZAP-1451	\$ 662,656.00

SUBTOTAL = \$ 21,744,699.95

ASIGNACION DIRECTA											
OBRA PUBLICA						MUNICIPAL					
No.	OPZ	RECURSO	TIPO DE OBRA	TEC DE ASG	CONC	ANCL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTCPO	CONTRATISTA	MONTO PRESUPUESTO
21	OPZ	RMP	ALC	AD	037	/15	CONSTRUCCION DE ESCALA DE BOMBEO EN LA CALLE PARRERA DE LA MARINA Y JARDIN EN LA COLONIA LOS MOLINOS EN LINEA DE ALICANTARILLADO PLUVIAL AL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CALLE PLUMBINGO COL AGRIOLA	30 DIAS	25%	CONSORCIO BERNA LA CANADA, S.A. DE C.V. ZAP-1475	\$ 505,005.99
22	OPZ	RMP	PARC	AD	038	/15	REHABILITACION DEL PARQUE UBICADO EN LAS CALLES SEPTENTRION, NAUTARCO, SUR, ACTEA Y AV. CARNEIRO, CONSTRUYER EN REHABILITACION DE BANQUETAS, MARCHILOS Y RAMPAS PARA MINUSVALIDOS EN LA COLONIA PASEO DEL SOL	30 DIAS	25%	CONSTRUCTORA ACUIFERO S.A. DE C.V. ZAP-1816	\$ 280,450.34
23	OPZ	RMP	EDF	AD	039	/15	ESTRUCTURA CON CUBIERTA METALICA PARA PROTECCION DE LOS BOMBOS DE IMPULSION DE SOLIDOS Y ELECTROFORO DE LOS BOMBOS DEL PASEO MUNICIPAL DE ZORRAN	60 DIAS	25%	GEMMS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. ZAP-0847	\$ 350,005.43
24	OPZ	RMP	SPU	AD	040	/15	ADICION DE AIRE CONDICIONADO EN AREA DE MONITOREO DE CA EN LA DOLACION DE CAMPOS FLORA Y TRABAJO COMPLEMENTARIOS DE CERRAJERIA Y ELECTRICIDAD	60 DIAS	25%	INGENIERIA DISEÑO Y SUMINISTRO DE AIRE CONDICIONADO, S.A. DE C.V. ZAP-1641	\$ 1,480,760.00

SUBTOTAL = \$ 2,663,730.75

No.	OPZ	RECURSO	TIPO DE OBRA	TEC DE ASG	CONC	ANCL	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTCPO	CONTRATISTA	MONTO PRESUPUESTO
ASIGNACION DIRECTA											
OBRA PUBLICA						MUNICIPAL					
						PROGRAMA			CONTINGENCIAS		
25	OPZ	RMP	CON	AD	041	/15	REHABILITACION DE MURO DE MAQUESTERIA EN ARROYO UBICADO EN AV. LA BANDERITA Y CALLE TIGRETA	60 DIAS	25%	AT PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. ZAP-1598	\$ 1,489,830.00
26	OPZ	RMP	CON	AD	042	/15	RECONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE SADE TROSTEROS, PASEO DEL SOL Y AV. VARELA ENTRE CALLE TARRAGONA Y CALLE PASEO CARILLERAS SUR EN LA COLONIA TARRAGONA	35 DIAS	25%	GRUPO CONSTRUCTOR NORTEJAL, S.A. DE C.V. ZAP-1930	\$ 533,726.08

SUBTOTAL = \$ 2,023,336.98

RESUMEN DE OBRAS				
20	OBRA PUBLICA	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPAL	\$21,744,699.95
4	OBRA PUBLICA		MUNICIPAL	\$2,663,730.75
2	OBRA PUBLICA	PROGRAMA CONTINGENCIAS	MUNICIPAL	\$2,023,336.98
26	TOTAL			\$26,451,767.68

Se informa a los miembros de esta Comisión el punto 5 cinco del orden del día.

6. Se somete a consideración y en su caso aprobación la relación de contratos por adjudicación directa Art. 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, página 6.



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE ASIGNACIÓN DIRECTA MAS DE
300,000 UDIS ART. 27 DEL REGLAMENTO

Sesión 07/15
punto 6

APROBACIÓN

NO.	DEF.	RECURSO	UBIC.	TIPO DE OBR.	CLAS.	UBI.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANEXO	CONTRATISTA	Monto Propuesto
ASIGNACIÓN DIRECTA											
<p>OBRA PÚBLICA MUNICIPAL</p> <p>CON FECHA DE 14 DE MARZO DEL 2015 Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, SOLO SE ASIGNARÁN Y CONTRATARÁN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA LAS OBRAS CUYO MONTO NO EXCEDA DE LA CANTIDAD EQUIVALENTE A 300,000 UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) CADA UNA DE ELLAS A LA FECHA DE LA ASIGNACIÓN Y POR EXCEPCIÓN LAS QUE EXPEDIEREN DICHO MONTO, DEBERÁN FORTALEZARSE SIN FORTALEZAS DE EMERGENCIA IMPREVISTAS O EVENTUALIDAD DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y DENTRO DE LOS TIEMPOS DE OBRAS NATURALES SIGUIENTES A LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA LA JUSTIFICACIÓN DEBERÁ SER COMPLETA DE LA SITUACIÓN QUE DIO LUGAR A LA ASIGNACIÓN DE LA OBRA LA CAPACIDAD TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATISTA AL CUAL SE LE ASIGNARÁ, QUE DEBERÁ SER DE LOS INSTITUTOS EN EL PATRÓN DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO ASÍ COMO EL PROGRAMA DE LA OBRA, SU PRESUPUESTO Y EL CALENDARIO DE LA MISMA, BIENDO ESTE CASO UN ASUNTO DE SEGURIDAD PÚBLICA CUYA INFORMACIÓN DEBE PERMANECER EN ESTRICTA CONFIDENCIALIDAD. SE RESUELVE QUE SE PROCEDA OTORGAR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y MONTOS A:</p>											
1	OPZ-	RMP-	SPU-	AD-	043	115	CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA INTERNA DEL EDIFICIO DE LA COMANDANCÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL EDIFICIO DE ZAPOPAN EDIFICIO 44, UBICADO EN PROLONGACIÓN DE AV. LAURELES, ESQUINA CON BOULEVARD PANAMERICANO EN LA ZONA A TETEVAC	100 DIAS	25%	CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. ZAPOPAN	\$ 3,075,487.79
SUBTOTAL=											\$ 3,075,487.79

Acciones	No. Contra	RESUMEN DE OBRAS	
		ASIGNACIONES DIRECTAS	
1	1	OBRA PÚBLICA MUNICIPAL	\$ 3,075,487.79
1	1	TOTAL	\$ 3,075,487.79

Mtro. José Carmelo Muñoz Fernández: señala que esta obra se propone se realice mediante una asignación directa, toda vez, que se trata del edificio de Seguridad Pública y se convierte en un asunto de seguridad en el que no cualquier empresa pueda tener acceso a la infraestructura del mismo edificio.

Regidora María Elizabeth Cruz Macías: señala que si ya se tenía conocimiento de esta problemática, porque no se hace de manera correcta mediante un concurso y señala que su voto sería en contra en este punto del orden del día.

Mtro. José Carmelo Muñoz Fernández: señala que quiere resaltar que independientemente de los tiempos de ejecución de la obra, se trata de un asunto de seguridad y estrategia.

Ing. Javier Chacón Benavides: pregunta si la empresa es especialista en instalaciones eléctricas.

Mtro. José Carmelo Muñoz Fernández: le informa que efectivamente es una empresa especializada en instalaciones eléctricas.

Regidor Miguel Sainz Loyola: manifiesta que entiende la cuestión del blindaje que por motivos de seguridad se le tiene que dar a este tipo de proyectos, pero solicita que se le haga llegar a su oficina el currículo de la compañía y darle un voto de confianza una vez que sea analizado.

Acuerdo: se aprueba por mayoría de votos de los presentes con el voto en contra de la Regidora María Elizabeth Cruz Macías.

7. Se somete a consideración y en su caso aprobación la relación de contratos para inicio del proceso de concurso, página 7.



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
LISTADO PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO POR

Sesión 07/15
punto 7

INVITACIÓN RESTRINGIDA

APROBACIÓN

NO.	DEF.	RECURSO	UBIC.	TIPO DE OBR.	CLAS.	UBI.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANEXO	CONTRATISTA	
CONCURSOS POR INVITACIÓN RESTRINGIDA											
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL DESARROLLO SOCIAL											
1	OPZ-	RMP-	PAV-	CI-	044	115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES 1 RAYO DE CANARIAS A ORNADA, 2 CANARIAS DE RAYO A MORELOS, 3 MORELOS DE CANARIAS A CANAL, 4 RAYO MORELOS DE RAYO PAV. REZALZADO EN LA COLONIA HOGARES DEL BATÁN ZONA IB	90 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	
2	OPZ-	RMP-	PAV-	CI-	045	115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPADO Y SUSTITUCIÓN DE REDES TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y CENICAJE EN LA CALLE MORELOS 2, SERVICIO FONORRÉGULO VELA Y COPIERTEL EN LA COLONIA LOMAS DEL BATÁN ZONA IB	90 DIAS	26%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	
3	OPZ-	RMP-	PAV-	CI-	046	115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPADO Y REDES EN LAS CALLES 1 Y 2 SERVICIOS DE PARRIS APAS A PROFERES PRIVADA, 2 INSTALACIÓN DE PARRIS APAS A BOSQUES DE LOS SERPENTES, PARRIS APAS DE PARRIS APAS A BOSQUES DEL CENTINELA, 4 PRIV. COLOMINES A ARRAYANES ENTRE PARRIS APAS Y TETEVAC, 5 DESARROLLO DE CERRO A BOSQUES DEL CENTINELA, 6 PARRIS APAS A BOSQUES DEL CENTINELA EN LA COLONIA BOSQUES DEL CENTINELA ZONA ZA	90 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)


No.	DEP.	PRECIOSO	LIBRO	FOLIO DE ANO	CDA.	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTICIPO	CONTRATISTA
CONCURSOS POR INVITACIÓN RESTRICTADA										
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL PROGRAMA REC										
4	OPZ-	RMP-	PEC-	CI-	047	/15	TRAZO Y NIVELACIÓN DE LAS CALLES EN EL QUINTO CEMENTO EN LA CALLE AV. DEL REBELDE EN LA CALLE SAN VICENTE EN LA COLONIA BARRIO DEL CENTINELA COMITÉ 2º TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERAS EN LA SIQUENTE COMITÉ 24 EN LA CALLE LAS PALMAS DE PAZ EN LA COLONIA BARRIO DEL CENTINELA COMITÉ 2º TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERAS EN LA SIQUENTE COMITÉ 8 EN LA CALLE SAN VICENTE DE SAN ALFONSO A SAN VICENTE EN LA COLONIA EL CAMPANILLO COMITÉ 6º TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERAS EN EL CEMENTO "TRAFIC" EN LA CALLE CARRETA ENTRE DIVISORIA A LAS TORRES Y DE CAJEME A LA CALLE LA CARONA EN LA COLONIA MARCELO GARCÍA BARAHONA COMITÉ 3º TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERAS EN EL CEMENTO "TRAFIC" EN LA CALLE CARRETA ENTRE PROLONGACION TEREAC A CALLE VERANO EN LA COLONIA MAPAÑO CIERO COMITÉ 6º TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERAS EN EL CEMENTO "TRAFIC" EN LA CALLE "MARIPOSA" EN LA COLONIA ENTRE PROLONGACION TEREAC A CALLE VERANO EN LA COLONIA VICAMAR COMITÉ 3º TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERAS EN EL SIQUENTE COMITÉ 5 EN LA CALLE "LUCAS" Y "TRAFIC" EN EL PUEBLO "MARIPOSA" HASTA FINCAS DELA COLONIA "MARIPOSA" COMITÉ 6º TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERAS EN EL SIQUENTE COMITÉ 11 EN LA CALLE "MARIPOSA" HASTA "LUCAS" EN LA COLONIA VICAMAR COMITÉ 6º TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRACERAS EN EL SIQUENTE COMITÉ 10 EN LA CALLE PALMA REAL ENTRE CARRETA Y CALLE CARRETA EN LA COLONIA ENTRE CALLE CARRETA Y NIVELACIÓN DE TERRACERAS EN EL SIQUENTE COMITÉ 10 EN LA CALLE "MARIPOSA" HASTA "LUCAS" EN LA COLONIA VICAMAR EN LA COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA	90 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO

No.	DEP.	PRECIOSO	LIBRO	FOLIO DE ANO	CDA.	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Tiempo de ejecución	ANTICIPO	CONTRATISTA
CONCURSOS POR INVITACIÓN RESTRICTADA										
CUENTA POR ADMINISTRACIÓN CONSEJO METROPOLITANO										
5	OPZ-	CZM-	ALC-	CI-	048	/15	CONSTRUCCIÓN DE UN CARRIL DEL AV. JUAN PALOMAR EN LA AV. JUAN PALOMAR DEL PASEO DEL PUERTO DE LOS RIOS A LA CALLE DE AV. PATRIA	90 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO
6	OPZ-	CZM-	PAV-	CI-	049	/15	TRABAJO COMPLEMENTARIO EN BARRIO DE LA AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE "MARIPOSA" Y CALLE "LUCAS" EN LA COLONIA VICAMAR Y OTRAS OBRAS DE REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COLOCACIÓN DE SEMAFOROS COMO LA SOLUCIÓN VIABLE EN EL CRUCE DE LA AV. PATRIA Y AV. ALVARO OBREGÓN	90 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO
7	OPZ-	CZM-	PAV-	CI-	050	/15	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. ROYAL GOLF CON CONCRETO HERBALIZADO DE LA AV. JUAN PALOMAR A 200 MTS HACIA LA AV. PATRIA	90 DIAS	25%	PARA INICIO DEL PROCESO DE CONCURSO

RESUMEN CONCURSOS EN LA MODALIDAD DE CONCURSO POR INVITACIÓN		
3	OBRA PÚBLICA (BARRIO) (OBRAS)	MUNICIPAL
1	OBRA PÚBLICA (PROGRAMA) (REC)	MUNICIPAL
3	CUENTA POR ADMINISTRACIÓN (CONSEJO METROPOLITANO)	CONSEJO METROPOLITANO
7	TOTAL	

Acuerdo: se aprueba por mayoría de votos de los presentes.

8. Se somete a consideración y en su caso aprobación la relación de contratos por convenio adicional, página 10.



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
CONTRATOS EN LA MODALIDAD DE CONVENIO ADICIONAL

Artículo 51-75
punto B



APROBACIÓN

No.	DEP.	PRECIOSO	LIBRO	FOLIO DE ANO	CDA.	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	EMPRESA CONTRATISTA	Tiempo de ejecución	ANTICIPO	MONTO PRESUPUESTADO	MONTO CONVENIO ADICIONAL	MONTO TOTAL	PORCENTAJE
CONVENIO ADICIONAL														
CUENTA POR ADMINISTRACIÓN CONSEJO METROPOLITANO														
1	OPZ-	CZM-	PAV-	LP-	111	/12	CONSTRUCCIÓN DE UNA OBRA DE REPARACIÓN DE LA AV. ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE "MARIPOSA" Y CALLE "LUCAS" EN LA COLONIA VICAMAR Y OTRAS OBRAS DE REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA COLOCACIÓN DE SEMAFOROS COMO LA SOLUCIÓN VIABLE EN EL CRUCE DE LA AV. PATRIA Y AV. ALVARO OBREGÓN	CONSEJO METROPOLITANO	90 DIAS	25%	\$ 118,590,695.12		\$ 118,590,695.12	
CONVENIO	OPZ-	CZM-	PAV-	CA-	051	/15	CONSTRUCCIÓN DE LA AV. ROYAL GOLF CON CONCRETO HERBALIZADO DE LA AV. JUAN PALOMAR A 200 MTS HACIA LA AV. PATRIA	CONSEJO METROPOLITANO	90 DIAS	25%		\$ 29,647,673.01	\$ 29,647,673.01	
SUBTOTAL:											\$ 118,590,695.12	\$ 29,647,673.01	\$ 148,238,368.13	25%

No.	CONTRATOS	RESUMEN CONVENIOS ADICIONALES	MONTO
1	CUENTA POR ADMINISTRACIÓN	CONSEJO METROPOLITANO	\$ 29,647,673.01
1	TOTAL		\$ 29,647,673.01

Regidor Miguel Sainz Loyola: señala que esta obra se refiere a un proyecto que estuvo mal presupuestado por la administración anterior o por el mismo proveedor, por lo que quiere resaltar que se otorga un voto de confianza ya que no se oponen a todos los proyectos y debe de resaltarse que en esta administración se han realizado bien los presupuestos y las obras se han terminado en tiempo y quiere dejar este antecedente, porque debe de ser muy frustrante para esta administración el tener que pagar esa cantidad de dinero en una obra que fue mal presupuestada por otra administración.

Mtro. José Carmelo Muñoz Fernández: señala que se estará muy al pendiente de que la obra se concluya en tiempo y se pondrá especial cuidado en que el monto presupuestado para que la obra se termine en tiempo y como fue presupuestada.





Regidor Francisco Muñoz Santos: señala que en los documentos que se le hicieron llegar como soporte, le llama la atención de que si esta obra le fue asignada a una constructora y tenía fecha de termino para enero del 2013 dos mil trece, porque no se realizaron las gestiones necesarias para exigir su terminación, o en su caso porque no se aplicaron las sanciones correspondientes y de igual manera sino hubo el cumplimiento en tiempo y forma por parte de esta constructora, porque darle la confianza y generarle un convenio adicional a la misma empresa y finalmente se advierte que el número de licitación que se presenta en los documentos de soporte no son coincidentes.

Mtro. José Carmelo Muñoz Fernández: señala que en su momento el Gobierno del Estado ingresó una revisión al cálculo estructural, resultando una variación de los precios a la alza que incrementó un poco el tema del presupuesto, y así mismo al momento de estar realizando la obra se tuvo que acatar las consideraciones que realizó PEMEX con respecto de los ductos para que se autorizara el proyecto y se debe de señalar que la empresa realizó los trabajos hasta donde le alcanzó el dinero y hasta hoy que se consiguieron recurso a través del fondo metropolitano se puede continuar con la obra, reiterando que no es imputable a la empresa ya que la misma realizó los trabajos en tiempo y bien, sin embargo como ya lo mencionó se terminó el recurso.

Acuerdo: se aprueba por mayoría de votos de los presentes, con la abstención del Regidor Francisco Muñoz Santos.

9. Se somete a consideración y en su caso aprobación la relación de asignaciones que se cancelan, página 11.



ZAPOPAN
GOBIERNO MUNICIPAL
2012-2016

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
RELACION DE ASIGNACIONES QUE SE CANCELAN

Sesión 03/15
punto 9


INFORMATIVO

ANTECEDENTE				
NUMERO DE ASIGNACION	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO PROPUESTO	CONTRATISTA	JUSTIFICACION
OPZ-RMP-PAV-AD-137/14	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDADO ZAFREDO EN LAS CALLES: CAOLIN, DE AV. DEL ARROYO A AV. ARENALES ARENALES TAPATICOS I SECCION ZONA 7.	\$ 1,522,300.00	MONTECARLO CONSTRUCCION Y MOBILIARIO S.A DE C.V ZAP 0359	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO EL ENTE PUBLICO PUEDE DAR POR TERMINADO ANTECIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO EL TIEMPO ESTABLECIDO NO SE CUMPLE EL CONTRATO.
OPZ-RCR-APD-AD-245/14	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PASO DE LOS PANAJOS ENTRE PASO DE LOS LAURELES Y PASO DE LOS COQUES EN LA COLONIA AMERA DE LOS COQUES	\$ 673,704.72	TERRACERIAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO S.A. DE C.V ZAP-1606	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO EL ENTE PUBLICO PUEDE DAR POR TERMINADO ANTECIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL FUNDADAS Y MOTIVADAS, YA QUE LA OBRA SE ATIENDE CON EL PROGRAMA DE OBRAS 2014.
OPZ-RMP-UND-AD-278/13	REHABILITACION DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DENOMINADA LA CAUCHITA UBICADA EN LA CALLE JOSE PALOMAR EN BELLA CALLE GRAL. NTEGUA Y CANAL, EN LA COLONIA EL BATAN	\$ 1,470,283.56	PROCELPZA S.A DE C.V ZAP-0252	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO EL ENTE PUBLICO PUEDE DAR POR TERMINADO ANTECIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL FUNDADAS Y MOTIVADAS, YA QUE LA OBRA SE ATIENDE CON EL PROGRAMA DE OBRAS 2014.
OPZ-R33R-PAV-CI-052/14	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MANTENIMIENTO UBICADO EN EL ARROYO SECO CALLE ACAPULCO ENTRE CALLE LATCH Y CALLE TEZONTLE EN LA COLONIA ARENALES TAPATICOS II SECCION	\$ -	CONCURSO POR INVITACION RESTRICTADA	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO EL ENTE PUBLICO PUEDE DAR POR TERMINADO ANTECIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL FUNDADAS Y MOTIVADAS, YA QUE LA OBRA SE ATIENDE CON EL PROGRAMA DE OBRAS 2014.
OPZ-CZM-PAV-LP-105/14	PAVIMENTACION DE AVENIDA VALLARTA EN LOS TRAMOS QUE NO ESTEN PREVIAMENTE ENLISTADOS QUE SE EN LA ZONA DE LOS CURBOS	\$ -	LICITACION PUBLICA ZAP-PAV-LP-0205-14	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO EL ENTE PUBLICO PUEDE DAR POR TERMINADO ANTECIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL FUNDADAS Y MOTIVADAS, YA QUE LA OBRA SE ATIENDE CON LA LICITACION PUBLICA OPZ-CZM-PAV-LP-0205-14.

ANTECEDENTE				
NUMERO DE ASIGNACION	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO PROPUESTO	CONTRATISTA	JUSTIFICACION
OPZ-CZM-PAV-AD-107/14	REFORZAMIENTO DE CAMELIONES EN LA AV. LÓPEZ MATEOS SUR DE PERIFERICO SUR AL INGRESO AL TRAMO BUGAMBILIAS	\$ -	ADJUDICACION DIRECTA	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO EL ENTE PUBLICO PUEDE DAR POR TERMINADO ANTECIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL FUNDADAS Y MOTIVADAS, YA QUE LA OBRA SE ATIENDE CON LA LICITACION PUBLICA OPZ-CZM-PAV-LP-0205-14.
OPZ-CONACULTA-EDF-CI-178/14	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ -	CONCURSO POR INVITACION RESTRICTADA	CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE JALISCO EL ENTE PUBLICO PUEDE DAR POR TERMINADO ANTECIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL FUNDADAS Y MOTIVADAS, YA QUE LA OBRA SE ATIENDE CON LA LICITACION PUBLICA OPZ-CZM-PAV-LP-0205-14.

Acuerdo: se informa a los miembros de la Comisión el punto nueve del orden del día.

10. Se informa a los miembros de la Comisión la relación de modificaciones a los contratos, página 13.

NÚMERO DE ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO PROPUESTO	CONTRATISTA	NUЕVO NÚMERO DE CONTRATO	NUЕVA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN
OPZ-R33R-ELE-AD-207114	SEGUNDA ETAPA DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AV. LAS TORRES DESDE EL CAMINO DE INGRESO HASTA EL FINAL DE LA COLONIA EN LA COLONIA LA LINDERA ZONAS	\$ 472,276.34	ING. ROMAN ALBERTO MORAN ROSAS ZAP-031		SEGUNDA ETAPA DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AV. LAS TORRES DESDE EL CAMINO DE INGRESO HASTA EL FINAL DE LA COLONIA EN LA COLONIA LA LINDERA ZONAS	SE AMPLIAN LOS ALCANCES DE LA OBRA PARA CONCLUIR CON LA ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA OBRA SIN AFECTAR EL MONTO CONTRATADO SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION
OPZ-RMP-EDF-AD-133114	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA ETAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA ENTRE LAS CALLES LINDON Y TORONJA EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL ZONA 7	\$ 1,102,311.31	J.M. SISTEMAS HERRAULOS, S.A. DE C.V. ZAP-102		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA ETAPA EN EL PRECIO UBICADO ENTRE LAS CALLES TORONJA Y LINDON EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL ZONA 7	SE CORRIE LA UBICACION DEL LA OBRA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION CON OFICIO 1002015067
OPZ-RMP-PAV-AD-235114	CONTINUACION DE HUELLA DE CONCRETO HERRALDO REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO MACULADO Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS ROBLES ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE LA LOMA EN LA ZONA 3 CONSTRUCCION DE RAMPA EN BANQUETAS EN TODA LA COLONIA LOMAS DE SAN PABLO EN LA ZONA 3	\$ 1,299,056.19	SOL SOLUCIONES SA DE CV ZAP-1500		CONTINUACION DE HUELLA DE CONCRETO HERRALDO REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO MACULADO Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS ROBLES ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE LA LOMA EN LA ZONA 3 CONSTRUCCION DE RAMPA EN BANQUETAS EN TODA LA COLONIA LOMAS DE SAN PABLO EN LA ZONA 3	SE AMPLIAN LOS ALCANCES DE LA OBRA SIN AFECTAR EL MONTO CONTRATADO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE PAVIMENTOS MEDIANTE MEMORANDO 1033250301504041
OPZ-RMP-PAV-AD-291114	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO O ADOSADO EN LA CALLE SANTA MERCEDES DE LA CALLE JESUS A CAMINO VIEJO A TESTERAN EN LA COLONIA TUZANA EJIDAL	\$ 1,000,000.00	CONSTRACCIONES VALVIR SA DE CV ZAP-1054	OPZ-RMP-ALC-AD-291114	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA LINDA DE ALBERAMIENTO PUBLICO EN LA CALLE SANTA MERCEDES DE LA CALLE JESUS A CAMINO VIEJO A TESTERAN EN LA COLONIA TUZANA EJIDAL	SE MODIFICA EL OBJETO DEL CONTRATO

NÚMERO DE ASIGNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO PROPUESTO	CONTRATISTA	NUЕVO NÚMERO DE CONTRATO	NUЕVA DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	JUSTIFICACIÓN
OPZ-R33R-ELE-AD-207114	SEGUNDA ETAPA DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AV. LAS TORRES DESDE EL CAMINO DE INGRESO HASTA EL FINAL DE LA COLONIA EN LA COLONIA LA LINDERA ZONAS	\$ 472,276.34	ING. ROMAN ALBERTO MORAN ROSAS ZAP-031		SEGUNDA ETAPA DE RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION EN AV. LAS TORRES DESDE EL CAMINO DE INGRESO HASTA EL FINAL DE LA COLONIA EN LA COLONIA LA LINDERA SIN AFECTAR EL MONTO CONTRATADO SOLICITADO POR SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION	SE AMPLIAN LOS ALCANCES DE LA OBRA PARA CONCLUIR CON LA ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LA OBRA SIN AFECTAR EL MONTO CONTRATADO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION
OPZ-RMP-EDF-AD-133114	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA ETAPA EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA ENTRE LAS CALLES LINDON Y TORONJA EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL ZONA 7	\$ 1,102,311.31	J.M. SISTEMAS HERRAULOS, S.A. DE C.V. ZAP-102		CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES PARA ETAPA EN EL PRECIO UBICADO ENTRE LAS CALLES TORONJA Y LINDON EN LA COLONIA BALCONES DEL SOL ZONA 7	SE CORRIE LA UBICACION DEL LA OBRA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE CONSTRUCCION CON OFICIO 1002015067
OPZ-RMP-PAV-AD-235114	CONTINUACION DE HUELLA DE CONCRETO HERRALDO REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO MACULADO Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS ROBLES ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE LA LOMA EN LA ZONA 3 CONSTRUCCION DE RAMPA EN BANQUETAS EN TODA LA COLONIA LOMAS DE SAN PABLO EN LA ZONA 3	\$ 1,299,056.19	SOL SOLUCIONES SA DE CV ZAP-1500		CONTINUACION DE HUELLA DE CONCRETO HERRALDO REHABILITACION DE EMPEDRAMIENTO MACULADO Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS ROBLES ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 CALLE LAS LOMAS ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2 ENTRE CALLE LOS ROBLES Y CALLE LA LOMA EN LA ZONA 3 CONSTRUCCION DE RAMPA EN BANQUETAS EN TODA LA COLONIA LOMAS DE SAN PABLO EN LA ZONA 3	SE AMPLIAN LOS ALCANCES DE LA OBRA SIN AFECTAR EL MONTO CONTRATADO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION DE PAVIMENTOS MEDIANTE MEMORANDO 1033250301504041
OPZ-RMP-PAV-AD-291114	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO O ADOSADO EN LA CALLE SANTA MERCEDES DE LA CALLE JESUS A CAMINO VIEJO A TESTERAN EN LA COLONIA TUZANA EJIDAL	\$ 1,000,000.00	CONSTRACCIONES VALVIR SA DE CV ZAP-1054	OPZ-RMP-ALC-AD-291114	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE LA LINDA DE ALBERAMIENTO PUBLICO EN LA CALLE SANTA MERCEDES DE LA CALLE JESUS A CAMINO VIEJO A TESTERAN EN LA COLONIA TUZANA EJIDAL	EL MODIFICA EL OBJETO DEL CONTRATO

Se informa a los miembros de la Comisión el punto diez del orden del día.

11. Asuntos Varios, pagina 4.

Ing. Eduardo Mora Blackaller: señala que quiere insistir como en otras Sesiones de la Comisión, en el pago de los convenios que existen con algunas empresas y en este momento hace entrega de una lista de las empresas y de las obras con las que se tiene adeudos.

Regidora María Elizabeth Cruz Macías: solicita de nueva cuenta se le haga llegar el presupuesto ejecutivo de la obra que se va realizar en el centro cultural constitución, mismo que ya en varias ocasiones ha solicitado.

Mtro. José Carmelo Muñoz Fernández: informa que se les hará llegar a todos los miembros de esta Comisión el proyecto solicitado.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA TERCERA SESIÓN DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE, A LAS 13:22 TRECE HORAS CON VEINTIDOS MINUTOS DEL DÍA 18 DIECIOCHO DE MARZO DE 2015 DOS MIL QUINCE, DE LA COMISIÓN DE ASIGNACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, ELABORÁNDOSE LA PRESENTE ACTA COMO CONSTANCIA, FIRMANDO LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO REPRESENTANTES DE LOS ORGANISMOS COLEGIADOS A LOS QUE HACE MENCIÓN EL ARTÍCULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, QUE ESTUVIERON PRESENTES Y ASÍ QUISIERON HACERLO.

Dr. Héctor Robles Peiro, Presidente Municipal y Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.



Mtra. Blanca Noelia Caro Chaparro, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública.

Regidor Francisco Muñoz Santos, Representante Suplente de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano.

Regidora Laura Valeria Guzmán Vázquez, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda.



Ing. Juan José Cortes Espinosa, Representante Suplente del Contralor Municipal.



Mtro. José Carmelo Muñoz Fernández, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.

Regidora Mtra. María Elizabeth Cruz Macías, Representante Titular del Partido Acción Nacional.



Regidora Andrea Margarita Márquez Villarreal, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional.



Regidor Miguel Sainz Loyola, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano.

Arq. Carlos E. Martínez Gutiérrez, Representante del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco.

Ing. Eduardo Mora Blackaller, Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco.

Ing. Javier Chacón Benavides, Representante Suplente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo de la Tercera Sesión de 2015, de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública.