

**Avance de Proyectos**  
 \* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres  
 \* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales

Proyecto			Monto del recurso presupuestario									Avance físico			
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL00150200525777	IRA ETAPA SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES COMPOSITORES, GUTI CÁRDENAS, AGUSTÍN LARA, JAIME NUNO, FCO. GLEZ. BOCANEGRA, MARÍA GREEVER, TATANACHO, LORENZO BARCELA	OPZ-R33-APO-AD-023/15	2015	\$ 1,495,456.35	\$ 1,495,456.35	\$ 1,495,456.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Lineales	-	0.0	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
JAL00150200526714	IRA ETAPA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE Y CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CALLE PINABETES Y AVELLANOS	OPZ-R33-ALC-AD-033/15	2015	\$ 550,999.08	\$ 550,999.08	\$ 550,999.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Lineales	-	0.0	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
JAL00150200527047	IRA ETAPA SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JARDINES DE LAS BEGONIAS EN LA COLONIA ALAMEDAS DE TESISITAN ZONA 2A.	OPZ-R33-ALC-AD-034/15	2015	\$ 798,123.45	\$ 798,123.45	\$ 798,123.45	\$ 199,530.86	\$ 199,530.86	#####	\$ -	-	Metros Lineales	\$ 199,530.86	25.0	OBRA EN EJECUCIÓN
JAL00150200527098	IRA ETAPA SANEAMIENTO DEL ARROYO Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL CON EMPEDRADO COLONIA TABACHINES PONIENTE ZONA 2A	OPZ-R33-SAN-AD-035/15	2015	\$ 1,010,478.28	\$ 1,010,478.28	\$ 1,010,478.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Lineales	-	0.0	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
JAL00150200527168	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO ANTIGUO A TESISITAN Y RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO ÓPALO Y CALLE ÓPALO COL. LA CUCHILLA. ZONA RS	OPZ-R33-APO-AD-129/15	2015	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Lineales	-	0.0	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
JAL00150200527297	SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	OPZ-R33-ALC-AD-130/15	2015	\$ 1,156,122.67	\$ 1,156,122.67	\$ 1,156,122.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Lineales	-	0.0	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN
JAL00150200527335	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO	OPZ-R33-PAV-AD-131/15	2015	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	Metros Lineales	-	0.0	OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN