

INFORMATIVA DE AVANCE FISÍCO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2015-2018

Municipio Zapopan
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2017

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2014	Avance físico al 31 Diciembre 2014	Avance financiero al 31 de Diciembre 2014	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
SE-512/P-AD-C13-09: REHABILITACION D	Del lunes, 09 de noviembre de 2009 Al domingo, 29 de	\$ 866,073.18	1	\$ 866,073.18	Concluida
OPZ-R33-ALC-AD-338/11: CONSTRUCCION	Del lunes, 24 de octubre de 2011 Al miércoles, 07 de	\$ 288,350.88	1	\$ 1,073,195.23	Concluida
OPZ-EDO-CS-CI-157/12: CONSTRUCCION	Del miércoles, 16 de enero de 2013 Al martes, 02 de	\$ 2,936,128.28	1	\$ 3,993,750.25	Concluida
OPZ-EDO-CS-CI-158/12: CONSTRUCCION	Del lunes, 07 de enero de 2013 Al viernes, 16 de enero	\$ 1,240,872.71	0.74	\$ 2,131,355.61	En Proceso
OPZ-EDO-CS-CI-160/12: CONSTRUCCION	Del martes, 08 de enero de 2013 Al jueves, 16 de enero	\$ 758,051.88	0.78	\$ 2,582,428.39	En Proceso
OPZ-RMP-CS-LP-033/14: Trabajos de	Del martes, 11 de noviembre de 2014 Al	\$ 9,051,914.50	1	\$ 13,551,561.43	Concluida
OPZ-RMP-CS-LP-033/14: Trabajos de	Del martes, 11 de noviembre de 2014 Al	\$ 5,549,064.54	1	\$ 38,135,798.40	Concluida
OPZ-RMP-CON-AD-055/14: OBRA DE CONT	Del lunes, 07 de julio de 2014 Al jueves, 04 de	\$ 636,405.00	1	\$ 1,272,810.00	Concluida
OPZ-CZM-PAV-LP-081/14: INTEGRACIÓN	N/D	\$ 573,984.47	1	\$ 3,822,177.17	N/D
OPZ-RMP-CON-CA-082/14: CONTINGENCIA	Del lunes, 14 de julio de 2014 Al lunes, 28 de julio de	\$ 568,694.01	1	\$ 568,694.01	Concluida
OPZ-RMP-EDF-CI-083/14: REUBICACIÓN	Del lunes, 29 de diciembre de 2014 Al viernes, 19 de	\$ 380,111.91	1	\$ 4,923,076.46	Concluida
OPZ-RMP-PAV-AD-130/14: REPOSICIÓN D	Del lunes, 08 de septiembre de 2014 Al sábado, 07 de	\$ 463,303.40	1	\$ 990,209.68	Concluida
OPZ-RMP-EDF-AD-133/14: CONSTRUCCIÓN	Del martes, 02 de diciembre de 2014 Al jueves, 12 de	\$ 299,101.02	1	\$ 936,483.50	Concluida
OPZ-R33-ALC-CI-151/14: CONSTRUCCIÓN	Del lunes, 10 de noviembre de 2014 Al miércoles, 31 de	\$ 691,958.76	1	\$ 1,740,333.25	Concluida
OPZ-R33-ALC-CI-152/14: CONSTRUCCIÓN	Del lunes, 10 de noviembre de 2014 Al miércoles, 31 de	\$ 896,970.00	0.8	\$ 3,588,254.15	En Proceso
OPZ-RMP-EDU-AD-159/14: CONSTRUCCIÓN	Del miércoles, 07 de enero de 2015 Al martes, 07 de	\$ 477,150.05	1	\$ 1,198,003.56	Concluida
OPZ-R33R-EDU-AD-177/14: CONSTRUCCIÓN	Del lunes, 20 de octubre de 2014 Al lunes, 20 de abril de	\$ 102,686.27	1	\$ 733,585.56	Concluida
OPZ-R23-PAV-CI-190/14: CONSTRUCCIÓN	Del miércoles, 17 de diciembre de 2014 Al	\$ 725,985.81	1	\$ 3,629,929.03	Concluida
OPZ-R33-ALC-AD-209/14: CONSTRUCCIÓN	Del lunes, 15 de diciembre de 2014 Al miércoles, 31 de	\$ 301,020.00	1	\$ 1,204,075.26	Concluida
OPZ-R33-ALC-AD-231/14: PRIMERA ETAP	Del lunes, 24 de noviembre de 2014 Al martes, 23 de	\$ 94,686.69	1	\$ 575,061.41	Concluida
OPZ-RMP-EDU-AD-232/14: TERMINACIÓN	Del lunes, 24 de noviembre de 2014 Al miércoles, 01 de	\$ 237,561.72	1	\$ 954,204.61	Concluida
OPZ-RMP-PAV-CI-263/14: CAMBIO DE RE	Del lunes, 22 de diciembre de 2014 Al martes, 21 de	\$ 467,814.90	1	\$ 1,976,815.95	Concluida
OPZ-RMP-EVIA-CI-009/15: CONSTRUCCIÓN	Del lunes, 30 de marzo de 2015 Al martes, 07 de julio	\$ 144,574.93	1	\$ 144,574.93	Concluida
OPZ-RMP-EDF-LP-010/15: TERCERA ETAP	Del jueves, 08 de octubre de 2015 Al martes, 05 de enero	\$ 1,853,531.95	0.98	\$ 38,855,894.77	En Proceso
OPZ-CZM-PAV-CA-015/15: SUSTITUCIÓN	Del lunes, 23 de marzo de 2015 Al sábado, 20 de junio	\$ 2,385,922.92	1	\$ 24,118,538.59	Concluida

OPZ-RMP-PAV-AD-021/15: 1RA ETAPA RE	Del lunes, 30 de marzo de 2015 Al jueves, 28 de mayo	\$ 629,492.26	0.7	\$ 1,003,957.83	En Proceso
OPZ-RMP-PAV-AD-025/15: 1RA ETAPA C	Del lunes, 30 de marzo de 2015 Al sábado, 27 de junio	\$ 677,664.07	1	\$ 1,333,885.74	Concluida
OPZ-R33-ALC-AD-033/15: 1RA ETAPA CO	Del lunes, 30 de marzo de 2015 Al jueves, 28 de mayo	\$ 343,387.20	1	\$ 481,136.97	Concluida
OPZ-RMP-PAV-AD-036/15: 1ERA ETAPA N	Del jueves, 21 de julio de 2016 Al domingo, 18 de	\$ 127,797.21	0.99	\$ 656,973.15	En Proceso
OPZ-RMP-EDF-AD-039/15: ESTRUCTURA C	Del lunes, 30 de marzo de 2015 Al jueves, 28 de mayo	\$ 198,246.19	1	\$ 285,972.54	Concluida
OPZ-CZM-PAV-CA-051/15: CONSTRUCCIÓN	Del miércoles, 01 de abril de 2015 Al martes, 30 de junio	\$ 1,966,296.73	1	\$ 1,966,296.73	Concluida
OPZ-RMP-CON-AD-058/15: OBRA DE CONT	Del jueves, 30 de abril de 2015 Al lunes, 29 de junio	\$ 404,278.97	1	\$ 1,106,883.20	Concluida
OPZ-RMP-CON-AD-061/15: OBRA DE CONT	Del viernes, 29 de mayo de 2015 Al martes, 28 de julio	\$ 555,787.10	1	\$ 1,264,649.78	Concluida
OPZ-R33-APO-CI-070/15: CONSTRUCCIÓN	Del lunes, 13 de julio de 2015 Al martes, 20 de	\$ 1,020,159.21	1	\$ 6,372,650.75	Concluida
OPZ-R33-PAV-CI-071/15: EMPEDRADO ZA	Del lunes, 31 de agosto de 2015 Al martes, 08 de	\$ 1,823,913.62	1	\$ 1,823,913.62	Concluida
OPZ-R33-PAV-CI-072/15: PAVIMENTO AS	Del lunes, 31 de agosto de 2015 Al martes, 08 de	\$ 641,120.44	1	\$ 3,225,209.56	Concluida
OPZ-RMP-PAV-AD-089/15: PAVIMENTO DE	Del lunes, 06 de junio de 2016 Al martes, 05 de julio	\$ 298,485.38	1	\$ 1,497,270.85	Concluida
OPZ-RMP-PAV-AD-091/15: REENCARPETAM	Del lunes, 17 de agosto de 2015 Al viernes, 16 de	\$ 299,480.53	1	\$ 1,497,688.77	Concluida
OPZ-RMP-PAV-AD-092/15: EMPEDRADO CO	Del viernes, 14 de agosto de 2015 Al martes, 13 de	\$ 292,716.60	1	\$ 1,493,602.13	Concluida
OPZ-RCR-CON-CA-106/15: REHABILITACI	Del lunes, 11 de mayo de 2015 Al martes, 09 de junio	\$ 1,670,872.47	1	\$ 1,670,872.47	Concluida
OPZ-R33-ALC-AD-130/15: SEGUNDA ETAP	Del jueves, 16 de julio de 2015 Al jueves, 27 de agosto	\$ 536,994.33	1	\$ 826,025.00	Concluida
OPZ-R33-PAV-AD-131/15: Construcción	Del lunes, 08 de junio de 2015 Al domingo, 30 de	\$ 441,716.59	1	\$ 1,500,000.01	Concluida
OPZ-R33R-ELE-AD-133/15: ALUMBRADO P	Del lunes, 08 de junio de 2015 Al sábado, 05 de	\$ 53,711.48	1	\$ 561,055.07	Concluida
OPZ-RCR-APO-AD-139/15: TRABAJOS DE	Del lunes, 13 de julio de 2015 Al martes, 11 de	\$ 433,780.45	1	\$ 589,729.82	Concluida
OPZ-R33R-ELE-AD-141/15: RED DE ELEC	Del miércoles, 09 de septiembre de 2015 Al	\$ 35,826.40	1	\$ 481,648.81	Concluida
OPZ-R33-ALC-AD-153/15: CONSTRUCCIÓN	Del miércoles, 18 de noviembre de 2015 Al	\$ 16,188.49	1	\$ 828,256.08	Concluida
OPZ-R33-ELE-CI-156/15: RED DE ELECT	Del miércoles, 16 de diciembre de 2015 Al	\$ 386,412.82	1	\$ 2,062,515.55	Concluida
OPZ-R33-ELE-AD-159/15: RED DE ELECT	Del miércoles, 30 de diciembre de 2015 Al lunes,	\$ 150,810.56	1	\$ 1,339,743.41	Concluida
OPZ-R33-PAV-AD-162/15: PROTECCIÓN D	Del jueves, 01 de octubre de 2015 Al martes, 29 de	\$ 375,000.00	1	\$ 500,000.00	Concluida
OPZ-CZM-PAV-AD-165/15: CONSTRUCCIÓN	Del jueves, 30 de julio de 2015 Al domingo, 27 de	\$ 250,974.12	1	\$ 1,402,006.96	Concluida
OPZ-R33-ELE-AD-167/15: RED DE ELECT	Del viernes, 11 de septiembre de 2015 Al	\$ 27,478.10	1	\$ 648,648.25	Concluida
OPZ-R23-PAV-CI-169/15: PAVIMENTACIÓ	Del viernes, 30 de octubre de 2015 Al lunes, 28 de	\$ 1,662,347.15	1	\$ 1,662,347.15	Concluida
OPZ-R23-PAV-CI-171/15: PAVIMENTACIÓ	Del lunes, 17 de octubre de 2016 Al jueves, 15 de	\$ 2,164,773.04	1	\$ 3,092,532.91	Concluida
OPZ-R23-PAV-CI-172/15: PAVIMENTACIÓ	Del lunes, 17 de octubre de 2016 Al jueves, 15 de	\$ 2,562,173.15	1	\$ 3,806,953.92	Concluida

DGOP-EST-CM-PAV-LP-202-2015: Constr	Del lunes, 07 de diciembre de 2015 Al domingo, 17 de	\$ 764,374.20	1	\$ 764,374.20	Concluida
DGOP-EST-CM-PAV-LP-203-2015: Constr	Del lunes, 07 de diciembre de 2015 Al domingo, 17 de	\$ 1,131,048.64	1	\$ 4,348,958.74	Concluida
DGOP-EST-CM-PAV-LP-206-2015: Constr	Del lunes, 07 de diciembre de 2015 Al domingo, 17 de	\$ 821,583.03	1	\$ 3,156,192.32	Concluida
DOPI-MUN-IM-AD-213-2015: Remodelaci	Del jueves, 22 de octubre de 2015 Al viernes, 27 de	\$ 267,356.67	1	\$ 1,230,471.23	Concluida
DOPI-MUN-R33-AP-AD-219-2015: Constr	Del lunes, 30 de noviembre de 2015 Al viernes, 18 de	\$ 177,858.21	1	\$ 177,858.21	Concluida
DOPI-MUN-R33-ALUM-AD-220-2015: Elec	Del lunes, 30 de noviembre de 2015 Al martes, 22 de	\$ 474,443.67	1	\$ 1,074,121.48	Concluida
DOPI-MUN-RM-APDS-AD-224-2015: OBRA	Del viernes, 20 de noviembre de 2015 Al	\$ 23,486.96	1	\$ 197,367.13	Concluida
DOPI-MUN-PAV-AD-228-2015: INCORPORA	Del viernes, 27 de noviembre de 2015 Al	\$ 91,082.34	1	\$ 332,419.98	Concluida
DOPI-MUN-R33-AP-LP-230-2015: Perfor	Del martes, 29 de diciembre de 2015 Al lunes, 15 de	\$ 1,642,801.94	1	\$ 4,014,989.87	Concluida
DOPI-MUN-R33-AP-LP-231-2015: EQUIPA	Del martes, 29 de diciembre de 2015 Al lunes, 15 de	\$ 3,189,633.79	1	\$ 4,441,047.00	Concluida
DOPI-MUN-RM-APDS-AD-239-2015: CONST	Del lunes, 28 de diciembre de 2015 Al sábado, 05 de	\$ 60,665.33	1	\$ 1,165,715.32	Concluida
DOPI-MUN-RM-APDS-AD-240-2015: Const	Del lunes, 28 de diciembre de 2015 Al sábado, 05 de	\$ 107,435.47	1	\$ 1,156,397.07	Concluida
DOPI-MUN-RM-DS-AD-242-2015: CONSTRU	Del lunes, 28 de diciembre de 2015 Al jueves, 31 de	\$ 652,820.30	1	\$ 652,820.30	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-CONT-AD-004-2016:	Del lunes, 15 de febrero de 2016 Al domingo, 24 de	\$ 1,029,282.84	1	\$ 1,029,282.84	Concluida
DOPI-MUN-RP-IS-AD-005-2016: Rehabil	Del lunes, 22 de febrero de 2016 Al domingo, 15 de	\$ 384,843.48	1	\$ 1,480,061.98	Concluida
DOPI-MUN-RP-IM-AD-006-2016: REPARAC	Del lunes, 22 de febrero de 2016 Al domingo, 24 de	\$ 330,067.62	1	\$ 594,899.00	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-REST-AD-007-2016:	Del lunes, 22 de febrero de 2016 Al domingo, 24 de	\$ 173,948.69	1	\$ 675,663.24	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-008-2016:	Del lunes, 08 de febrero de 2016 Al jueves, 30 de junio	\$ 746,152.01	0.81	\$ 917,717.70	En Proceso
DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-009-2016:	Del lunes, 08 de febrero de 2016 Al jueves, 30 de junio	\$ 366,015.12	1	\$ 1,394,867.41	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-010-2016:	Del lunes, 08 de febrero de 2016 Al jueves, 30 de junio	\$ 775,551.90	0.65	\$ 775,551.90	En Proceso
DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-011-2016:	Del lunes, 08 de febrero de 2016 Al sábado, 31 de	\$ 1,184,492.13	1	\$ 1,452,753.17	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-012-2016:	Del lunes, 08 de febrero de 2016 Al sábado, 31 de	\$ 1,350,584.55	0.9	\$ 1,350,584.55	En Proceso
DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-013-2016:	Del lunes, 08 de febrero de 2016 Al jueves, 30 de junio	\$ 444,936.98	0.83	\$ 932,425.31	En Proceso
DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD-014-2016:	Del lunes, 08 de febrero de 2016 Al jueves, 30 de junio	\$ 708,772.56	1	\$ 1,385,659.65	Concluida
DOPI-MUN-RP-EP-AD-015-2016: DEMOLIC	Del lunes, 15 de febrero de 2016 Al viernes, 15 de abril	\$ 427,186.92	1	\$ 1,547,263.26	Concluida
DOPI-MUN-RP-EP-CI-016-2016: Constru	Del jueves, 05 de mayo de 2016 Al viernes, 29 de julio	\$ 156,361.70	1	\$ 3,059,470.43	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-CI-017-2016:	Del jueves, 05 de mayo de 2016 Al viernes, 29 de julio	\$ 2,512,438.20	1	\$ 3,385,114.90	Concluida
DOPI-MUN-RP-PROY-CI-019-2016: ACTUA	Del jueves, 05 de mayo de 2016 Al viernes, 29 de julio	\$ 1,742,764.13	0.75	\$ 3,324,176.73	En Proceso
DOPI-MUN-RP-PAV-LP-020-2016: SUSTIT	Del jueves, 05 de mayo de 2016 Al sábado, 09 de julio	\$ 350,084.05	1	\$ 2,407,303.48	Concluida

DOPI-MUN-RP-PAV-LP-021-2016: Sustit	Del jueves, 09 de junio de 2016 Al sábado, 13 de	\$ 433,198.70	1	\$ 3,751,058.08	Concluida
DOPI-MUN-RP-PAV-LP-022-2016: Reenca	Del martes, 14 de junio de 2016 Al jueves, 18 de agosto	\$ 1,336,762.15	1	\$ 9,061,387.81	Concluida
DOPI-MUN-RP-PAV-LP-023-2016: Reenca	Del miércoles, 04 de mayo de 2016 Al viernes, 08 de	\$ 1,034,631.94	1	\$ 5,488,803.88	Concluida
DOPI-MUN-RP-PAV-LP-024-2016: REENCA	Del jueves, 05 de mayo de 2016 Al sábado, 09 de julio	\$ 690.15	1	\$ 4,544,438.62	Concluida
DOPI-MUN-RP-PAV-LP-026-2016: Sustit	Del viernes, 10 de junio de 2016 Al domingo, 14 de	\$ 822,920.68	1	\$ 5,807,977.71	Concluida
DOPI-MUN-RP-PAV-LP-027-2016: REENCA	Del jueves, 05 de mayo de 2016 Al martes, 09 de	\$ 2,040,292.62	1	\$ 2,040,292.62	Concluida
DOPI-MUN-RP-PAV-LP-028-2016: Reenca	Del jueves, 05 de mayo de 2016 Al martes, 09 de	\$ 1,662,422.55	1	\$ 1,662,422.55	Concluida
DOPI-MUN-RP-PAV-LP-029-2016: Reenca	Del jueves, 05 de mayo de 2016 Al martes, 09 de	\$ 365,297.03	1	\$ 4,977,373.62	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-032- 16: DES	Del lunes, 04 de abril de 2016 Al miércoles, 15 de	\$ 176,456.01	1	\$ 1,405,684.61	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-034- 16: DES	Del lunes, 11 de abril de 2016 Al miércoles, 15 de	\$ 445,064.68	1	\$ 1,475,828.06	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-035- 16: Des	Del lunes, 18 de abril de 2016 Al jueves, 30 de junio	\$ 414,413.06	1	\$ 1,495,685.62	Concluida
DOPI-MUN-RP-IM-AD-037-16: REHABILIT	Del lunes, 25 de abril de 2016 Al martes, 31 de mayo	\$ 78,553.47	1	\$ 361,144.18	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-038- 16: Obr	Del lunes, 25 de abril de 2016 Al miércoles, 15 de	\$ 204,419.01	1	\$ 758,301.15	Concluida
DOPI-MUN-RP-ELE-AD-040-16: Red de a	Del lunes, 04 de abril de 2016 Al viernes, 24 de junio	\$ 262,262.07	1	\$ 262,262.07	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-IM-AD-042- 16: CON	Del lunes, 11 de julio de 2016 Al jueves, 29 de	\$ 562,070.43	1	\$ 1,546,887.72	Concluida
DOPI-MUN-RP-PROY-AD-043-16: PROYECT	Del lunes, 16 de mayo de 2016 Al domingo, 31 de julio	\$ 298,701.30	1	\$ 1,175,250.36	Concluida
DOPI-MUN-AMP-PAV-CI-044-2016: CONST	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al miércoles, 14 de	\$ 1,276,971.04	1	\$ 4,256,044.20	Concluida
DOPI-MUN-AMP-PAV-CI-045-2016: CONST	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al sábado, 29 de	\$ 2,304,283.02	1	\$ 2,754,577.84	Concluida
DOPI-MUN-AMP-PAV-CI-046-2016: CONST	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al sábado, 29 de	\$ 2,794,481.67	1	\$ 3,452,568.75	Concluida
DOPI-MUN-AMP-AP-CI-048-2016: CONSTR	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al sábado, 29 de	\$ 1,080,865.62	1	\$ 2,082,937.62	Concluida
DOPI-MUN-AMP-AP-CI-049-2016: CONSTR	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al sábado, 29 de	\$ 2,614,761.43	1	\$ 3,104,776.02	Concluida
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-050-2016: CONSTR	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al sábado, 29 de	\$ 2,981,056.59	1	\$ 4,426,493.26	Concluida
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-051-2016: CONSTR	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al sábado, 29 de	\$ 5,804,421.73	1	\$ 7,671,137.26	Concluida
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-052-2016: CONSTR	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al sábado, 29 de	\$ 3,633,462.91	1	\$ 4,076,634.94	Concluida
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-053-2016: CONSTR	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al viernes, 14 de	\$ 190,159.95	1	\$ 999,852.23	Concluida
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-054-2016: CONSTR	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al viernes, 14 de	\$ 856,550.54	1	\$ 1,162,470.52	Concluida
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-055-2016: CONSTR	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al viernes, 14 de	\$ 726,259.81	1	\$ 1,209,411.92	Concluida
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-056-2016: CONSTR	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al sábado, 29 de	\$ 2,700,969.71	1	\$ 3,089,566.96	Concluida
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-057-2016: CONSTR	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al sábado, 29 de	\$ 2,779,696.17	1	\$ 3,901,477.71	Concluida

DOPI-MUN-PP-PAV-LP-058-2016: REENCA	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al jueves, 29 de	\$ 2,605,290.17	1	\$ 7,853,005.38	Concluida
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-059-2016: REENCA	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al sábado, 29 de	\$ 1,261,839.44	1	\$ 2,871,543.81	Concluida
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-060-2016: REENCA	Del miércoles, 10 de agosto de 2016 Al miércoles, 09 de	\$ 1,920,486.87	1	\$ 4,570,435.30	Concluida
DOPI-MUN-PP-PAV-LP-061-2016: REENCA	Del miércoles, 10 de agosto de 2016 Al miércoles, 09 de	\$ 1,017,265.34	1	\$ 3,931,497.24	Concluida
DOPI-MUN-MA-PAV-LP-062-2016: REHABI	Del lunes, 01 de agosto de 2016 Al sábado, 29 de	\$ 44,819,627.57	1	\$ 59,983,987.56	Concluida
DOPI-MUN-MA-PAV-LP-063-2016: REHABI	Del lunes, 01 de agosto de 2016 al lunes, 28 de	\$ 28,316,670.45	0.9	\$ 38,059,890.86	En Proceso
DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-064-2016: REENC	Del miércoles, 10 de agosto de 2016 al domingo, 23 de	\$ 3,122,492.26	1	\$ 12,009,584.14	Concluida
DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-065-2016: REENC	Del miércoles, 10 de agosto de 2016 al miércoles, 09 de	\$ 4,288,859.36	1	\$ 9,974,037.92	Concluida
DOPI-MUN-AMP-PAV-LP-066-2016: CONST	Del miércoles, 10 de agosto de 2016 al viernes, 09 de	\$ 5,922,890.81	1	\$ 9,377,723.31	Concluida
DOPI-MUN-RM-EM-AD-068-2016: CONSTRU	Del lunes, 27 de junio de 2016 al sábado, 24 de	\$ 3,270,212.52	1	\$ 3,270,212.52	Concluida
DOPI-MUN-RM-CA-AD-070-2016: REHABIL	Del miércoles, 22 de junio de 2016 al lunes, 19 de	\$ 10,190.53	1	\$ 1,049,516.91	Concluida
DOPI-MUN-RM-CA-AD-071-2016: CONSTRU	Del miércoles, 22 de junio de 2016 al sábado, 20 de	\$ 1,301,248.23	1	\$ 1,301,248.23	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-072-2016: CONSTRUCC	Del miércoles, 22 de junio de 2016 al lunes, 19 de	\$ 172,274.98	1	\$ 704,023.13	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-AD-073-2016: CONSTRU	Del lunes, 27 de junio de 2016 al jueves, 25 de agosto	\$ 911,743.97	1	\$ 911,743.97	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-075- 2016: D	Del miércoles, 01 de junio de 2016 al viernes, 15 de	\$ 416,060.30	1	\$ 1,386,928.82	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-OC-AD-076- 2016: R	Del viernes, 03 de junio de 2016 al viernes, 22 de julio	\$ 357,653.26	1	\$ 1,390,957.65	Concluida
DOPI-MUN-R33FORTA-PROY-AD- 077-2016:	Del viernes, 10 de junio de 2016 al viernes, 30 de	\$ 972,172.75	1	\$ 1,495,650.36	Concluidos
DOPI-MUN-RM-IM-AD-078-2016: CONSTRU	Del lunes, 27 de junio de 2016 al jueves, 25 de agosto	\$ 1,496,015.04	1	\$ 1,496,015.04	Concluida
DOPI-MUN-RM-PROY-AD-079-2016: PROYE	Del lunes, 27 de junio de 2016 al miércoles, 10 de	\$ 797,155.02	1	\$ 797,155.02	Concluidos
DOPI-MUN-RM-MOV-AD-080-2016: SEÑALI	Del lunes, 04 de julio de 2016 al martes, 28 de	\$ 856,990.31	1	\$ 1,174,977.01	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-081-2016: CONSTR	Del lunes, 04 de julio de 2016 al miércoles, 31 de	\$ 279,349.88	1	\$ 1,266,125.63	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-082-2016: CONSTR	Del martes, 05 de julio de 2016 al miércoles, 03 de	\$ 1,303,068.20	1	\$ 1,303,068.20	Concluida
DOPI-MUN-RM-OC-AD-083-2016: CORRECC	Del martes, 05 de julio de 2016 al viernes, 02 de	\$ 1,041,652.12	1	\$ 1,041,652.12	Concluida
DOPI-FED-R23-PAV-LP-084-2016: REENC	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al jueves, 19 de	\$ 8,672,566.98	1	\$ 8,672,566.98	Concluida
DOPI-FED-R23-PAV-LP-085-2016: REENC	Del jueves, 13 de octubre de 2016 al domingo, 18 de	\$ 4,684,308.19	1	\$ 4,684,308.19	Concluida
DOPI-FED-R23-PAV-LP-086-2016: REENC	Del jueves, 13 de octubre de 2016 al domingo, 18 de	\$ 4,474,343.48	1	\$ 4,474,343.48	Concluida
DOPI-FED-R23-PAV-LP-087-2016: REENC	Del jueves, 13 de octubre de 2016 al domingo, 18 de	\$ 2,952,382.15	1	\$ 3,159,009.19	Concluida
DOPI-FED-PR-PAV-LP-088-2016: CONSTR	Del jueves, 13 de octubre de 2016 al domingo, 18 de	\$ 1,005,695.44	0.99	\$ 1,005,695.44	En Proceso
DOPI-FED-PR-PAV-LP-089-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al lunes, 19 de	\$ 976,075.73	1	\$ 976,075.73	Concluida

DOPI-FED-PR-PAV-LP-090-2016: CONSTR	Del jueves, 13 de octubre de 2016 al domingo, 18 de	\$ 668,243.81	1	\$ 872,134.26	Concluída
DOPI-FED-PR-PAV-LP-091-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al lunes, 19 de	\$ 7,765,571.72	1	\$ 7,765,571.72	Concluída
DOPI-FED-PR-PAV-LP-092-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al lunes, 19 de	\$ 3,070,604.74	1	\$ 3,070,604.74	Concluída
DOPI-FED-PR-PAV-LP-093-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al lunes, 19 de	\$ 2,052,523.00	0.98	\$ 2,052,523.00	En Proceso
DOPI-FED-PR-PAV-LP-094-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al lunes, 19 de	\$ 9,145,513.69	1	\$ 9,145,513.69	Concluída
DOPI-FED-PR-PAV-LP-095-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al miércoles, 28 de	\$ 6,756,554.50	1	\$ 6,756,554.50	Concluída
DOPI-FED-PR-PAV-LP-096-2016: REENCA	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al miércoles, 28 de	\$ 8,604,721.46	1	\$ 8,604,721.46	Concluída
DOPI-FED-PR-PAV-LP-097-2016: REENCA	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al miércoles, 28 de	\$ 7,620,310.13	1	\$ 7,620,310.13	Concluída
DOPI-FED-PR-PAV-LP-098-2016: CONSTR	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 28 de	\$ 11,081,287.63	1	\$ 11,081,287.63	Concluída
DOPI-FED-PR-PAV-LP-099-2016: CONSTR	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 28 de	\$ 8,969,313.19	1	\$ 8,969,313.19	Concluída
DOPI-FED-PR-PAV-LP-100-2016: CONSTR	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 28 de	\$ 5,270,117.01	0.35	\$ 5,270,117.01	En Proceso
DOPI-FED-PR-EP-LP-101-2016: CONSTRU	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 28 de	\$ 13,845,999.98	1	\$ 13,845,999.98	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-102-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 486,995.50	1	\$ 800,625.92	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-102-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 145,065.35	1	\$ 145,065.35	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-103-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 1,707,328.80	1	\$ 1,707,328.80	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-104-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 767,791.19	1	\$ 767,791.19	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-105-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 9,667,197.28	1	\$ 9,667,197.28	Concluída
DOPI-EST-CR-AV-LP-106-2016: REENCAR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al miércoles, 11 de	\$ 8,247,612.46	1	\$ 8,247,612.46	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-107-2016: REENCA	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al miércoles, 11 de	\$ 1,679,619.76	1	\$ 1,679,619.76	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-108-2016: REENCA	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al miércoles, 11 de	\$ 1,797,538.27	1	\$ 1,797,538.27	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-109-2016: REENCA	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al miércoles, 11 de	\$ 9,517,435.15	1	\$ 9,517,435.15	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-110-2016: REENCA	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al miércoles, 11 de	\$ 7,061,595.74	1	\$ 7,061,595.74	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-111-2016: SUSTIT	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al miércoles, 11 de	\$ 1,045,616.12	1	\$ 1,045,616.12	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-112-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 2,441,606.12	1	\$ 2,441,606.12	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-113-2016: Constr	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 1,128,419.98	1	\$ 1,128,419.98	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-114-2016: Constr	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 5,333,222.53	1	\$ 5,333,222.53	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-114-2016: Constr	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 115,314.57	1	\$ 115,314.57	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-115-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 817,011.90	1	\$ 817,011.90	Concluída
DOPI-EST-CR-PAV-LP-116-2016: Constr	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 6,796,856.54	1	\$ 6,796,856.54	Concluída

DOPI-EST-CR-PAV-LP-116-2016: Constr	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 794,277.41	1	\$ 794,277.41	Concluida
DOPI-EST-CR-PAV-LP-117-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 1,329,275.31	1	\$ 1,329,275.31	Concluida
DOPI-EST-CR-PAV-LP-117-2016: CONSTR	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 146,688.26	1	\$ 146,688.26	Concluida
DOPI-EST-CR-PAV-LP-118-2016: Constr	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 670,816.82	1	\$ 670,816.82	Concluida
DOPI-EST-CR-PAV-LP-118-2016: Constr	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 139,574.03	1	\$ 139,574.03	Concluida
DOPI-EST-FC-PAV-LP-119-2016: PRIMER	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 5,826,185.28	1	\$ 5,826,185.28	Concluida
DOPI-EST-FC-PAV-LP-120-2016: Primer	Del viernes, 14 de octubre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 6,899,701.64	1	\$ 6,899,701.64	Concluida
DOPI-EST-FC-PAV-LP-121-2016: PRIMER	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al lunes, 13 de	\$ 3,592,530.13	1	\$ 3,592,530.13	Concluida
DOPI-EST-FC-PAV-LP-122-2016: Primer	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al lunes, 13 de	\$ 3,509,025.83	1	\$ 3,509,025.83	Concluida
DOPI-EST-FC-PAV-LP-123-2016: CONSTR	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al domingo, 14 de	\$ 6,860,000.01	1	\$ 6,860,000.01	Concluida
DOPI-FED-PR-EP-LP-124-2016: REHABIL	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 28 de	\$ 6,156,905.90	0.9	\$ 6,156,905.90	En Proceso
DOPI-FED-PR-EP-LP-125-2016: Rehabil	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 28 de	\$ 5,098,902.67	1	\$ 5,098,902.67	Concluida
DOPI-MUN-RM-BAN-AD-126-2016: PEATON	Del lunes, 11 de julio de 2016 al martes, 16 de	\$ 60,389.97	1	\$ 1,170,755.70	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-127-2016: PEATON	Del lunes, 11 de julio de 2016 al martes, 16 de	\$ 993,193.66	1	\$ 993,193.66	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-128-2016: CONSTR	Del lunes, 18 de julio de 2016 al miércoles, 31 de	\$ 1,465,693.88	1	\$ 1,465,693.88	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-129-2016: CONSTR	Del sábado, 23 de julio de 2016 al lunes, 22 de agosto	\$ 389,917.27	1	\$ 1,499,400.36	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-130-2016: CONSTR	Del lunes, 18 de julio de 2016 al miércoles, 31 de	\$ 1,373,625.49	1	\$ 1,373,625.49	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-131-2016: REPAVI	Del lunes, 18 de julio de 2016 al jueves, 15 de	\$ 122,415.19	1	\$ 1,316,642.06	Concluida
DOPI-MUN-RM-OC-AD-132-2016: DEMOLIC	Del lunes, 18 de julio de 2016 al martes, 16 de	\$ 286,258.87	1	\$ 882,079.19	Concluida
DOPI-MUN-RM-OC-AD-133-2016: RECTIFI	Del lunes, 18 de julio de 2016 al jueves, 01 de	\$ 846,446.85	1	\$ 846,446.85	Concluida
DOPI-MUN-RM-OC-AD-134-2016: CONSTRU	Del jueves, 28 de julio de 2016 al jueves, 24 de	\$ 340,488.10	1	\$ 1,500,731.63	Concluida
DOPI-MUN-RM-EP-AD-135-2016: OBRA CO	Del martes, 09 de agosto de 2016 al miércoles, 31 de	\$ 1,494,649.16	1	\$ 1,494,649.16	Concluida
DOPI-MUN-RM-AP-AD-137-2016: COMPLEM	Del lunes, 15 de agosto de 2016 al viernes, 30 de	\$ 1,380,658.57	1	\$ 1,380,658.57	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-AD-138-2016: COMPLEM	Del lunes, 29 de agosto de 2016 al miércoles, 12 de	\$ 97,929.88	1	\$ 1,043,309.64	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-AD-139-2016: CONSTRU	Del lunes, 29 de agosto de 2016 al jueves, 27 de	\$ 1,276,045.85	1	\$ 1,276,045.85	Concluida
DOPI-MUN-CISZ-RM-LP-140-2016: Estud	Del jueves, 10 de agosto de 2017 al martes, 14 de	\$ 90,429,868.46	0.2624	\$ 90,429,868.46	En Proceso
DOPI-MUN-CRM-AP-CI-141-2016: Constr	Del sábado, 10 de diciembre de 2016 al jueves, 19 de	\$ 2,655,561.98	0.88	\$ 3,977,957.89	En Proceso
DOPI-MUN-CRM-AP-CI-142-2016: Perfor	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 3,023,509.33	1	\$ 3,023,509.33	Concluida
DOPI-MUN-CRM-AP-CI-143-2016: Perfor	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al martes, 24 de	\$ 1,289,494.52	1	\$ 1,289,494.52	Concluida

DOPI-MUN-RM-IS-CI-144-2016: Rehabil	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 876,248.11	0.65	\$ 876,248.11	En Proceso
DOPI-MUN-RM-AP-CI-145-2016: SUSTITU	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 3,897,104.84	1	\$ 3,897,104.84	Concluida
DOPI-MUN-RM-IE-CI-146-2016: SUMINIS	Del jueves, 15 de diciembre de 2016 al martes, 24 de	\$ 3,432,024.96	1	\$ 4,641,851.04	Concluida
DOPI-MUN-RM-AP-CI-147-2016: PERFORA	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al martes, 24 de	\$ 3,894,791.84	1	\$ 5,195,941.87	Concluida
DOPI-MUN-R33-ELE-CI-148-2016: PRIME	Del lunes, 22 de mayo de 2017 al sábado, 01 de julio	\$ 3,061,510.84	1	\$ 4,124,352.45	Concluida
DOPI-MUN-R33-AP-CI-149-2016: Constr	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 4,266,610.15	1	\$ 4,266,610.15	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-150-2016: REENCA	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 4,427,713.07	1	\$ 4,427,713.07	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-151-2016: REENCA	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 4,109,174.61	1	\$ 4,109,174.61	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-152-2016: REENCA	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 3,680,599.78	1	\$ 4,948,098.82	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-153-2016: Constr	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 7,234,912.55	1	\$ 7,234,912.55	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-154-2016: Constr	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 3,277,845.48	1	\$ 3,277,845.48	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-155-2016: CONSTR	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 5,601,089.13	1	\$ 7,468,128.55	Concluida
DOPI-MUN-RM-IE-CI-156-2016: SUMINIS	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 2,977,937.08	1	\$ 2,977,937.08	Concluida
DOPI-MUN-RM-IE-CI-157-2016: SUMINIS	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 3,202,169.05	1	\$ 3,202,169.05	Concluida
DOPI-MUN-RM-IE-CI-158-2016: SUMINIS	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al sábado, 24 de	\$ 2,162,930.33	1	\$ 2,995,045.01	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-159-2016: Sustit	Del lunes, 05 de septiembre de 2016 al sábado, 15 de	\$ 939,813.09	0.75	\$ 939,813.09	En Proceso
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-160-2016: Progra	Del lunes, 05 de septiembre de 2016 al lunes, 31 de	\$ 998,750.23	1	\$ 998,750.23	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-161-2016: Progra	Del lunes, 05 de septiembre de 2016 al lunes, 31 de	\$ 285,808.86	1	\$ 999,587.48	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-162-2016: PROGRA	Del lunes, 05 de septiembre de 2016 al lunes, 31 de	\$ 999,274.61	1	\$ 999,274.61	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-163-2016: Progra	Del lunes, 05 de septiembre de 2016 al lunes, 31 de	\$ 101,666.02	1	\$ 1,001,250.87	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-164-2016: Progra	Del lunes, 05 de septiembre de 2016 al lunes, 31 de	\$ 1,002,059.85	1	\$ 1,002,059.85	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-165-2016: Progra	Del lunes, 05 de septiembre de 2016 al lunes, 31 de	\$ 759,349.26	1	\$ 759,349.26	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-166-2016: PROGRA	Del lunes, 05 de septiembre de 2016 al lunes, 31 de	\$ 979,022.31	1	\$ 979,022.31	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-167-2016: Progra	Del lunes, 05 de septiembre de 2016 al lunes, 31 de	\$ 756,880.58	1	\$ 990,425.97	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-168-2016: Progra	Del lunes, 05 de septiembre de 2016 al lunes, 31 de	\$ 252,375.20	1	\$ 987,447.92	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-169-2016: PROGRA	Del lunes, 05 de septiembre de 2016 al lunes, 31 de	\$ 996,236.88	1	\$ 996,236.88	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-171-2016: Pavime	Del domingo, 11 de septiembre de 2016 al	\$ 1,468,209.45	1	\$ 1,468,209.45	Concluida
DOPI-MUN-RM-SIS-AD-172-2016: Progra	Del domingo, 11 de septiembre de 2016 al	\$ 322,527.87	1	\$ 322,527.87	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-LP-173-2016: REHABIL	Del viernes, 23 de diciembre de 2016 al miércoles, 22 de	\$ 5,672,876.90	0.8	\$ 5,672,876.90	En Proceso

DOPI-MUN-RM-IM-LP-174-2016: REHABIL	Del viernes, 23 de diciembre de 2016 al miércoles, 22 de	\$ 7,504,199.68	0.97	\$ 7,504,199.68	En Proceso
DOPI-MUN-RM-DP-LP-175-2016: SUSTITU	Del viernes, 23 de diciembre de 2016 al viernes, 21 de	\$ 2,655,157.60	1	\$ 2,655,157.60	Concluida
DOPI-MUN-RM-ID-LP-176-2016: REHABIL	Del viernes, 23 de diciembre de 2016 al miércoles, 22 de	\$ 5,193,107.02	1	\$ 5,193,107.02	Concluida
DOPI-MUN-RM-ID-LP-177-2016: REHABIL	Del viernes, 23 de diciembre de 2016 al miércoles, 22 de	\$ 8,768,312.58	1	\$ 8,768,312.58	Concluida
DOPI-MUN-RM-ID-LP-178-2016: REHABIL	Del miércoles, 21 de diciembre de 2016 al	\$ 7,539,948.03	1	\$ 7,539,948.03	Concluida
DOPI-MUN-RM-MOV-LP-179-2016: CONSTR	Del viernes, 23 de diciembre de 2016 al viernes, 21 de	\$ 2,622,927.23	1	\$ 2,622,927.23	Concluida
DOPI-MUN-RM-MOV-LP-180-2016: CONSTR	Del viernes, 23 de diciembre de 2016 al viernes, 21 de	\$ 3,404,321.55	0.85	\$ 3,404,321.55	En Proceso
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-181-2016: PROGRA	Del martes, 11 de octubre de 2016 al martes, 06 de	\$ 1,494,945.08	1	\$ 1,494,945.08	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-182-2016: REHABI	Del lunes, 10 de octubre de 2016 al jueves, 08 de	\$ 1,498,786.94	1	\$ 1,498,786.94	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-183-2016: REHABI	Del lunes, 10 de octubre de 2016 al jueves, 08 de	\$ 1,492,126.81	1	\$ 1,492,126.81	Concluida
DOPI-MUN-RM-DP-AD-184-2016: Constru	Del martes, 11 de octubre de 2016 al viernes, 04 de	\$ 1,413,104.22	1	\$ 1,413,104.22	Concluida
DOPI-MUN-RM-PROY-AD-185-2016: Prove	Del martes, 11 de octubre de 2016 al domingo, 15 de	\$ 739,526.10	1	\$ 986,034.80	Concluidos
DOPI-MUN-RM-DP-AD-186-2016: CONSTRU	Del martes, 11 de octubre de 2016 al miércoles, 30 de	\$ 1,473,936.66	1	\$ 1,473,936.66	Concluida
DOPI-MUN-RM-IE-AD-187-2016: Suminis	Del lunes, 24 de octubre de 2016 al jueves, 22 de	\$ 960,346.68	1	\$ 960,346.68	Concluida
DOPI-FED-R23-IM-LP-188-2016: CONSTR	Del jueves, 01 de diciembre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 19,907,337.03	1	\$ 19,907,337.03	Concluida
DOPI-FED-R23-IM-LP-189-2016: CONSTR	Del jueves, 01 de diciembre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 3,568,996.21	1	\$ 3,568,996.21	Concluida
DOPI-FED-PR-PAV-LP-190-2016: PAVIME	Del jueves, 01 de diciembre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 2,963,838.41	1	\$ 2,963,838.41	Concluida
DOPI-FED-PR-PAV-LP-191-2016: REENCA	Del jueves, 01 de diciembre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 10,426,075.06	1	\$ 10,426,075.06	Concluida
DOPI-FED-PR-PAV-LP-192-2016: REENCA	Del jueves, 01 de diciembre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 9,006,202.98	0.98	\$ 9,006,202.98	En Proceso
DOPI-FED-PR-PAV-LP-193-2016: CONSTR	Del jueves, 01 de diciembre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 151,676.30	1	\$ 151,676.30	Concluida
DOPI-FED-PR-PAV-LP-193-2016: CONSTR	Del jueves, 01 de diciembre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 1,727,941.82	0.93	\$ 1,727,941.82	En Proceso
DOPI-FED-SM-RS-LP-194-2016: Constru	Del viernes, 23 de diciembre de 2016 al miércoles, 22 de	\$ 48,451,500.00	0.98	\$ 48,451,500.00	En Proceso
DOPI-EST-FC-IS-LP-195-2016: REHABIL	Del viernes, 23 de diciembre de 2016 al viernes, 21 de	\$ 1,695,385.06	0.6	\$ 1,695,385.06	En Proceso
DOPI-EST-CR-IM-LP-196-2016: CONSTRU	N/D	\$ 4,781,321.86	N/D	\$ 4,781,321.86	N/D
DOPI-MUN-PP-EP-CI-198-2016: MEJORAM	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al jueves, 06 de	\$ 5,627,838.21	1	\$ 5,627,838.21	Concluida
DOPI-MUN-PP-IS-LP-199-2016: CONSTRU	Del viernes, 20 de enero de 2017 al viernes, 19 de mayo	\$ 18,369,270.35	0.94	\$ 18,369,270.35	En Proceso
DOPI-MUN-PP-ID-CI-200-2016: Rehabil	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al domingo, 26 de	\$ 5,185,995.78	1	\$ 5,185,995.78	Concluida
DOPI-MUN-RM-ID-CI-201-2016: Rehabil	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al martes, 25 de	\$ 7,474,026.27	1	\$ 7,474,026.27	Concluida
DOPI-EST-CM-PAV-LP-202-2016: Renova	Del viernes, 20 de enero de 2017 al domingo, 09 de abril	\$ 14,522,459.52	0.9	\$ 14,522,459.52	En Proceso

DOPI-EST-CM-PAV-LP-204-2016: RENOVA	Del viernes, 20 de enero de 2017 al domingo, 09 de abril	\$ 39,178,362.09	0.95	\$ 39,178,362.09	En Proceso
DOPI-EST-CM-PAV-LP-205-2016: Renova	Del viernes, 20 de enero de 2017 al domingo, 09 de abril	\$ 14,824,245.12	0.7	\$ 14,824,245.12	En Proceso
DOPI-MUN-RM-ID-CI-206-2016: REHABIL	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al martes, 25 de	\$ 7,356,024.70	1	\$ 7,356,024.70	Concluida
DOPI-MUN-RM-ID-CI-207-2016: REHABIL	Del miércoles, 01 de febrero de 2017 al jueves, 01 de	\$ 6,198,043.98	1	\$ 6,198,043.98	Concluida
DOPI-MUN-RM-ID-CI-208-2016: Rehabil	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al martes, 25 de	\$ 6,434,450.91	1	\$ 6,434,450.91	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-209-2016: CONSTR	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al viernes, 27 de	\$ 5,406,897.19	1	\$ 5,406,897.19	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-210-2016: CONSTR	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al domingo, 26 de	\$ 5,286,822.78	1	\$ 5,286,822.78	Concluida
DOPI-MUN-RM-AP-CI-211-2016: Constru	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al miércoles, 25 de	\$ 2,080,461.82	1	\$ 2,080,461.82	Concluida
DOPI-MUN-RM-AP-AD-212-2016: Constru	Del martes, 11 de octubre de 2016 al jueves, 24 de	\$ 945,921.84	1	\$ 945,921.84	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-AD-213-2016: Suminis	Del miércoles, 05 de octubre de 2016 al jueves,	\$ 922,144.73	1	\$ 922,144.73	Concluida
DOPI-FED-HAB-PAV-CI-214-2016: Pavim	Del miércoles, 14 de diciembre de 2016 al	\$ 4,649,231.50	1	\$ 4,649,231.50	Concluida
DOPI-MUN-RM-PROY-AD-215-2016: Estud	Del lunes, 17 de octubre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 1,350,125.87	1	\$ 1,350,125.87	Concluidos
DOPI-MUN-RM-IM-AD-217-2016: CONSTRU	Del lunes, 17 de octubre de 2016 al sábado, 10 de	\$ 772,119.36	1	\$ 772,119.36	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-218-2016: Constr	Del lunes, 24 de octubre de 2016 al jueves, 22 de	\$ 1,394,409.23	1	\$ 1,394,409.23	Concluida
DOPI-MUN-RM-DP-AD-219-2016: CONSTRU	Del martes, 11 de octubre de 2016 al miércoles, 30 de	\$ 1,415,826.74	1	\$ 1,415,826.74	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-AD-220-2016: SUMINIS	Del miércoles, 05 de octubre de 2016 al	\$ 1,386,488.53	1	\$ 1,386,488.53	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-221-2016: PAVIME	Del lunes, 14 de noviembre de 2016 al jueves, 22 de	\$ 1,284,582.60	1	\$ 1,284,582.60	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-222-2016: CONSTR	Del sábado, 08 de octubre de 2016 al sábado, 10 de	\$ 1,447,542.26	1	\$ 1,447,542.26	Concluida
DOPI-MUN-RM-BAN-AD-223-2016: Constr	Del martes, 01 de noviembre de 2016 al	\$ 456,915.32	1	\$ 456,915.32	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-CI-225-2016: REHABIL	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al domingo, 26 de	\$ 2,484,449.45	1	\$ 2,484,449.45	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-CI-225-2016: REHABIL	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al domingo, 26 de	\$ 543,319.50	1	\$ 543,319.50	Concluida
DOPI-MUN-RM-MOV-CI-226-2016: Rehabi	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al domingo, 26 de	\$ 2,921,521.74	1	\$ 2,921,521.74	Concluida
DOPI-MUN-RM-PROY-AD-227-2016: Estud	Del lunes, 05 de diciembre de 2016 al jueves, 04 de	\$ 924,713.24	1	\$ 924,713.24	Concluidos
DOPI-MUN-R33-AP-CI-228-2016: Perfor	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al martes, 25 de	\$ 5,311,219.34	1	\$ 5,311,219.34	Concluida
DOPI-MUN-R33-AP-CI-229-2016: Constr	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al martes, 25 de	\$ 3,288,127.32	0.95	\$ 3,288,127.32	En Proceso
DOPI-MUN-R33-AP-CI-230-2016: CONSTR	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al domingo, 26 de	\$ 1,915,991.23	1	\$ 1,915,991.23	Concluida
DOPI-MUN-R33-AP-CI-231-2016: Constr	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al martes, 25 de	\$ 3,588,240.49	1	\$ 3,588,240.49	Concluida
DOPI-MUN-R33-AP-CI-231-2016: Constr	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al jueves, 25 de	\$ 208,286.84	1	\$ 208,286.84	Concluida
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-232-2016: Pavim	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al jueves, 25 de	\$ 3,867,999.20	1	\$ 3,867,999.20	Concluida

DOPI-MUN-R33-PAV-CI-233-2016: Pavim	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al jueves, 25 de	\$ 3,456,232.43	1	\$ 3,456,232.43	Concluida
DOPI-MUN-RM-MOV-AD-234-2016: Señali	Del martes, 01 de noviembre de 2016 al	\$ 1,342,101.02	1	\$ 1,342,101.02	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-AD-235-2016: CONSTRU	Del lunes, 24 de octubre de 2016 al miércoles, 30 de	\$ 888,982.31	1	\$ 888,982.31	Concluida
DOPI-MUN-RM-PROY-AD-236-2016: ESTUD	Del lunes, 24 de octubre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 556,069.19	1	\$ 556,069.19	Concluidos
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-237-2016: CONSTR	Del lunes, 24 de octubre de 2016 al jueves, 15 de	\$ 936,869.24	1	\$ 936,869.24	Concluida
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-238-2016: Pavim	Del lunes, 26 de diciembre de 2016 al jueves, 25 de	\$ 2,216,780.04	1	\$ 2,216,780.04	Concluida
DOPI-MUN-RM-IE-AD-239-2016: SUMINIS	Del lunes, 17 de octubre de 2016 al miércoles, 30 de	\$ 138,512.55	1	\$ 138,512.55	Concluida
DOPI-MUN-RM-IU-AD-240-2016: PRIMERA	Del martes, 22 de noviembre de 2016 al	\$ 600,865.62	1	\$ 600,865.62	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-AD-241-2016: Rehabii	Del lunes, 31 de octubre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 933,415.83	1	\$ 933,415.83	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-AD-242-2016: REHABIL	Del lunes, 31 de octubre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 1,420,747.79	1	\$ 1,420,747.79	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-AD-243-2016: REHABIL	Del lunes, 31 de octubre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 1,365,596.03	1	\$ 1,365,596.03	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-AD-244-2016: Constru	Del lunes, 31 de octubre de 2016 al sábado, 31 de	\$ 1,449,274.95	1	\$ 1,449,274.95	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-245-2016: Reenca	Del lunes, 21 de noviembre de 2016 al domingo, 25 de	\$ 1,254,966.63	1	\$ 1,254,966.63	Concluida
DOPI-MUN-RM-EM-AD-246-2016: Reconst	Del martes, 01 de noviembre de 2016 al	\$ 273,039.63	1	\$ 273,039.63	Concluida
DOPI-MUN-RM-ELE-AD-248-2016: Eléctr	Del lunes, 05 de diciembre de 2016 al domingo, 05 de	\$ 342,446.31	1	\$ 342,446.31	Concluida
DOPI-MUN-R33-IS-AD-249-2016: Constr	Del lunes, 28 de noviembre de 2016 al viernes, 27 de	\$ 1,405,849.52	1	\$ 1,405,849.52	Concluida
DOPI-MUN-RM-PROY-AD-250-2016: Estud	Del lunes, 28 de noviembre de 2016 al domingo, 30 de	\$ 1,003,595.66	1	\$ 1,003,595.66	Concluidos
DOPI-MUN-R33-IH-AD-251-2016: Constr	Del lunes, 28 de noviembre de 2016 al jueves, 27 de	\$ 1,475,635.05	1	\$ 1,475,635.05	Concluida
DOPI-MUN-R33-IH-AD-252-2016: Constr	Del lunes, 28 de noviembre de 2016 al domingo, 26 de	\$ 861,081.86	1	\$ 861,081.86	Concluida
DOPI-MUN-R33-IH-AD-253-2016: Constr	Del lunes, 28 de noviembre de 2016 al martes, 28 de	\$ 1,470,096.82	1	\$ 1,470,096.82	Concluida
DOPI-MUN-R33-IH-AD-254-2016: CONSTR	Del martes, 31 de enero de 2017 al miércoles, 31 de	\$ 494,464.37	1	\$ 494,464.37	Concluida
DOPI-MUN-R33-PAV-AD-255-2016: CONST	Del martes, 31 de enero de 2017 al miércoles, 31 de	\$ 1,359,330.71	1	\$ 1,359,330.71	Concluida
DOPI-MUN-R33-PAV-AD-256-2016: Pavim	Del lunes, 30 de enero de 2017 al martes, 30 de mayo	\$ 1,560,919.65	1	\$ 1,560,919.65	Concluida
DOPI-MUN-R33-PAV-AD-257-2016: CONST	Del lunes, 28 de noviembre de 2016 al martes, 28 de	\$ 1,489,211.83	1	\$ 1,489,211.83	Concluida
DOPI-MUN-R33-ELE-AD-258-2016: Alumb	Del lunes, 28 de noviembre de 2016 al jueves, 27 de	\$ 716,063.94	1	\$ 716,063.94	Concluida
DOPI-MUN-R33-ELE-AD-259-2016: Elect	Del miércoles, 07 de diciembre de 2016 al	\$ 248,028.97	1	\$ 248,028.97	Concluida
DOPI-MUN-R33-ELE-AD-260-2016: Elect	Del miércoles, 07 de diciembre de 2016 al	\$ 1,412,281.65	0.8	\$ 1,412,281.65	En Proceso
DOPI-MUN-R33-IH-AD-261-2016: Constr	Del miércoles, 07 de diciembre de 2016 al	\$ 448,578.52	1	\$ 448,578.52	Concluida
DOPI-MUN-R33-IH-AD-262-2016: CONSTR	Del lunes, 12 de diciembre de 2016 al domingo, 12 de	\$ 1,037,921.93	1	\$ 1,037,921.93	Concluida

DOPI-MUN-R33-PAV-AD-263-2016: Pavim	Del lunes, 13 de febrero de 2017 al martes, 13 de junio	\$ 1,509,872.85	1	\$ 1,509,872.85	Concluída
DOPI-MUN-R33-PAV-AD-263-2016: Pavim	Del lunes, 13 de febrero de 2017 al martes, 13 de junio	\$ 436,028.48	1	\$ 436,028.48	Concluída
DOPI-MUN-R33-BAN-AD-264-2016: CONST	Del lunes, 12 de diciembre de 2016 al martes, 11 de	\$ 732,176.16	1	\$ 732,176.16	Concluída
DOPI-MUN-R33-BAN-AD-264-2016: CONST	Del lunes, 12 de diciembre de 2016 al martes, 11 de	\$ 756,268.18	1	\$ 756,268.18	Concluída
DOPI-MUN-R33-ELE-AD-265-2016: Elect	Del lunes, 12 de diciembre de 2016 al jueves, 11 de	\$ 1,428,732.56	1	\$ 1,428,732.56	Concluída
DOPI-MUN-R33-ELE-AD-266-2016: Línea	Del lunes, 12 de diciembre de 2016 al jueves, 11 de	\$ 1,342,521.10	1	\$ 1,342,521.10	Concluída
DOPI-MUN-RM-IM-AD-267-2016: Rehabil	Del lunes, 12 de diciembre de 2016 al miércoles, 11 de	\$ 1,390,897.36	1	\$ 1,390,897.36	Concluída
DOPI-MUN-RM-IM-AD-268-2016: Rehabil	Del lunes, 12 de diciembre de 2016 al viernes, 10 de	\$ 929,297.87	1	\$ 929,297.87	Concluída
DOPI-MUN-RM-PROY-AD-269-2016: DIAGN	Del lunes, 12 de diciembre de 2016 al jueves, 11 de	\$ 1,084,156.35	1	\$ 1,084,156.35	Concluidos
DOPI-MUN-RM-IM-AD-272-2016: REHABIL	Del lunes, 12 de diciembre de 2016 al domingo, 12 de	\$ 1,448,316.69	1	\$ 1,448,316.69	Concluída
DOPI-MUN-RM-ELE-AD-274-2016: Sumini	Del lunes, 12 de diciembre de 2016 al martes, 31 de	\$ 127,172.84	1	\$ 127,172.84	Concluída
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-275-2016: PAVIME	Del lunes, 12 de diciembre de 2016 al martes, 31 de	\$ 829,712.89	1	\$ 829,712.89	Concluída
DOPI-MUN-RM-IH-AD-277-2016: CONSTRU	Del lunes, 28 de noviembre de 2016 al domingo, 15 de	\$ 906,230.63	1	\$ 906,230.63	Concluída
DOPI-MUN-RM-IH-AD-278-2016: INSTALA	Del lunes, 05 de diciembre de 2016 al jueves, 19 de	\$ 607,504.58	1	\$ 607,504.58	Concluída
DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279-2016: Servi	Del lunes, 19 de diciembre de 2016 al miércoles, 31 de	\$ 523,032.27	1	\$ 523,032.27	Concluidos
DOPI-MUN-R33-IH-AD-280-2016: CONSTR	Del lunes, 19 de diciembre de 2016 al jueves, 18 de	\$ 625,372.74	1	\$ 625,372.74	Concluída
DOPI-MUN-R33-PAV-AD-281-2016: PAVIM	Del lunes, 19 de diciembre de 2016 al jueves, 18 de	\$ 1,157,608.84	1	\$ 1,157,608.84	Concluída
DOPI-MUN-R33-PAV-AD-282-2016: PAVIM	Del lunes, 19 de diciembre de 2016 al jueves, 18 de	\$ 1,163,632.49	1	\$ 1,163,632.49	Concluída
DOPI-MUN-R33-IH-AD-283-2016: CONSTR	Del lunes, 19 de diciembre de 2016 al jueves, 18 de	\$ 426,077.74	1	\$ 426,077.74	Concluída
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-001-2017: Rehabi	Del sábado, 25 de febrero de 2017 al lunes, 10 de abril	\$ 5,001,057.72	1	\$ 5,001,057.72	Concluída
DOPI-MUN-RM-ELE-CI-002-2017: Primer	Del sábado, 25 de febrero de 2017 al lunes, 10 de abril	\$ 3,257,139.84	1	\$ 3,257,139.84	Concluída
DOPI-MUN-RM-EP-CI-003-2017: Rehabil	Del sábado, 25 de febrero de 2017 al martes, 25 de	\$ 2,493,488.71	1	\$ 2,493,488.71	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-005-2017: El	Del miércoles, 01 de marzo de 2017 al lunes, 31 de julio	\$ 374,090.09	0	\$ 374,090.09	Sin iniciar
DOPI-MUN-RM-IH-AD-008-2017: Rehabil	Del lunes, 27 de febrero de 2017 al miércoles, 03 de	\$ 1,021,578.86	0.85	\$ 1,021,578.86	En Proceso
DOPI-MUN-FORTA-SER-AD-009-2017: Fla	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al miércoles, 30 de	\$ 246,436.64	0	\$ 246,436.64	Sin iniciar
DOPI-MUN-FORTA-PROY-AD-011-2017: Pr	Del miércoles, 01 de marzo de 2017 al miércoles, 31 de	\$ 472,500.20	0.1	\$ 472,500.20	En Proceso
DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-012-2017: Cons	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al miércoles, 31 de	\$ 843,798.40	1	\$ 843,798.40	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-013-2017: Ins	Del lunes, 06 de marzo de 2017 al miércoles, 31 de	\$ 421,714.02	1	\$ 421,714.02	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-ELE-AD-014-2017: Alu	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al miércoles, 31 de	\$ 1,206,927.72	1	\$ 1,206,927.72	Concluída

DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-015-2017: Cons	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al miércoles, 31 de	\$ 1,161,311.28	1	\$ 1,161,311.28	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-016-2017: Con	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al viernes, 30 de junio	\$ 1,029,814.96	0.98	\$ 1,029,814.96	En Proceso
DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-018-2017: Pea	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al viernes, 30 de junio	\$ 368,778.79	1	\$ 368,778.79	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-019-2017: Des	Del lunes, 13 de marzo de 2017 al lunes, 15 de mayo	\$ 1,515,349.77	1	\$ 1,515,349.77	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-020-2017: Des	Del lunes, 13 de marzo de 2017 al lunes, 15 de mayo	\$ 1,356,619.98	1	\$ 1,356,619.98	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-021-2017: Des	Del lunes, 13 de marzo de 2017 al lunes, 15 de mayo	\$ 1,358,930.05	1	\$ 1,358,930.05	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-022-2017: Des	Del lunes, 13 de marzo de 2017 al lunes, 15 de mayo	\$ 345,918.54	1	\$ 345,918.54	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-DES-AD-023-2017: Des	Del lunes, 13 de marzo de 2017 al lunes, 15 de mayo	\$ 1,237,542.55	1	\$ 1,237,542.55	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-024-2017: Obra	Del lunes, 13 de marzo de 2017 al sábado, 15 de julio	\$ 689,450.01	1	\$ 689,450.01	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-025-2017: Cons	Del lunes, 13 de marzo de 2017 al lunes, 15 de mayo	\$ 1,510,621.36	1	\$ 1,510,621.36	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-026-2017: Trab	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al martes, 30 de mayo	\$ 917,334.93	1	\$ 917,334.93	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-027-2017: Sumi	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al jueves, 15 de junio	\$ 1,130,468.46	1	\$ 1,130,468.46	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-IE-AD-028-2017: Sumi	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al jueves, 15 de junio	\$ 770,907.58	0.75	\$ 770,907.58	En Proceso
DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-029-2017: Con	Del lunes, 06 de marzo de 2017 al jueves, 31 de agosto	\$ 715,020.99	0.85	\$ 715,020.99	En Proceso
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-030-2017: Reenca	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al domingo, 30 de abril	\$ 1,106,660.02	1	\$ 1,106,660.02	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-031-2017: Pavime	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al domingo, 30 de abril	\$ 1,498,745.96	1	\$ 1,498,745.96	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-032-2017: Pavime	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al jueves, 15 de junio	\$ 820,325.97	1	\$ 820,325.97	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-033-2017: Rehabi	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al domingo, 30 de abril	\$ 733,413.33	1	\$ 733,413.33	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-034-2017: Constr	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al domingo, 30 de abril	\$ 1,004,211.77	1	\$ 1,004,211.77	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-035-2017: Rehabi	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al lunes, 15 de mayo	\$ 96,341.75	1	\$ 96,341.75	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-036-2017: Obra c	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al miércoles, 10 de	\$ 1,258,980.32	1	\$ 1,258,980.32	Concluida
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-037-2017: Constr	Del lunes, 13 de marzo de 2017 al domingo, 30 de abril	\$ 1,021,468.87	1	\$ 1,021,468.87	Concluida
DOPI-MUN-RM-IM-AD-038-2017: Rehabil	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al miércoles, 31 de	\$ 303,768.86	0.05	\$ 303,768.86	En Proceso
DOPI-MUN-RM-ELE-AD-039-2017: Instal	Del lunes, 20 de marzo de 2017 al domingo, 30 de abril	\$ 195,826.14	1	\$ 195,826.14	Concluida
DOPI-MUN-RM-AP-AD-040-2017: Sustitu	Del lunes, 13 de marzo de 2017 al lunes, 15 de mayo	\$ 527,934.99	1	\$ 527,934.99	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-041-2017: Pea	Del lunes, 22 de mayo de 2017 al lunes, 18 de	\$ 2,222,946.38	1	\$ 2,222,946.38	Concluida
DOPI-MUN-FORTA-BAN-CI-042-2017: Pea	Del lunes, 22 de mayo de 2017 al lunes, 18 de	\$ 748,700.14	0.2	\$ 748,700.14	En Proceso
DOPI-MUN-RM-IH-CI-043-2017: Constr	Del sábado, 13 de mayo de 2017 al sábado, 09 de	\$ 7,752,531.36	1	\$ 7,752,531.36	Concluida
DOPI-MUN-RM-IH-CI-044-2017: Constr	Del sábado, 13 de mayo de 2017 al sábado, 09 de	\$ 3,502,686.69	1	\$ 3,502,686.69	Concluida

DOPI-MUN-RM-PAV-CI-045-2017: Rehabi	Del sábado, 13 de mayo de 2017 al sábado, 09 de	\$ 5,567,453.31	1	\$ 5,567,453.31	Concluída
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-046-2017: Rehabi	Del sábado, 13 de mayo de 2017 al sábado, 09 de	\$ 5,070,166.24	0.9	\$ 5,070,166.24	En Proceso
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-047-2017: Constr	Del sábado, 13 de mayo de 2017 al sábado, 09 de	\$ 3,213,497.36	1	\$ 3,213,497.36	Concluída
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-048-2017: Constr	Del sábado, 13 de mayo de 2017 al sábado, 09 de	\$ 3,784,582.31	1	\$ 3,784,582.31	Concluída
DOPI-MUN-RM-EP-LP-049-2017: Constr	Del jueves, 08 de junio de 2017 al martes, 26 de	\$ 7,273,161.94	0.8	\$ 7,273,161.94	En Proceso
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-050-2017: Pavime	Del jueves, 08 de junio de 2017 al martes, 10 de	\$ 3,427,024.06	0.95	\$ 3,427,024.06	En Proceso
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-051-2017: Pavime	Del jueves, 08 de junio de 2017 al martes, 10 de	\$ 3,740,342.01	0.95	\$ 3,740,342.01	En Proceso
DOPI-MUN-RM-IH-AD-052-2017: Constr	Del sábado, 01 de abril de 2017 al martes, 30 de mayo	\$ 1,040,463.33	1	\$ 1,040,463.33	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-053-2017: Cons	Del miércoles, 01 de marzo de 2017 al 30/04/201729-	\$ 566,356.30	1	\$ 566,356.30	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-OC-AD-054-2017: Cons	Del miércoles, 15 de marzo de 2017 al domingo, 30 de	\$ 417,072.98	1	\$ 417,072.98	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-055-2017: Pea	Del lunes, 03 de abril de 2017 al miércoles, 31 de	\$ 1,120,447.90	1	\$ 1,120,447.90	Concluída
DOPI-MUN-RM-DS-AD-056-2017: Constr	Del lunes, 17 de abril de 2017 al jueves, 15 de junio	\$ 629,733.99	1	\$ 629,733.99	Concluída
DOPI-MUN-RM-IU-AD-057-2017: Primera	Del lunes, 24 de abril de 2017 al sábado, 10 de junio	\$ 507,088.73	1	\$ 507,088.73	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-059-2017: Cons	Del lunes, 24 de abril de 2017 al domingo, 30 de julio	\$ 1,477,840.13	1	\$ 1,477,840.13	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-SERV-AD-060-2017: Co	Del lunes, 03 de abril de 2017 al sábado, 30 de	\$ 249,130.94	0.5	\$ 249,130.94	En Proceso
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-061-2017: Constr	Del lunes, 22 de mayo de 2017 al viernes, 15 de	\$ 1,190,902.51	1	\$ 1,190,902.51	Concluída
DOPI-MUN-RM-PAV-AD-062-2017: Constr	Del lunes, 22 de mayo de 2017 al viernes, 15 de	\$ 577,350.95	1	\$ 577,350.95	Concluída
DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-063-2017:	Del jueves, 13 de julio de 2017 al sábado, 09 de	\$ 3,237,027.14	1	\$ 3,237,027.14	Concluída
DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-064-2017:	Del jueves, 13 de julio de 2017 al sábado, 09 de	\$ 5,551,307.24	1	\$ 5,551,307.24	Concluída
DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-065-2017:	Del jueves, 13 de julio de 2017 al jueves, 09 de	\$ 3,935,456.68	0.9	\$ 3,935,456.68	En Proceso
DOPI-FED-FORTALECE-PAV-LP-066-2017:	Del jueves, 13 de julio de 2017 al sábado, 09 de	\$ 5,448,762.31	0.95	\$ 5,448,762.31	En Proceso
DOPI-MUN-FORTA-EP-AD-067-2017: Inst	Del jueves, 25 de mayo de 2017 al viernes, 30 de junio	\$ 1,325,708.29	1	\$ 1,325,708.29	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-068-2017: Reha	Del lunes, 15 de mayo de 2017 al lunes, 24 de julio de	\$ 963,359.55	1	\$ 963,359.55	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-CONT-AD-069-2017: Ob	Del lunes, 29 de mayo de 2017 al viernes, 30 de junio	\$ 482,512.92	1	\$ 482,512.92	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-CAL-AD-070-2017: Con	Del lunes, 24 de abril de 2017 al jueves, 05 de	\$ 302,445.41	0.45	\$ 302,445.41	En Proceso
DOPI-MUN-FORTA-BAN-AD-072-2017: Pea	Del lunes, 08 de mayo de 2017 al viernes, 30 de junio	\$ 506,572.74	1	\$ 506,572.74	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-ID-AD-073-2017: Cons	Del martes, 02 de mayo de 2017 al domingo, 30 de julio	\$ 398,383.27	1	\$ 398,383.27	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-IM-AD-074-2017: Cons	Del jueves, 01 de junio de 2017 al sábado, 15 de julio	\$ 710,320.04	1	\$ 710,320.04	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-PAV-AD-075-2017: Con	Del lunes, 15 de mayo de 2017 al lunes, 24 de julio de	\$ 1,039,526.43	1	\$ 1,039,526.43	Concluída

DOPI-MUN-FORTA-DS-AD-076-2017: Sust	Del lunes, 17 de abril de 2017 al sábado, 15 de julio	\$ 1,261,730.13	1	\$ 1,261,730.13	Concluída
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-077-2017: Pavime	Del jueves, 13 de julio de 2017 al jueves, 09 de	\$ 2,277,861.99	1	\$ 2,277,861.99	Concluída
DOPI-MUN-FORTA-PAV-CI-078-2017: Pav	Del jueves, 13 de julio de 2017 al jueves, 09 de	\$ 2,085,663.81	0.99	\$ 2,085,663.81	En Proceso
DOPI-MUN-R33-DS-CI-084-2017: Constr	Del jueves, 13 de julio de 2017 al martes, 10 de	\$ 1,047,773.25	1	\$ 1,047,773.25	Concluída
DOPI-MUN-R33-DS-CI-086-2017: Constr	Del jueves, 13 de julio de 2017 al jueves, 09 de	\$ 6,180,624.60	0.8	\$ 6,180,624.60	En Proceso
DOPI-MUN-R33-DS-CI-087-2017: Constr	Del jueves, 13 de julio de 2017 al martes, 10 de	\$ 1,901,701.42	1	\$ 1,901,701.42	Concluída
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-088-2017: Pavim	Del jueves, 13 de julio de 2017 al jueves, 09 de	\$ 3,372,037.93	1	\$ 3,372,037.93	Concluída
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-089-2017: Pavim	Del jueves, 13 de julio de 2017 al jueves, 09 de	\$ 3,048,489.63	0.85	\$ 3,048,489.63	En Proceso
DOPI-MUN-R33-DS-CI-090-2017: Constr	Del jueves, 13 de julio de 2017 al martes, 31 de	\$ 1,632,592.55	1	\$ 1,632,592.55	Concluída
DOPI-MUN-R33-DS-CI-091-2017: Constr	Del jueves, 13 de julio de 2017 al martes, 31 de	\$ 2,280,929.77	0.8	\$ 2,280,929.77	En Proceso
DOPI-MUN-R33-IE-CI-092-2017: Red el	Del jueves, 13 de julio de 2017 al jueves, 09 de	\$ 682,375.21	0.6	\$ 682,375.21	En Proceso
DOPI-MUN-R33-AP-CI-093-2017: Perfor	Del jueves, 13 de julio de 2017 al sábado, 09 de	\$ 3,553,256.85	1	\$ 3,553,256.85	Concluída
DOPI-MUN-R33R-DS-CI-095-2017: Const	Del viernes, 08 de septiembre de 2017 al	\$ 910,876.50	1	\$ 910,876.50	Concluída
DOPI-MUN-R33-DS-CI-096-2017: Constr	Del jueves, 13 de julio de 2017 al martes, 31 de	\$ 3,698,553.96	1	\$ 3,698,553.96	Concluída
DOPI-MUN-R33R-DS-CI-097-2017: Mejor	Del viernes, 08 de septiembre de 2017 al	\$ 2,357,569.35	1	\$ 2,357,569.35	Concluída
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-098-2017: Obra d	Del jueves, 13 de julio de 2017 al domingo, 10 de	\$ 3,772,041.14	1	\$ 3,772,041.14	Concluída
DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-099-2017:	Del jueves, 13 de julio de 2017 al lunes, 25 de	\$ 3,254,659.49	1	\$ 3,254,659.49	Concluída
DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-100-2017:	Del miércoles, 09 de agosto de 2017 al domingo, 22 de	\$ 2,654,671.38	1	\$ 2,654,671.38	Concluída
DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-101-2017:	Del miércoles, 09 de agosto de 2017 al domingo, 22 de	\$ 5,106,654.81	0.8	\$ 5,106,654.81	En Proceso
DOPI-FED-FORTALECE-PAV-CI-102-2017:	Del jueves, 13 de julio de 2017 al lunes, 25 de	\$ 2,626,793.49	0.8	\$ 2,626,793.49	En Proceso
DOPI-FED-PR-PAV-LP-103-2017: Constr	Del sábado, 26 de agosto de 2017 al martes, 26 de	\$ 385,273.75	0.85	\$ 385,273.75	En Proceso
DOPI-FED-PR-PAV-LP-104-2017: Constr	Del viernes, 25 de agosto de 2017 al miércoles, 10 de	\$ 384,745.45	0.6	\$ 384,745.45	En Proceso
DOPI-FED-PR-PAV-LP-106-2017: Constr	Del sábado, 26 de agosto de 2017 al martes, 26 de	\$ 805,345.08	0.99	\$ 805,345.08	En Proceso
DOPI-FED-PR-PAV-LP-109-2017: Constr	Del sábado, 26 de agosto de 2017 al martes, 26 de	\$ 2,591,439.16	0.6	\$ 2,591,439.16	En Proceso
DOPI-FED-PR-PAV-LP-110-2017: Constr	Del sábado, 26 de agosto de 2017 al martes, 26 de	\$ 1,290,576.72	0.35	\$ 1,290,576.72	En Proceso
DOPI-FED-PR-PAV-LP-111-2017: Constr	Del sábado, 26 de agosto de 2017 al martes, 26 de	\$ 535,419.43	0.3	\$ 535,419.43	En Proceso
DOPI-MUN-R33R-DS-CI-112-2017: Const	Del viernes, 08 de septiembre de 2017 al	\$ 1,579,048.00	1	\$ 1,579,048.00	Concluída
DOPI-MUN-R33R-IH-CI-113-2017: Const	Del viernes, 08 de septiembre de 2017 al	\$ 1,700,329.49	1	\$ 1,700,329.49	Concluída
DOPI-EST-FOCOCI-IU-LP-114-2017: Con	Del viernes, 25 de agosto de 2017 al viernes, 08 de	\$ 4,492,828.61	0.4	\$ 4,492,828.61	En Proceso

DOPI-FED-FF-PAV-CI-185-2017: Pavime	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 2,398,461.36	0.4	\$ 2,398,461.36	En Proceso
DOPI-FED-FF-PAV-CI-186-2017: Pavime	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 987,781.10	0.17	\$ 987,781.10	En Proceso
DOPI-FED-FF-PAV-CI-187-2017: Pavime	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 1,704,432.97	0.95	\$ 1,704,432.97	En Proceso
DOPI-FED-FF-PAV-CI-188-2017: Reenca	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 987,862.28	0.9	\$ 987,862.28	En Proceso
DOPI-FED-FF-PAV-CI-189-2017: Reenca	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 247,023.83	1	\$ 247,023.83	Concluida
DOPI-FED-FF-DS-CI-190-2017: Constru	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 987,720.67	0.3	\$ 987,720.67	En Proceso
DOPI-FED-FF-DS-CI-191-2017: Constru	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 998,290.79	0.7	\$ 998,290.79	En Proceso
DOPI-EST-CR-BAN-CI-197-2017: Peaton	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 597,448.65	0.6	\$ 597,448.65	En Proceso
DOPI-EST-CR-PAV-CI-198-2017: Reenca	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 1,313,085.04	0.5	\$ 1,313,085.04	En Proceso
DOPI-EST-CR-PAV-CI-199-2017: Reenca	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 2,924,773.72	1	\$ 2,924,773.72	Concluida
DOPI-EST-CR-PAV-CI-200-2017: Constr	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 719,285.26	0.6	\$ 719,285.26	En Proceso
DOPI-EST-CM-PAV-CI-201-2017: Renova	Del lunes, 23 de octubre de 2017 al sábado, 06 de enero	\$ 949,880.99	0	\$ 949,880.99	Sin iniciar
DOPI-MUN-RM-IS-AD-205-2017: Adecuac	Del lunes, 18 de septiembre de 2017 al viernes, 10 de	\$ 930,654.46	1	\$ 930,654.46	Concluida
DOPI-MUN-R33R-AP-AD-207-2017: Const	Del miércoles, 27 de septiembre de 2017 al	\$ 924,332.65	0.5	\$ 924,332.65	En Proceso
DOPI-EST-CR-PAV-AD-209-2017: Constr	Del jueves, 28 de septiembre de 2017 al	\$ 235,177.84	1	\$ 235,177.84	Concluida
DOPI-MUN-R33R-ELE-AD-211-2017: Elec	Del lunes, 09 de octubre de 2017 al domingo, 31 de	\$ 374,104.61	1	\$ 374,104.61	Concluida
DOPI-MUN-R33R-IH-CI-217-2017: Const	Del lunes, 06 de noviembre de 2017 al domingo, 31 de	\$ 711,029.29	0.1	\$ 711,029.29	En Proceso
DOPI-MUN-RM-IM-CI-218-2017: Constru	Del lunes, 06 de noviembre de 2017 al miércoles, 31 de	\$ 1,037,279.83	0.01	\$ 1,037,279.83	En Proceso
DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-219-2017: Obra	Del lunes, 06 de noviembre de 2017 al miércoles, 31 de	\$ 615,008.78	1	\$ 615,008.78	Concluida
DOPI-MUN-RM-BAN-AD-230-2017: Peaton	Del martes, 10 de octubre de 2017 Al viernes, 15 de	\$ 374,662.56	0.5	\$ 374,662.56	En Proceso
DOPI-MUN-RM-BAN-AD-231-2017: Peaton	Del martes, 10 de octubre de 2017 al viernes, 15 de	\$ 1,212,986.73	1	\$ 1,212,986.73	Concluida
DOPI-MUN-R33-IS-AD-242-2017: Constr	Del martes, 10 de octubre de 2017 al viernes, 15 de	\$ 174,025.61	0.15	\$ 174,025.61	En Proceso
DOPI-MUN-R33R-IH-AD-243-2017: Const	Del martes, 10 de octubre de 2017 al viernes, 15 de	\$ 221,444.92	0.95	\$ 221,444.92	En Proceso
DOPI-MUN-RM-IM-AD-246-2017: Remodel	Del miércoles, 01 de noviembre de 2017 al	\$ 150,576.02	0.65	\$ 150,576.02	En Proceso

DOPI-MUN-R33R-AP-AD-247-2017: Const	Del martes, 17 de octubre de 2017 al miércoles, 20 de	\$	255,227.47	0.95	\$	255,227.47	En Proceso
DOPI-MUN-RM-IM-AD-248-2017: Constru	Del lunes, 16 de octubre de 2017 al miércoles, 15 de	\$	312,189.42	1	\$	312,189.42	Concluida
DOPI-MUN-R33R-ELE-AD-252-2017: Elec	Del lunes, 16 de octubre de 2017 al viernes, 15 de	\$	98,322.02	0.8	\$	98,322.02	En Proceso
DOPI-MUN-R33R-ELE-AD-253-2017: Cons	Del lunes, 16 de octubre de 2017 al viernes, 15 de	\$	217,166.22	1	\$	217,166.22	Concluida
DOPI-MUN-RM-BAN-CI-267-2017: Peaton	Del lunes, 20 de noviembre de 2017 al sábado, 17 de	\$	549,853.82	0.05	\$	549,853.82	En Proceso
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-268-2017: Constr	Del lunes, 20 de noviembre de 2017 al viernes, 05 de	\$	620,649.90	1	\$	620,649.90	Concluida
DOPI-MUN-RM-IH-AD-323-2017: Constru	Del miércoles, 01 de noviembre de 2017 al	\$	304,608.92	1	\$	304,608.92	Concluida
DOPI-MUN-RM-EP-AD-324-2017: Constru	Del miércoles, 01 de noviembre de 2017 al	\$	427,630.54	1	\$	427,630.54	Concluida



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.