

**CUENTA PUBLICA - DIF SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN DIF
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN		
				LATITUD	LONGITUD	ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO			LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISIMDF			CONVENIO FEDERAL	SI	NO
							ADI. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.															
DOPI-MUN-DIF-IM-CI-033-2021	ATEMAJAC DEL VALLE, MUNICIPIO	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO	CONSTRUCTORA AMICUM S.A DE C.V.	X	X				X	16/07/2020	07/03/2022	599	X		\$ 11,174,510.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,174,510.20	Terminada		X	
DOPI-MUN-DIF-IM-AD-122-2022	ATEMAJAC DEL VALLE, MUNICIPIO	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL N°	CONSTRUCTORA AMICUM S.A DE C.V.	X	X				X	28/03/2021	31/12/2022	643	X		\$ 233,711.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233,711.57	En proceso		X	
DOPI-MUN-DIF-IM-CI-032-2021	UNIDAD FOVISSSTE, MUNICIPIO DE	OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO	SA DE C.V.	X	X				X	30/07/2021	31/12/2022	519	X		\$ 3,011,148.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,011,148.34	En proceso		X	
DOPI-MUN-DIF-IM-AD-061-2021	BV. DE LA ESPIUELA 91, CONJUNTO	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DEL CDI 10	ESTRUCTORAS Y EDIFICACIONES COBEL	X	X				X	06/05/2021	04/07/2021	59		X	\$ 481,151.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 481,151.51	Terminada		X	
DOPI-MUN-DIF-IM-AD-159-2022	BV. DE LA ESPIUELA 91, CONJUNTO	TRABAJO DE REHABILITACIÓN DEL CDI 11	ALFREDO FLORES CHAVEZ	X	X			X		09/09/2022	30/09/2022	21		X	\$ 400,320.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,320.00	En proceso		X	
DOPI-MUN-DIF-IM-CI-063-2022	UNIDAD FOVISSSTE, MUNICIPIO DE	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN CAF	ESTRUCTORAS Y EDIFICACIONES COBEL	X	X				X	22/07/2021	31/12/2021	162		X	\$ 8,010,474.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,010,474.12	En proceso		X	
DOPI-MUN-IM-DIF-LP-063-2022	CERRADA SANTA LAURA, AV STA	REHABILITACIÓN INTEGRAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL INMUEBLE	CONTRUCTORA SAMUJA, S.A DE C.V.	X	X				X	04/08/2022	31/12/2023	514	X		\$ 12,585,807.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,585,807.41	En proceso		X	
DOPI-MUN-DIF-IM-LP-121-2022	SANTA LUCÍA, ZAPOPAN, JALISCO.	REHABILITACIÓN INTEGRAL, EQUIPAMIENTO Y OBRAS	INGENIERIA PROSER, S.A DE C.V.	X	X				X	03/10/2022	01/01/2024	455		X	\$ 15,185,098.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,185,098.71	En proceso		X	


KARLA GUILLEMINA SEGURA JUÁREZ
DIRECTORA GENERAL


ALEJANDRO ACOSTA CASTILLO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



223