



Reporte de Obras Financiadas con cargo al FAISM 2015

Contrato	Descripción de la Obra	Monto Contratado	Ejercido Acumulado al primer trimestre de 2015	% de Avance al primer trimestre de 2015	Ejercido Acumulado al segundo trimestre de 2015	% de Avance al segundo trimestre de 2015	Ejercido Acumulado al tercer trimestre de 2015	% de Avance al tercer trimestre de 2015
OPZ-R33-APO-AD-023/15	1RA ETAPA SUSTITUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES COMPOSITORES, GUTI CÁRDENAS, AGUSTÍN LARA, JAIME NUNO, FCO. GLEZ. BOCANEGRA, MARÍA GREEVER, TATANACHO, LORENZO BARCELATA Y PRIV. LORENZO BARCELATA EN LA COLONIA CAMPESTRE LOS PINOS ZONA 8	\$ 1,495,456.35	\$ -	0.0%	\$ 373,864.00	25.0%	\$ 963,557.26	64.4%
OPZ-R33-ALC-AD-033/15	1RA ETAPA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y CONEXIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PASEO AVELLANOS AL NORTE EL FRACCIONAMIENTO Y CONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL AL COLECTOR PRINCIPAL EN LA CALLE PINABETES Y AVELLANOS EN LA COLONIA GEOVILLAS LOS TABACHINES ZONA 2A	\$ 550,999.08	\$ -	0.0%	\$ 137,749.77	25.0%	\$ 137,749.77	25.0%
OPZ-R33-ALC-AD-034/15	1RA ETAPA SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JARDINES DE LAS BEGONIAS ENTRE JARDINES DE LOS GERANIOS HASTA CALZADA DE LOS ENEBROS EN LA COLONIA ALAMEDAS DE TESISTAN ZONA 2A.	\$ 798,123.45	\$ -	0.0%	\$ 199,530.86	25.0%	\$ 199,530.86	25.0%
OPZ-R33-SAN-AD-035/15	1RA ETAPA SANEAMIENTO DEL ARROYO Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL CON EMPEDRADO ZAMPEADO DE OESTE A PONIENTE DESDE PASEO DE LOS BREZOS HASTA CALZADA DEL VERGEL, (DONDE INICIA LA U. DE G. HASTA EL PUENTE DE FIERRO) POR AMBOS LADOS EN LA COLONIA TABACHINES PONIENTE ZONA 2A	\$ 1,010,478.28	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 252,619.57	25.0%
OPZ-R33-APO-CH-070/15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS CALLES HILO ROSA ENTRE LAS AGUJAS Y PRIV. HILO CAFÉ, PRIV. HILO CAFÉ DE HILO ROSA A RIO, HILO VERDE ENTRE HILO AZUL E HILO DEDAL, Y PRIV. HILO ROSA DE HILO NEGRO A CERRADA, EN LA COLONIA LAS AGUJAS, 2. 1RA. ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES: FRANCISCO I. MADERO ENTRE VÍAS DEL TREN Y OCAMPO, HIDALGO ENTRE ALFONSO GARZÓN Y OCAMPO, JUAN DIEGO ENTRE HIDALGO Y PARRAL, 20 DE ENERO ENTRE JUAN DIEGO Y ALFONSO GARZÓN, ALFONSO GARZÓN ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y PARRAL, COLONIA INDÍGENA SAN JUAN DE OCOTAN, 3. CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE EUCALIPTO Y SANTA MARTA, COLONIA LOMAS DEL CENTINELA. 4. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PRIV. FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE DURAZNOS Y ARROYO DE AGUAS NEGRAS, CRUZANDO POR CALLE EL SALTO, COLONIA LOMAS DE TABACHINES II, Y CALLES AGUSTÍN MELGAR E IRINEO VELÁZQUEZ, COLONIA VILLA DE GUADALUPE. 5. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE RDINES DE LOS FICUS DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 12.- JARDINES DE LOS PIRULES DE JARDINES DE LOS EN	\$ 7,553,020.51	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 1,888,255.12	25.0%
OPZ-R33-PAV-CH-071/15	EMPEDRADO ZAMPEADO EN: 1. ONZA DE COBRE A BRONCE, 2. PLATINO DE BRONCE A COBRE, 3. ORO DE PLATINO A CENTENARIO EN LA COLONIA CARLOS RIVERA ACEVES, Y CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN CALLES RIO VERDE, PRIVADA RIO VERDE 01 Y PRIVADA RIO VERDE 02, EN LA COLONIA FLORESTA DEL COLLI	\$ 3,730,521.81	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-PAV-CH-072/15	PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y EL ARROYO, EN LA COLONIA ARROYO HONDO, Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REVOLUCIÓN, ENTRE BENITO JUÁREZ Y NIÑOS HEROES, EN LA COLONIA REVOLUCIÓN.	\$ 3,367,209.78	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 841,802.45	25.0%
OPZ-R33-APO-AD-129/15	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAMINO ANTIGUO A TESISTÁN ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I. MADERO Y RED DE AGUA POTABLE EN CIRCUITO ÓPALO Y CALLE ÓPALO, EN LA COLONIA LA CUCHILLA. ZONA RS	\$ 1,100,000.00	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-ALC-AD-130/15	SEGUNDA ETAPA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 1.- AURELIO SANDOVAL, 2.- PRIV. IGNACIO SANDOVAL, 3.- PRIV. REGINO SANDOVAL Y 4.- FRANCISCO SANDOVAL EN LA COLONIA LA TARJEA, ZONA RN	\$ 1,156,122.67	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 289,030.67	25.0%
OPZ-R33-PAV-AD-131/15	Construcción de pavimento de empedrado zampeado en la calle Canal de Emiliano Zapata a Deportes, en la colonia Jardines de los Belenes	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 375,000.00	25.0%
OPZ-R33-ALC-AD-150/15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES SIGUIENTES: 1.- PRIVADA LOS LEONES ENTRE CERRADA Y ANTIGUO CAMINO A COPALITA, 2.- RÍO BLANCO ENTRE PRIVADA LOS LEONES Y CALLE TRES, EN LA COLONIA MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN ZONA 3	\$ 162,095.49	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 40,523.87	25.0%
OPZ-R33-APO-AD-152/15	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RÍO AMAZONAS ENTRE RÍO CONGO Y PRIVADA AMAZONAS, PRIVADA AMAZONAS ENTRE RÍO AMAZONAS Y CERRADA EN LA COLONIA HÚMEDO DE NEXTIFAC ZONA RS	\$ 157,870.16	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 39,467.54	25.0%

Contrato	Descripción de la Obra	Monto Contratado	Ejercido Acumulado al primer trimestre de 2015	% de Avance al primer trimestre de 2015	Ejercido Acumulado al segundo trimestre de 2015	% de Avance al segundo trimestre de 2015	Ejercido Acumulado al tercer trimestre de 2015	% de Avance al tercer trimestre de 2015
OPZ-R33-ALC-AD-153/15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES: 1.- QUIRINO RIVERA ENTRE MARÍA SAN JUAN VIUDA Y QUIRINO RIVERO, 2.- CALLE MARÍA SAN JUAN VIUDA EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE ZONA 2B	\$ 1,268,793.11	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 317,198.28	25.0%
OPZ-R33-ALC-AD-154/15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LAS CALLES: 1.- PRIV. 12 DE OCTUBRE DE 18 DE MARZO A FRANCISCO VILLA, 2.- PROLG. HIDALGO ORIENTE EN LA COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN I SECCIÓN ZONA 2B	\$ 1,257,305.36	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 314,326.34	25.0%
OPZ-R33-ALC-AD-155/15	SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ALEJAMIENTO PLUVIAL EN LA CALLE SANTA MERCEDES DE LA CALLE JESÚS A CAMINO VIEJO A TESISTÉN EN LA COLONIA TUZANÍA EJIDAL	\$ 1,000,000.00	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 250,000.00	25.0%
OPZ-R33-ELE-CH-156/15	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PRIMAVERA, DE JAVIER MINA A MÁRMOL, EN LA COLONIA MARIANO OTERO ZONA 7; 2. RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN: 1.- JARDINES DEL VERGEL PTE. Y OTE. DE JARDINES DE LAS PALMAS A JARDINES DE LOS NOGALES, 2.- JARDINES DEL VERGEL OTE. DE JARDINES DE LAS HIGUERAS A JARDINES DE LOS MEMBRILLOS, 3.- JARDINES DE LOS ALMENDROS DE JARDINES DE LAS CAOABAS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 4.- JARDINES DEL OYAMEL DE JARDINES DE LAS CASUARINAS A JARDINES DE LOS EUCALIPTOS, 5.- JARDINES DE LOS EUCALIPTOS DE JARDINES DE LOS ALMENDROS A JARDINES DEL OYAMEL, 6.- JARDINES DEL VERGEL PTE. DE JARDINES DE LAS CAOABAS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 7.- JARDINES DE LOS OLMOS DE JARDINES DE LA ROSA MORADA A JARDINES DE LOS CEREZOS, 8.- JARDINES DE LOS ÁLAMOS DE JARDINES DE LOS CEREZOS A JARDINES DE LAS MAGNOLIAS, 9.- JARDINES DE LOS ENCINOS DE JARDINES DE LOS FRESNOS A JARDINES DEL VERGEL PTE. 10.- JARDINES DE LOS PINOS DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 11.- JARDINES DE LOS FICUS DE JARDINES DE LOS ENCINOS A JARDINES DE LOS NARANJOS, 12.- JARDINES DE LOS PIRULES DE	\$2,095,793.01	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-APO-AD-158/15	RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 22 DE ABRIL A CAMPESTRE LAS PALOMAS SOBRE CARRETERA A COLOTLAN EN LA COLONIA SAN LUIS EJIDO COPALITA ZONA RN	\$ 1,000,000.00	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 250,000.00	25.0%
OPZ-R33-ELE-AD-159/15	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS SIGUIENTES CALLES: BRUNO VELÁZQUEZ DE PRIV. CONCEPCIÓN RIVERA A TABACHIN, PRIV. CONCEPCIÓN RIVERA DE AGUA FRÍA A LA BARRANCA, GRANADA DE LAUREL A DURAZNO, DURAZNO DE GRANADA A AGUA FRÍA, TABACHIN DE AGUA FRÍA A MANGO, SAUZ DE AGUA FRÍA A CARRILLOS, MANGO DE CIRUELO A SAUZ, CARRILLOS DE SAUZ A AV. HIGUERA, ANDADOR HIGUERA DE CARRILLOS A ROSAS, ROSAS DE ANDADOR HIGUERA A AV. HIGUERA, GUAYABOS DE NOGAL A CERRADA, JACARANDAS DE NOGAL A CERRADA, TEPAME Y JACARANDAS A CERRADA, KIWI DE JACARANDAS A CERRADA, ROBLE DE AV. HIGUERA A CERRADA, ZAPOTE DE ROSAS A FICUS, PINO DE ROSAS A FICUS, GIGANTES Y AV. HIGUERA A PRIV. CLAVEL, PRIV. CLAVEL DE GIGANTES A CERRADA, PRIV. ROSAS DE GIGANTES A CERRADA Y ALUMBRADO EN NOGAL DE LIBERTAD A IGNACIO ESPINOZA EN LA COLONIA LA HIGUERA ZONA 2B	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 375,000.00	25.0%
OPZ-R33-ELE-AD-160/15	RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES SAN RAFAEL DE SAN DEMETRIO Y LAS PALMAS Y SAN GONZALO EN SU CRUCE CON AV. LAS PALMAS EN LA COLONIA LA LIMERA ZONA 3	\$ 1,500,000.00	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-PAV-AD-162/15	PROTECCIÓN DE AMBOS LADOS DE ANDADOR POR LA ORILLA DE LA CARRETERA SALTILLO AMBOS LADOS 200 MTS APROXIMADAMENTE ENTRE EL POBLADO DE PASO DE GUADALUPE Y EL RANCHO EL MORADO O CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA PASO DE GUADALUPE ZONA RN	\$ 500,000.00	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 125,000.00	25.0%
OPZ-R33-ELE-AD-167/15	RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LAS SIGUIENTES CALLES AMECA, EL ROSARIO, SANTA RITA, ZAPOTLANEJO, DEL ROSARIO, SAN ANTONIO, SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL, PROL. LAGOS DE MORENO, CD. GUZMÁN, DOLORES RODRÍGUEZ, PROL. JALISCO, SANTA MARÍA TEPATITLAN. EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO ZONA 2B	\$ 1,000,000.00	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 250,000.00	25.0%
OPZ-R33-APO-AD-176/15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS SIGUIENTES CALLES: AMECA EL ROSARIO, SANTA RITA, ZAPOTLANEJO, DEL ROSARIO, SAN ANTONIO, SAN FRANCISCO, SAN MIGUEL, PROL. LAGOS DE MORENO, CD. GUZMÁN, DOLORES RODRÍGUEZ, PROL. JALISCO, SANTA MARÍA TEPATITLAN. EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO ZONA 2B	\$ 1,000,000.00	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 250,000.00	25.0%

Contrato	Descripción de la Obra	Monto Contratado	Ejercido Acumulado al primer trimestre de 2015	% de Avance al primer trimestre de 2015	Ejercido Acumulado al segundo trimestre de 2015	% de Avance al segundo trimestre de 2015	Ejercido Acumulado al tercer trimestre de 2015	% de Avance al tercer trimestre de 2015
OPZ-R33-ELE-AD-177/15	ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS CALLES: 1.- PEDRO MORENO DE SIMÓN BOLÍVAR A JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 2.- JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE AGUA FRÍA A HERMENEGILDO GALEANA, 3.- CONTINUACIÓN DE IGNACIO ZARAGOZA DE SIMÓN BOLÍVAR A AGUA FRÍA, 4.- PROLG. 2 DE ABRIL DE NIÑO ARTILLERO A AGUA FRÍA, 5.- PRIV. SIMÓN BOLÍVAR A AGUA FRÍA, 6.- NIÑO ARTILLERO DE AGUA FRÍA A 2 DE ABRIL, 7.- CALLE 2 DE ABRIL DE 16 DE SEPTIEMBRE A NIÑO ARTILLERO, 8.- 16 DE SEPTIEMBRE DE 2 DE ABRIL A AGUA FRÍA, 9.- HERMENEGILDO GALEANA DE 2102 A 2065, 10.- SIMÓN BOLÍVAR DE 2105 A 2103, 11.- PRIV. MATAMOROS ENTRE FELIPE ÁNGELES E ITURBIDE EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO ZONA 2B.	\$ 1,310,402.14	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-PAV-CI-181/15	PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES: 1. PASEO DE LOS CEDROS DE PASEO DE LOS MANZANOS A PASEO DE LOS ALMENDROS, 2. PASEO DE LOS GUAYABOS DE PASEO DE LOS CEDROS A PASEO DE LOS OCOTES, 3. PASEO DE LOS ALMENDROS DE PASEO DE LOS OCOTES A PASEO DE LOS CEDROS. EN LA COLONIA MESA DE LOS OCOTES ZONA 2B	\$2,992,262.10	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 748,065.52	25.0%
OPZ-R33-PAV-AD-183/15	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE SALUD YPLAZOLETA DE INGRESO UBICADA EN LA CALLE PASEO DE LOS LAURELES Y PASEO DE LAS GALEANAS EN LA COLONIA LOMAS CAMPESTRE LAS MESITAS	\$ 247,420.71	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-ELE-AD-184/15	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN: 1.- PRIV. ORQUÍDEA DE ARROYO A ORO, 2.- URANIO DE RÍO ABAJO A RÍO LERMA, 3.- RÍO LERMA DE TEZONTLE A URANIO, 4.- LIMONITA DE NIQUEL A ARROYO, 5.- LATÓN ENTRE NIQUEL Y PLATINO EN LA COLONIA ARENALES TAPATÍOS II SECCIÓN, ZONA 7; RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN: 1.- LOMA TUL DE COATLICUE A LOMA VERDE, 2.- LOMA PRINCIPAL DE LOMA VERDE A CARRETERA A SALTILLO, 3.- LOMA OLVIDADA DE COATLICUE A CARRETERA A SALTILLO, 4.- CHICHEN ITZÁ DE LOMA PRINCIPAL A CARRETERA A SALTILLO, 5.- LOMA DE LA CUADRILLA DE LOMA PRINCIPAL A LOMA OLVIDADA, 6.- LOMA DE SAN JUAN DE LOMA PRINCIPAL A ARROYO, EN LA COLONIA LOMAS DE LA MESA COLORADA ZONA 2B	\$ 1,581,576.22	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-ALC-AD-196/15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10" DE DIAMETRO EN LA PRIVADA VILLA CALIFORNIA Y AVENIDA AVIACIÓN EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN	\$ 156,358.12	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-AP-AD-219-2015	Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la calle privada Gerardo Rivera, en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$ 273,440.57	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-ALUM-AD-220-2015	Electrificación y alumbrado público en calles de la colonia Santa Monica de los Chorritos, y Electrificación en la calle San Judas Tadeo en la colonia 12 de Diciembre, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$ 1,095,743.31	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-IE-AD-221-2015	Construcción de barda perimetral en el jardín de Niños Pili, ubicado en Av. Acueducto y Florentino Velazquez en la colonia Villa de Guadalupe y Rehabilitación de baños en la escuela Lázaro Cárdenas del Río, ubicada en la calle Lázaro Cárdenas s/n en la colonia Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco, Jalisco.	\$ 1,121,021.21	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-IE-AD-222-2015	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES EN EL PREESCOLAR JOSÉ CLEMENTE OROZCO, UBICADO EN LA CALLE GERANIO S/N, EN LA COLONIA NICOLÁS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 895,359.63	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-AP-LP-230-2015	Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo en la colonia Nextipac Zona RS, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$ 4,343,074.72	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-AP-LP-230-2015	Perforación y Equipamiento de Pozo Profundo en la colonia Nextipac Zona RS, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$ 658,165.59	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-AP-LP-231-2015	EQUIPAMIENTO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL POZO PROFUNDO SAN RAFAEL, UBICADO EN CAMINO A LA AZUCENA Y CALLE SAN RAFAEL, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 3,769,025.04	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-AP-LP-231-2015	EQUIPAMIENTO Y TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL POZO PROFUNDO SAN RAFAEL, UBICADO EN CAMINO A LA AZUCENA Y CALLE SAN RAFAEL, EN LA COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 1,254,236.27	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-IE-LP-232-2015	Construcción de barda perimetral en la escuela secundaria mixta 61 Francisco de Jesús Ayón Zester, ubicada en Av. Del Vergel s/n, en la colonia Nuevo Vergel 1ra. Sección, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$ 1,945,590.49	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
		\$ 56,347,465.18	\$ -	0.0%	\$ 711,144.63	1.3%	\$ 7,907,127.25	14.0%

Contrato	Ejercido Acumulado al cuarto trimestre de 2015	% de Avance al cuarto trimestre de 2015	Ejercido Acumulado al primer trimestre de 2016	% de Avance al primer trimestre de 2016	Ejercido Acumulado al segundo trimestre de 2016	% de Avance al segundo trimestre de 2016
OPZ-R33-APO-AD-023/15	\$ 1,407,405.26	94.1%	\$ 1,407,405.26	94.1%	\$ 1,407,405.26	94.1%
OPZ-R33-ALC-AD-033/15	\$ 137,749.77	25.0%	\$ 137,749.77	25.0%	\$ 137,749.77	25.0%
OPZ-R33-ALC-AD-034/15	\$ 199,530.86	25.0%	\$ 199,530.86	25.0%	\$ 199,530.86	25.0%
OPZ-R33-SAN-AD-035/15	\$ 252,619.57	25.0%	\$ 857,788.14	84.9%	\$ 1,010,478.28	100.0%
OPZ-R33-APO-CI-070/15	\$ 1,888,255.12	25.0%	\$ 1,888,255.12	25.0%	\$ 5,352,491.54	70.9%
OPZ-R33-PAV-CI-071/15	\$ 932,630.45	25.0%	\$ 932,630.45	25.0%	\$ 3,085,047.18	82.7%
OPZ-R33-PAV-CI-072/15	\$ 841,802.45	25.0%	\$ 841,802.45	25.0%	\$ 2,321,276.56	68.9%
OPZ-R33-APO-AD-129/15	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-ALC-AD-130/15	\$ 289,030.67	25.0%	\$ 289,030.67	25.0%	\$ 289,030.67	25.0%
OPZ-R33-PAV-AD-131/15	\$ 375,000.00	25.0%	\$ 375,000.00	25.0%	\$ 1,058,283.42	70.6%
OPZ-R33-ALC-AD-150/15	\$ 40,523.87	25.0%	\$ 40,523.87	25.0%	\$ 40,523.87	25.0%
OPZ-R33-APO-AD-152/15	\$ 39,467.54	25.0%	\$ 39,467.54	25.0%	\$ 39,467.54	25.0%

Contrato	Ejercido Acumulado al cuarto trimestre de 2015	% de Avance al cuarto trimestre de 2015	Ejercido Acumulado al primer trimestre de 2016	% de Avance al primer trimestre de 2016	Ejercido Acumulado al segundo trimestre de 2016	% de Avance al segundo trimestre de 2016
OPZ-R33-ALC-AD-153/15	\$ 317,198.28	25.0%	\$ 812,067.59	64.0%	\$ 812,067.59	64.0%
OPZ-R33-ALC-AD-154/15	\$ 314,326.34	25.0%	\$ 314,326.34	25.0%	\$ 314,326.34	25.0%
OPZ-R33-ALC-AD-155/15	\$ 250,000.00	25.0%	\$ 250,000.00	25.0%	\$ 250,000.00	25.0%
OPZ-R33-ELE-CH-156/15	\$ 523,948.25	25.0%	\$ 523,948.25	25.0%	\$ 1,296,410.46	61.9%
OPZ-R33-APO-AD-158/15	\$ 250,000.00	25.0%	\$ 250,000.00	25.0%	\$ 250,000.00	25.0%
OPZ-R33-ELE-AD-159/15	\$ 375,000.00	25.0%	\$ 375,000.00	25.0%	\$ 1,188,932.85	79.3%
OPZ-R33-ELE-AD-160/15	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-PAV-AD-162/15	\$ 125,000.00	25.0%	\$ 125,000.00	25.0%	\$ 125,000.00	25.0%
OPZ-R33-ELE-AD-167/15	\$ 250,000.00	25.0%	\$ 621,170.15	62.1%	\$ 621,170.15	62.1%
OPZ-R33-APO-AD-176/15	\$ 250,000.00	25.0%	\$ 250,000.00	25.0%	\$ 583,113.38	58.3%

Contrato	Ejercido Acumulado al cuarto trimestre de 2015	% de Avance al cuarto trimestre de 2015	Ejercido Acumulado al primer trimestre de 2016	% de Avance al primer trimestre de 2016	Ejercido Acumulado al segundo trimestre de 2016	% de Avance al segundo trimestre de 2016
OPZ-R33-ELE-AD-177/15	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-PAV-CH-181/15	\$ 1,041,793.33	34.8%	\$ 1,959,532.46	65.5%	\$ 2,408,371.78	80.5%
OPZ-R33-PAV-AD-183/15	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-ELE-AD-184/15	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
OPZ-R33-ALC-AD-196/15	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-AP-AD-219-2015	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-ALUM-AD-220-2015	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-IE-AD-221-2015	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-IE-AD-222-2015	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-AP-LP-230-2015	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ 1,516,762.34	34.9%
DOPI-MUN-R33-AP-LP-230-2015	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-AP-LP-231-2015	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-AP-LP-231-2015	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%	\$ -	0.0%
DOPI-MUN-R33-IE-LP-232-2015	\$ -	0.0%	\$ 490,806.89	25.2%	\$ 1,542,798.10	79.3%
	\$ 10,101,281.77	17.9%	\$ 12,981,035.82	23.0%	\$ 25,850,237.95	45.9%