

**Avance de Proyectos**  
**\* En campo Observaciones no deberá rebasar los 200 caracteres**  
**\* En campo Reintegro no aplica para Aportaciones Federales**

Proyecto			Monto del recurso presupuestario								Avance físico				
Clave	Nombre	Número	Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones
JAL14140400443409	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES: PRADOS DEL MAÍZ ENTRE PRADOS DEL JAZMÍN Y PRADOS DEL HUERTO, NEXTIPAC ZONA RS.	OPZ-R33-ALC-CI-149/14	2014	\$ 2,027,010.43	\$ 2,027,010.43	\$ 2,027,010.43	\$ 2,027,010.43	\$ 2,027,010.43	\$ 1,621,686.97	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 2,027,010.43	96.0	obra en proceso
JAL14140400444927	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DOLORES DE SIERRA ENTRE QUIRINO RIVERA Y EL CANAL, EN LA COLONIA VILLA DE GUADALUPE ZONA 2B Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.	OPZ-R33-ALC-CI-150/14	2014	\$ 2,059,354.50	\$ 2,059,354.50	\$ 2,059,354.50	\$ 2,059,354.50	\$ 2,059,354.50	\$ 962,748.23	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 2,059,354.50	55.0	obra en proceso
JAL14140400445007	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES: 1 PRIVADA RUBÉN DARIO ENTRE GIRASOL Y CRISANTEMO, 2. RUBÉN DARIO ENTRE GIRASOL Y BARRANCA, 3. PRIVADA OCTAVIO PAZ EN LA COLONIA LA CORONILLA	OPZ-R33-ALC-CI-151/14	2014	\$ 2,242,512.27	\$ 2,242,512.27	\$ 2,242,512.27	\$ 2,242,512.27	\$ 2,242,512.27	\$ 1,048,374.49	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 2,242,512.27	85.0	obra en proceso
JAL14140400445053	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALEJAMIENTO DE LA COLONIA RANCHO EL COLORADO ZONA 2B Y COLONIA LOMAS DEL CENTINELA ZONA 2A. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE LAURELES DE LA COLONIA RANCHO EL COLORADOZ-29	OPZ-R33-ALC-CI-152/14	2014	\$ 4,485,476.60	\$ 4,485,476.60	\$ 4,485,476.60	\$ 4,485,476.60	\$ 4,485,476.60	\$ 2,691,284.15	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 4,485,476.60	80.0	obra en proceso
JAL14140400445114	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVO VERGEL, CONST. DE BOCA DE TORMENTA EN LA COL. ARENALES TAPATIOS, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN COL. LOS CAJETES	OPZ-R33-APO-AD-174/14	2014	\$ 1,321,547.98	\$ 1,321,547.98	\$ 1,321,547.98	\$ 1,321,547.98	\$ 1,321,547.98	\$ 1,321,547.98	\$ -	obra finiquitada	Metros Cuadrados	\$ 1,321,547.98	100.0	obra finiquitada
JAL14140400445151	CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA PATIO CÍVICO CON MALLA SOMBRRA PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO.1155 REPÚBLICA MEXICANA UBICADA EN LA CALLE SAN ANTONIO No. 3458, EN LA COLONIA SAN JOSE EIJIDAL ZONA RS	OPZ-R33-EDU-AD-175/14	2014	\$ 534,563.40	\$ 534,563.40	\$ 534,563.40	\$ 534,563.40	\$ 534,563.40	\$ 534,563.40	\$ -	obra finiquitada	Metros Cuadrados	\$ 534,563.40	100.0	obra finiquitada
JAL14140400445180	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y AFLANADO EN JARDÍN DE NIÑOS No. 334 TOMAS ESCOBEDO BARBA UBICADO EN PRIV. J. JESÚS MARTÍNEZ S/N ENTRE PILAR PRESA Y JESÚS MARTÍNEZ EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ ZONA 2	OPZ-R33-EDU-AD-176/14	2014	\$ 209,463.23	\$ 209,463.23	\$ 209,463.23	\$ 209,463.23	\$ 209,463.23	\$ 179,129.67	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 209,463.23	65.0	obra en proceso
JAL14140400445219	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GARDENIA ENTRE LAS CALLES MAGNOLIA Y MANZANILLA EN LA COLONIA EL CARACOL ZONA RS	OPZ-R33-PAV-AD-194/14	2014	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	obra en proceso de finiquitar	Metros Cuadrados	\$ 1,500,000.00	92.0	obra en proceso
JAL14140400445661	CONSTRU. PATIO CÍVICO DE LOSAS DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DE FÚTBOL. REHABI. SISTEMA ELÉCTRICO, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL M. CERNA EN LA COL. EX. HACIENDA DEL LAZO RS	OPZ-R33-EDU-AD-195/14	2014	\$ 328,651.08	\$ 328,651.08	\$ 328,651.08	\$ 328,651.08	\$ 328,651.08	\$ 328,651.08	\$ -	obra finiquitada	Metros Cuadrados	\$ 328,651.08	100.0	obra finiquitada
JAL14140400445701	CONST. DE RED DE AGUA POTABLE CALLES DE PUERTA NORTE A PUERTA SUR DE LA BASE AÉREA EN LIBRAMIENTO BASE AÉREA, CONST. DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. AVIACIÓN, EN COL. MISIÓN SAN JERANIO	OPZ-R33-PAV-AD-196/14	2014	\$ 1,491,570.55	\$ 1,491,570.55	\$ 1,491,570.55	\$ 1,491,570.55	\$ 1,491,570.55	\$ 596,700.14	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 1,491,570.55	40.0	obra en proceso

JAL14140400445729	CONSTR. RED DE AGUA POTABLE, TUBERIA P.V.C. RD-26 EN LAS CALLES: PRIV. S/N 1, CALLE S/N 2, ARBOLEADAS, PRIV. LAURELES, PRIV. RAMOS, EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN PREDIO EL POTRERO ZONA 4	OPZ-R33-APO-CI-197/14	2014	\$ 2,340,997.96	\$ 2,340,997.96	\$ 2,340,997.96	\$ 2,340,997.96	\$ 2,340,997.96	\$ 2,340,997.96	\$ 1,375,416.85	\$ -	obra en proceso de finiquitar	Metros Cuadrados	\$	2,340,997.96	100.0	obra terminada pendiente de finiquitar financieramente
JAL14140400445760	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO, 1. PRIV. CALVARIO ENTRE AGUA FRÍA Y CLAVEL, CALLE AGUA DULCE ENTRE AGUA BLANCA Y AGUA, EN LAS COLONIAS AGUA FRÍA, LOMAS DE LA PRIMAVERA	OPZ-R33-APO-CI-200/14	2014	\$ 4,211,118.91	\$ 4,211,118.91	\$ 4,211,118.91	\$ 4,211,118.91	\$ 4,211,118.91	\$ 4,211,118.91	\$ 2,316,115.39	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$	4,211,118.91	100.0	obra terminada pendiente de finiquitar financieramente
JAL14140400445777	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE URANIO ENTRE PLATINO Y PUERTO TAMICO EN LA COLONIA MIRAMAR PONIENTE ZONA 7	OPZ-R33-PAV-CI-201/14	2014	\$ 2,892,937.21	\$ 2,892,937.21	\$ 2,892,937.21	\$ 2,892,937.21	\$ 2,892,937.21	\$ 2,892,937.21	\$ 2,242,026.33	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$	2,892,937.21	80.0	obra en proceso
JAL14140400445805	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES: 1.- JUAN MANUEL RUVALCABA ENTRE GOLONDRINA Y CANARIO, 2.- PROL. CODORRIZ ENTRE GOLONDRINAS EN LA COLONIA EL CERRITO DE NEXTIPAC ZONA RS	OPZ-R33-ALC-AD-208/14	2014	\$ 752,956.64	\$ 752,956.64	\$ 752,956.64	\$ 752,956.64	\$ 752,956.64	\$ 752,956.64	\$ 414,126.16	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$	752,956.64	92.0	obra en proceso
JAL14140400445874	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- TLAHUAC DE OZOTL A INDIGENA, 2.- NAHAI DE CUATLICUE A CHICHEN ITZA EN LA COLONIA MESA COLORADA PONIENTE ZONA 2B	OPZ-R33-ALC-AD-209/14	2014	\$ 1,505,081.02	\$ 1,505,081.02	\$ 1,505,081.02	\$ 1,505,081.02	\$ 1,505,081.02	\$ 1,505,081.02	\$ 451,525.26	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$	1,505,081.02	60.0	obra en proceso
JAL14140400445895	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- BENITO JUÁREZ 2.- EJIDO, 3.- PRIV. SIN NOMBRE, EN EL POBLADO DE CÓPALA ZONA RN	OPZ-R33-ALC-AD-210/14	2014	\$ 539,753.64	\$ 539,753.64	\$ 539,753.64	\$ 539,753.64	\$ 539,753.64	\$ 539,753.64	\$ 431,825.92	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$	539,753.64	95.0	obra en proceso de finiquitar
JAL14140400445916	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- QUETZAL, 2.- PALOMA, 3.- PAVO REAL, 4.- TZENZONTLE, 5.- CARDENAL, 6.- FLOR DE DURAZNO, 7.- CANARIO, EN LA COLONIA LA GRANJA ZONA 7	OPZ-R33-APO-AD-211/14	2014	\$ 1,480,143.84	\$ 1,480,143.84	\$ 1,480,143.84	\$ 1,480,143.84	\$ 1,480,143.84	\$ 1,480,143.84	\$ 1,480,143.84	\$ -	obra finiquitada	Metros Cuadrados	\$	1,480,143.84	100.0	obra finiquitada
JAL14140400445938	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1.- LAUREL DE VOLCÁN QUINCEO A PIRUL, 2.- PINO DE LAUREL A GUAYABO, EN LA COLONIA PARAÍSO DEL COLLI ZONA 7	OPZ-R33-ELE-AD-212/14	2014	\$ 814,337.50	\$ 814,337.50	\$ 814,337.50	\$ 814,337.50	\$ 814,337.50	\$ 814,337.50	\$ 579,075.39	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$	814,337.50	85.0	obra en proceso
JAL14140400445958	SUSTITUCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS CALLES: 1.- GRANADOS DE GIRASOL A CHABACANO, 2.- CHABACANOS DE GRANADOS A PRIV. MANZANOS, EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES 1RA. SECCIÓN ZONA 2A.	OPZ-R33-ALC-AD-213/14	2014	\$ 1,235,782.61	\$ 1,235,782.61	\$ 1,235,782.61	\$ 1,235,782.61	\$ 1,235,782.61	\$ 1,235,782.61	\$ 308,945.65	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$	1,235,782.61	40.0	obra en proceso
JAL14140400445973	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO BALSAS ENTRE RIO NILO Y RIO ACAPONETA Y CALLE RIO CHICO ENTRE RIO NILO Y USUMACINTA EN LA COLONIA HÚMEDO DE NEXTIPAC SEGUNDA SECCIÓN ZONA RS	OPZ-R33-PAV-AD-214/14	2014	\$ 1,306,217.94	\$ 1,306,217.94	\$ 1,306,217.94	\$ 1,306,217.94	\$ 1,306,217.94	\$ 1,306,217.94	\$ 1,044,913.49	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$	1,306,217.94	100.0	obra terminada pendiente de finiquitar financieramente
JAL14140400445986	RED DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁLAMO NUEVO PRIMAVERAL EN LA COLONIA LA PRIMAVERA ZONA RS	OPZ-R33-ELE-AD-215/14	2014	\$ 827,209.65	\$ 827,209.65	\$ 827,209.65	\$ 827,209.65	\$ 827,209.65	\$ 827,209.65	\$ 661,232.15	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$	827,209.65	70.0	obra en proceso
JAL14140400446017	CONST. RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANZANA ENTRE ING. ALBERTO MORA Y TORONIA EN LA COL. MESA COLORADA CRUCERO ZONA 2B, 2.- EUCALIPTO HASTA CRUCERO DE CARRETERA A SALTILLO EN LA COLONIA SAN ISIDRO	OPZ-R33-APO-AD-216/14	2014	\$ 1,502,581.45	\$ 1,502,581.45	\$ 1,502,581.45	\$ 1,502,581.45	\$ 1,502,581.45	\$ 1,502,581.45	\$ 450,813.36	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$	1,502,581.45	40.0	obra en proceso

JAL14140400446031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA DORADA ENTRE CALLE LOMA REAL Y LOMA DEL VALLE EN LA COLONIA LOMA CHICA ZONA RS	OPZ-R33-PAV-AD-217/14	2014	\$ 1,544,845.60	\$ 1,544,845.60	\$ 1,544,845.60	\$ 1,544,845.60	\$ 1,544,845.60	\$ 1,197,255.34	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 1,544,845.60	100.0	obra terminada
JAL14140400446053	CONST. DE MALLA SOMBRA EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE UBICADA EN LA CARRETERA A SALTILLO S/N, EN LA COLONIA SAN ISIDRO ZONA RN Y TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA UBICADA EN EL POBLADO DE SAN ESTEBAN	OPZ-R33-EDU-AD-218/14	2014	\$ 1,402,623.86	\$ 1,402,623.86	\$ 1,402,623.86	\$ 1,402,623.86	\$ 1,402,623.86	\$ 1,046,655.96	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 1,402,623.86	85.0	obra en proceso de finiquitar
JAL14140400446080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CALLE EUCALIPTO ENTRE CAMINO A LAS MESAS Y CALLE CHOLULA, EN LA COLONIA LOMAS DEL CENTINELA	OPZ-R33-PAV-CI-225/14	2014	\$ 3,252,854.59	\$ 3,252,854.59	\$ 3,252,854.59	\$ 3,252,854.59	\$ 3,252,854.59	\$ 2,764,920.40	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 3,252,854.59	100.0	obra terminada pendiente de finiquitar financieramente
JAL14140400446103	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FELIPE ANGELES, ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MARGARITA MAZA DE JUÁREZ EN EL POBLADO DE SAN ESTEBAN, ZONA RN	OPZ-R33-ALC-AD-231/14	2014	\$ 600,468.39	\$ 600,468.39	\$ 600,468.39	\$ 600,468.39	\$ 600,468.39	\$ 150,117.10	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 600,468.39	50.0	obra en proceso
JAL14140400446134	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 10,000 LTS PARA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ DE LA COLONIA MIRADOR ESCONDIDO ZONA 2B	OPZ-R33-EDU-AD-243/14	2014	\$ 168,668.77	\$ 168,668.77	\$ 168,668.77	\$ 168,668.77	\$ 168,668.77	\$ 134,086.17	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 168,668.77	100.0	obra terminada pendiente de finiquitar financieramente
JAL14140400446156	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y RECONEXIÓN DE RED EN LA CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA RÍO BLANCO ZONA RN	OPZ-R33-APO-AD-298/14	2014	\$ 570,948.73	\$ 570,948.73	\$ 570,948.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	obra en proceso	Metros Cuadrados	\$ 570,948.73	0.0	obra en proceso