

Total: 12

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones	
																	Requerido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		Avance Acum.
JAL1515030560111	Programa De Mejoras De Vialidades	OPF-E23-PAY-CI-168/15	Jalisco	Zapotlan	Zapotlan	Urbano	Subsidio	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEMIFICIO DE ZAPOTLAN, JALISCO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$4,380,969	\$4,380,969	\$4,380,969	\$4,372,063	\$1,311,619	\$1,311,619	\$1,311,619	29.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRAS EN EJECUCIÓN / Físicas: OBRAS EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030560207	Programa De Mejora De Vialidades	OPF-E23-PAY-CI-169/15	Jalisco	Zapotlan	Zapotlan	Urbano	Subsidio	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEMIFICIO DE ZAPOTLAN, JALISCO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$4,222,160	\$4,222,160	\$4,222,160	\$4,203,048	\$1,260,914	\$1,260,914	\$1,260,914	29.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRAS EN EJECUCIÓN / Físicas: OBRAS EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
JAL1515030560860	Pavimento Concreto Hidráulico Sobre Calle Eliseo Ochoa Gutiérrez Bases Emiliano Zapata Y Juan Gil Preciado Col. Jardines Nuevo México	OPF-E23-PAY-CI-170/15	Jalisco	Zapotlan	Zapotlan	Urbano	Subsidio	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEMIFICIO DE ZAPOTLAN, JALISCO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$4,068,354	\$4,068,354	\$4,068,354	\$4,014,484	\$1,204,348	\$1,204,348	\$1,204,348	29.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRAS EN EJECUCIÓN. SE HA OTORGADO EL IMPUESTO. / Físicas: OBRAS EN EJECUCIÓN. CON AVANCE DEL 30% DE 6510 M2. / Registro:
JAL1515030561091	Programa De Mejoras De Vialidades	OPF-E23-PAY-CI-171/15	Jalisco	Zapotlan	Zapotlan	Urbano	Subsidio	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEMIFICIO DE ZAPOTLAN, JALISCO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$3,132,253	\$3,132,253	\$3,132,253	\$3,092,533	\$927,760	\$927,760	\$927,760	29.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: OBRAS EN EJECUCIÓN / Físicas: OBRAS EN EJECUCIÓN. CON UN AVANCE DEL 30% DE 3759.50 M2. / Registro:
JAL1515030561141	Programa De Mejoras De Vialidades	OPF-E23-PAY-CI-172/15	Jalisco	Zapotlan	Zapotlan	Urbano	Subsidio	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEMIFICIO DE ZAPOTLAN, JALISCO	Transportes y Vialidades	En Ejecución	2015	\$4,196,264	\$4,196,264	\$4,196,264	\$4,149,269	\$1,244,781	\$1,244,781	\$1,244,781	29.66	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: OBRAS EN EJECUCIÓN / Físicas: OBRAS EN EJECUCIÓN. CON UN AVANCE DEL 30% DE 6050 M2. / Registro:
JAL1515030571856	Equipamiento Y Rehabilitación De La Unidad Deportiva Paseos Del Sol	contingencias 2015	Jalisco	Zapotlan	Zapotlan	Urbano	Subsidio	R17 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEMIFICIO DE ZAPOTLAN, JALISCO	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,685,073	\$5,685,073	\$4,548,058	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: AUN NO SE ANUNCIA LA OBRA EN COMISIÓN / Físicas: LA OBRA AUN NO SE ANUNCIA EN COMISIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.