

**Total: 39**

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
															Prestupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
JAL1515020053864	Pavimentación a Base de Empedrado en Las Calles Linceo Entre Camelios y Top. Carlos Herrera en La Colonia La Hipocrene	OPF-FOPADEN-PAV-CI-115-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,539,544	\$5,539,544	\$5,539,544	\$5,539,544	\$5,539,544	\$5,401,470	\$5,401,470	97.51	\$138,074	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera! LA OBRAS DE ENCUESTRA FINANCIERA / Física! LA OBRAS DE ENCUESTRA COMPLETADA TANTO FÍSICA COMO FINANCIERA / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
JAL1515020053748	Pavimentación a Base de Empedrado Empedrado en Las Calles Filomen Rosas Entre Manuel H. Sivalcaba y Arroyo Colonia Nueva Quera	OPF-FOPADEN-PAV-CI-116-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,430,245	\$4,430,245	\$4,430,245	\$4,430,245	\$4,430,245	\$2,289,539	\$2,289,539	51.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.68	Financiera! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 51.68 DE UN TOTAL A EJECUTAR DE 1,495.21 M2. / Registro!	
JAL1515020053838	Pavimentación con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Dolores Gomez Entre Duasima Oriente Y San Poniente Col. Jardines De Nueva Mexico	OPF-FOPADEN-PAV-CI-117-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,985,319	\$2,985,319	\$2,985,319	\$2,985,319	\$2,985,319	\$895,594	\$895,594	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO / Física! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30.00 / Registro!	
JAL1515020053888	Pavimentación con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Gigantes Entre Las Calles Tabalones Y Arroyo Col. Vicente Guerrero	OPF-FOPADEN-PAV-CI-118-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,899,273	\$1,899,273	\$1,899,273	\$1,899,273	\$1,899,273	\$569,782	\$569,782	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO / Física! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO / Registro!	
JAL1515020053407	Pavimentación con Concreto Hidráulico Sobre La Lateral Carretera A Saltillo Entre Las Calles Maria Barcena Llanas Y Ignacio Sanabria Col. Villa De Guadalupe	OPF-FOPADEN-PAV-CI-119-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,195,839	\$1,195,839	\$1,195,839	\$1,195,839	\$1,195,839	\$1,073,850	\$1,073,850	89.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.80	Financiera! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO / Física! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 89.80 / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
JAL1515020053426	Pavimentación con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Camacho Entre Las Calles Casiano Torres Y Camino A La Escuela Colonia Abel Galindo	OPF-FOPADEN-PAV-CI-120-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,549,657	\$1,549,657	\$1,549,657	\$1,549,657	\$1,549,657	\$464,897	\$464,897	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO / Física! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO, CON UN AVANCE FÍSICO DEL 30.00 DE UN TOTAL A EJECUTAR DE 2,088 M2. / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150300559497	Construcción De Malla Sombra En El Jardín De Niños José Guisasa Morán En La Colonia Tealtilan En Zapopan Jalisco 146j02719. Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Hilario T. Romo En La C	OPF-FOPADEN-EDU-AD-146-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$572,265	\$572,265	\$572,265	\$572,265	\$572,265	\$323,543	\$323,543	56.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.54	Financiera! LA OBRAS DE ENCUESTRA ACTUALMENTE EN PROCESO / Física! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 56.54 SIENDO EL TOTAL A EJECUTAR DE 308 M2. / Registro!	
JAL15150300559525	Construcción De Malla Sombra En El Jardín De Niños José López Portillo En La Colonia Malinos Alamos En Zapopan Jalisco 146j02719. Construcción De Malla Sombra En La Escuela Primaria Juan Ruiz En La Co	OPF-FOPADEN-EDU-AD-147-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$514,393	\$514,393	\$514,393	\$514,393	\$514,393	\$128,598	\$128,598	25.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO / Física! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 25.00 DE UN TOTAL A EJECUTAR DE 2,088 M2. / Registro!	
JAL15150300559549	Construcción De Malla Sombra En El Jardín De Niños Niños Herones En La Colonia Juan Benito De Zapopan Jalisco 146j02850. Construcción De Malla Sombra En La Colonia 18 De Marzo En La Colonia Luperón S	OPF-FOPADEN-EDU-AD-148-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$473,911	\$473,911	\$473,911	\$473,911	\$473,911	\$473,911	\$298,725	\$298,725	63.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.03	Financiera! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO / Física! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO CON UN AVANCE FÍSICO DEL 63.03 DE UN TOTAL A EJECUTAR DE 128 M2. / Registro!
JAL15150300559573	Construcción De Malla Sombra En Escuela Primaria Lázaro Cárdenas Del Río En La Colonia Victor Hugo En Zapopan Jalisco 146j04939	OPF-FOPADEN-EDU-AD-182-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO	Educación	En Ejecución	2015	\$134,431	\$134,431	\$134,431	\$134,431	\$134,431	\$40,329	\$40,329	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO / Física! LA OBRAS DE ENCUESTRA EN PROCESO, SOLO SE HANO EL ANTICIPO PARA LA COMPRA DE MATERIALES / Registro! SISTEMA! Pasa al siguiente nivel.	
JAL15150300559609	Pavimentación con Concreto Hidráulico Sobre La Calle Tabalones Entre Las Calles Gigantes Y Primera Norte, Colonia Vicente Guerrero	OPF-FOPADEN-PAV-AD-193-15	Jalisco	Zapopan	Cobertura municipal	Subsidios	0588 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE ZAPOCAN JALISCO	Urbanización	En Ejecución	2015	\$619,000	\$619,000	\$619,000	\$619,000	\$619,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera! / Física! / Registro!	