



PORTAL APLICATIVO SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
FORMATO UNICO
MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO
RELATIVO AL TERCER TRIMESTRE 2013
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, RAMO 33



Destino del gasto	(Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institucion Ejecutora del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Avance Físico				
										Total Anual	Acumulado al Trimestre				Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
											Ministrado	Programado	Ejercido						
14.- JALISCO RECURSO 2013																			
APORTACIONES FEDERALES TERCER TRIMESTRE 2013																			
FISM											3,465,892.54	3,465,892.54	3,465,892.54	866,423.12	25.0%				
	URBANIZACIÓN																		
	CALLES																		
	CONSTRUCCION																		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y MACHUELOS, EN LA CALLE ANACLETO GONZALEZ ENTRE FRACISCO MARQUEZ Y JOSE VASCONCELOS EN LA COLONIA HEROES NACIONALES ZONA 4	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP2-R33-PAV-AD-131/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,469,481.17	\$ 1,469,481.17	\$ 1,469,481.17	\$ 367,370.28	25%	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE PASEO DE LAS ISLAÑOLAS ENTRE PASEO DE LOS ABEDULES Y PASEO DE LAS GARDENIAS EN LA COLONIA PRADEAS DE SAN ANTONIO ZONA 4	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP2-R33-PAV-AD-152/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 996,211.37	\$ 996,211.37	\$ 996,211.37	\$ 249,052.84	25%	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LAS CALLES: 1. EULOGIO GARIN DESDE ATOTONILCO HASTA CRUZ DE SEVILLA 2. CALLE CANTERA ENTRE EULOGIO GARIN Y LOS BELENES EN LA COLONIA LOS CANTEROS ZONA 2B	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP2-R33-PAV-AD-154/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 250,000.00	25%	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
FAISM											2,804,038.56	2,804,038.56	2,804,038.56	701,069.63	25.0%				
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																		
	CONSTRUCCION																		
	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LINEA DE ALEJAMIENTO DE 18" Y LOZA DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE CANAL UBICADO EN LA CALLE PIRAMIDE DEL SOL CRUCE CON TENOCITLAN, ARROYO SECO ENTRE PIRAMIDE DEL SOL Y ARROYO GARABATO, EN LA COLONIA PIRAMIDES ZONA 8	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP2-R33-ALC-AD-110/13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,470,000.00	\$ 1,470,000.00	\$ 1,470,000.00	\$ 367,499.99	25.0%	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LAS CALLES 1. POTROS 2. RIO BLANCO 3. CALLE TRES 4. PRIVADA LOS LEONES EN LA COLONIA MARCELINO GARCIA BARRAGAN ZONA 3	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP2-R33-ALC-AD-129/13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,334,038.56	\$ 1,334,038.56	\$ 1,334,038.56	\$ 333,569.64	25.0%	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
FAISM											488,452.60	488,452.60	488,452.60	122,113.15	25%				
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																		
	PRIMARIA																		
	CONSTRUCCION																		
	CONSTRUCCIÓN DE BARRERA PERIMETRAL Y CAMBIO DE PORTÓN ESCUELA AMADO NERVO UBICADA EN INDEPENDENCIA #6380 EN LA COLONIA RÍO BLANCO ZONA RN	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP2-R33-EDU-AD-116/13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 488,452.60	\$ 488,452.60	\$ 488,452.60	\$ 122,113.15	25.0%	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
FAISM											2,269,343.99	2,269,343.99	2,269,343.99	567,335.97	25%				
	AGUA POTABLE																		
	RED DE AGUA POTABLE																		
	CONSTRUCCION																		
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. ZAPOTE DE AV. DE LAS ROSAS A TABACHIN 2. TABACHIN DE VIOLETA A PINO VERDE 3. BONAI DE VIOLETA A PINO VERDE 4. SAUZE DE BONGA A CIPRES 5. PINO VERDE DE AV. DE LAS ROSAS A CIPRES 6. CIPRES DE SAUZE A CEDRO 7. VIOLETA DE AV. DE LAS ROSAS A CIPRES EN LA COLONIA BRIDAS DE LA PRIMAVERA ZONA Y	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP2-R33-AP0-AD-124/13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 992,323.91	\$ 992,323.91	\$ 992,323.91	\$ 248,080.98	25.0%	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. PIÑA DE LÓPEZ MATEOS A MANZANA 2. PLATANO DE PIÑA A CERRADA PLATANO 3. DURAZNO DE PIÑA A CERRADA 4. LINA DE PIÑA A CERRADA 5. SANDA DE PIÑA A CERRADA 6. MANZANA DE PIÑA A CERRADA EN LA COLONIA EL ALAMO II SECCION ZONA RS	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OP2-R33-AP0-AD-126/13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,277,020.08	\$ 1,277,020.08	\$ 1,277,020.08	\$ 319,255.01	25.0%	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
14.- JALISCO RECURSO 2012																			
APORTACIONES FEDERALES TERCER TRIMESTRE																			
FISM											21,139,756.06	21,139,756.06	21,139,756.06	19,687,127.23	93.1%				
	URBANIZACIÓN																		
	CALLES																		
	CONSTRUCCION																		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PUERTO MARQUEZ ENTRE LAS CALLES PUERTO SAN BLAS Y PUERTO MANZANILLO. CALLE PUERTO MARQUEZ ENTRE LAS CALLES SALINA CRUZ Y PUERTO TAMPOCO EN LA COLONIA MIRAMAR ZONA 7	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OP2-R33-PAV-AD-143/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,398,620.50	\$ 1,398,620.50	\$ 1,398,620.50	\$ 1,398,618.95	100%	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE LAS CALLES CIRCUITO LAS PALMAS Y LA CALLE PIRUL EN LA COLONIA EL FRESNO ZONA 4	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-PAV-CH-15/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,958,438.24	\$ 1,958,438.24	\$ 1,958,438.24	\$ 1,958,438.24	100%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE Y SUSTITUCION DE TOMAS Y DESCARGAS EN LA CALLE JAVIER MINA DE CALLE ALLENDE A CALLE JUAREZ, EN LA COLONIA SANTA ANA TEPETITLAN ZONA 8	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-PAV-CH-17/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 4,567,974.54	\$ 4,567,974.54	\$ 4,567,974.54	\$ 3,994,998.14	87%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LAS CALLES ANASTASIO CARREON DE AV. PRINCIPAL HASTA ARROYO EN LA COLONIA LA MARTINICA ZONA 2A	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-PAV-AD-18/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,419,335.76	\$ 1,419,335.76	\$ 1,419,335.76	\$ 1,157,750.55	82%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE MANZANO DESDE EL SUR HASTA AV. DEL BOSQUE DE ZAPOPAN, EN LA COLONIA ANEXO JARDINES DEL VERGEL ZONA 2A	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-PAV-AD-19/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,426,397.91	\$ 1,426,397.91	\$ 1,426,397.91	\$ 1,426,397.90	100%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE SAN MIGUEL DE NUBES DE MARTE A ZINAPACUARO, EN LA COLONIA LA GLORIA DEL COLLI ZONA 5A	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-PAV-AD-18/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,422,762.46	\$ 1,422,762.46	\$ 1,422,762.46	\$ 1,383,672.07	97%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, GUARNICIONES, BANQUETAS, TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES: 1. RIO NILO ENTRE RIO BLANCO Y RIO BALSAS, 2. RIO AMAZONAS ENTRE CALLE RIO ARMERIA Y RIACHUELO, EN LA COLONIA HUMEDO DE NEXTIPAC ZDA. SECCION ZONA RS	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OPZ-R33-PAV-CH-15/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 2,364,977.82	\$ 2,364,977.82	\$ 2,364,977.82	\$ 1,883,023.05	80%	OBRA	1.00	0.80	80.0%
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LAS CALLES CHICHEN-ITZA, LOMA PRINCIPAL, LOMA VERDE Y LOMA PRIETA, EN LA COLONIA LOMAS DE LA MESA COLORADA ZONA 2B	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-PAV-CH-19/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 3,791,015.30	\$ 3,791,015.30	\$ 3,791,015.30	\$ 3,791,015.31	100%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE LAS CALLES AZUCENA Y CLAVEL EN LA COLONIA FLORESTA DEL COLLI ZONA 7	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-PAV-AD-19/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,405,540.10	\$ 1,405,540.10	\$ 1,405,540.10	\$ 1,308,520.02	93%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
				CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE TEOCALITCHE ENTRE CALLE AMECA Y CALLE LAGOS DE MORENO Y LA CALLE TEPATITLAN ENTRE CALLE AMECA Y CIUDAD GUZMAN EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-PAV-AD-21/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,384,695.43	\$ 1,384,695.43	\$ 1,384,695.43	\$ 1,384,694.82	100%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
APORTACIONES FEDERALES																					
FAISM																					
				FISM																	
				ELECTRIFICACION																	
				RED DE ELECTRIFICACION																	
				CONSTRUCCION																	
				CONSTRUCCION DE RED DE ALAMBRAO PUBLICO EN LAS SIGUIENTES CALLES: SANTA MARTHA DE DESE SAN NICOLAS, HASTA MIRADOR SANTA MARTHA, MIRADOR SANTA MARTHA HASTA CERRADA, PRIV. PRESTAS DESE LINDERO HASTA CERRADA, LINDERO DE SANTA MARTHA A LAUREL, CASACA DE LINDERO A PRESTAS, PRESTAS DE MIRADOR SANTA MARTHA A CERRADA, PRESTA DE PRESTA A PRIV. PRESTAS, PRIV. PRESTA DE PRESTA A CERRADA, ROCA DE LINDERO HASTA PRESTAS, PRIV. LARA MARIN DE LINDERO A CERRADA, PRIV. LINDERO DE LINDERO A CERRADA, COLONIAS DE LAUREL A CERRADA, HUZACHE DE LAUREL A CERRADA, ABEL BALGADO DE HUZACHE A LINDERO, PRIV. LAUREL DE LAUREL A CERRADA, ROBLE DE MANILU A CERRADA, LADINO DE MANILU A CERRADA, LAUREL DE COLONIAS SANTA MANILU A CERRADA, ARTURO ZAMORA DE ROBLE A CERRADA, GLADOLIA DE MANILU A CERRADA, ABEL BALGADO DE LINDERO A CERRADA, EN LA COLONIA RANCHO EL COLORADO ZONA 2B. RED DE ELECTRIFICACION Y ALAMBRAO EN LAS CALLES: RIOTONILCO DE OTOTLAN A CHAPALA, OTOTLAN DE ATOTONILCO A LAJIC, LA BARCA DE ATOTONILCO A LAJIC, CHAPALA DE ATOTONILCO A CERRADA, LAJIC DE OTOTLAN A CHAPALA EN LA COLONIA NUEVO MEXICO SUR ZONA 4. RED ELECTRIFICACION Y ALAMBRAO PUBLICO EN LA AV. LAS TORRES, MANZANA A, B, C, E. EN LA COLONIA LA LINEA ZONA 3	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-ELE-CH-21/12	DESARROLLO SOCIAL	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 4,894,868.34	\$ 4,894,868.34	\$ 4,894,868.34	\$ 1,317,812.46	26.9%	OBRA	1.00	0.26	26.0%
FAISM																					
				FISM																	
				ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
				RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																	
				CONSTRUCCION																	
				CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: 1. ALCANTARILLO 2. GLADOLIA 3. PARANISO 4. DALIA, 5. OROUIDEAS, EN LA COLONIA PRADOS DE SANTA LUCIA 1RA. SECCION ZONA RS	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OPZ-R33-ALC-AD-18/12	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,369,995.14	\$ 1,369,995.14	\$ 1,369,995.14	\$ 807,132.06	58.9%	OBRA	1.00	0.58	58.0%
				CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE CALLE SIDRA Y JILITAS EN EL POBLADO DE SAN ESTEBAN ZONA RS	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OPZ-R33-ALC-AD-20/12	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,427,899.63	\$ 1,427,899.63	\$ 1,427,899.63	\$ 1,079,886.32	75.6%	OBRA	1.00	0.75	75.0%
				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PRIVADA EL CALIFITO DE CAMINO A SAN ESTEBAN AL ENTRONQUE A LA TARJEA, EN SAN ISIDRO POBLADO ZONA RN	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-ALC-CA-22/12	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 80,856.41	\$ 80,856.41	\$ 80,856.41	\$ 66,961.02	82.8%	OBRA	1.00	0.82	82.0%
FAISM																					
				FISM																	
				AGUA POTABLE																	
				RED DE AGUA POTABLE																	
				CONSTRUCCION																	
				CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LAS SIGUIENTES CALLES: 1. AV. HIGUERA DE LIBERTADORES A ROBLE, 2. GUANTES DE AV. HIGUERA A ARROYO, 3. PRIV. ROSAS DE SIGANTES A CERRADA, 4. PRIV. CLAVEL DE SIGANTES A CERRADA, 5. CARRILLOS DE AV. HIGUERA A ARROYO, 6. ANDADOR HIGUERA DE CARRILLOS A ROSAS, 7. ROSAS DE ANDADOR HIGUERA A ZAPOTE, 8. FOCUS DE AV. HIGUERA A ZAPOTE, 9. OYAMEL DE AV. HIGUERA A ARROYO, 10. OYAMEL DE NODAL A CERRADA, 11. ROBLE DE NODAL A CERRADA, 12. PINO DE ROSAS A FOCUS, 13. ZAPOTE DE ROSAS A FOCUS, 14. LIMON DE NODAL A TERAPIA, 15. TERAPIA DE LIMON A CERRADA, 16. RIVIL DE LIMON A CERRADA, 17. JUCARANDAS DE NODAL A CERRADA, 18. CERRO DE VISTA HERMANA, 19. NODAL DE ROBLE A LIMON EN LA COLONIA LA HIGUERA ZONA 2B	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-APOT-AD-17/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,433,356.89	\$ 1,433,356.89	\$ 1,433,356.89	\$ 1,351,969.12	94.3%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
				CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE N EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE JUAN MANUEL HERRERA Y CALLE BRUNO ZAPATA EN LA EN LA COLONIA SANTA LUCIA Y REVOLUCION ZONA RS	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OPZ-R33-APOT-CH-18/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 2,217,121.11	\$ 2,217,121.11	\$ 2,217,121.11	\$ 1,760,477.37	79.4%	OBRA	1.00	0.79	79.0%

			CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES: 1. PRADO DE LOS GIRASOLES DE LAS GLORIAS A DEL ROCIO. 2. PRADOS DE LOS TULES DE LAS GLORIAS A DEL ROCIO. 3. PRADOS DE LAS ROSAS DE LAS GLORIAS A DEL ROCIO. 4. PRADOS DE NEXTPAC DE LAS GLORIAS A DEL ROCIO. PRADOS DE LA SOLEDAD DE LAS GLORIAS A DEL ROCIO. PRADOS DE LAS GLORIAS DE LA SOLEDAD A LOS GIRASOLES. 7. PRADOS DEL ROCIO DE LA SOLEDAD A LOS GIRASOLES. 8. LOS TULES DE SAN MARCEL. RIVALCABA A DEL ROCIO. EN LA COLONIA PRADOS DE NEXTPAC ZONA RS	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OPZ-R33-APO-CI-191/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 2,399,000.98	\$ 2,399,000.98	\$ 2,399,000.98	\$ 1,896,604.85	79.1%	OBRA	1.00	0.79	79.0%
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES: PASEO DE LOS CEDROS DE ORICE-BILLAS A PASEO PIRARIBOS Y PASEO PIRARIBOS DE CEDROS A PASEO EUCALIPTOS EN LA COLONIA MESA DE LOS COQUES ZONA 2B A CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL BANGUÉ PAS Y MACHELLOS EN LA CALLE PASEO DEL GUMAKCHL ENTRE PASEO DE LOS ABEDULES HASTA PASEO DE LOS MIRASOLES EN LAS COLONIA JARDINES DE SAN ANTONIO Y PRADERAS DE SAN ANTONIO ZONA 4	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	OPZ-R33-PAV-AD-217/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,435,994.55	\$ 1,435,994.55	\$ 1,435,994.55	\$ 1,425,238.20	99.3%	OBRA	1.00	1.00	100.0%
			CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DELTANQUE A LA CARRETERA DEL CAMINO DE SAN ESTEBAN A SAN ISIDRO	120.-ZAPOPAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	OPZ-R33-APO-AD-221/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,436,568.23	\$ 1,436,568.23	\$ 1,436,568.23	\$ 650,614.81	45.3%	OBRA	1.00	0.45	45.0%