



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas, del día 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho, en la Sala de Juntas, ubicada en la de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, Bodega 10 ubicada en Av. Parres Arias s/n Calle Interior Ing. Hugo Vázquez Reyes, Col. Parque Industrial Belenes, C.P. 45150 Zapopan, Jalisco, se reunieron los integrantes de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública, con el objeto de llevar a cabo la Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública para el municipio de Zapopan año 2018 de la presente administración, señalándose para esta reunión lo siguiente:

El Representante Suplente del Presidente de la Comisión, C. Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy da inicio formal a la presente Comisión (Primera Sesión año 2018).

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, señala: Bienvenidos a esta Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del ejercicio 2018 de conformidad en lo establecido en los artículos 1°, 8° y 9° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública del municipio de Zapopan, Jalisco, en la cual se desahogarán los siguientes puntos de la orden del día:

Como punto número 1, Lista de asistencia, y como punto número 2, Verificación del Quorum Legal, si me hace favor de nombrar asistencia Secretario Técnico (Ing. David Miguel Zamora Bueno).

1. Lista de asistencia.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico hace uso de la voz y nombra asistencia:

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Lista de asistencia de la Primera Sesión de Comisión de fecha 31 de enero de 2018.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. Presente.

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. Presente.

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. Presente.

Mtro. Luís García Sotelo, Titular del Tesorero Municipal. Presente.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. Presente.

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. Presente.

Regidor Lic. José Flores Trejo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. Presente.

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional Presente.

Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. Presente.

Se envió terna donde fue seleccionado por el Presidente el:



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **Presente.** Y como suplente al Arq. Héctor Eduardo Ortiz Mariscal.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Por el Colegio de Ingenieros Civiles se hizo la solicitud de terna, la cual no ha sido presentada para validar por el Presidente de la Comisión.

Por el Colegio de Ingenieros: Ingeniero soy yo y ya la entregué en Oficialía de partes hace poco.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Bueno tendría que validar la terna el Presidente Municipal, así está establecido en el Reglamento, puedes proyectar el Reglamento por favor.

Por el Colegio de Ingenieros: No es necesario no tengo ningún problema.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Se pidió desde la semana pasada para que nos informaran, como hubo cambio de Mesa Directiva, nos informaran, ahí está señalado en el Reglamento Interno del Ayuntamiento.

Por el Colegio de Ingenieros: Está bien, no hay ningún problema.

Ing. Héctor Manuel Zepeda Angulo, Representante Titular del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. **Ausente.**

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción no hubo cambios se ratifica al:

Ing. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **Presente.** Y como suplente será el Arq. Arturo Distancias Sánchez.

Ing. Gabriel Hernández Romo, Representante Suplente de la Contraloría Ciudadana. (Invitado). **Presente.**

2. Verificación del Quórum legal para sesionar.

Una vez revisada la lista de asistencia se verifica que existe Quórum Legal, para dar por instaurada la Primera Sesión de la Comisión año 2018.

Se corroboró con la Lista de Asistencia que se cuenta con 10 titulares por ende existe Quórum Legal requerido para verificar esta Sesión, conforme a lo establecido en los artículos 7° y 10° del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco, motivo por el cual se procede a agotar el siguiente punto del orden del día.

El **Ing. David Miguel Zamora Bueno**, Secretario Técnico, cede el uso de la voz al **Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy**.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, menciona: una vez desahogado el punto número uno de la orden del día y verificado que existe Quórum Legal (punto número dos de esta orden del día), ahora pasamos al tercer punto que es, 3.-Aprobación de la Orden del día, para la aprobación de dicha orden.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

3.-Aprobación de la Orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lista de asistencia.
2. Verificación de Quórum.
3. Aprobación de la Orden del Día.
4. Lectura y aprobación de las actas de sesión Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2017.
5. Presentación y aprobación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuestal 2018.
6. Presentación de fallos de los procedimientos de contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida, con Recurso Municipal (Adefas 2017).
7. Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.
8. Asuntos Varios.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: si no tienen ningún inconveniente lo sometemos a su consideración para votar este punto número tres 3.-Aprobación de la Orden del día, los que estén a favor, favor de manifestarlo.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **A favor.**

Mtro. Luís García Sotelo, Titular del Tesorero Municipal. **A favor.**

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidor Lic. José Flores Trejo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **A favor.**

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

Ing. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (10 titulares y 1 suplente) el punto número 3.-Aprobación de la orden del día.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: una vez desahogado el punto número tres de la orden del día ahora pasaremos al punto número cuatro y es:

4. Lectura y aprobación de las actas de sesión Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2017.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: este punto se refiere a las actas Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta sesión de comisión que se les hizo llegar previamente, y si no tienen ninguna observación para someter a su consideración este punto; pidiéndoles también omitir su lectura para pasarla a votación, los que estén a favor, favor de manifestarlo:

Hace uso de la voz la Regidora **Lic. Zoila Gutiérrez Avelar**, Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional:

Lic. Zoila Gutiérrez Avelar: Presidente, por favor le pediría si puede dar la votación de manera separada porque en una sesión si estuve presente y el voto es a favor y en la otra no y sería una abstención.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Una disculpa, también tengo que leer este oficio el cual viene dirigido al Mtro. David Miguel Zamora Bueno, Director de Obras Públicas e Infraestructura de Zapopan.

"Por este conducto reciba un cordial saludo y con fundamento en la fracción V del Artículo V y VI del Reglamento de Asignación y Contratación de Obra pública del Municipio de Zapopan, Jalisco, me permito atentamente comunicarle que a partir de esta fecha la Representante como **titular** edilicia del Partido Revolucionario Institucional ante la comisión de contratación de obra pública, será la **Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar** y como representante **suplente** su servidor (**Mtro. Salvador Rizo Castelo**) lo anterior para efectos de las próximas convocatorias para las sesiones de la Comisión que comento, sin más por el momento agradezco su atención manifestándole mi consideración y respeto invariable, Atentamente **Mtro. Salvador Rizo Castelo**. Rubrica".

Y ahora sí lo votamos separadamente, para que si no tienen ningún inconveniente ni ningún comentario de ningún de las dos actas pasar a su votación y obviar su lectura, comenzamos con la Vigésima Tercera los que estén a favor:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **A favor.**

Mtro. Luís García Sotelo, Titular del Tesorero Municipal. **A favor.**

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Regidor Lic. José Flores Trejo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **A favor.**

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **Abstención**, por no estar presente en la sesión **Vigésima Tercera**.

Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

Ing. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Lic. Francis Bujaidar Ghorachy: queda autorizado por mayoría de votos con 10 votos a favor y 1 abstención por parte de la Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional (9 titulares y 1 suplente) la aprobación del Acta Vigésima Tercera de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2017.

Y ahora pasamos a la votación del Acta Vigésima Cuarta, sino hay ninguna observación al respecto los que estén a favor para su aprobación, favor de manifestarlo:

Lic. Francis Bujaidar Ghorachy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **A favor.**

Mtro. Luis García Sotelo, Titular del Tesorero Municipal. **A favor.**

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidor Lic. José Flores Trejo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **A favor.**

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

Ing. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**




**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (10 titulares y 1 suplente) el punto número 4. Lectura y aprobación de las actas de sesión Vigésima Tercera y Vigésima Cuarta de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública del Municipio de Zapopan, Jalisco 2017 una vez desahogado el punto anterior pasamos al quinto punto de la orden del día y se refiere a:

5.- Presentación y aprobación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuestal 2018.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: en el cual le pediría al Secretario (Ing. David Miguel Zamora Bueno) nos haga favor de presentarlo:



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

Gobierno de
Zapopan



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA DE INVERSIÓN 2018



No.	Proyecto	Federal	Estatal	Inversión Obra Pública	Municipal ADEFAS	Inversión Municipal Total	SUMA 2018
1	Proyectos de Desarrollo Regional (Municipal)	\$ 84,000,000	\$	\$	\$	\$	\$ 84,000,000
2	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal FAISMI (Ramo 33)	\$	\$	\$ 71,506,448	\$	\$ 71,506,448	\$ 71,506,448
3	Consejo Metropolitano Estatal 2015	\$	\$	\$	\$ 8,143,861	\$ 8,143,861	\$ 8,143,861
	Consejo Metropolitano Estatal 2016	\$	\$	\$	\$ 42,348,374	\$ 42,348,374	\$ 42,348,374
	Consejo Metropolitano Estatal (Renovación Urbana) 2017	\$	\$	\$	\$ 28,105,501	\$ 28,105,501	\$ 28,105,501
	Consejo Metropolitano Estatal (Renovación Urbana) 2018	\$	\$ 16,430,496	\$	\$ 27,384,161	\$ 27,384,161	\$ 43,814,657
	4.1. Fortamun 2016 (Capítulo 6000)	\$	\$	\$	\$ 40,809,497	\$ 40,809,497	\$ 40,809,497
	4.1. Fortamun 2017 (Capítulo 6000)	\$	\$	\$	\$ 27,407,430	\$ 27,407,430	\$ 27,407,430
	4.1. Fortamun 2018 (Capítulo 6000)	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	4.2. Rehabilitación de Unidades Deportivas 2018	\$	\$	\$ 30,967,558	\$	\$ 30,967,558	\$ 30,967,558
	4.3. Remozamiento de obra y camellones 2018	\$	\$	\$ 8,000,000	\$	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000
	4.4. Programa de Escuela con Estrella 2018	\$	\$	\$ 22,500,000	\$	\$ 22,500,000	\$ 22,500,000
	4.5. Programa de cruceros seguros 2018	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5	Obra Pública Multianual	\$	\$	\$	\$ 63,628,405	\$ 63,628,405	\$ 63,628,405
	Presupuesto Participativo 2016	\$	\$	\$	\$ 31,097,452	\$ 31,097,452	\$ 31,097,452
6	Presupuesto Participativo 2017	\$	\$	\$ 36,100,869	\$ 57,103,593	\$ 92,204,462	\$ 92,204,462
	Presupuesto Participativo 2018	\$	\$	\$ 130,000,000	\$	\$ 130,000,000	\$ 130,000,000
7	Ampliación de Recurso Municipal 2017	\$	\$	\$	\$ 95,995,478	\$ 95,995,478	\$ 95,995,478
8	Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computo y Coordinación del Complejo (C3)	\$	\$	\$	\$ 101,247,880	\$ 101,247,880	\$ 101,247,880
9	Fondo común Concurable de Infraestructura (FOCOCI)	\$	\$ 40,000,000	\$	\$	\$	\$ 40,000,000
10	Trabajos de mantenimiento y conservación de pavimentos	\$	\$	\$	\$ 6,660,882	\$ 6,660,882	\$ 6,660,882
11	Recurso Municipales complemento a Ramo 33 FAISMI 2017	\$	\$	\$	\$ 11,136,398	\$ 11,136,398	\$ 11,136,398
	Recurso Municipales complemento a Ramo 33 FAISMI 2018	\$	\$	\$ 30,000,000	\$	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000
12	Retorno elavado en la carretera Guadalupe-Tepic km 1: +CDO	\$	\$	\$ 3,261,999	\$ 4,005,878	\$ 7,269,877	\$ 7,269,877
13	Acciones Fuera de POA 2015	\$	\$	\$	\$ 53,399,171	\$ 53,399,171	\$ 53,399,171
	Acciones Fuera de POA 2016	\$	\$	\$	\$ 40,455,316	\$ 40,455,316	\$ 40,455,316
	Acciones Fuera de POA 2017	\$	\$	\$	\$ 97,209,533	\$ 97,209,533	\$ 97,209,533
14	Obras Públicas aprobadas el 13 de diciembre 2017	\$	\$	\$ 5,405,005	\$ 64,426,298	\$ 69,831,303	\$ 69,831,303
15	Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	\$	\$	\$	\$	\$	\$
16	Coordinación de obras complementarias y segunda fase de equibalanzado en el terreno sanitario Picachos	\$	\$	\$ 2,045,747	\$ 7,954,253	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000
17	Proyecto de Mejoramiento físico de los Espacios Públicos (Parque Juvenil de la Zona)	\$	\$	\$	\$ 1,404,816	\$ 1,404,816	\$ 1,404,816
18	COSMAX	\$ 84,000,000	\$ 56,480,496	\$	\$ 762,730,017	\$ 1,269,995,393	\$ 1,269,995,393
19	Contribución Integral de Servicios Zapopan (CISZ)	\$	\$	\$ 41,309,341	\$ 1,05,685,035	\$ 217,054,376	\$ 217,054,376
20	Parque Central Zapopan	\$	\$	\$	\$ 93,977,755	\$ 93,977,755	\$ 93,977,755
		\$	\$	\$ 70,765,607	\$ 51,500,000	\$ 122,265,607	\$ 122,265,607
	SUB TOTAL	\$	\$	\$ 121,134,943	\$ 791,162,790	\$ 912,297,733	\$ 912,297,733
	TOTAL	\$ 84,000,000	\$ 56,480,496	\$ 467,998,519	\$ 1,523,892,807	\$ 1,991,291,326	\$ 1,991,291,326

galea

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: parte de la Comisión de Hacienda y vía la Tesorería Municipal, la Dirección de Obras públicas habría informado que para el año 2018 se tiene una asignación de recursos municipales de \$1,128'993,593, el ejercicio que se hizo fue, de acuerdo a los compromisos que ya tiene el municipio, el primer escenario es cubrir todo lo que se contrató a finales del año pasado y darle suficiencia para que se garanticen los pagos de todos los contratistas, ahora independientemente que veamos el desglose, de la instrucción del presupuesto se están dejando \$782'730,017, esto es para pagar los contratos que fueron adjudicados en el último trimestre del año 2017, de ahí todo lo demás es la asignación Federal que más adelante veremos por \$84'000,000, la asignación Estatal por \$56'430,496, esta sería estrictamente la obra nueva para el año 2018, para llegar a un total de \$1,269,424,089, la otra parte como ustedes saben el CUSMAX es un fideicomiso que viene a parte, el Centro Integral de Servicios de Zapopan y el Parque Central son otras vías por la venta de terrenos, sumando las partidas, Federal, Estatal, Municipal, más estos 2 o 3 programas que tienen fondeo por fuera de los otros mencionados, en 2018 se tendría una inversión de \$2,131'721,822, ahora nos vamos al desglose y vemos que es lo que se está programando.

Nos vamos primero a lo Federal 1. PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, en el presupuesto de egresos de la Federación se autorizaron \$84'000,000 la propuesta que se envió a la Federación se enviaron en la primera parte son los siguientes proyectos:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA		
1. PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (MUNICIPAL)		
PROYECTO	ACCIÓN	TOTAL 2018
Construcción de vialidades con concreto hidráulico en las colonias Los Cajetes y Palmira, municipio de Zapopan, Jalisco. (alumbrado público, accesibilidad, camellón y forestación)	Etapas 1- Av. Palmira, carriles centrales, de calle San José a calle Miguel Alemán.	\$ 10,000,000
Construcción de vialidades con concreto hidráulico en la delegación de Santa Ana Tepetitlan, municipio de Zapopan, Jalisco.	Vialidades por definir.	\$ 4,805,825
Construcción de vialidades con concreto hidráulico en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.	Vialidades por definir.	\$ 9,447,366
Construcción de vialidades con concreto hidráulico en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco.	Vialidades por definir.	\$ 9,972,219
Construcción de vialidades con concreto hidráulico en la colonia Paraísos del Colli, municipio de Zapopan, Jalisco.	Vialidades por definir.	\$ 9,867,249
Construcción de vialidades con concreto hidráulico en Jocotán, municipio de Zapopan, Jalisco.	Vialidades por definir.	\$ 9,972,219
Construcción de vialidades con concreto hidráulico en Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco.	Vialidades por definir.	\$ 9,972,219
Construcción de vialidades de empedrado tradicional con huellas de concreto hidráulico en Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco	Vialidades por definir.	\$ 10,000,000
Construcción de vialidad con concreto hidráulico en la localidad de San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. (Incluye sustitución de infraestructura hidráulica, infraestructura pluvial, alumbrado público, accesibilidad y forestación)	Etapas 1- Calle Melchor Ocampo, de calle Parral a Periférico Poniente.	\$ 9,962,902
TOTAL		\$ 84,000,000

Los importes mostrados son los que están autorizados en las ficha de la Secretaría de Hacienda y corresponden a los \$84'000,000, únicamente es lo que se tiene en cuanto a los recursos Federales.

En los proyectos Estatales se tiene 2 rubros, uno es Consejo Metropolitano Estatal que son \$16'430,496, Estatales, más la contraparte Municipal que es por la cantidad de \$27'384,161



Gobierno de
Zapopan

**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 3. CONSEJO METROPOLITANO							
ACCIÓN	Nº. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A FINERO 2018	ADIFAS	PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018	PRESUPUESTO ESTATAL 2018	TOTAL 2018
2015		\$ 23,148,514	\$ 14,009,654	\$ 8,143,861	\$ -	\$ -	\$ 8,143,861
Construcción en Av. Paseo Royal Country a su entronque con Av. Juan Palomar y Arias, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DGOP-EST-CM-PAV-LP-202-2015	\$ 4,800,000	\$ 3,742,279	\$ 1,057,721	\$ -	\$ -	\$ 1,057,721
Construcción en Concreto Hidráulico de Avenida Base Aérea Militar de Av. Juan Gil Preciado hasta camino Viejo a Tesistán, Frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DGOP-EST-CM-PAV-LP-203-2015	\$ 5,592,412	\$ 4,330,213	\$ 2,262,199	\$ -	\$ -	\$ 2,262,199
Construcción en Concreto Hidráulico de Avenida Base Aérea Militar de Av. Juan Gil Preciado hasta camino Viejo a Tesistán, Frente 2, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DGOP-EST-CM-PAV-LP-204-2015	\$ 6,949,139	\$ 3,607,615	\$ 3,341,524	\$ -	\$ -	\$ 3,341,524
Construcción de Integración de la Av. Central (Paseo Valle Real) y Av. Manuel Gómez Morán (Pentón Ponente) en Concreto Hidráulico Frente 2, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DGOP-EST-CM-PAV-LP-206-2015	\$ 3,806,964	\$ 2,324,546	\$ 1,482,417	\$ -	\$ -	\$ 1,482,417
2016		\$ 110,592,609	\$ 68,244,235	\$ 42,348,374	\$ -	\$ -	\$ 42,348,374
Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial del Anteador Al de Noviembre, en el centro de Zapopan, Jalisco.	DOPI-EST-CM-PAV-LP-202-2016	\$ 19,875,480	\$ 14,474,497	\$ 5,401,083	\$ -	\$ -	\$ 5,401,083
Renovación urbana de área habitacional y de zona comercial de la zona de Av. Aviación, del tramo de Av. Real Preciado a Camino Antiguo a Tesistán, en Zapopan, Jalisco.	DOPI-EST-CM-PAV-LP-203-2016	\$ 13,066,321	\$ -	\$ 13,066,321	\$ -	\$ -	\$ 13,066,321
Renovación urbana de área habitacional y de zona comercial de Av. Aviación, del tramo del ingreso a Base Aérea No. 2 a camino Antiguo a Tesistán, en Zapopan, Jalisco.	DOPI-EST-CM-PAV-LP-204-2016	\$ 52,943,733	\$ 39,009,450	\$ 13,934,243	\$ -	\$ -	\$ 13,934,243
Renovación urbana de área habitacional y de zona comercial de Periferico, de prolongación Av. Central Guillermo González Camarena a calle 5 de Mayo (incluye puente peatonal sobre periferico), para la interconexión comercial a calle 5 de Mayo, Andares, Av. Aviación, Zona Real y Av. Vallarta, en Zapopan, Jalisco.	DOPI-EST-CM-PAV-LP-205-2016	\$ 24,707,075	\$ 14,760,348	\$ 9,946,728	\$ -	\$ -	\$ 9,946,728
2017		\$ 43,759,524	\$ 15,604,023	\$ 28,105,501	\$ -	\$ -	\$ 28,105,501
Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial de solución vial Parres Arias, en el municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1.	DOPI-EST-CM-PAV-LP-115-2017	\$ 20,010,806	\$ 14,744,142	\$ 5,266,664	\$ -	\$ -	\$ 5,266,664
Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial de solución vial Parres Arias, en el municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 2.	DOPI-EST-CM-PAV-LP-116-2017	\$ 19,069,194	\$ -	\$ 19,069,194	\$ -	\$ -	\$ 19,069,194
Renovación urbana en área habitacional y de zona comercial de Av. López Mateos, de las Aguas a Plaza del Sol, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-EST-CM-PAV-CI-201-2017	\$ 3,799,524	\$ 949,881	\$ 2,849,643	\$ -	\$ -	\$ 2,849,643
2018		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pantheonación con concreto hidráulico de Av. Tchakovsky, Periferico Sur-Norte de Av. Ecnomos a calle Asesores y Periferico Sur-Norte de Av. Beethoven a Av. Ecnomos, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Arcos de Guadalupe.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,384,161	\$ 10,430,496	\$ 43,814,657
Pantheonación con concreto hidráulico de Av. Manuel J. Guzmán y Villón del Colli, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en las colonias El Colli y El Colli Urbano.		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,180,000	\$ 8,120,000	\$ 20,300,000
TOTAL		\$ 176,540,647	\$ 97,942,911	\$ 78,597,736	\$ 27,384,161	\$ 18,550,496	\$ 43,814,657

Greco

**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: la propuesta que presentó el Alcalde (L.A.E. Jesús Pablo Lemus Navarro) a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tchaikovsky, carriles sentido Sur -Norte de Av. Ecónomos a calle Asesores y carriles sentido Norte-Sur de Av. Beethoven a Av. Ecónomos, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Arcos de Guadalupe con un importe de \$20'300,000 y la Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Manuel J. Clouthier - Volcan del Collí, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en las colonias El Collí CTM y El Collí Urbano con un importe de \$23'514,657, el total que se estaría invirtiendo con el fondo del Consejo Metropolitano sería un importe total de \$43'814,657.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
9. FONDO COMÚN CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA (FOCOCCI)	
ACCIÓN	TOTAL 2018
Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Palmira incluye: drenaje sanitario, agua potable, drenaje pluvial, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en las colonias Palmira y Florida, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$ 5,000,000
Construcción de Centro Comunitario San Juan de Ocotán, segunda etapa, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	\$ 10,000,000
Ampliación lateral Oriente Camino a Bosques de San Isidro, incluye: drenaje sanitario, agua potable, guarniciones, banquetas, y señalamiento, en la colonia San José del Bajío, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$ 3,300,000
Reconstrucción del puente que cruza el arroyo La Culebra por la calle San Florencio, dentro del fraccionamiento Residencial Colomos Patria.	\$ 4,500,000
Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental Villa Fantasía, en la colonia Tepeyac, Segunda etapa	\$ 17,200,000
TOTAL	\$ 40,000,000

Dentro del rubro 9. FONDO COMÚN CONCURSABLE DE INFRAESTRUCTURA (FOCOCCI) se tiene una asignación total por parte del Estado por **\$40'000,000** la propuesta que presentó el Alcalde a la Secretaría de Infraestructura es la Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Palmira incluye: drenaje sanitario, agua potable, drenaje pluvial, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en las colonias Palmira y Florida, en el municipio de Zapopan, Jalisco, por **\$5'000,000**, también está la Construcción de Centro Comunitario San Juan de Ocotán, segunda etapa, en el municipio de Zapopan, Jalisco por **\$10'000,000**, hay que recordar que en el año 2017 ya se ejecutó una primera etapa con recurso de este mismo fondo, la siguiente es la Ampliación lateral Oriente Camino a Bosques de San Isidro, incluye: drenaje sanitario, agua potable, guarniciones, banquetas, y señalamiento, en la colonia San José del Bajío, municipio de Zapopan, Jalisco por un importe de **\$3'300,000**, la siguiente obra es la Reconstrucción del puente que cruza el arroyo La Culebra por la calle San Florencio, dentro del fraccionamiento Residencial Colomos Patria por **\$4'500,000** y por último está la Rehabilitación del parque unidad de manejo ambiental Villa Fantasía, en la colonia Tepeyac, Segunda etapa con **\$17'200,000** en este caso también la primera etapa se ejecutó en año pasado (2017) con recurso de este mismo fondo.

**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
2. FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FAISM (RAMO 33)	
ACCIÓN	TOTAL 2018
Construcción de la tercera etapa de red de drenaje en la colonia Lomas del Centinela II.	\$ 5,194,109
Complemento de electrificación en la colonia Jardines del Vergel 1ra Sección.	\$ 4,297,800
Complemento de electrificación en la colonia Lomas de la Mesa Colorada.	\$ 2,027,100
Rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje en la colonia Indígena de Mezquitán 1ª Sección	\$ 1,472,823
Construcción de red de agua potable en la colonia Mesa Colorada Crucero.	\$ 753,559
Construcción de línea de drenaje y agua potable en la colonia Mesa Colorada Poniente.	\$ 9,178,013
Red de electrificación y alumbrado público en la colonia Valle de Los Robles.	\$ 5,143,440
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El Zapote II.	\$ 3,539,543
Construcción de línea de agua potable y drenaje en la colonia Marcelino García Barragán.	\$ 1,456,380
Rehabilitación de drenaje en la colonia Tuzania Ejidal.	\$ 4,134,234
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Fresno.	\$ 3,861,930
Construcción de boca de tormenta, sobre calle Valle de Ameca, en la colonia Jardines del Valle.	\$ 450,000
Construcción de red de drenaje en la colonia Puerta del Bosque.	\$ 720,360
Construcción de líneas de drenaje y agua potable en la colonia Mariano Otero.	\$ 540,270
Construcción de líneas de drenaje y agua potable en la colonia Miramar	\$ 1,207,386
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Palmira.	\$ 5,530,671
Electrificación en la colonia Jardines de Santa Ana.	\$ 591,600
Electrificación en el Ejido Nuevo San Martín.	\$ 5,994,300
Electrificación en el poblado San Miguel Tateposco.	\$ 1,379,820
Construcción de línea de agua potable en la calle Francisco Villa colonia San Luis Ejido Copalita.	\$ 281,880
Construcción de colector pluvial en la colonia La Magdalena.	\$ 4,468,910
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia La Magdalena.	\$ 5,085,440
Construcción de red de drenaje y agua potable en la colonia San José Ejidal.	\$ 4,196,880
TOTAL	\$ 71,506,448

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: de Ramo 33, se tienen autorizados \$71'506,448 que estas acciones fueron autorizadas en las mesas de COPLADEMUN. Todas estas acciones están en validaciones para iniciar a la brevedad su ejecución, todas estas obras arriba referidas dan un total de \$71'506,448, insisto estas acciones ya fueron validadas por COPLADEMUN sin embargo, están en revisión técnica y en elaboración de los proyectos ejecutivos.

Aquí vale la pena mencionar, que en el caso de Consejo Metropolitano para los años 2015, 2016 y 2017, la contra parte Municipal, está considerada dentro de las ADEFAS para dejar cubiertos los compromisos de pago que tenemos con diversos contratistas.

En el caso de FORTAMUN es un caso similar, en un momento observaremos las obras que se tienen para este 2018, sin embargo la gran parte del recurso se está destinando de igual manera a garantizar cubrir los pagos.



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA						
4.1 FORTAMUN (CAPÍTULO 6000)						
NO.	ACCIÓN	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A DEBERE 2018	ADEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
2016		\$ 137,062,201	\$ 96,752,704	\$ 40,309,497	\$ -	\$ 40,309,497
1	Mercados	\$ 19,206,387	\$ 13,177,077	\$ 6,029,310	\$ -	\$ 6,029,310
2	Unidades Deportivas	\$ 31,624,118	\$ 21,501,368	\$ 10,122,750	\$ -	\$ 10,122,750
3	Clínicas	\$ 21,503,580	\$ 14,835,230	\$ 6,668,350	\$ -	\$ 6,668,350
4	Peatonalización y Movilidad no Motorizada	\$ 7,479,114	\$ 5,311,444	\$ 2,167,670	\$ -	\$ 2,167,670
5	Infraestructura hidráulica	\$ 3,560,689	\$ 2,422,908	\$ 1,137,780	\$ -	\$ 1,137,780
6	Rehabilitación y Construcción de Edificios públicos	\$ 569,255	\$ 127,173	\$ 442,082	\$ -	\$ 442,082
7	Prevención y atención a contingencias	\$ 5,890,642	\$ 4,311,865	\$ 1,578,777	\$ -	\$ 1,578,777
8	Infraestructura básica fuera de polígonos y complemento al Ramo 33	\$ 6,613,634	\$ 3,897,105	\$ 2,716,529	\$ -	\$ 2,716,529
9	Lonarías y Obra Complementaria en Instituciones educativas	\$ 3,644,079	\$ 3,133,558	\$ 510,522	\$ -	\$ 510,522
10	Panteones	\$ 2,435,866	\$ 2,048,165	\$ 387,700	\$ -	\$ 387,700
11	Rehabilitación de Infraestructura para la Prestación de Servicios del DIF Municipal	\$ 1,472,679	\$ 929,298	\$ 543,381	\$ -	\$ 543,381
12	Estudios y Proyectos	\$ 8,484,752	\$ 7,006,693	\$ 1,478,058	\$ -	\$ 1,478,058
13	Control de calidad	\$ 3,332,077	\$ 2,283,010	\$ 1,049,067	\$ -	\$ 1,049,067
14	Trabajos de pavimentación de vialidades	\$ 21,245,330	\$ 15,767,812	\$ 5,477,518	\$ -	\$ 5,477,518
15	Infraestructura urbana de plazas, parques y andadores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2017		\$ 69,721,600	\$ 42,053,409	\$ 27,497,430	\$ -	\$ 27,497,430
1	Mercados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Unidades Deportivas	\$ 12,214,804	\$ 8,168,906	\$ 3,875,138	\$ -	\$ 3,875,138
3	Clínicas	\$ 3,165,522	\$ 1,160,784	\$ 2,004,738	\$ -	\$ 2,004,738
4	Peatonalización y Movilidad no Motorizada	\$ 15,174,337	\$ 8,183,565	\$ 6,990,772	\$ -	\$ 6,990,772
5	Infraestructura hidráulica	\$ 1,714,660	\$ 1,261,730	\$ 452,930	\$ -	\$ 452,930
6	Rehabilitación y Construcción de Edificios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Prevención y atención a contingencias	\$ 13,548,573	\$ 10,397,709	\$ 3,150,863	\$ -	\$ 3,150,863
8	Infraestructura básica fuera de polígonos y complemento al Ramo 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	Lonarías y Obra Complementaria en Instituciones educativas	\$ 2,731,657	\$ 1,762,514	\$ 969,143	\$ -	\$ 969,143
10	Panteones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	Rehabilitación de Infraestructura para la Prestación de Servicios del DIF Municipal	\$ 1,530,188	\$ 1,135,277	\$ 394,911	\$ -	\$ 394,911
12	Estudios y Proyectos	\$ 4,959,950	\$ 846,590	\$ 4,113,359	\$ -	\$ 4,113,359
13	Control de calidad	\$ 3,836,378	\$ 1,266,597	\$ 2,569,781	\$ -	\$ 2,569,781
14	Trabajos de pavimentación de vialidades	\$ 7,889,530	\$ 5,226,143	\$ 2,663,387	\$ -	\$ 2,663,387
15	Infraestructura urbana de plazas, parques y andadores	\$ 2,956,001	\$ 2,643,593	\$ 312,407	\$ -	\$ 312,407
2018		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1	Mercados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	Unidades Deportivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	Clínicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	Peatonalización y Movilidad no Motorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Infraestructura hidráulica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	Rehabilitación y Construcción de Edificios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Prevención y atención a contingencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Infraestructura básica fuera de polígonos y complemento al Ramo 33	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	Lonarías y Obra Complementaria en Instituciones educativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	Panteones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
11	Rehabilitación de Infraestructura para la Prestación de Servicios del DIF Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
12	Estudios y Proyectos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
13	Control de calidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	Trabajos de pavimentación de vialidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
15	Infraestructura urbana de plazas, parques y andadores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 206,783,801	\$ 138,806,113	\$ 67,806,927	\$ -	\$ 67,806,927

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
4.2 REHABILITACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS 2018	
ACCIÓN	TOTAL
Parque de la Estrella (ingreso principal, lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, andadores y alumbrado)	\$ 6,000,000
Unidad Deportiva Tecolandia (rehabilitación de cancha de pasto sintético, construcción de cancha de futbol 7, rehabilitación de 6 canchas de usos múltiples, techado de cancha de usos múltiples y construcción de centro de usos múltiples en la planta alta, cercado perimetral y construcción de barda, reparación de banquetas).	\$ 14,967,558
TOTAL	\$ 20,967,558

En el caso de la 4.2 UNIDADES DEPORTIVAS por **\$20'967,558**, la primera de ellas es el Parque de la Estrella (ingreso principal, lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, andadores y alumbrado) por \$6'000,000, la segunda es la Unidad Deportiva Tecolandia (rehabilitación de cancha de pasto sintético, construcción de cancha de futbol 7, rehabilitación de 6 canchas de usos múltiples, techado de cancha de usos múltiples y construcción de centro de usos múltiples en la planta alta, cercado perimetral y construcción de barda, reparación de banquetas) con \$14'967,558.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
4.3 REMOZAMIENTO DE OBRA Y CAMELLONES 2018	
ACCIÓN	TOTAL
Remosamiento de camellón en la intersección de Av. Vallarta y Calzada Lázaro Cárdenas, en el nodo vial Los Cubos, colonia Prados Vallarta, municipio de Zapopan, Jalisco.	\$ 8,000,000
TOTAL	\$ 8,000,000

La siguiente acción con FORTAMUN es por \$8'000,000 en el punto 4.3 REMOZAMIENTO DE OBRA Y CAMELLONES 2018 con la acción de remosamiento de camellón en la intersección de Av. Vallarta y Calzada Lázaro Cárdenas, en el nodo vial Los Cubos, colonia Prados Vallarta, municipio de Zapopan, Jalisco.

El siguiente es el programa 4.4 PROGRAMA DE ESCUELAS CON ESTRELLAS 2018 por un importe de \$22'500,000, las escuelas que se están promoviendo vía el Alcalde son las siguientes:

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
4.4 PROGRAMA DE ESCUELAS CON ESTRELLAS 2018	
ACCIÓN	TOTAL
Escuela Primaria Urbana 1249 Antonio Gómez Robledo, Marina Vallarta S/N, Colonia Residencial Santa Margarita, Clave: 14EPR1425K.	\$ 2,500,000
Escuela Primaria Elena Poniatowska Amor, Valle De Atemajac, Col. Valle de Los Molinos, Clave: 14EPR1617Z.	\$ 2,500,000
Escuela Primaria José López Portillo y Rojas, Calle Río Cihuatlán No.2763, Colonia Las Águilas, Clave: 14DPR2452P.	\$ 2,500,000
Escuela Primaria Federal Francisco I. Madero, Av. Prolongación Gpe. No. 23, Colonia Arenales Tapatíos, Clave: 14DPR0083W.	\$ 2,500,000
Escuela Primaria Pensador Mexicano, Calle San Miguel No. 2005, Colonia La Palmira, Clave: 14DPR4072U	\$ 2,500,000
Escuela Primaria Urbana 1248, Benemérito de las Américas, Calle Palmas, Colonia El Fresno, Clave: 14DPR1283C.	\$ 2,500,000
Preescolar Jardín De Niños María Guadalupe Palafox Ornelas, Calle López Portillo, Colonia Jardines Del Ixtepete, Clave: 14DJN1398O.	\$ 2,500,000
Escuela Primaria Juan Rulfo, Calle Viña del Mar, Colonia Miramar, Clave: 14EPR1546W.	\$ 2,500,000
Escuela Primaria J. Jesús González Gallo, Calle Sayil, Colonia Jardines del Sol, Clave: 14DPR1388Y.	\$ 2,500,000
TOTAL	\$ 22'500,000



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

El rubro 5. OBRA PÚBLICA MULTIANUAL son los contratos con los que se hizo la primera etapa de López Mateos y obras en la zona sur que ahora se adeudan todavía \$63'628,405 y tiene como criterio garantizar el pago de los contratistas.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA						
5. OBRA PÚBLICA MULTIANUAL						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENERO 2018	ADEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
Rehabilitación de la pavimentación de la Av. López Mateos Sur de Periférico Sur a Av. Copérnico (carriles centrales se sustituyen con concreto hidráulico)	DOPI-MUN-RP-MA-LP-062-2016	\$ 79,605,111	\$ 59,626,311	\$ 19,978,800	\$ -	\$ 19,978,800
Rehabilitación y mantenimiento de pavimentos de vialidades (reencarpetamiento, sellado, sustitución de lozas dañadas, calafateo y señalamiento horizontal) en diferentes colonias del municipio	DOPI-MUN-RP-MA-LP-063-2016	\$ 79,764,411	\$ 36,114,806	\$ 43,649,605	\$ -	\$ 43,649,605
TOTAL		\$ 159,369,522	\$ 95,741,117	\$ 63,628,405	\$ -	\$ 63,628,405

La siguiente es el rubro 6. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO son \$35'100.859 de 2017 y corresponden a la obra del Mercado de Lazaro Cardenas y convenios y para 2018 son \$120'000,000 con las acciones que actualmente se encuentran en escrutinio del proceso del presupuesto participativo. Una vez que se tengan los resultados, se elaborarán los proyectos y se definirán cuales son las obras que se arrancan en esta Comisión.



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 6. PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENERO 2018	ADEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016		\$ 111,292,793	\$ 74,734,394	\$ 31,097,452	\$ -	\$ 31,097,452
Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Jalisco de la calle Aldama a la calle San Francisco, en la localidad de Teistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PAV-LP-050-2016	\$ 4,426,493	\$ 4,426,493	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Hidalgo de la calle Jalisco a la calle Lucio Blanco, en la localidad de Teistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PP-LP-051-2016	\$ 8,579,576	\$ 7,671,137	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle San Francisco de la calle Jalisco a la calle Independencia, en la localidad de Teistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PP-LP-052-2016	\$ 4,875,142	\$ 4,076,635	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle J. García Praga de la calle Jalisco a la calle Ramón Corona, en la localidad de Teistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PP-LP-053-2016	\$ 999,852	\$ 999,852	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Ramón Corona de la calle Hidalgo a la calle Puebla - 5 de Mayo, en la localidad de Teistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PP-LP-054-2016	\$ 1,223,680	\$ 1,162,471	\$ -	\$ -	\$ -
Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle 5 Mayo - Puebla de la calle Ramón Corona a la calle Jalisco, en la localidad de Teistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PP-LP-055-2016	\$ 1,229,697	\$ 997,175	\$ 232,522	\$ -	\$ 232,522
Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Mercurio de la Prolongación Guadalupe a la calle Pirita, en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PAV-LP-056-2016	\$ 5,518,123	\$ 3,085,567	\$ 2,428,556	\$ -	\$ 2,428,556
Construcción de pavimento de concreto hidráulico MR-45, sustitución de líneas de agua potable y de alcantarillado, alumbrado público, construcción de guarniciones y banquetas, en la calle Mercurio de la calle Pirita a la calle Hierro, en la colonia Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PP-LP-057-2016	\$ 5,312,056	\$ 3,901,478	\$ 1,410,578	\$ -	\$ 1,410,578
Reencarpentamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Calzada Federalistas - Del Valle de la Avenida Federalistas a camino viejo a Teistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PAV-LP-058-2016	\$ 7,853,006	\$ 7,853,005	\$ -	\$ -	\$ -
Reencarpentamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Valle de Atemajac de la Avenida Central (Federalistas) a Prolongación Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PAV-LP-059-2016	\$ 6,564,337	\$ 2,871,544	\$ -	\$ -	\$ -
Reencarpentamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Prolongación Acueducto de la Av. Del Valle a calle Jesús, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PP-LP-060-2016	\$ 7,287,577	\$ 4,570,435	\$ 2,717,142	\$ -	\$ 2,717,142
Reencarpentamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal, construcción de banquetas, guarniciones, alumbrado público, en Prolongación Acueducto de la calle Jesús a calle Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PP-LP-061-2016	\$ 6,426,889	\$ 3,931,497	\$ 2,495,392	\$ -	\$ 2,495,392
Mejoramiento de la imagen urbana den la plaza pública de localidad de Teistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-EP-CI-198-2016	\$ 8,110,239	\$ 5,627,838	\$ 2,482,401	\$ -	\$ 2,482,401
Construcción de la cruz verde Villa de Guadalupe, en la zona de Las Mesas, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-IS-LP-199-2016	\$ 35,109,987	\$ 18,369,270	\$ 16,740,717	\$ -	\$ 16,740,717
Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-ID-CI-200-2016	\$ 7,776,140	\$ 5,185,896	\$ 2,590,244	\$ -	\$ 2,590,244

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017		\$	84,899,141	\$	27,795,548	\$	57,103,593	\$	35,100,859	\$	92,204,452
Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Guadalajara de Av. Juan Gil Preciado a Av. Ángel Leaño primera etapa, incluye: agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.	DOPI-MUN-PP-PAV-LP-254-2017	\$	13,313,206	\$	-	\$	13,313,206	\$	-	\$	13,313,206
Pavimentación con concreto hidráulico en la Av. Guadalajara de Av. Juan Gil Preciado a Av. Ángel Leaño primera etapa, incluye: agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.	DOPI-MUN-PP-PAV-LP-255-2017	\$	13,297,446	\$	-	\$	13,297,446	\$	-	\$	13,297,446
Pavimentación con concreto hidráulico de los carriles centrales en la Av. López Mateos en el tramo de Av. Copérnico a la Av. La Giralda, incluye: infraestructura hidráulica, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PAV-LP-256-2017	\$	24,179,375	\$	13,724,700	\$	10,454,675	\$	-	\$	10,454,675
Pavimentación con concreto hidráulico de los carriles centrales en la Av. López Mateos en el tramo de Av. La Giralda al límite municipal, incluye: infraestructura hidráulica, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-PAV-LP-257-2017	\$	21,165,120	\$	14,070,848	\$	7,094,272	\$	-	\$	7,094,272
Construcción de obra complementaria del parque Villa Fantasía y accesos, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-IU-CI-270-2017	\$	2,996,415	\$	-	\$	2,996,415	\$	-	\$	2,996,415
Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Santa Margarita (La Tuzania), ubicada en Av. Periférico Norponiente, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-ID-CI-284-2017	\$	2,961,863	\$	-	\$	2,961,863	\$	-	\$	2,961,863
Construcción de Parque para Adultos Mayores en la Colonia La Calma, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-EP-CI-305-2017	\$	3,985,717	\$	-	\$	3,985,717	\$	-	\$	3,985,717
Rehabilitación del mercado municipal Lázaro Cárdenas, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	15,940,000	\$	15,940,000
Rehabilitación del mercado municipal Lázaro Cárdenas, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	16,060,000	\$	16,060,000
Construcción de alberca para rehabilitación de niños con fibrosis muscular (recurso municipal), municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PP-IS-CI-321-2017	\$	3,000,000	\$	-	\$	3,000,000	\$	-	\$	3,000,000
Convenios	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,100,859	\$	3,100,859
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018		\$	-	\$	-	\$	-	\$	120,000,000	\$	120,000,000
TOTAL		\$	196,191,934	\$	107,529,948	\$	88,201,045	\$	255,100,859	\$	241,301,303

El siguiente es el punto 7.- AMPLIACIÓN RECURSO MUNICIPAL, una ampliación presupuestal que se autorizó en 2017, casualmente después de una sesión de presentación del Programa Anual de Obra, ahí estos \$95'995,478 son para garantizar igual el pago a diversos contratistas.

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 7. AMPLIACIÓN RECURSO MUNICIPAL						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENERO 2018	ADEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
Construcción de vialidad de ingreso a la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en el Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-235-2017	\$ 6,527,344	\$ -	\$ 6,527,344	\$ -	\$ 6,527,344
Construcción de vialidad de ingreso a la preparatoria de la Universidad de Guadalajara, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en el Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-236-2017	\$ 6,458,331	\$ -	\$ 6,458,331	\$ -	\$ 6,458,331
Pavimentación de vialidad Eva Briseño, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en la colonia Santa Fe, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-259-2017	\$ 6,098,017	\$ -	\$ 6,098,017	\$ -	\$ 6,098,017
Pavimentación de vialidad Eva Briseño, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en la colonia Santa Fe, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-260-2017	\$ 6,000,655	\$ -	\$ 6,000,655	\$ -	\$ 6,000,655
Pavimentación de vialidad Eva Briseño, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en la colonia Santa Fe, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-261-2017	\$ 6,048,432	\$ -	\$ 6,048,432	\$ -	\$ 6,048,432
Pavimentación de vialidad Sde Mayo de Av. Aviación hacia camino Real a Zapopan, incluye: guarniciones, banquetas, red de agua potable y alcantarillado y servicios complementarios, en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-262-2017	\$ 6,301,736	\$ -	\$ 6,301,736	\$ -	\$ 6,301,736
Construcción de obras de protección pluvial, muros de mampostería, colector pluvial, caseta de control de acceso, oficinas, sanitarios, comedor, área de estacionamiento, segunda fase de equipamiento y obras complementarias en el relleno sanitario Picachos, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-RS-CI-285-2017	\$ 7,954,253	\$ -	\$ 7,954,253	\$ -	\$ 7,954,253
Construcción de puente peatonal en López Mateos Sur - El Campanario, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-CI-218-2017	\$ 4,149,119	\$ 1,037,280	\$ 3,111,839	\$ -	\$ 3,111,839
Parque inuyente en Colonia Gustavo Díaz Ordaz, Primera Etapa.	DOPI-MUN-RM-EP-CI-306-2017	\$ 5,979,768	\$ -	\$ 5,979,768	\$ -	\$ 5,979,768
Construcción de Fuente Interactiva en plaza las Américas, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-EP-LP-049-2017	\$ 9,027,947	\$ 7,273,162	\$ 1,754,785	\$ -	\$ 1,754,785
Construcción de estructuras de llegada, demasías, de acceso y de control e instalación de gaviones en el estanque de retención de agua pluviales para mitigar riesgo de inundaciones en Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-CH-043-2017	\$ 10,561,889	\$ 7,752,531	\$ 2,809,357	\$ -	\$ 2,809,357
Construcción colector de afeamiento del vaso regulador de Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-CH-044-2017	\$ 3,706,562	\$ 3,502,687	\$ 203,875	\$ -	\$ 203,875
Rehabilitación de la vialidad Av. Dr. Ángel Leño, incluye: red de agua potable, alcantarillado, obras hidráulicas y de infiltración, guarniciones, banquetas, accesibilidad, ciclovía, servicios complementarios, pasos de fauna y reforestación, Tramo Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-045-2017	\$ 7,960,739	\$ 5,567,453	\$ 2,393,285	\$ -	\$ 2,393,285
Rehabilitación de la vialidad Av. Dr. Ángel Leño, incluye: red de agua potable, alcantarillado, obras hidráulicas y de infiltración, guarniciones, banquetas, accesibilidad, ciclovía, servicios complementarios, pasos de fauna y reforestación, Tramo Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-046-2017	\$ 5,822,124	\$ 5,070,166	\$ 751,958	\$ -	\$ 751,958
Rehabilitación de líneas de agua potable y alcantarillado sanitario, en la Av. Ángel Leño, tramo zona del Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-008-2017	\$ 1,485,042	\$ 1,021,579	\$ 463,463	\$ -	\$ 463,463
Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El Rehilete, incluye: agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco. frente 1.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-050-2017	\$ 4,304,584	\$ 2,131,290	\$ 2,173,294	\$ -	\$ 2,173,294

**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El Rehilete, incluye: agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas, accesibilidad, media tensión y servicios complementarios, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.	DOPI-MUN-RM-PAV-LP-051-2017	\$ 4,673,696	\$ 3,740,342	\$ 933,354	\$ -	\$ 933,354
Construcción de banquetas, línea de agua potable y drenaje sanitario en la Av. Aviación; Construcción de línea de agua potable en la calle Ocampo de Av. Aviación a calle Independencia, calle Privada Ocampo, calle Privada Solidaridad, en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IH-AD-052-2017	\$ 1,484,671	\$ 1,040,463	\$ 444,208	\$ -	\$ 444,208
Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, bolardos, accesibilidad primera etapa en la colonia La Tuzania Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-AD-230-2017	\$ 1,498,650	\$ 374,663	\$ 1,123,988	\$ -	\$ 1,123,988
Peatonalización, construcción de banquetas, sustitución de guarniciones, rehabilitación de empedrado, bolardos, accesibilidad, primera etapa en Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-AD-231-2017	\$ 1,501,787	\$ 1,212,987	\$ 288,801	\$ -	\$ 288,801
Sustitución de red de agua potable en la calle Laurel de la calle Paseo de los Manzanos a calle Palmeras, en la colonia Lomas de Tabachines I sección, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-AP-AD-040-2017	\$ 1,389,277	\$ 527,935	\$ 861,342	\$ -	\$ 861,342
Construcción de línea de alejamiento de aguas residuales en la lateral de la carretera a Saltillo, de la calle Casiano Torres Poniente a canal pluvial, en la colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-DS-AD-056-2017	\$ 1,102,435	\$ 629,734	\$ 472,701	\$ -	\$ 472,701
Construcción de línea de impulsión del pozo a tanque de almacenamiento y rehabilitación de tanque superficial de almacenamiento de agua en el Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-APDS-AD-180-2017	\$ 1,248,912	\$ 840,875	\$ 408,037	\$ -	\$ 408,037
Rehabilitación y ampliación de bardas perimetrales de infraestructura hidráulica municipal, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-038-2017	\$ 1,215,075	\$ 303,769	\$ 911,307	\$ -	\$ 911,307
Rehabilitación del camino a Copalita en el tramo de la carretera a Colotlán a Copalita (km 0+000 al km 2+000), municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-001-2017	\$ 5,476,518	\$ 5,001,058	\$ 475,460	\$ -	\$ 475,460
Primera etapa de la rehabilitación de la red de media y baja tensión, alumbrado público, en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ELE-CI-002-2017	\$ 4,994,034	\$ 3,257,140	\$ 1,736,894	\$ -	\$ 1,736,894
Pavimentación con adoquín y empedrado tradicional con material producto de recuperación en diferentes vialidades en el Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-032-2017	\$ 1,015,789	\$ 820,326	\$ 195,463	\$ -	\$ 195,463
Rehabilitación de machuelos de concreto hidráulico en la Av. Juan Gil Preciado, tramo 3, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-033-2017	\$ 954,125	\$ 733,413	\$ 220,711	\$ -	\$ 220,711
Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, guarniciones, cajas de válvulas, pozos de visita, descargas sanitarias, señalamiento vertical y horizontal, en el cruce y área de influencia de la calle Ejido en su cruce con Av. Juan Gil Preciado, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-034-2017	\$ 1,401,225	\$ 1,004,212	\$ 397,014	\$ -	\$ 397,014
Rehabilitación de la superficie de rodamiento y modificación vial del cruce de Prolongación Guadalupe y Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-035-2017	\$ 385,367	\$ 96,342	\$ 289,025	\$ -	\$ 289,025
Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad, servicios complementarios y forestación, en la calle Rizo Ayala de calle Paseo de los Manzanos a calle Las Araucarias y en la calle Paseo de Las Araucarias de Rizo Ayala Andador Rizo Ayala; Construcción de Andador Rizo Ayala, de Paseos de Los Manzanos a Paseo de La Araucarias, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-047-2017	\$ 3,722,083	\$ 3,213,497	\$ 508,585	\$ -	\$ 508,585
Estudios básicos topográficos para diferentes obras 2017 - 2018, frente 2, del municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-SERV-AD-279-2017	\$ 1,320,416	\$ -	\$ 1,320,416	\$ -	\$ 1,320,416
Obra complementaria para la pavimentación con concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios de la calle Laureles en la colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-286-2017	\$ 3,956,619	\$ -	\$ 3,956,619	\$ -	\$ 3,956,619

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

Reforzamiento Complementario de estructuras con lonarías en la Escuela Primaria 5 de Mayo y Bernardo Ortiz de Montellano, matrícula 642, colonia Misión del Bosque; Escuela Primaria Rural Luis Pérez Verdía, matrícula 220, colonia San Francisco de Ixcátán; Escuela Primaria Rural Mariano Azuela, matrícula 198, colonia Río Blanco; Escuela Primaria Rural Miguel Hidalgo y Costilla, matrícula 140, Ampliación de Copala, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IE-AD-322-2017	\$ 1,664,034	\$ -	\$ 1,664,034	\$ -	\$ 1,664,034
Construcción de Adecuaciones hidráulicas en la línea de agua potable y alcantarillado en la calle Rizo Ayala y paseo de Las Araucarias y obra civil complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-IH-AD-323-2017	\$ 1,218,436	\$ 304,609	\$ 913,827	\$ -	\$ 913,827
Construcción de plazoleta, cruceros seguros, mobiliario y obra complementaria en el Andador Rizo Ayala, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-EP-AD-324-2017	\$ 1,710,522	\$ 427,631	\$ 1,282,892	\$ -	\$ 1,282,892
Segunda etapa de la renovación de imagen urbana en la colonia Diaz Ordaz, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-IU-AD-325-2017	\$ 1,650,459	\$ 412,615	\$ 1,237,844	\$ -	\$ 1,237,844
Renivelación con mezcla asfáltica de vialidades, en las colonias Girasoles Elite y Las Casitas, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-326-2017	\$ 1,705,874	\$ -	\$ 1,705,874	\$ -	\$ 1,705,874
Peatonalización, construcción de banquetas sustitución de guarniciones, bolardos, accesibilidad, primera etapa en la Colonia Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BAN-AD-328-2017	\$ 1,554,169	\$ -	\$ 1,554,169	\$ -	\$ 1,554,169
Rehabilitación y equipamiento del sistema de trampas de grasa, albañilería y acabados, en el área de carnicerías del mercado municipal Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-329-2017	\$ 1,664,300	\$ -	\$ 1,664,300	\$ -	\$ 1,664,300
Diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos 2017, frente 1, de diferentes redes de agua potable y alcantarillado, municipio de Zapopan Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-330-2017	\$ 976,826	\$ -	\$ 976,826	\$ -	\$ 976,826
Pavimentación con adoquín y empedrado tradicional con material producto de recuperación en diferentes vialidades en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 3.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-336-2017	\$ 1,680,442	\$ -	\$ 1,680,442	\$ -	\$ 1,680,442
Estructuras con lonaría, carpintería, acabados, y cancelería, en el CDI del DIF No. 8 María Jaime Franco, ubicado en Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IE-AD-340-2017	\$ 1,558,919	\$ -	\$ 1,558,919	\$ -	\$ 1,558,919
Pavimentación con concreto hidráulico, puente vehicular y obra complementaria en la calle Emiliano Zapata y calle Pipila, en la colonia La Martinica, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-346-2017	\$ 1,452,126	\$ -	\$ 1,452,126	\$ -	\$ 1,452,126
Peatonalización (banquetas y obras de accesibilidad) del área de influencia del Centro de Desarrollo Infantil No. 5, ubicado en El Colli, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BAN-AD-352-2017	\$ 253,296	\$ -	\$ 253,296	\$ -	\$ 253,296
Red de electrificación en media tensión en la calle Capulín, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-ELE-AD-378-2017	\$ 476,610	\$ -	\$ 476,610	\$ -	\$ 476,610
TOTAL		\$ 153,293,234	\$ 57,297,757	\$ 95,995,478	\$ -	\$ 95,995,478

**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

El siguiente rubro es el 8. CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5), donde se está garantizando el pago al proveedor por la cantidad de \$101'247,880

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA						
8. CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES, COMPUTO Y COORDINACIÓN (C5)						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENERO 2018	ADEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
Elaboración de proyecto, obra complementaria suministro de equipos y puesta en marcha del Centro de comando, control, comunicaciones, cómputo y coordinación del complejo C4 en el Edificio de Seguridad Pública en Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-SP-CI-184-2017	\$ 134,997,173	\$ 33,749,293	\$ 101,247,880	\$ -	\$ 101,247,880
TOTAL		\$ 134,997,173	\$ 33,749,293	\$ 101,247,880	\$ -	\$ 101,247,880

Seguimos con el 10. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS 2017 que tiene un importe de \$6'660,882 de igual manera esto ya son adeudos con contratistas, las demás que hemos estado viendo son obras que están adjudicadas y están en proceso y de las cuales se están garantizando los pagos, son cosas totalmente diferentes.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA						
10. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENERO 2018	ADE-AS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
Programa emergente de bacheo, nivelaciones y sellado en vialidades, Zona Centro, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-120-2017	\$ 1,715,234	\$ 1,715,146	\$ 89	\$ -	\$ 89
Programa emergente de bacheo, nivelaciones y sellado en vialidades, Zona Centro, Frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-121-2017	\$ 1,734,126	\$ 1,717,544	\$ 6,582	\$ -	\$ 6,582
Programa emergente de bacheo, nivelaciones y sellado en vialidades, Zona Sur, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-124-2017	\$ 1,718,789	\$ 1,718,789	\$ -	\$ -	\$ -
Programa emergente de bacheo, nivelaciones y sellado en vialidades, Zona Surponiente, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-125-2017	\$ 1,102,004	\$ 1,102,003	\$ 1	\$ -	\$ 1
Programa emergente de bacheo, nivelaciones y sellado en vialidades, Zona Poniente, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-126-2017	\$ 1,720,415	\$ 1,460,457	\$ 259,958	\$ -	\$ 259,958
Programa emergente de bacheo, nivelaciones y sellado en vialidades, Zona Norponiente, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-127-2017	\$ 1,151,981	\$ 998,698	\$ 153,283	\$ -	\$ 153,283
Programa emergente de bacheo, nivelaciones y sellado en vialidades, Zona Norte, Frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-128-2017	\$ 1,734,418	\$ 1,351,827	\$ 372,591	\$ -	\$ 372,591
Programa emergente de bacheo por el método de bacheo a presión en vialidades, Zonas Centro y Sur, Frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-129-2017	\$ 1,705,444	\$ 426,361	\$ 1,279,083	\$ -	\$ 1,279,083
Programa emergente de bacheo, nivelaciones y sellado en vialidades, Zonas Norte y Centro, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-145-2017	\$ 3,192,152	\$ 2,218,517	\$ 973,635	\$ -	\$ 973,635
Programa emergente de bacheo, nivelaciones y sellado en vialidades, Zonas Sur y Surponiente, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-146-2017	\$ 3,149,825	\$ 787,456	\$ 2,362,369	\$ -	\$ 2,362,369
Programa emergente de bacheo, nivelaciones y sellado en vialidades, Zona Poniente, Frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-147-2017	\$ 2,697,300	\$ 1,649,493	\$ 1,047,807	\$ -	\$ 1,047,807
Programa emergente de bacheo, nivelaciones y sellado en vialidades, Zonas Norte y Norponiente, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-148-2017	\$ 2,255,907	\$ 2,050,421	\$ 205,486	\$ -	\$ 205,486
TOTAL		\$ 23,857,595	\$ 17,196,712	\$ 6,660,882	\$ -	\$ 6,660,882



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

En el caso de 11. RECURSOS MUNICIPALES COMPLEMENTO A RAMO 33 (FAISM) estos \$30'000,000 corresponden al compromiso que se tiene con COPLADEMUN de que todas las zonas que están fuera del polígono de Ramo 33, se fondeé con dinero municipal, por ahora sería un asignación de \$30'000,000 igual en el seno de COPLADEMUN hay un desglose que está en revisión para la determinación de cuales sería las acciones que alcanzarían a hacerse con este recurso.

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA						
11. RECURSOS MUNICIPALES COMPLEMENTO A RAMO 33 FAISM						
ACCIÓN	NÚM. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A FIN DE 2017	ADDFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
2017		\$ 16,711,580	\$ 5,575,182	\$ 11,136,398	\$ -	\$ 11,136,398
Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Romanos de calle Egiptos a Av. Patria, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en la colonia Altamira, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-077-2017	\$ 3,194,359	\$ 2,277,862	\$ 916,497	\$ -	\$ 916,497
Construcción de la Lateral Oriente sobre Periférico Poniente, de calle San Juan a Av. Central, en la colonia Ciudad Granja, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-079-2017	\$ 2,392,944	\$ -	\$ 2,392,944	\$ -	\$ 2,392,944
Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Belisario Domínguez -Paseo de la Primavera, de privada Mariano Otero a Prol. Guadalupe, en las colonias Mariano Otero y Arenales Tapatíos, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-082-2017	\$ 1,996,322	\$ -	\$ 1,996,322	\$ -	\$ 1,996,322
Rehabilitación de Salón Vecinal, zona 6, colonia Paseos del Sol, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-122-2017	\$ 998,559	\$ 684,593	\$ 313,966	\$ -	\$ 313,966
Pavimentación con mezcla asfáltica de calle de los Mosqueteros, de calle Paseo de los Virreyes a calle Paseo de los Robles y calle Paseo de los Robles, de calle de los Mosqueteros a calle del Conde, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, en las colonias San Wenceslao y Villa Universitaria, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-133/2017	\$ 1,228,660	\$ 907,875	\$ 320,785	\$ -	\$ 320,785
Automatización del sistema de bombeo en la red de drenaje, cárcamo de agua residuales y construcción de losa de techo en la colonia Lomas Atlas, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-134/2017	\$ 997,556	\$ 726,855	\$ 270,701	\$ -	\$ 270,701
Estructura para protección de rayos ultravioleta en la secundaria 18 mixta, ubicada en Privada Circunvalación Oriente, entre Calzada de Los Fresnos y Calzada de Los Ángeles, en la colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IE-AD-139-2017	\$ 1,712,572	\$ 428,143	\$ 1,284,429	\$ -	\$ 1,284,429
Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ignacio Zaragoza, de calle Vicente Guerrero a calle Justo Sierra, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, servicios complementarios y señalética, en la colonia Agua Blanca Industrial, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-216-2017	\$ 1,991,193	\$ -	\$ 1,991,193	\$ -	\$ 1,991,193
Pestonalización en la colonia Loma Bonita Residencial, incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad, bolardos y nomenclatura, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BAN-CI-267-2017	\$ 2,199,415	\$ 549,854	\$ 1,649,561	\$ -	\$ 1,649,561
2018		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000,000	\$ 30,000,000
Pavimentación con concreto hidráulico de calle Juan del Carmen, de calle Urano a calle Obreros de Cananea, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia La Palmita, Municipio de Zapopan, Jalisco, Segunda Etapa.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000	\$ 1,500,000
Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Víctor Hugo, de calle Corpeña a calle Del Canal, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Víctor Hugo, Municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800,000	\$ 4,800,000
Pavimentación con concreto hidráulico de calle Morelos, de coto Rinconada Alcalde al Canal, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Hogares del Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000
Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Del Conde, de calle Circuito Madrigal a cerrada, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, en la colonia Villa Universitaria.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
Construcción de módulo de baños en el Parque Virreyes, ubicada sobre la calle Paseo de los Virreyes, en el Fraccionamiento Virreyes Residencial, Municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
Pavimentación con mezcla asfáltica de calles Severo Díaz, José María Arreola, Playa Blanca Oriente y Playa Blanca Poniente, en la colonia Residencial Moctezuma, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, Municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000	\$ 8,000,000
Pavimentación con mezcla asfáltica de calle Belisario Domínguez, de privada Mariano Otero a Av. Guadalupe, en las colonias Mariano Otero y Arenales Tapatíos, Municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000
Pavimentación con concreto hidráulico de calle Ignacio Zaragoza, de calle Vicente Guerrero a calle Justo Sierra, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Agua Blanca Industrial, Municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,930,000	\$ 2,930,000
Pavimentación con concreto hidráulico de calle Francisco I. Madero, de calle Vicente Guerrero a calle Justo Sierra, incluye agua potable, drenaje, guarniciones, banquetas, alumbrado y señalética, en la colonia Agua Blanca Industrial, Municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,070,000	\$ 2,070,000
TOTAL		\$ 16,711,580	\$ 5,575,182	\$ 11,136,398	\$ 30,000,000	\$ 41,136,398



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

El siguiente rubro es 12. RETORNO ELEVADO EN LA CARRETERA GUADALAJARA - TEPIC KM 11+650, esta obra se está haciendo conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hay una fase que falta de contratarse y lo demás de igual manera son \$4'600,000 para garantizar el pago al contratista.

12. RETORNO ELEVADO EN LA CARRETERA GUADALAJARA - TEPIC KM 11+650						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENERO 2018	ADEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
Construcción, cimentación, apoyos y cabezales del retorno elevado en la Carretera Guadalajara - Tepic km 11+650, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-EST-COVSCCT-PAV-LP-168-2017	\$ 16,736,201	\$ 12,130,323	\$ 4,605,878	\$ 3,263,799	\$ 7,869,677
TOTAL		\$ 16,736,201	\$ 12,130,323	\$ 4,605,878	\$ 3,263,799	\$ 7,869,677

Las siguientes acciones corresponden al punto 13. ACCIONES FUERA DE POA que se hicieron en 2015, 2016 y 2017, todas son para garantizar el pago a los contratistas por un monto de \$64'4226,298.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 13. ACCIONES FUERA DE POA						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENERO 2018	ADEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
2015		\$ 172,118,422	\$ 118,719,251	\$ 53,399,171	\$ -	\$ 53,399,171
Remodelación de 2 módulos de baños públicos en las oficinas de las bodegas de calle 2, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-IM-AD-213-2015	\$ 1,308,133	\$ 1,230,471	\$ 77,662	\$ -	\$ 77,662
Reparación de muros de contención en el canal Santa Catarina en el tramo de la Av. Lázaro Cardenas y calle la Explanada, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-PLV-AD-215-2015	\$ 165,351	\$ 47,804	\$ 117,547	\$ -	\$ 117,547
Construcción de línea de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la calle Comitl de la calle Ozomatli a calle Michi, municipio de Zapopan Jalisco.	DOPI-MUN-AD-238-2015	\$ 148,759	\$ -	\$ 148,759	\$ -	\$ 148,759
Construcción de banquetas, aproches de vialidades y preparación para alumbrado público, en la calle Vista Campestre, en la colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-BAN-AD-241-2015	\$ 48,555	\$ -	\$ 48,555	\$ -	\$ 48,555
Construcción de línea de drenaje sanitario de 10", en las calles Santa Martha y Santo Santiago, en la colonia Lomas de Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-DS-AD-242-2015	\$ 883,611	\$ 724,924	\$ 158,687	\$ -	\$ 158,687



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

2016		\$ 136,493,847	\$ 96,038,530	\$ 40,455,316	\$ -	\$ 40,455,316
Tercera etapa para la conclusión de la obra de Centro Cultural, Escuela de Música, Centro de Salud y Oficinas Administrativas ubicadas en el cruce con Av. Constituyentes y Venustiano Carranza colonia Constitución.	OPZ-RMP-EDF-LP-010/15	\$ 9,997,650	\$ 3,986,985	\$ 6,010,665	\$ -	\$ 6,010,665
Reparación de bóvedas, reforzamiento de columnas de concreto, impermeabilización de azoteas, pintura interior en las instalaciones del DIF Nextipac, ubicado en la calle Venustiano Carranza esquina con calle Leona Vicario, en la localidad de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RP-IM-AD-006-2016	\$ 595,636	\$ 330,068	\$ 265,568	\$ -	\$ 265,568
Actualización del proyecto ejecutivo de Av. Inglaterra, de Av. Patria a Av. Aviación, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RP-PROY-CI-019-2016	\$ 4,875,705	\$ 3,324,177	\$ 1,551,529	\$ -	\$ 1,551,529
Sustitución de losas de concreto, reposición de guarnición, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal; en Av. Patria de Av. Guadalupe a Av. López Mateos tramo 1, en el municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RP-PAV-LP-025-2016	\$ 5,720,790	\$ 1,950,775	\$ 3,770,016	\$ -	\$ 3,770,016
Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles centrales), tramo 2, de Av. Angel Leaño a carretera Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RP-PAV-LP-028-2016	\$ 11,880,385	\$ 11,085,518	\$ 794,867	\$ -	\$ 794,867
Red de alumbrado público y baja tensión en la calle Las Palmas y calle San Gonzalo en la colonia La Limera, municipio de Zapopan Jalisco.	DOPI-MUN-RP-ELE-AD-039-16	\$ 377,452	\$ 234,161	\$ 143,291	\$ -	\$ 143,291
Construcción de pavimento de concreto hidráulico, sustitución de líneas de agua potable y de drenaje sanitario, construcción de banquetas, guarniciones y alumbrado público, en el carril norte de la calle Puente el Palomar de la calle Campanario a calle Nardo, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-AMP-PAV-CI-045-2016	\$ 4,886,862	\$ 2,754,578	\$ 2,132,284	\$ -	\$ 2,132,284
Construcción de la red de agua potable y de drenaje sanitario en la carretera La Venta del Astillero - Santa Lucia, en la colonia La Soledad, localidad de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-AMP-AP-CI-047-2016	\$ 5,701,133	\$ 4,172,976	\$ 1,528,157	\$ -	\$ 1,528,157
Reencarpetamiento de la vialidad, desbastado de la carpeta existente, nivelación de pozos de visita, cajas de válvulas, rejillas pluviales, bocas de tormenta y elementos estructurales que sobresalen de la rasante de la vialidad, calafateos, señalética horizontal en la Av. Juan Gil Preciado (carriles laterales), de carretera a Colotlán a Teisistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RP-AMP-LP-065-2016	\$ 10,115,493	\$ 9,974,038	\$ 141,455	\$ -	\$ 141,455
Construcción de la primera etapa de pavimento de concreto hidráulico MR-45, de línea de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público, guarniciones, banquetas, ciclovía, señalética y arbolado en la Avenida Ramón Corona carril sur primera etapa, en la colonia Base Aérea Militar, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RP-AMP-LP-066-2016	\$ 11,834,263	\$ 9,377,723	\$ 2,456,540	\$ -	\$ 2,456,540
Reconstrucción de la cimentación, instalaciones, estructura y terminados de viviendas, y construcción de casa habitación afectadas por la explosión ocurrida en el fraccionamiento Tabachines en las confluencias de la calle Frambuesos y la Av. Caobas, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-EM-AD-069-2016	\$ 2,358,235	\$ -	\$ 2,358,235	\$ -	\$ 2,358,235
Construcción de línea de conducción de agua potable desde el pozo de La Soledad de Nextipac a la colonia Fuentesillas, en la localidad de Nextipac; Construcción de red de drenaje y descargas sanitarias en la colonia la Vinatera, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI MUN CRM AP CI 141 2016	\$ 6,695,243	\$ 4,404,571	\$ 2,290,672	\$ -	\$ 2,290,672
Perforación y equipamiento de pozo profundo en la localidad de Milpillas Mesa de San Juan, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI MUN CRM AP CI 142 2016	\$ 5,113,700	\$ 3,023,509	\$ 2,090,190	\$ -	\$ 2,090,190
Suministro y colocación de estructuras de protección de rayos ultravioleta en los planteles educativos: Escuela Primaria Niños Héroes y Salvador López Chávez, matrícula 750, colonia Pinar de la Calma; Escuela Primaria Idolina Gaona Cosío de Vidauri, matrícula 703, colonia Los Cajetes; Escuela Primaria Antonio Caso y Patria, matrícula 490, colonia El Briseño segunda sección; Escuela Primaria Paulo Freire y 24 de Octubre, matrícula 675, colonia Mariano Otero; Escuela Primaria Rafael Ramírez, matrícula 240, colonia Paseos del Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI MUN RM IE CI 156 2016	\$ 4,189,228	\$ 2,977,937	\$ 1,211,291	\$ -	\$ 1,211,291
Programación e implementación de sistema informático para la programación, contratación, control y seguimiento de ejecución de obra, elaboración de estimaciones y padrón de contratistas del Municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-SIS-AD-172-2016	\$ 435,640	\$ 322,528	\$ 113,113	\$ -	\$ 113,113
Construcción de cruceros seguros, incluye señalética horizontal y vertical, acceso universal en esquinas, semaforización y paradas de autobús en diferentes cruceros zona 1 del municipio de Zapopan	DOPI-MUN-RM-MOV-LP-179-2016	\$ 3,582,511	\$ 2,622,927	\$ 959,584	\$ -	\$ 959,584
Construcción de cruceros seguros, incluye señalética horizontal y vertical, acceso universal en esquinas, semaforización y paradas de autobús en diferentes cruceros zona 2 del municipio de Zapopan	DOPI-MUN-RM-MOV-LP-180-2016	\$ 4,703,307	\$ 3,404,322	\$ 1,298,986	\$ -	\$ 1,298,986
Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Santa María del Pueblito, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ID-CI-201-2016	\$ 9,454,752	\$ 7,474,026	\$ 1,980,725	\$ -	\$ 1,980,725
Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Miguel de la Madrid, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ID-CI-206-2016	\$ 7,998,190	\$ 7,356,025	\$ 642,166	\$ -	\$ 642,166
Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ID-CI-207-2016	\$ 9,779,342	\$ 6,198,044	\$ 3,581,298	\$ -	\$ 3,581,298
Rehabilitación de las instalaciones y equipamiento deportivo de la Unidad Deportiva Santa Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ID-CI-208-2016	\$ 9,915,582	\$ 6,434,451	\$ 3,481,131	\$ -	\$ 3,481,131
Pavimentación de concreto hidráulico en la calle Casiano Torres Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-FED-HAB-PAV-CI-214-2016	\$ 6,882,745	\$ 4,629,192	\$ 1,653,554	\$ -	\$ 1,653,554



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

2017		\$ 110,764,702	\$ 13,555,170	\$ 97,209,533	\$ -	\$ 97,209,533
Construcción de puente vehicular y adecuaciones pluviales sobre El Arroyo Seco, en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-048-2017	\$ 4,544,310	\$ 3,784,582	\$ 759,728	\$ -	\$ 759,728
Primera etapa de la renovación de imagen urbana en las localidades de Santa Ana Tepetitlán y San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IU-AD-057-2017	\$ 955,444	\$ 507,089	\$ 448,355	\$ -	\$ 448,355
Suministro e instalación de red de electrificación en media y baja tensión en las calles Ciprés Italiano, Gigante, Olivo, Eucalipto, Monte Sumae, Puesta del Sol y Prol. 1 de Mayo en la colonia El Zapote I; y en las calles Prol. 1 de Mayo y Puesta del Sol de la colonia Hogares de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IE-AD-058-2017	\$ 1,493,490	\$ -	\$ 1,493,490	\$ -	\$ 1,493,490
Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad y servicios complementarios en la calle María Perfecta Llamas de calle Lucio Martínez a calle Febronio Lara, colonia Villa de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-062-2017	\$ 1,496,365	\$ 577,351	\$ 919,014	\$ -	\$ 919,014
Obra de pavimentación complementaria a solución vial de López Mateos y Periférico Sur, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-098-2017	\$ 5,097,355	\$ 3,772,041	\$ 1,325,314	\$ -	\$ 1,325,314
Construcción de camino de acceso a la celda 5 del relleno sanitario Picachos, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-137-2017	\$ 978,686	\$ 758,626	\$ 220,060	\$ -	\$ 220,060
Pavimentación con adoquín y empedrado tradicional con material producto de recuperación en diferentes vialidades en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-142-2017	\$ 1,650,255	\$ 1,337,683	\$ 312,572	\$ -	\$ 312,572
Elaboración de proyecto arquitectónico, acabados e instalaciones eléctricas, voz y datos, hidrosanitarias y gas, aire acondicionado, sonido y gases medicinales para la construcción de la unidad de urgencias de la Cruz Verde, en el kilómetro 1, Carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-143-2017	\$ 542,300	\$ 135,575	\$ 406,725	\$ -	\$ 406,725
Señalética horizontal-vertical y obra complementaria en la calle Jalisco de la calle Aldama a la calle San Francisco, en la localidad de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-MOV-AD-182-2017	\$ 328,518	\$ -	\$ 328,518	\$ -	\$ 328,518
Adecuación al área de urgencias y obra complementaria en la Cruz Verde Federalismo, Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IS-AD-205-2017	\$ 1,570,922	\$ 930,654	\$ 640,268	\$ -	\$ 640,268
Elaboración de proyecto ejecutivo para la rehabilitación del área infantil y del Parque Unidad de Manejo Ambiental en Villa Fantasia, colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-210-2017	\$ 754,115	\$ -	\$ 754,115	\$ -	\$ 754,115
Señalética horizontal-vertical y obra complementaria en la Prolongación Laureles de Av. Del Rodeo a Periférico Norte Manuel Gómez Morán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-MOV-AD-212-2017	\$ 591,007	\$ -	\$ 591,007	\$ -	\$ 591,007
Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción del parque lineal Constituyentes, proyecto arquitectónico para la rehabilitación de la vialidad Constituyentes en el tramo comprendido entre el Centro Cultural Constitución y la Glorieta Gusa, ubicados en la colonia Constitución, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-215-2017	\$ 638,122	\$ -	\$ 638,122	\$ -	\$ 638,122
Peatonalización, construcción de banquetas, guarniciones, accesibilidad, bolidores, en el cruce Av. Acueducto y Av. Patria, reparación de junta de calzada en la rampa de ingreso al paso elevado de Av. Patria y Av. Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa.	DOPI-MUN-RM-BAN-AD-240-2017	\$ 902,056	\$ -	\$ 902,056	\$ -	\$ 902,056
Restauración de banquetas a base de piedra sangre de pichon en el ingreso posterior de la Presidencia Municipal, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa.	DOPI-MUN-RM-BAN-AD-241-2017	\$ 205,478	\$ -	\$ 205,478	\$ -	\$ 205,478
Señalización vertical y horizontal en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.	DOPI-MUN-RM-MOV-AD-244-2017	\$ 1,306,324	\$ -	\$ 1,306,324	\$ -	\$ 1,306,324
Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de alberca para Rehabilitación de niños con fibrosis muscular, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IS-AD-245-2017	\$ 445,579	\$ -	\$ 445,579	\$ -	\$ 445,579
Remodelación de módulos de baño, construcción de caseta de ingreso y de área de estacionamiento en las oficinas de catastro ubicadas sobre Periférico Norte y Parres Arias, colonia Parque Industrial Los Belenes, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-246-2017	\$ 602,304	\$ 150,576	\$ 451,728	\$ -	\$ 451,728
Construcción de barda perimetral en el Centro de Desarrollo Comunitario número 2, la Venta del Astillero, ubicado en la localidad de la Venta del Astillero; Construcción de barda perimetral poniente en el panteón municipal ubicado en Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-AD-248-2017	\$ 505,255	\$ 312,189	\$ 193,065	\$ -	\$ 193,065
Construcción de pavimento de concreto hidráulico, banquetas, adecuaciones de la red sanitaria e hidráulica, en la Av. D, colonia El Tigre II, municipio de Zapopan, Jalisco, tramo 3.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-268-2017	\$ 2,482,600	\$ 620,650	\$ 1,861,950	\$ -	\$ 1,861,950
Construcción de pavimento de concreto hidráulico, incluye: agua potable, alcantarillado, guarniciones, banquetas, accesibilidad, servicios complementarios y forestación, en la prolongación Narajánjos, colonia Rancho El Centinela, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-273-2017	\$ 1,558,361	\$ -	\$ 1,558,361	\$ -	\$ 1,558,361
Estudio de la manifestación de impacto ambiental del CDC de la colonia Miramar y de la rehabilitación del banco de material geológico en el relleno sanitario picachos, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-SERV-AD-275-2017	\$ 247,886	\$ -	\$ 247,886	\$ -	\$ 247,886

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

Construcción de sistema pluvial a base de bocas de tormenta y pozo de infiltración, en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa.	DOPI-MUN-RM-IH-AD-276-2017	\$ 1,715,478	\$ -	\$ 1,715,478	\$ -	\$ 1,715,478
Trabajos de albañilería, herrería, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de gas, en el Centro de Desarrollo Infantil No. 8 María Jaime Franco, ubicado en la localidad de Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-277-2017	\$ 1,454,175	\$ 363,544	\$ 1,090,632	\$ -	\$ 1,090,632
Elaboración de dictámenes estructurales y levantamientos arquitectónicos de diferentes Centros de Desarrollos Infantiles del Dif, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-SERV-AD-278-2017	\$ 826,854	\$ -	\$ 826,854	\$ -	\$ 826,854
Construcción de Adecuaciones hidráulicas en la línea de agua potable y alcantarillado en la calle Rizo Ayala y paseo de Las Araucarias y obra civil complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-IH-AD-323-2017	\$ 1,218,436	\$ 304,609	\$ 913,827	\$ -	\$ 913,827
Trabajos complementarios de cancelería de aluminio, equipamiento, instalación de mamparas y jardinería en el centro de desarrollo infantil La Loma, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-347-2017	\$ 1,485,031	\$ -	\$ 1,485,031	\$ -	\$ 1,485,031
Obra eléctrica complementaria en el Centro de Desarrollo Infantil La Loma, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-ELE-AD-348-2017	\$ 1,134,380	\$ -	\$ 1,134,380	\$ -	\$ 1,134,380
Reforzamiento Complementario de estructuras con lonarías en los planteles educativos: Plaza Comunitaria Ineejad matrícula 200, colonia Centro; Centro de Atención Especial matrícula 181, colonia El Vigía; Escuela Primaria Justo Sierra matrícula 1115, localidad de Santa Ana Tepetitlán; Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz y José Vasconcelos matrícula 1026, colonia Jardines del Valle; Escuela Primaria José Amador Pelayo y Miguel Hidalgo y Costilla matrícula 985, colonia Lomas de Tabachines; Escuela Primaria Urbana Juan Escutia 1130 y Agustín Yañez matrícula 916, colonia Paraíso del Colli; Escuela Primaria Vicente Guerrero matrícula 854, colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IE-AD-350-2017	\$ 1,350,237	\$ -	\$ 1,350,237	\$ -	\$ 1,350,237
Reforzamiento Complementario de estructuras con lonarías en los planteles educativos: Escuela Primaria Niños Héroes y Salvador López Chávez, matrícula 750, colonia Pinar de la Calma; Escuela Primaria Idolina Gaona Cosío de Vidaurri, matrícula 703, colonia Los Cajetes; Escuela Primaria Antonio Caso y Patria, matrícula 490, colonia El Briseño segunda sección; Escuela Primaria Paulo Freire y 24 de Octubre, matrícula 675, colonia Mariano Otero; Escuela Primaria Rafael Ramírez, matrícula 240, colonia Paseos del Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IE-AD-351-2017	\$ 1,385,698	\$ -	\$ 1,385,698	\$ -	\$ 1,385,698
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle La Palma de Rinconada de los Abetos a la Eucalipto, colonia El Fresno, incluye: banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-353-2017	\$ 1,717,899	\$ -	\$ 1,717,899	\$ -	\$ 1,717,899
Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias en la calle Eucalipto de Primavera a Pirul, colonia El Fresno, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-354-2017	\$ 1,656,483	\$ -	\$ 1,656,483	\$ -	\$ 1,656,483
Tratamiento y aplicación de recubrimientos en pisos de pasillos de circulación del mercado municipal Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-355-2017	\$ 1,685,254	\$ -	\$ 1,685,254	\$ -	\$ 1,685,254
Rehabilitación de módulo de baños en planta baja, pintura, albañilerías, acabados, banquetas y peatonalización, en el mercado municipal Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-356-2017	\$ 1,710,692	\$ -	\$ 1,710,692	\$ -	\$ 1,710,692
Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Vista al Mirador de Puesta del Sol a Vista la Campiña, en la colonia Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-DS-AD-357-2017	\$ 650,236	\$ -	\$ 650,236	\$ -	\$ 650,236
Trabajos complementarios de carpintería y cancelería de aluminio en el Centro de Salud El Colli, ubicado en El Colli, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-358-2017	\$ 650,127	\$ -	\$ 650,127	\$ -	\$ 650,127
Obra complementaria para la pavimentación con concreto hidráulico en la calle Ing. Alberto Mora López de Elote a Ing. Alfonso Padilla, en la colonia La Mesa Colorada, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-359-2017	\$ 1,202,355	\$ -	\$ 1,202,355	\$ -	\$ 1,202,355
Obra complementaria de peatonalización en el frente 1 de la rehabilitación de la Av. Dr. Ángel Leano, Tramo Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BAN-AD-360-2017	\$ 1,250,847	\$ -	\$ 1,250,847	\$ -	\$ 1,250,847
Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: drenaje sanitario, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias en la calle Navarro Rosas de la Abel Salgado al Arroyo, colonia Agua Fria, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-361-2017	\$ 1,002,350	\$ -	\$ 1,002,350	\$ -	\$ 1,002,350
Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: drenaje sanitario, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias en la calle Canal, colonia Agua Fria, en el municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-362-2017	\$ 1,603,555	\$ -	\$ 1,603,555	\$ -	\$ 1,603,555
Control de calidad de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 4.	DOPI-MUN-RM-SERV-AD-363-2017	\$ 355,236	\$ -	\$ 355,236	\$ -	\$ 355,236
Pavimentación con concreto hidráulico, incluye: banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias en la calle Santa Mercedes de la Av. Jesús a San Felipe, colonia Tuzania Ejidal, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.	DOPI-MUN-RM-PAV-AD-364-2017	\$ 1,698,556	\$ -	\$ 1,698,556	\$ -	\$ 1,698,556



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Colector de aguas residuales, descargas sanitarias y línea de agua potable en la colonia Tuzania Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa Frente 1.	DOPI-MUN-RM-DS-AD-366-2017	\$ 1,650,237	\$ -	\$ 1,650,237	\$ -	\$ 1,650,237
Señalización vertical y horizontal en diferentes zonas del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.	DOPI-MUN-RM-MOV-AD-369-2017	\$ 310,539	\$ -	\$ 310,539	\$ -	\$ 310,539
Cimentación y estructura para la rampa de accesibilidad al CRI Centro de Autismo, ubicado en Av. Juan Pablo II, colono Fovisste, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-370-2017	\$ 1,495,655	\$ -	\$ 1,495,655	\$ -	\$ 1,495,655
Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2017 del municipio de Zapopan, Jalisco, etapa 2.	DOPI-MUN-RM-SERV-AD-374-2017	\$ 910,148	\$ -	\$ 910,148	\$ -	\$ 910,148
Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2017, segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-375-2017	\$ 925,364	\$ -	\$ 925,364	\$ -	\$ 925,364
Trabajos complementarios de infraestructura eléctrica y de alumbrado público, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco	DOPI-MUN-RM-ELE-AD-376-2017	\$ 1,203,455	\$ -	\$ 1,203,455	\$ -	\$ 1,203,455
Construcción de colector pluvial en la calle Plata en el tramo de Juan Pablo II a calle Insurgentes, colonia San José del Bajío, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-DS-AD-379-2017	\$ 750,368	\$ -	\$ 750,368	\$ -	\$ 750,368
Trabajos de interconexión de la red de distribución a la red del SIAPA en la localidad de Santa Anita Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa.	DOPI-MUN-RM-IH-AD-380-2017	\$ 1,655,245	\$ -	\$ 1,655,245	\$ -	\$ 1,655,245
Construcción de cancha de usos múltiples, iluminación, ingreso, infraestructura pluvial, pista de trote y andadores en la Unidad Deportiva Miguel de la Madrid, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,712,547	\$ -	\$ 1,712,547	\$ -	\$ 1,712,547
Equipamiento de la Unidad Deportiva Miguel de la Madrid (juegos infantiles y mobiliario urbano), municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,706,549	\$ -	\$ 1,706,549	\$ -	\$ 1,706,549
Acabados, instalación sanitaria, hidráulica, eléctrica, mobiliario y obra exterior en el módulo de baños del Centro Acuático; Rehabilitación de baños público en Unidad Deportiva Francisco Villa, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,250,031	\$ -	\$ 1,250,031	\$ -	\$ 1,250,031
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Juan García de la calle Casiano Torres a la calle Ignacio Espinoza, colonia Villa de Guadalupe, incluye: drenaje sanitario, agua potable, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.	-	\$ 1,418,299	\$ -	\$ 1,418,299	\$ -	\$ 1,418,299
Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Juan García de la calle Casiano Torres a la calle Ignacio Espinoza, colonia Villa de Guadalupe, incluye: drenaje sanitario, agua potable, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.	-	\$ 1,563,451	\$ -	\$ 1,563,451	\$ -	\$ 1,563,451
Construcción de pavimento de concreto hidráulico de la Av. Ramón Corona, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,705,634	\$ -	\$ 1,705,634	\$ -	\$ 1,705,634
Obras emergentes de rehabilitación de muros, plantillas y elementos estructurales en el arroyo Garabato, zona El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 916,528	\$ -	\$ 916,528	\$ -	\$ 916,528
Construcción de banquetas, guarniciones, bolardos, jardinería, ciclovía y señalamiento vertical y horizontal en la Av. Ramón Corona, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,712,661	\$ -	\$ 1,712,661	\$ -	\$ 1,712,661
Construcción de red eléctrica de media tensión y servicios complementarios en la Av. Ramón Corona, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,705,966	\$ -	\$ 1,705,966	\$ -	\$ 1,705,966
Construcción de red sanitaria de 24" y red hidráulica de 6" y 12" en la Av. Ramón Corona, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,715,698	\$ -	\$ 1,715,698	\$ -	\$ 1,715,698
Construcción de bocas de tormenta y pozos de absorción en la Av. Ramón Corona, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,526,327	\$ -	\$ 1,526,327	\$ -	\$ 1,526,327
Reposición de infraestructura producto de la construcción de vialidad en concreto hidráulico de la Av. Ramón Corona, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,524,063	\$ -	\$ 1,524,063	\$ -	\$ 1,524,063
Obra complementaria del centro comunitario, Centro de Emprendimiento, en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 715,435	\$ -	\$ 715,435	\$ -	\$ 715,435
Juegos infantiles, mobiliario urbano e iluminación exterior del centro comunitario, Centro de Emprendimiento, en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,664,573	\$ -	\$ 1,664,573	\$ -	\$ 1,664,573
Construcción de colector pluvial en Boulevard del Rodeo, de la calle Juan Pablo II a calle Escorial, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1.	-	\$ 1,159,873	\$ -	\$ 1,159,873	\$ -	\$ 1,159,873
Construcción de colector pluvial en Boulevard del Rodeo, de la calle Juan Pablo II a calle Escorial, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2.	-	\$ 839,908	\$ -	\$ 839,908	\$ -	\$ 839,908
Instalación de pasto sintético en cancha de fútbol y en área de juegos en la unidad santa margarita.	-	\$ 1,710,452	\$ -	\$ 1,710,452	\$ -	\$ 1,710,452
Construcción de Parkour y estacionamiento en la unidad santa margarita.	-	\$ 1,236,680	\$ -	\$ 1,236,680	\$ -	\$ 1,236,680
Construcción de losa de cimentación y graderías en la zona de canchas en la unidad deportiva santa margarita.	-	\$ 1,117,278	\$ -	\$ 1,117,278	\$ -	\$ 1,117,278
Construcción de red de drenaje sanitario, red de agua potable e infraestructura pluvial en calle 16 de Septiembre de calle Angulo a la Av. 5 de Mayo, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,246,723	\$ -	\$ 1,246,723	\$ -	\$ 1,246,723

**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Pavimentación con concreto hidráulico de calle 16 de Septiembre de de calle Angulo a la Av. 5 de Mayo, incluye: banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, en San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,684,521	\$ -	\$ 1,684,521	\$ -	\$ 1,684,521
Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la Av. Camino Antiguo a Testistan de la calle De las Palmeras a la calle Arcos de Alejandro, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,698,155	\$ -	\$ 1,698,155	\$ -	\$ 1,698,155
Peatonalización, construcción de banquetas, guarniciones, accesibilidad, bolardos, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,301,845	\$ -	\$ 1,301,845	\$ -	\$ 1,301,845
Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Camino Antiguo a Testistan de la calle De las Palmeras a la calle Arcos de Alejandro, incluye: señalamiento y obras complementarias, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 5,778,880	\$ -	\$ 5,778,880	\$ -	\$ 5,778,880
Pavimentación de vialidad Prolongación Guadalupe, de calle Prolongación Galindo a calle Puerto Chamela, en la colonia Miramar, incluye: red de agua potable, res de drenaje sanitario, banquetas, peatonalización, señalamiento y obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000	\$ -	\$ 1,200,000
Electrificación del pozo Poblado Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 2,000,000	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ 2,000,000
Red de alumbrado público en la Av. Guadalajara, en el tramo de calle Emiliano Zapta y Av. Juan Gil Preciado, municipio de Zapopan Jalisco.	-	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000
Obra complementaria para la terminación de la Cruz Verde Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 870,000	\$ -	\$ 870,000	\$ -	\$ 870,000
Construcción de banquetas y peatonalización en la Zona de Nixticuitl, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ 1,131,000	\$ -	\$ 1,131,000	\$ -	\$ 1,131,000
Reforzamientos complementarios de estructuras con lonarías, en diferentes planteles educativos, municipio de Zapopan Jalisco.	-	\$ 2,800,000	\$ -	\$ 2,800,000	\$ -	\$ 2,800,000
TOTAL		\$ 419,376,971	\$ 228,112,951	\$ 191,064,020	\$ -	\$ 191,064,020

En el caso de plantas de tratamiento por ahora tentativamente estaría sin recursos.

En el caso del punto 16. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEGUNDA FASE DE EQUIPAMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO PICACHOS hay una parte complementaria para habilitar caminos de accesos con un importe de \$2'045,747, la cantidad de \$7'954,253 son para garantizar los pagos que se tienen pendientes al contratista.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA						
16. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEGUNDA FASE DE EQUIPAMIENTO EN EL RELLENO SANITARIO PICACHOS						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENERO 2018	ADEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
Construcción de obras de protección pluvial, muros de mampostería, colector pluvial, caseta de control de acceso, oficinas, sanitarios, comedor, área de estacionamiento, segunda fase de equipamiento y obras complementarias en el relleno sanitario Picachos, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-RS-CI-285-2017	\$ 7,954,253	\$ -	\$ 7,954,253	\$ 2,045,747	\$ 10,000,000
TOTAL		\$ 7,954,253	\$ -	\$ 7,954,253	\$ 2,045,747	\$ 10,000,000

Y finalmente el programa de mantenimiento físico de espacios públicos del parque Aurelio Ortega es un recurso de SEDESOL falta por liquidar la parte municipal que es de \$1'404,816 que es un adeudo que se tiene con el contratista.

En este escenario les decía que se tienen \$84'000,000 Federales, \$56'430,496 Estatal y obras nuevas para el ejercicio 2018 \$346'283,576, Adefas que son para pagar compromisos y para garantizar los contratos que se tiene en proceso y fueron adjudicados en el último trimestre de 2017 por \$782'730,017 y todos garantizados por la asignación que presentó la Comisión de Hacienda a esta Dirección.



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

Respecto a los otros programas que les comentaba 18. CUSMAX aún falta por contratarse \$41'369,341 las acciones están definidas en el seno del comité técnico de este fideicomiso y de los contratos adjudicados en el último trimestre se tienen garantizados los pagos por \$195, 685,035 es importante precisar que por ahora la gran cantidad de recursos se tiene aproximadamente un 50% y está por ingresar otro proyecto con pago de CUSMAX para complementar esta cantidad.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA						
18. CUSMAX						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENERO 2018	AOEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
Construcción de Plazoleta sobre Av. Virreyes, Zona Comercial Landmark-Andares, zona Andares, primera etapa: losas de cubierta, ductería eléctrica, ajuste de geometría, adecuaciones hidrosanitarias y pluviales, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IU-LP-192-2017	\$ 6,386,920	\$ -	\$ 6,386,920	\$ -	\$ 6,386,920
Construcción de Plazoleta sobre Av. Virreyes, Zona Comercial Landmark-Andares, zona Andares, segunda etapa: banquetas, accesibilidad, mobiliario urbano, iluminación y jardinería, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IU-LP-193-2017	\$ 9,098,010	\$ -	\$ 9,098,010	\$ -	\$ 9,098,010
Sistema de retención y control de escurrimientos pluviales, Parque Novelistas, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IU-LP-194-2017	\$ 11,549,879	\$ -	\$ 11,549,879	\$ -	\$ 11,549,879
Construcción de Centro de Atención a niños con Autismo, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IS-LP-203-2017	\$ 4,465,382	\$ -	\$ 4,465,382	\$ -	\$ 4,465,382
Construcción de Alberca para Rehabilitación de niños con Fibrosis Muscular, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IS-LP-203-2017	\$ 19,280,190	\$ -	\$ 19,280,190	\$ -	\$ 19,280,190
Proyecto ejecutivo arquitectónico de la primera etapa de integración peatonal y paisaje de espacio público en la zona Andares, en el municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-SER-AD-204-2017	\$ 1,498,350	\$ -	\$ 1,498,350	\$ -	\$ 1,498,350
Elaboración de proyectos arquitectónicos para diferentes obras del programa Cusmax 2017, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-214-2017	\$ 1,394,337	\$ -	\$ 1,394,337	\$ -	\$ 1,394,337
Estructuras con Ionaria para protección de rayos ultravioleta, en Primaria Federal Calmecac Clave: 14DPR1367L, Escuela 1286, Francisco Urquiza Benavides Clave: 14EPR1612E y Secundaria mixta 85 José Rogelio Álvarez Clave: 14EES0100R, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-220-2017	\$ 5,989,642	\$ -	\$ 5,989,642	\$ -	\$ 5,989,642
Estructuras con Ionaria para protección de rayos ultravioleta, en Escuela Ignacio Zaragoza, Clave: 14DPR1389X, Jardín de niños Socorro Jiménez Carrillo, Clave: 14DJN1978V y Escuela Urbana No. 1024 Ricardo Flores Magón, Clave: 14EPR1459A, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-221-2017	\$ 5,991,380	\$ -	\$ 5,991,380	\$ -	\$ 5,991,380
Estructuras con Ionaria para protección de rayos ultravioleta, en Escuela José María Arreola y Manuel De Jesús Clouthier Del Rincón T/V, Clave: 14EPR1221Q, Secundaria Mixta No. 61 Francisco De Jesús Ayón Zester, Clave: 14EES0065B y Escuela Niños Héroes De Chapultepec, Clave: 14EPR1112J, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-222-2017	\$ 5,970,323	\$ -	\$ 5,970,323	\$ -	\$ 5,970,323
Construcción de Colector Pluvial en La Venta del Astillero, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-DS-CI-224-2017	\$ 7,971,544	\$ -	\$ 7,971,544	\$ -	\$ 7,971,544
Construcción de Colector Pluvial en La Venta del Astillero, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-DS-CI-225-2017	\$ 6,997,515	\$ -	\$ 6,997,515	\$ -	\$ 6,997,515
Primera etapa de la peatonalización en la colonia Chapalita de Occidente (Incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-226-2017	\$ 1,985,149	\$ -	\$ 1,985,149	\$ -	\$ 1,985,149
Primera etapa de la peatonalización en la colonia Jardines de Guadalupe (Incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-227-2017	\$ 1,919,196	\$ -	\$ 1,919,196	\$ -	\$ 1,919,196
Construcción de Parque Lineal en la Av. Patria de Av. Acueducto - Eva Briseño-Av. Américas, primera etapa: desazolve y rectificación del cauce, muro de protección, alcantarillas pluviales, estructura para cruce peatonal de alcantarilla pluvial y lavaderos, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IU-CI-228-2017	\$ 7,122,672	\$ -	\$ 7,122,672	\$ -	\$ 7,122,672
Diagnostico y proyecto ejecutivo de las obras a realizar para mitigar los impactos que generará la construcción vertical con incremento del coeficiente de utilización de suelo (CUS) en la zona de Guadalupe - Los Cubos - Jardines Universidad y zona de Plaza del Sol - Loma Bonita, en el Municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-SER-AD-229-2017	\$ 812,650	\$ -	\$ 812,650	\$ -	\$ 812,650
Primera etapa de la peatonalización en la colonia Los Pinos (Incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-AD-232-2017	\$ 999,803	\$ -	\$ 999,803	\$ -	\$ 999,803
Primera etapa de la peatonalización en la colonia Jardines de San Ignacio (Incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-AD-234-2017	\$ 1,429,650	\$ -	\$ 1,429,650	\$ -	\$ 1,429,650
Primera etapa de la peatonalización en la colonia Rinconada del Sol (Incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-237-2017	\$ 1,999,879	\$ -	\$ 1,999,879	\$ -	\$ 1,999,879
Primera etapa de la peatonalización en las colonias Loma Bonita, Loma Bonita Sur y Rinconada de la Calma (Incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-238-2017	\$ 2,499,342	\$ -	\$ 2,499,342	\$ -	\$ 2,499,342
Construcción de cancha de Fútbol Americano, en la Unidad Deportiva Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-239-2017	\$ 6,990,218	\$ -	\$ 6,990,218	\$ -	\$ 6,990,218
Construcción de cruce seguro en Av. Patria con Av. Puerta de Hierro - San Florencio Paseo Royal Country, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-LP-258-2017	\$ 5,743,782	\$ -	\$ 5,743,782	\$ -	\$ 5,743,782
Primera etapa de la peatonalización en la colonia Residencial Victoria (Incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura), municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-CI-269-2017	\$ 1,924,672	\$ -	\$ 1,924,672	\$ -	\$ 1,924,672



COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

Construcción de Puente Vehicular Colonia La Higuera, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI	\$ 3,720,533	\$ -	\$ 3,720,533	\$ -	\$ 3,720,533
Construcción de cruceo seguro en Av. Acueducto y Av. Real Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI-272-2017	\$ 3,805,115	\$ -	\$ 3,805,115	\$ -	\$ 3,805,115
Informe preventivo de impacto ambiental para la integración peatonal y paisaje de espacio público en la zona de andares y estudio de la manifestación de impacto ambiental para la construcción del parque lineal en la Av. Patria, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-SERV-AD-274-2017	\$ 442,448	\$ -	\$ 442,448	\$ -	\$ 442,448
Elaboración de proyectos arquitectónicos para diferentes obras del programa Cusmax 2017, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-280-2017	\$ 1,285,965	\$ -	\$ 1,285,965	\$ -	\$ 1,285,965
Primera etapa de la peatonalización en la colonia Hacienda de las Lomas (incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal, bolardos y nomenclatura).	DOPI-MUN-CUSMAX-AD-233-2017	\$ 1,009,337	\$ -	\$ 1,009,337	\$ -	\$ 1,009,337
Construcción de Parque Lineal en la Av. Patria, de Av. Acueducto - Eva Briseño-Av. Américas, tercera etapa: cruceos seguros, accesibilidades y semaforización, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI-299-2017	\$ 5,231,076	\$ -	\$ 5,231,076	\$ -	\$ 5,231,076
Construcción de cruceo seguro en Av. Acueducto y Av. Puerta de Hierro, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI-300-2017	\$ 4,127,441	\$ -	\$ 4,127,441	\$ -	\$ 4,127,441
Estructura con lonaría y rehabilitación de Infraestructura en la Escuela C.A.M. Juan José Arreola - Roberto Solís Quiroga (pintura en exterior, impermeabilización, adecuación de banquetas y accesibilidad, rehabilitación de baños, pintura en exterior y malla perimetral), colonia Residencial Moctezuma Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-301-2017	\$ 3,696,247	\$ -	\$ 3,696,247	\$ -	\$ 3,696,247
Construcción de Unidad Deportiva Arenales Tapatíos 2da Sección (Alcances: Cancha de Fútbol 7 con pasto sintético, módulo de baños, cercado perimetral, andador, juegos infantiles, alumbrado público, banquetas y accesibilidad), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-302-2017	\$ 5,655,079	\$ -	\$ 5,655,079	\$ -	\$ 5,655,079
Rehabilitación de espacio recreativo, sustitución de losas dañadas y machuelos, cancha de fútbol rápido, rehabilitación de jardinerías, mobiliario urbano, forestación, accesibilidad e iluminación, colonia San Isidro Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-307-2017	\$ 3,998,781	\$ -	\$ 3,998,781	\$ -	\$ 3,998,781
Rehabilitación de Infraestructura en el Centro de Capacitación Laboral Benito Juárez (rehabilitación de barda, techos, cisterna, estructura con lonaría, construcción de espacio cívico, pintura en exterior, impermeabilización), colonia Unidad Estatuto Jurídico, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-308-2017	\$ 2,795,893	\$ -	\$ 2,795,893	\$ -	\$ 2,795,893
Construcción de la Unidad Deportiva Santa Lucía (Alcances: cancha de fútbol 7, gimnasio al aire libre, área de juegos y cercado perimetral, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco).	DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-309-2017	\$ 3,491,530	\$ -	\$ 3,491,530	\$ -	\$ 3,491,530
Construcción del parque incluyente en Carretera a Tesistán (La Loma), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-310-2017	\$ 4,950,061	\$ -	\$ 4,950,061	\$ -	\$ 4,950,061
Construcción de terraza para usos múltiples, rehabilitación de alumbrado público, banquetas y accesibilidad en Parque la Calma, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-311-2017	\$ 3,994,412	\$ -	\$ 3,994,412	\$ -	\$ 3,994,412
Rehabilitación y Equipamiento del Parque Infantil ubicado en la calle Idolina Gaona de Cosío y Octava Oriente, en la colonia Jardines de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-312-2017	\$ 2,886,917	\$ -	\$ 2,886,917	\$ -	\$ 2,886,917
Construcción de la Unidad Deportiva en el fraccionamiento Valle de Los Molinos, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-313-2017	\$ 5,078,968	\$ -	\$ 5,078,968	\$ -	\$ 5,078,968
Rehabilitación de Infraestructura en la Escuela C.A.M. Sabino Cruz López (Rehabilitación de patio cívico, rehabilitación de juegos, reparación de techo, pintura en exterior, impermeabilización, banquetas y accesibilidad), colonia el Vigía, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-314-2017	\$ 1,995,958	\$ -	\$ 1,995,958	\$ -	\$ 1,995,958
Rehabilitación de espacio recreativo, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, sustitución de losas dañadas, andadores, banquetas, accesibilidad y alumbrado, Lomas de Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-315-2017	\$ 3,925,636	\$ -	\$ 3,925,636	\$ -	\$ 3,925,636
Estructura con lonaría y rehabilitación de Infraestructura en el C.A.M. CITIA (Centro Interdisciplinario para el Tratamiento e Investigación del Autismo) (rehabilitación de patio cívico, adecuación de banquetas y accesibilidad, impermeabilización, pintura en exteriores), colonia Arboledas, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-316-2017	\$ 3,092,973	\$ -	\$ 3,092,973	\$ -	\$ 3,092,973
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, (Alcances: construcción de cancha de fútbol soccer de pasto sintético), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-ID-CI-317-2017	\$ 5,666,227	\$ -	\$ 5,666,227	\$ -	\$ 5,666,227
Estructura con lonaría y rehabilitación de Infraestructura en la Escuela C.A.M. 16 Niños Héroes (pintura en exterior, reparación de banquetas y barandales en patio cívico, impermeabilización), colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IE-CI-319-2017	\$ -	\$ -	\$ 3,100,000	\$ -	\$ 3,100,000
Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de Estación de Bomberos en Circuito Andares, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-332-2017	\$ 996,458	\$ -	\$ 996,458	\$ -	\$ 996,458
Rehabilitación de la Barda en la Unidad Deportiva Lagos del Country, ubicada sobre la calle Laguna de Términos, colonia Lagos del Country, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IM-AD-334-2017	\$ 485,259	\$ -	\$ 485,259	\$ -	\$ 485,259
Construcción de bocas de tormenta, modificación de rasantes en cruceo y construcción de pozos de absorción en la privada Manuel M. Diéguez en su cruce con la calle Dr. Alberto Román, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-IH-AD-335-2017	\$ 997,255	\$ -	\$ 997,255	\$ -	\$ 997,255

COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO PRIMERA SESIÓN AÑO 2018

Elaboración de proyecto geométrico ejecutivo de cruces seguros en el corredor de la Av. Patria - Av. Acueducto, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-337-2017	\$ 491,840	\$ -	\$ 491,840	\$ -	\$ 491,840
Elaboración de proyecto ejecutivo para iluminación del parque lineal Patria, en el tramo de Av. Acueducto a Av. Américas, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-338-2017	\$ 95,898	\$ -	\$ 95,898	\$ -	\$ 95,898
Elaboración de proyecto ejecutivo hidráulico del parque lineal Patria, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-339-2017	\$ 248,651	\$ -	\$ 248,651	\$ -	\$ 248,651
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, (Alcances: cancha de usos múltiples, motivo de ingreso, juegos infantiles, gimnasio al aire libre, andadores, accesibilidad, pintura y alumbrado público), primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-381-2017	\$ 1,498,589	\$ -	\$ 1,498,589	\$ -	\$ 1,498,589
Construcción de Parque Lineal en la Av. Patria, de Av. Acueducto - Eva Briseño-Av. Américas, segunda etapa: caminamientos, banquetas, área para paseo en bici, plazoletas, mobiliario urbano, señalética, jardinería e iluminación, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,248,457	\$ 5,248,457
Construcción de Parque Lineal en la Av. Patria, de Av. Acueducto - Eva Briseño-Av. Américas, segunda etapa: caminamientos, banquetas, área para paseo en bici, plazoletas, mobiliario urbano, señalética, jardinería e iluminación, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,258,147	\$ 5,258,147
Construcción de Estación de Bomberos en Circuito Andares, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,293,317	\$ 9,293,317
Convenios	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,469,420	\$ 18,469,420
TOTAL		\$ 195,685,035	\$ -	\$ 195,685,035	\$ 41,369,341	\$ 237,054,376

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA						
14. OBRAS PÚBLICAS APROBADAS EN DICIEMBRE 2017						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENTREGA 2017	ADEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
Pavimentación con concreto hidráulico de privada Atotonilco, de Av. Aviación al Ingreso al fraccionamiento Misión del Valle, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, colonia Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-287-2017	\$ 5,195,975	\$ -	\$ 5,195,975	\$ -	\$ 5,195,975
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Morelos, de calle Leona Vicario a calle Zaragoza, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la localidad de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-288-2017	\$ 5,748,894	\$ -	\$ 5,748,894	\$ -	\$ 5,748,894
Pavimentación de Av. Copalita, de calle Venustiano Carranza a Av. San Cristóbal Magallanes, incluye: banquetas y señalética horizontal, en la colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-304-2017	\$ 6,250,000	\$ -	\$ 6,250,000	\$ -	\$ 6,250,000
Pavimentación con concreto hidráulico de calle Venustiano Carranza, de calle 2 a Av. Copalita, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-290-2017	\$ 2,596,211	\$ -	\$ 2,596,211	\$ -	\$ 2,596,211
Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Jesús, de calle Prol. Acueducto a calle Marina Mazatlán, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en las colonias La Tuzanía Ejidal, Tuzanía, La Casita, Las Bóvedas y Santa Margarita Residencial, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-291-2017	\$ 6,795,712	\$ -	\$ 6,795,712	\$ -	\$ 6,795,712
Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Jesús, de calle Prol. Acueducto a calle Marina Mazatlán, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en las colonias La Tuzanía Ejidal, Tuzanía, La Casita, Las Bóvedas y Santa Margarita Residencial, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-292-2017	\$ 2,345,937	\$ -	\$ 2,345,937	\$ -	\$ 2,345,937
Pavimentación con concreto hidráulico de la calle las Garzas, de carretera Colotlán a calle Pavo Real, incluye: Agua potable, drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y alumbrado público, en la vinatera, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PAV-CI-293-2017	\$ 8,493,500	\$ -	\$ 8,493,500	\$ -	\$ 8,493,500
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Paseos de Sol, Frente 1 (rehabilitación de canchas de béisbol, gradas, rehabilitación de baños vestidores, colocación de back stop), en la colonia Paseos del Sol, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-ID-CI-294-2017	\$ 7,978,305	\$ -	\$ 7,978,305	\$ -	\$ 7,978,305
Rehabilitación de la Unidad Deportiva Paseos de Sol, Frente 2 (cancha de usos múltiples, juegos infantiles, alumbrado y cercado perimetral), en la colonia Paseos del Sol, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-ID-CI-295-2017	\$ 3,989,821	\$ -	\$ 3,989,821	\$ -	\$ 3,989,821
Peatonalización en varias colonias y vialidades del municipio (incluye: machuelos, banquetas, accesibilidad universal y bolardos). Primera Etapa, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-BAN-CI-296-2017	\$ 8,241,710	\$ -	\$ 8,241,710	\$ -	\$ 8,241,710
Construcción siete locales comerciales, en la localidad de La Venta del Astillero y rehabilitación de bodegas y casa ejidal en la localidad de Santa Lucía, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-CI-320-2017	\$ 5,044,119	\$ -	\$ 5,044,119	\$ -	\$ 5,044,119
Rehabilitación del Centro Comunitario en la colonia El Colli CTM, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-327-2017	\$ 1,436,855	\$ -	\$ 1,436,855	\$ -	\$ 1,436,855
Delimitación con malla ciclónica en terrenos afectados por la ampliación de la carretera La Venta - Santa Lucía, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-IM-AD-371-2017	\$ 309,258	\$ -	\$ 309,258	\$ -	\$ 309,258
Construcción de ollas de capacidad de agua y caminos saca cosechas, en el Ejido de Santa Lucía, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,371,303	\$ 5,371,303
Convenios	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,702	\$ 123,702
TOTAL		\$ 64,426,298	\$ -	\$ 64,426,298	\$ 5,495,105	\$ 69,921,303



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

El otro tema es el 19. CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS ZAPOPAN (CISZ), que se garantizan los pagos, por \$493'977,755

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 19. CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS ZAPOPAN (CISZ)						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENERO 2018	ADEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
Estudios, proyecto ejecutivo, construcción, equipamiento del Centro Integral de Servicios del Municipio de Zapopan.	DOPI-MUN-CISZ-RM-LP-140-2016	\$ 531,279,658	\$ 90,429,868	\$ 440,849,789	\$ -	\$ 440,849,789
Actualización de los costos directos de la construcción del Centro Integral de Servicios.	-	\$ -	\$ -	\$ 53,127,966	\$ -	\$ 53,127,966
TOTAL		\$ 531,279,658	\$ 90,429,868	\$ 493,977,755	\$ -	\$ 493,977,755

Y el 20. PARQUE ZAPOPAN CENTRAL que sería obra nueva por \$79'765,602 y en ADEFAS por \$51'500,000 los totales de toda esta asignación como les comentaba nos da un total de para este ejercicio 2018 la cantidad de \$2,131'721,822.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 20. PARQUE ZAPOPAN CENTRAL						
ACCIÓN	NO. CONTRATO	MONTO TOTAL CONTRATADO	PAGADO A ENERO 2018	ADEFAS	PRESUPUESTO 2018	TOTAL 2018
Análisis de alternativas y anteproyectos del Parque Central Ubicado en la colonia Tepeyac, municipio de Zapopan Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 765,602	\$ 765,602
Proyecto Ejecutivo del Parque Central Ubicado en la colonia Tepeyac, municipio de Zapopan Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ 3,000,000
Construcción de Parque Central Zapopan.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	\$ 60,000,000
Construcción de Helipuerto, Angar y Estacionamiento de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan.	-	\$ -	\$ -	\$ 8,500,000	\$ -	\$ 8,500,000
Construcción de instalaciones para el Escuadron Canino de la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan.	-	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000	\$ -	\$ 8,000,000
Construcción del Edificio Anexo a la Comisaría General de Seguridad Pública de Zapopan.	-	\$ -	\$ -	\$ 35,000,000	\$ -	\$ 35,000,000
Construcción del Centro de Sanidad Animal y parque canino, en la unidad deportiva El Vigía, municipio de Zapopan, Jalisco.	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000,000	\$ 16,000,000
TOTAL		\$ -	\$ -	\$ 51,500,000	\$ 79,765,602	\$ 131,265,602

Definitivamente se están quedando muchas cosas sueltas de diferentes programas de diferentes áreas y esta es la cantidad que tenemos ahora nosotros disponible.

Le preguntaría al Tesorero (Mtro. Luis García Sotelo) si hubiera la posibilidad de alguna ampliación, pensando igual en los trimestres futuros, pero por ahora lo que se tiene garantizar es el pago a los contratistas.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Mtro. Luis García Sotelo, Tesorero Municipal: lo que si valdría la pena señalar es al principio del segundo semestre estaremos en condiciones de hacer una proyección de cuáles serán los ingresos de la administración y así poder ver si hay posibilidad de aventurarnos a un ajuste presupuestal, habrá que decirlo que al día de hoy y sobre todo a la recaudación propia hemos proyectado un incremento del 15% entonces es halagüeño porque tanto el predial como las transmisiones patrimoniales pues vienen creciendo en relación al el año anterior (2016) en 15% entonces nos vamos proyectando en crecimiento de alrededor del 5% o 6%, pero también tenemos que ver si este dato que tenemos es consistente en crecimiento en los próximos 6 meses si mantenemos el ritmo, entonces tendríamos para proyectar un poco más, pero ya sería para verlo hasta el segundo semestre del año.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Muchas Gracias Tesorero. En cuanto a este punto número 5 es todo de mi parte.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: muy bien, si no hay ninguna observación.

Pide la palabra el **Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez**, Representante Titular del Partido Acción Nacional.

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: me parece muy interesante el hecho de que se esté considerando y liberando los recursos Federales y Estatales particularmente por \$84'000,000 millones de pesos en lo Federal y \$56'000,000 millones de pesos en lo Estatal, sin embargo, nosotros autorizamos un presupuesto de \$1,800'000,000 (mil ochocientos millones de pesos), y ha sido un tema que hemos manifestado en la Comisión de Hacienda, incluso con el Tesorero, el hecho de que los presupuestos son presupuestos, sin embargo que se deben de incluir absolutamente todas las cantidades, y todos los montos de los diferentes rubros incluyendo los presupuestos de carácter Federal y de carácter Estatal, a mí me causa duda el hecho de que estemos autorizando un programa de inversión para el 2018 con \$84'000,000 de presupuesto Federal adicional y \$56'000,000 de presupuesto Estatal, sin antes haberlo presentado al Pleno, me queda claro que ya hay información por parte de la Federación y por parte del Estado, no obstante, yo si preguntaría por esta información, conforme a nosotros nos corresponde como Regidores autorizar posteriormente a una modificación presupuestal.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: si bien como lo dice acertadamente el Regidor (Lic. Israel Jacobo Bojórquez) esto es un presupuesto, esto no obvia el que se tengan que formalizar los convenios tanto con gobierno del estado que es el conducto de la Federación como con Gobierno del Estado con el programa FOCOCI y Consejo Metropolitano. El Reglamento me obliga a que en el mes de Enero se presente este programa y creo que si ya tengo el Presupuesto de Egresos publicado por la Federación y ya se negociaron los montos con Gobierno del Estado es mi obligación de una vez programarlo, insisto, yo no voy a presentarlo a que se licite hasta que no haya sido aprobado por los Regidores, pero si lo puedo programar no es jurisprudencia pero así se ha hecho en años anteriores, si quieres lo quitamos tampoco tengo inconveniente.

Lic. Luis García Sotelo Tesorero Municipal: no, mira contestando un poco a lo que exponía el Regidor, es de técnica presupuestal financiar los recursos que pueden tener cierta certeza porque aún no caen, nosotros tomamos la decisión ante la Comisión de Hacienda y fue como lo replico su coordinadora de no programar, presupuestar recursos que no tuviéramos ciertos nos pasó con el FORTACE con aquellos recursos Federales que bien se había platicado de ciertos montos y estos no estaban o no llegaron en el momento que se debían que tener o no llegaban completos, aquí la gran ventaja del recurso Estatal y Federal es que está etiquetado a obras claramente comprometidas y en el caso de que no llegara el recurso Federal y/o Estatal pues de ninguna manera se podría hacer el ejecutar la obra porque para poder empezarla tiene que haber el recurso Federal o Estatal según sea el caso, entonces de técnica presupuestal no está en el presupuesto del Ayuntamiento pero sabemos todos que cuando llegue esto va a ampliar el presupuesto del capítulo 6000 de los mil y tantos millones que dijo hace un momento el Ing. David Zamora estarían agregando a los recursos Estatales y Federales que llegaran al igual que como lo mencione hace un momento que FORTACE, entonces, lo que me parece atinado es que si ya tenemos previsto cuales van a ser las obras y convenios sobre cuales se van a centrar los recursos



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Estatales y Federales pues de una vez lo incluyamos dentro del Programa de Obra Anual porque serán y si no son es porque estos recursos no llegaron y esas obras que están etiquetadas para que se ejecuten con esos recursos no se darían, entonces yo creo que si vale la pena agregarlos porque también no podemos olvidar que los presupuestos son eso una proyección, no es un dogma de fe, de que el presupuesto tenga que ocurrir, el presupuesto es un orientador de hacia dónde se va a gastar por eso no se constituye en una ley a diferencia de lo que es una Ley de Ingresos es un decreto el presupuesto porque es un orientador, entonces yo si creería conveniente que si se considerara de una vez a salvedad de que si esos recursos no están también tendríamos que estar claro todos que no se podrían ejecutar esas obras que solamente sería en relación a esos convenios firmados, por cierto ya van muy adelantados.

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: a ver, no entendí, el tema es que se tiene ya definido el monto de \$84'000,000 de recurso Federal ya lo comentó el Ing. Zamora por parte de la Federación y el Estatal ya tenemos los \$56'000,000 cuando fue que presentamos los anteproyectos, yo preguntaría si ya teníamos el proyecto o ya teníamos los proyectos ya definidos ¿porque no los incluimos en el Presupuesto de Obra 2018?, porque me queda claro que son temas muy relevantes para la administración, no estamos en contra de que se realicen ese tipo de proyectos, sin embargo, yo preguntaría y mi cuestionamiento tendría que ver en otro sentido, porque sabiendo que era tan urgente el tema, conociendo que era tan relevante presentarlos en su momento y aprobarlos en la comisión de obra pública ¿porque no los presentamos antes?

Lic. Luis García Sotelo Tesorero Municipal: en la formulación del presupuesto, si me permiten, se hace y se comienzan a construir desde Octubre de 2017, prácticamente comienzan con el proceso de programación que es prácticamente septiembre- octubre y se hace la primera presentación formal en noviembre, para noviembre esto que estamos platicando no tenía el avance, ni la contundencia que ahora tenemos y digamos de la que se atreve a anticipar ahora el Ing., Zamora, por eso nada más, si hubiéramos tenido el avance y el detalle que hoy tenemos, pues claro que ya lo habíamos presentado parte de la proyección porque ya lo tendríamos claro, esa es la única respuesta y por técnica presupuestal en el tema global por mi parte lo recomendable es no poner esos recursos hasta no ser ciertos no hay explicación más que esta, la anticipación con la que se hace un proyecto y el momento que estamos hoy a finales de Enero donde ya el avance, las negociaciones con la SIOP pues ya se dieron con mas forma, esa sería la respuesta por parte de la Tesorería por qué no estuvieron en su momento.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: gracias Tesorero, adelante Secretario.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: en el caso de la Federación en un momento más me traen el documento donde viene la fecha como la marca la Federación que fue en diciembre, pero en el caso del Estado las mesas se abrieron hace 15 días, están recién definidos, ahora me hablas de proyectos, realmente se entregan fichas técnicas para que ellos las validen y una vez que están autorizadas se realizan los proyectos ejecutivos, igual a la Federación mandamos una proyección de \$200'000,000 y esto fue lo único que autorizaron, pero fue cuestión de tiempos, yo no creo que haya sido por negligencia no se hayan incluido en el Programa, que ustedes si mal no recuerdo fue en diciembre donde traían todo esto y eso se definió en enero, a mi me sirve que se pueda autorizar para yo poder irme directamente ya a hacer los proyectos ejecutivos y no esperarme a que estén todos los documentos, además hay que recordar que de esta administración termina a finales de Septiembre, para mí sería catastrófico y que se le heredará al que siga dejar estas cosas incompletas, esta es decisión de los miembros de la Comisión, si se autoriza que quede desde ahorita.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: si me permiten, siempre lo hemos hecho así, en sesiones que comenzamos y comentamos en años anteriores el Programa de Obra pública siempre está condicionado a la suficiencia presupuestal, pero se dejan asentados.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: eso lo entiendo, el tema es que no están en el presupuesto 2018 lo que autorizamos nosotros.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: por números posteriores, por eso.

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: claro, pero puede existir una segunda modificación presupuestal tuvimos una sesión de cabildo recientemente, y se pudo también incluido en sesión de Cabildo, entonces tuvimos Comisión en Hacienda, bueno el tema es el procedimiento dado la urgencia, se pudieron haber buscado los mecanismos para incluirlos dentro del presupuesto 2018.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: podemos votarlo.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: perdón Secretario, Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda.

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: digo entiendo la preocupación del Regidor Jacobo, sin embargo, a él no le había estado participando en las aprobaciones de las anteriores POA's 2016, como 2017 siempre ha estado así por la argumentación que dio el Tesorero, todos los presupuestos tiene su tiempo y el Programa Operativo de Obra Pública dependiendo de todos los recursos que vayan a estar plasmados para, se hace una programación y siempre se ha votado, no es primera vez, un Programa Operativo Anual con la condicionante de la suficiencia presupuestal es por eso que ahorita tenemos la explicación que nos dio el Director de Obras Públicas en cuando a cómo están los mil doscientos sesenta y cuatro millones, de cómo están compuestos y la parte del CUSMAX, la parte del CISZ y el Parque Zapopan Central, yo creo que en cuanto a la preocupación del orden que deben de tener el presupuesto, precisamente a mitad de año, se hace una propuesta en resumen de lo que todas las dependencias pudieran alcanzar y no en sus programas operativos es ahí donde se hace una propuesta o modificación presupuestal para el orden del ejercicio del gasto en el año, entonces, hacer una para cada dependencia pues estaríamos siendo ineficientes en el tema de eficiencia del gasto, es aquí donde la Tesorería debe de tener claridad cada vez que se haga la presentación el ejecutivo de una propuesta de modificación presupuestal y debe de ser general no atendiendo solo en este caso al programa de obra pública, y yo creo que sí y podemos someterlo a votación.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: si gustan lo podemos someter a votación.

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: bueno, nada más comentar, el tema no es específicamente un programa en este caso específicamente el programa de obra pública el tema es que ya hay información adicional que se ha entregado en este caso a la dependencia de obra pública por recursos adicionales Federales y Estatales no es un tema de definiciones, no es un tema de votos, no tenemos la información, no tenemos los documentos queda claro que la federación ya en materia de programas de obra pública ya toma una definición, desconozco si existen otro tipo de programas, desconozco si existen otro tipo de recursos y aunque es la primera vez que participo en esta Comisión pero no es la primera vez que participo en temas de presupuesto, ni es la primera vez que trabajo en este tipo de temas, entonces en mi opinión es que el tema tuvo que haber pasado antes no solamente en cuestión de obra pública sino los recursos Federales y Estatales adicionales tuvieron que haber pasado por el Cabildo esa es mi opinión, tengo otras preguntas también, se mencionaba sobre el fondo de aportaciones de infraestructura social el FAISM que hay un recurso de \$71'000,000 millones de pesos también sabemos que obra pública en cuanto a inversión de obra nueva hay \$30'000,000 estamos hablando de \$100'000,000 millones de pesos, señalaba que también que fue validado por el COPLADEMUN de los \$467'000,000 millones de pesos tenemos \$367'000,000 millones de pesos que si me gustaría saber cuál fue el supuesto o cual fue el criterio para priorizar ese tipo de obras.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: a ver vámonos por partes ¿cuál primero? para irnos en orden.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: hablo de \$71'000,000 millones de pesos que fueron validados por COPLADEMUN.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: están las actas correspondientes.

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: y estamos hablando de \$30'000,000 millones de pesos también en el renglón número 11.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: también existen las actas de la Comisión, no recuerdo si usted también estuvo, pero hubo una sesión validada por mayoría de los miembros de la Comisión.

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: si, fueron \$100'000,000 millones de pesos de entre \$437'000,000 hay \$367'000,000.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: los criterios los definieron los propios consejeros del COPLADEMUN, ellos escogieron las obras.

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: no, no estoy cuestionando eso, exclusivamente esas obras son las que no voy a cuestionar, entonces a mí me gustaría...

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: no entiendo entonces el cuestionamiento.

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: la pregunta es del resto de programas y me iría específicamente a los \$84'000,000 millones de pesos del programa de Desarrollo Regional.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: esos son los Federales.

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: así es, ¿cuál fue la priorización? O ¿cuál fue el esquema para definir este tipo de prioridades que me parecen muy importantes, me queda claro que los \$100'000,000 millones de pesos de COPLADEMUN, cual es el esquema para priorizar las obras, ¿del resto de que estamos hablando?

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: todos los programas federales en el mes de agosto se mandan las propuestas a la Federación y estas se mandan de todas las demandas ciudadanas que se tienen de ahí el Alcalde determina cuales son las que se mandan como una prioridad se mandaron \$200'000,000 millones de pesos y estas son las que se determinaron por parte de la Presidencia Municipal cuales eran las prioritarias. Creo que está dentro de sus facultades hacerlo.

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez: muy bien, muchas gracias.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: a la orden.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: bien si no hay ninguna otra duda lo ponemos a sus disposición. Los que estén a favor, favor de así manifestarlo.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. A favor.

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. A favor.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **A favor.**

Mtro. Luis García Sotelo, Titular del Tesorero Municipal. **A favor.**

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **Abstención.**

Regidor Lic. José Flores Trejo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **A Favor.**

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

Ing. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda aprobado el punto número cinco de la orden del día 5.- **Presentación y aprobación del Programa Anual de Obra Pública para el ejercicio presupuestal 2018**, por mayoría con 10 votos a favor (9 Titulares y 1 suplente) y 1 abstención por parte del **Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez**, Representante Titular del Partido Acción Nacional.

Ahora pasamos al punto número seis de la orden del día y es:

6.- *Presentación de fallos de los procedimientos de contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida, con Recurso Municipal (Adefas 2017).*

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: Secretario, si nos hace favor de presentar el siguiente punto de la orden del día.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: Con gusto, estas fueron 2 licitaciones que se presentaron en la última sesión 2017 y comenzamos con la primera de ellas y es la obra de **Pavimentación de Av. Copalita, de calle Venustiano Carranza a Av. San Cristóbal Magallanes, incluye: banquetas y señalética horizontal, en la colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco**, el número de la Licitación por Invitación Restringida es **DOPI-MUN-RM-PAV-CI-304-2017** y se presentaron 4 propuestas y se propone adjudicar al primer lugar que es la empresa **Arquitectos y Obras Perdurables, S.A. de C.V.** con un importe de **\$6'216,718.12** (seis millones doscientos dieciséis mil setecientos dieciocho pesos 12/100 M.N.) **I.V.A. incluido.**

Ampliación Municipal 2017.

NO. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
DOPI-MUN-RM-PAV-CI-304-2017	Pavimentación de Av. Copalita, de calle Venustiano Carranza a Av. San Cristóbal Magallanes, incluye: banquetas y señalética horizontal, en la colonia Vicente Guerrero, municipio de Zapopan, Jalisco.

**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA 				
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA CON CARGO AL FONDO AMPLIACIÓN MUNICIPAL 2017.				
LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DOPI-MUN-RM-PAV-CI-304-2017				
PAVIMENTACIÓN DE AV. COPAUTA, DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A AV. SAN CRISTÓBAL MAGALLANES, INCLUYE: BANQUETAS Y SEÑALÉTICA HORIZONTAL, EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.			\$6,545,896.37	
NO.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	DIFERENCIA CON PRESUPUESTO O.P.	PORCENTAJE
1	ARQUITECTOS Y OBRAS PERDURABLES, S.A. DE C.V.	\$6,216,718.12	-\$329,178.25	-5.03%
2	CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.	\$6,462,283.18	-\$83,613.19	-1.28%
3	EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V.	\$6,597,987.71	\$52,091.34	0.80%
4	EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$6,693,199.48	\$147,303.11	2.25%
SE PROPONE ADJUDICAR AL PRIMER LUGAR				

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: la siguiente licitación es la número **DOPI-MUN-PP-IS-CI-321-2017**, que tiene por objeto **Construcción de alberca para rehabilitación de niños con fibrosis muscular (recurso municipal), municipio de Zapopan, Jalisco** y se propone adjudicar al primer lugar que es la empresa **Deincokwi S.A. de C.V.** con un importe de **\$2'994,664.35** (dos millones novecientos noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 35/100 M.N.) **I.V.A. incluido.**

Presupuesto Participativo 2017.

NO. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
DOPI-MUN-PP-IS-CI-321-2017	Construcción de alberca para rehabilitación de niños con fibrosis muscular (recurso municipal), municipio de Zapopan, Jalisco.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA		Obra Públicas e Infraestructura sección integral de la Ciudad	
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA CON CARGO AL FONDO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017.			
LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA DOPI-MUN-PP-IS-CI-321-2017			
CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA PARA REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS MUSCULAR (RECURSO MUNICIPAL), MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.		\$3,080,998.32	
NO.	EMPRESA	IMPORTE DE LA PROPUESTA	DIFERENCIA CON PRESUPUESTO O.P.
1	DEINCOKWI, S.A. DE C.V.	\$2,994,664.35	-\$86,333.97
2	INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V.	\$3,166,631.50	\$85,633.18
3	DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.	\$3,658,976.75	\$577,978.43
SE PROPONE ADJUDICAR AL PRIMER LUGAR			

Esos son los fallos que quedaron pendientes de 2017 y los recursos están considerados dentro de las Adefas 2017 que se vio en el punto anterior.

Lic. Francis Bujaidar Ghorachy: si no hay ninguna observación al respecto, lo sometemos a su consideración para su votación, los que estén a favor, favor de manifestarlo:

Lic. Francis Bujaidar Ghorachy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **A favor.**

Mtro. Luis García Sotelo, Tesorero Municipal. **A favor.**

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidor Lic. José Flores Trejo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **A favor.**

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C.
A favor.

Ing. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
A favor.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: queda autorizado por unanimidad con 11 votos a favor (10 titulares y 1 suplente) los fallos del punto número seis de la orden del día 6).-Presentación de fallos de los procedimientos de contratación de las Licitaciones por Invitación Restringida, con Recurso Municipal (Adefas 2017).

Y seguimos con el siguiente punto y es el número 7 que es:

7.- Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: para lo cual pido al Secretario Técnico nos haga favor de presentar el informe.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: ha habido en lo que fue el arranque de enero 3 asignaciones, y son las siguientes:

Municipal 2018.

OBJETO DE OBRA	NÚMERO DE CONTRATO	ADJUDICATARIO	IMPORTE ASIGNACIÓN	AVANCE FÍSICO
Construcción de red de agua potable y drenaje sanitario en la Av. Camino Antiguo a Tesistán de la calle De Las Palmeras a Arcos de Alejandro, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-APDS-AD-001-2018	Ingenieros de la Torre, S.A. de C.V.	\$1,698,155.15	4%
Análisis de alternativas y anteproyecto del Parque Central, ubicado en la colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco.	DOPI-MUN-RM-PROY-AD-002-2018	GGV Inversiones, S.A. de C.V.	\$765,602.44	5%
Peatonalización, construcción de banquetas, guarniciones, bolardos, accesibilidad, en la colonia Parques de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa.	DOPI-MUN-RM-BAN-AD-003-2018	Construcciones y Rentas de Maquinaria de Occidente, S.A. de C.V.	\$1,301,844.85	4%

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: estas sería las asignaciones de este punto número 7.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: muchas gracias Secretario, como este es un informe, queda desahogado el punto siete 7) Informe de Obras Asignadas por la modalidad de Adjudicación Directa y sus Avances Físicos; ya que este no se tiene que votar, pasaríamos al siguiente punto que es:

8.- Asuntos Varios.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: este sería el último punto en el cual el Tesorero tenía un tema a tratar, Tesorero. Antes el Ing. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Ing. Arturo Montufar Núñez: buenos días a todos, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción le solicita si nos hicieran el favor de hacernos llegar el desglose de todo lo que viene haciendo las aprobaciones correspondientes de obra pública por favor.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: en específico, ¿Cuáles?

Ing. Arturo Montufar Núñez: nos está solicitando el Presidente de la Cámara la totalidad donde se va a ejecutar en la obra pública.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: es justamente lo que presentamos.

Ing. Arturo Montufar Núñez: así es si pero el desglose lo acabo de ver por partidas, por presupuestos por obra, ósea que se nos hiciera el favor y como punto número 2 nos solicita también el Presidente que les hagamos saber el tema de que sea un poco más abierta la participación de la totalidad del padrón, se tiene detectado que hay un 25% o 30% por ciento de gente que participo en promedio en las asignaciones y licitaciones y contrataciones de obra pública del año anterior, lo que la CMIC solicita es que sea más abierto a un padrón de 400 y fracción que tenemos.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: ¿a que te refieres con más abiertos?

Ing. Arturo Montufar Núñez: que haya más participación de más gente.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: pero incentívenlos ustedes a que participen, en las licitaciones públicas no se presentan, perdón, aun así la Cámara tiene un 70% promedio de adjudicados.

Ing. Arturo Montufar Núñez: es parte de lo que nosotros hacemos el día a día en la (CMIC) con las gentes que participan, pero se ve poco el porcentaje con referencia al padrón eso es lo que solicita la CMIC.

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico: ok, yo si invitaría a que participen en las licitaciones públicas e insisto la Cámara tiene el 70% de los contratos adjudicados.

Ing. Arturo Montufar Núñez: gracias.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: ¿alguien más? Tesorero por favor.

Mtro. Luís García Sotelo, Tesorero Municipal: hay un tema que a la Tesorería Municipal le preocupa mucho porque una de nuestras principales prioridades es la certeza financiera para los contristas que forman parte del proceso del trabajo que se hace de las designaciones que se asignan y en ocasiones el procedimiento que nosotros seguimos como ustedes ven, ahora del programa que se presentó, el Programa Anual 2018, pues una de las cosas que debemos de dejar claras es que tiene que haber pago completo a todos los proveedores y también quiero poner a su consideración es que todos los contratos que se aprueben por esta Comisión tengan la oportunidad que el propio contratista pueda usar mecanismos financieros que les permita inclusive adelantarse a los anticipos que de repente corren un trámite, voy a poner un ejemplo: hay ocasiones que debe de ser revisado la contraloría debe de revisar la Tesorería debe de revisar y la factura a lo mejor ya le interesa al proveedor o al contratista que sea pagada y en esa lógica del interés que pueda haber de la contra parte de rápido tener el efectivo y rápido poder tener un mejor uso de su estrategia financiera **que los contratos abran el uso de facturar con cadenas productivas**, una herramienta que es muy socorrida y que le permitiría a cualquier contratista y si a alguien le interesa tener el anticipo, **subo la factura, me la da, me la paga el instrumento financiero y después ya nosotros le pagaremos al instrumento financiero** y eso ayudara a que las partes nos sintamos más cómodos, **pero eso sí la idea es que sea una posibilidad y que se tenga el costo financiero a cargo del que quiere anticiparse al hecho**, es decir, nosotros y lo digo con humildad, pero



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

si somos un municipio que el periodo de pago hemos reducido muchísimo los tiempos, en la mayoría de los lugares al menos recurren a 90 días para hacerles un pago, nosotros tratamos de hacerlo lo más acotado posible. Lo hemos logrado cada vez en menor tiempo estamos reteniendo el pago pero todavía hay contratistas que ya necesitan el dinero y que para ellos tal vez sea más viable pagar un costo financiero de un mes o dos meses para anticipar su dinero porque hay que seguir trabajando, entonces lo que pongo a consideración de ustedes es que los contratos todos tengan esta posibilidad para que si así lo desea el contratista y me voy por el mecanismo financiero de factoraje para anticipar el pago, esa sería mi propuesta, ¿no sé cómo la verían ustedes?.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: yo creo que es una buena opción para todos los contratistas, porque muchas veces es por cuestión del dinero, entonces valdría la pena si podemos incluirlo dentro de los contratos para que se pueda acceder a esa opción, sea una opción más para los mismos contratistas.

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: entonces, sino tienen ningún problema podemos incluir este tipo de opción que dice el Tesorero para darle viabilidad a los constructores en el caso que se les llegue a torar el dinero por algún motivo y quieran agilizar sus pagos todavía más de lo que se está haciendo como lo menciona el Tesorero, entonces si no hay ninguna otra observación lo sometemos a su consideración para votarlo, los que estén a favor:

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, Representante Suplente del Presidente de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Desarrollo Urbano. **A favor.**

Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández, Representante Titular de la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda. **A favor.**

Mtro. Luis García Sotelo, Tesorero Municipal. **A favor.**

Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario Técnico de la Comisión de Asignación de Contratos de Obra Pública. **A favor.**

Regidor Lic. Israel Jacobo Bojórquez, Representante Titular del Partido Acción Nacional. **A favor.**

Regidor Lic. José Flores Trejo, Representante Titular del Partido Verde Ecologista de México. **A favor**

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar, Representante Titular del Partido Revolucionario Institucional **A favor.**

Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante, Representante Titular del Partido Movimiento Ciudadano. **A favor.**

Arq. Rafael Barragán Maldonado, Representante Titular del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C. **A favor.**

Ing. Arturo Montufar Núñez, Representante Titular de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. **A favor.**

Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy: muy bien queda aprobada por unanimidad con 11 votos a favor (10 titulares 1 suplente) la propuesta del Tesorero Municipal.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

¿No sé si alguien más tenga algún otro asunto que tratar?

Ningún integrante de la Comisión refiere asunto otro que tratar por lo que queda desahogado el punto número 8.-
Asuntos varios de la orden de día.

Sin otro asunto que tratar el Representante Suplente del Presidente de la Comisión, Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy, da por terminada la Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública para el Municipio de Zapopan, Jalisco año 2018, de la presente administración, siendo las 11:30 once horas con treinta minutos del día 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil dieciocho, elaborándose la presente acta como constancia, firmando las autoridades, así como representantes de los organismos colegiados a los que hace mención el artículo sexto del reglamento de asignación y contratación de obra pública para el municipio de Zapopan, Jalisco, que estuvieron presentes y así quisieron hacerlo.


Lic. Francis Bujaidar Ghoraichy
Representante Suplente del Presidente de la Comisión de
Asignación y Contratación de Obra Pública.


Regidor Mtro. Mario Alberto Rodríguez Carrillo
Representante Titular de la Comisión Colegiada
y Permanente de Desarrollo Urbano.


Regidora Lic. Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández
Representante Titular de la Comisión Colegiada
y Permanente de Hacienda.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Mtro. Luis García Sotelo
Tesorero Municipal.

Ing. David Miguel Zamora Bueno
Secretario Técnico de la Comisión de
Asignación de Contratos de Obra Pública.

Regidor Lic. José Flores Trejo
Representante Titular
del Partido Verde Ecologista de México.

Regidora Lic. Zoila Gutiérrez Avelar
Representante Titular
del Partido Revolucionario Institucional

Regidora Mtra. Graciela de Obaldía Escalante
Representante Titular
del Partido Movimiento Ciudadano.



**COMISIÓN DE ASIGNACIÓN Y CONTRATACIÓN
DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO
PRIMERA SESIÓN AÑO 2018**

Arq. Rafael Barragán Maldonado
Representante Titular
del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, A.C.

Ing. Arturo Montufar Núñez
Representante Titular
de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Ing. Gabriel Hernández Romo
Representante Suplente
de la Contraloría Ciudadana. (Invitado).

Esta hoja de firmas corresponde al Acta levantada con motivo, de la Primera Sesión de la Comisión de Asignación y Contratación de Obra Pública año 2018 de la presente administración.