

INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2021-2024

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)					IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN				
						ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO								PROPIOS	ESTATAL	FISMDF	CONVENIO FEDERAL				SI	NO			
							ADI. DIRECTA	CONCURSOS O SIMPL.	LICITA. PÚBLICA	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISMDF				CONVENIO FEDERAL	SI					NO		
DCI-MUN-RM-EP-AD-004-2022	Municipio de Zapopan	Sustitución de pisos y rehabilitación de sanitarios en las salas de	Proyectos E Insumos Industriales Jelp, S.A. De	0	0				X		24/06/2022	30/09/2022	98		X	\$	1,479,917.70	\$	-	\$	-	\$	1,479,917.70	En proceso		X
DCI-MUN-RM-EP-AD-010-2022	Tepeyac	Adecuaciones de infraestructura hidráulica y eléctrica en sótano 2.	Constructora Y Urbanizadora Portokali,	0	0				X		01/11/2022	15/12/2022	44		X	\$	641,429.05	\$	-	\$	-	\$	641,429.05	En proceso		X
DCI-MUN-RM-EP-AD-011-2022	Municipio de Zapopan	Obra integral para la instalación, restauración, iluminación y obras.	Servicios Metropolitanos De Jalisco Sa De Cv	0	0				X		15/11/2022	15/12/2022	30		X	\$	655,977.09	\$	-	\$	-	\$	655,977.09	En proceso		X
DCI-MUN-RM-EP-CI-001-2022	Municipio de Zapopan	Rehabilitación de plazas las Américas y Caudillos incluye: sustitución de piso	José De Jesús Farias Romero	0	0				X		12/09/2022	31/01/2023	141		X	\$	5,939,711.33	\$	-	\$	-	\$	5,939,711.33	En proceso		X
DCI-MUN-RM-EP-CI-003-2022	Municipio de Zapopan	Rehabilitación del Mercado de Atemajac incluye: instalaciones	Constructora Frecom, S.A. De C.V.	0	0				X		23/09/2022	31/12/2022	99		X	\$	5,720,214.46	\$	-	\$	-	\$	5,720,214.46	En proceso		X
DCI-MUN-RM-EP-CI-005-2022	Municipio de Zapopan	Rehabilitación de diversos módulos y obra complementaria, en las	Construcciones Levisa, S.A. De C.V.	0	0				X		12/09/2022	17/12/2022	96		X	\$	1,107,441.70	\$	-	\$	-	\$	1,107,441.70	En proceso		X
DCI-MUN-RM-EP-CI-007-2022	Municipio de Zapopan	Rehabilitación de la Colmena Villas de Guadalupe, incluye: reparación de	Construcciones Silver Gold, S. De R.L. De C.V.	0	0				X		01/12/2022	08/01/2023	38		X	\$	684,329.76	\$	-	\$	-	\$	684,329.76	En proceso		X
DCI-MUN-RM-EP-CI-009-2022	Miramar	Rehabilitación de la Colmena Miramar, incluye: reparación de	Control De Calidad De Materiales San Agustín	0	0				X		12/12/2022	15/02/2023	65		X	\$	808,361.44	\$	-	\$	-	\$	808,361.44	En proceso		X
DCI-MUN-RM-IM-CI-006-2022	Municipio de Zapopan	Remodelación de la Unidad de Enlace de Relaciones Exteriores Av.	Carlos Alberto Prado Vargas	0	0			</																		

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN	
						ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO								SI	NO	PROPIOS	ESTATAL			FISDMF	CONVENIO FEDERAL
							ADJ. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.	LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES										
DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-CI-139-2022	Valle de los Molinos	Modernización de la vía principal de acceso a la colonia Valle de los	Aldasain Constructora, S.A. De C.V.	20.50584	-103.26353			X		13/12/2022	30/04/2023	138	X	X	\$ 7,646,519.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,646,519.14	En proceso		X
DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-001-2022	Municipio de Zapopan	Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2022, frente	Consorcio Constructor De Instalaciones, S.A. De Birmek Construcciones, S.A. De C.V.	0	0		X			01/02/2022	30/09/2021	241	X	X	\$ 773,630.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 773,630.06	En proceso		X
DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-155-2022	Municipio de Zapopan	Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2022, frente	Birmek Construcciones, S.A. De C.V.	0	0		X			01/09/2022	31/10/2022	60	X	X	\$ 331,793.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 331,793.54	En proceso		X
DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-LP-158-2022	Municipio de Zapopan	Proyecto ejecutivo de la ampliación del Hospital General de Zapopan para	Construcciones Citus, S.A. De C.V.	0	0			X		19/12/2022	15/05/2023	147	X	X	\$ 4,464,748.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,464,748.87	En proceso		X
DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-076-2020	Municipio de Zapopan	Construcción de la Dirección de Pavimentos en el Municipio de	Métrica Infraestructura, S.A. De C.V.	20.38355	-103.26376			X		18/09/2020	16/12/2020	89	X	X	\$ 1,573,717.54	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,573,717.54	Finalizada	X	
DOPI-MUN-FORTA-IM-LP-042-2020	Municipio de Zapopan	Construcción de las Instalaciones del Centro Integral de Salud Animal	Acar Obras Y Proyectos, S.A. De C.V.	20.45049	-103.22222			X		11/08/2020	15/12/2022	856	X	X	\$ 9,785,871.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,785,871.86	Finalizada	X	
DOPI-MUN-PP-EP-CI-195-2018	Atlagracia y Arcos de Zapopan	Rehabilitación de plaza principal en la colonia Atlagracia y construcción de	Grupo Constructor Los Muros, S.A. De C.V.	20.44371	-103.23346			X		09/04/2019	27/06/2018	-286	X	X	\$ 1,410,788.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,410,788.45	Finalizada	X	
DOPI-MUN-PP-EP-CI-197-2018	Atlagracia y Arcos de Zapopan	Rehabilitación de plaza principal en la colonia Atlagracia y construcción de	Infraestructura Rhino77, S.A. De C.V.	20.44371	-103.23346			X		09/04/2019	27/06/2018	-286	X	X	\$ 1,295,771.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,295,771.46	Finalizada	X	
DOPI-MUN-PP-PAV-CI-070-2021	La Tuzania	Pavimentación con concreto hidráulico, obras inducidas y obra	Construcciones Icu, S.A. De C.V.	20.44137	-103.24592			X														

**CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN					
						ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO								PROPIOS	ESTATAL	FISIMDF	CONVENIO FEDERAL			SI	NO				
							ADI. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.	LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO												
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-2022	Lomas de Tabachines	Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de	Construcciones Técnicas De Occidente, S.A. De	20.44473	-103.21245			X		13/06/2022	14/11/2022	154	X		\$	-	\$	4,608,195.06	-	\$	4,608,195.06	En proceso	X			
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-037-2022	Agua Fria	Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de	Rencoit Construcciones, S.A. De C.V.	20.44536	-103.21065			X		09/04/2022	30/09/2022	174	X		\$	-	\$	7,158,951.22	-	\$	7,158,951.22	Finalizada	X			
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022	Valle de los Robles	Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de	V.S. Ingenieria, S.A. De C.V.	20.45501	-103.25319			X		13/06/2022	30/09/2022	109		X	\$	-	\$	3,256,806.55	-	\$	3,256,806.55	Finalizada	X			
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-039-2022	Lomas de la Primavera	Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de	Obra Nueva, S.A. De C.V.	20.38271	-103.28404			X		13/06/2022	30/10/2022	139	X		\$	-	\$	2,978,473.96	-	\$	2,978,473.96	Finalizada	X			
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-040-2022	Paseos del Briseño	Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de	3G Acevedo Constructora Bim, S.A. De C.V.	20.37069	-103.26154			X		01/06/2022	28/09/2022	119	X		\$	-	\$	4,227,701.38	-	\$	4,227,701.38	Finalizada		X		
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021	El Zapote y Hogares de Nuevo México	Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de líneas de	Lizette Construcciones, S.A. De C.V.	20.46044	-103.2539			X		24/05/2021	30/11/2021	190	X		\$	-	\$	1,744,424.62	-	\$	1,744,424.62	Finalizada	X			
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-049-2021	Hogares de Nuevo México	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Prolongación 1	Guishi Construcciones, S.A. De C.V.	20.45548	-103.25442			X		01/12/2021	31/12/2021	30	X		\$	-	\$	1,962,066.69	-	\$	1,962,066.69	Finalizada	X			
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-051-2021	Loma Chica	Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de redes	Velázquez Ingeniería Ecológica, S.A. De C.V.	20.48305	-103.29196			X		23/06/2021	25/11/2021	155	X		\$	397,403.44	\$	-	\$	588,893.13	-	\$	986,296.57	Finalizada	X	
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-052-2022																										

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN				
						ADMON. DIRECTA	CONTRATO								PROPIOS	ESTATAL	FISDMF	CONVENIO FEDERAL							
							ADI. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.	LICITA. PÚBLICA	SI	NO														
DOPI-MUN-RM-CONT-CI-042-2022	Lomas de la Primavera	Reconstrucción y reforzamiento de la estructura de control de	Grupo Constructor Felca, S.A. De C.V.	20.3903	-103.28262		X			08/04/2022	30/09/2022	175	X		\$	7,826,462.58	\$	-	\$	-	\$	7,826,462.58	En proceso	X	
DOPI-MUN-RM-DS-AD-150-2022	Ixcátan	Sustitución de drenaje sanitario en calle Salvador Venegas en la localidad Obra eléctrica en la calle Prolongación 5 de Mayo entre Av. Aviación y	He Arquitectura E Ingeniería, S.A. De C.V.	20.51452	-103.20329	X				01/06/2022	30/09/2022	121	X		\$	897,509.06	\$	-	\$	-	\$	897,509.06	En proceso	X	
DOPI-MUN-RM-ELE-AD-005-2021	San Juan Ocotán	Urbanizadora Portokali, Plazoleta, cimentación y rehabilitación del monumento al escudrón 201.	Construtora Y Innoaciones En Mobiliario Urbano, S.A. De C.V.	20.42481	-103.27301	X				02/02/2021	31/03/2021	57	X		\$	299,876.79	\$	-	\$	-	\$	299,876.79	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-EP-AD-065-2021	Municipio de Zapopan	Construcción de primera etapa de Parque El Tigre, incluye: andadores,	Gushu Construcciones, S.A. De C.V.	20.43448	-103.23247	X				07/06/2021	05/08/2021	59	X		\$	336,351.36	\$	-	\$	-	\$	336,351.36	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-EP-AD-098-2022	El Tigre	Obra exterior y complementaria en las nuevas instalaciones de la Dirección	Studio Kapital Construtora, S.A. De	20.46037	-103.24529	X				08/08/2022	31/10/2022	84	X		\$	464,044.29	\$	-	\$	-	\$	464,044.29	En proceso		X
DOPI-MUN-RM-EP-CI-037-2021	Municipio de Zapopan	Construcción de plazoleta, banquetas, mobiliario urbano, etapa 1, en Av.	Metropolizadora De Servicios Para La	20.45036	-103.22149		X			11/05/2021	24/06/2021	44	X		\$	2,798,426.87	\$	-	\$	-	\$	2,798,426.87	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-EP-CI-059-2021	Municipio de Zapopan	Rehabilitación de andadores, jardineras, equipamiento urbano,	Constructora Anónima, S.A. De C.V.	20.43132	-103.23158		X			01/06/2021	30/07/2021	59	X		\$	1,774,245.04	\$	-	\$	-	\$	1,774,245.04	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-EP-CI-120-2020	Municipio de Zapopan	Rehabilitación de plazoleta y pasillos exteriores del Centro Barrial Paraíso	Gushu Construcciones, S.A. De C.V.	20.42375	-103.23127		X			19/10/2020	16/01/2021	89	X		\$	232,290.89	\$	-	\$	-	\$	232,290.89	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-ID-AD-059-2022	Municipio de Zapopan	Construcción de cancha de Fútbol en Parque de la colonia Tepeyac, primera	Innoaciones En Mobiliario Urbano, S.A. De C.V.	20.38592	-103.27118	X				15/02/2022	15/04/2022	59	X		\$	652,752.53	\$	-	\$	-	\$	652,752.53	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-ID-AD-124-2022	Tepeyac	Rehabilitación integral del Parque Afuera Haciendas del Valle, en la calle	Romo Acevedo Construcciones, S.A. De	20.43364	-103.23072	X		X		01/08/2021	30/09/2021	60	X		\$	539,198.29	\$	-	\$	-	\$	539,198.29	Finalizada		X
DOPI-MUN-RM-ID-AD-126-2022	Municipio de Zapopan	Construcción de cancha de Voleibol en Parque de la Mujer, municipio de	Desarrolladora De Proyectos Profesionales	20.45356	-103.23454	X				01/08/2022	31/10/2022	91	X		\$	1,566,405.98	\$	-	\$	-	\$	1,566,405.98	En proceso		X
DOPI-MUN-RM-ID-CI-097-2021	Municipio de Zapopan	Estructura con lonar, rehabilitación de cancha de usos múltiples,	Obras Y Comercialización De La Construcción, S.A.																						

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN		
						CONTRATO																	
						ADMÓN. DIRECTA	ADJ. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.	LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO							PROPIOS	ESTATAL	FISMDF
DOPI-MUN-RM-IM-LP-120-2022	Municipio de Zapopan	Rehabilitación integral, equipamiento y obras complementarias del Centro	Eco Construcciones De Occidente, S.A. De C.V.	20.759055	-103.32812				X	10/10/2022	30/04/2023	202		X	\$ 4,377,376.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,377,376.35	En proceso		X
DOPI-MUN-RM-INF-CI-100-2021	Municipio de Zapopan	Trabajos de rehabilitación, adecuación de obra civil, obras inducidas y acceso	Sergio Cabrera	20.39098	-103.28317			X		25/12/2021	24/03/2022	89		X	\$ 2,800,204.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,800,204.56	En proceso		X
DOPI-MUN-RM-IS-CI-144-2016	Las Águilas	Rehabilitación del área de consultorios, urgencias, mortuorio y	Grupo Taube De México, S.A. De C.V.	20.37572	-103.24569			X		14/11/2016	24/12/2016	40		X	\$ 165,609.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 165,609.47	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-MOV-AD-163-2018	Municipio de Zapopan	Construcción de ciclovía y señalamiento sobre el carril sur de la	José Antonio Cuevas Briseño	20.43576	-103.27331		X			28/05/2018	15/07/2018	48		X	\$ 350,691.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,691.36	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-MOV-CI-135-2020	Municipio de Zapopan	Construcción de las plataformas y obra complementaria de la ciclovía	Construcción, Desarrollo Y Proyectos Jmr, S.A. De	20.39306	-103.26133			X		23/12/2020	07/03/2021	74		X	\$ 1,251,448.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,251,448.68	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-MOV-LP-048-2022	Municipio de Zapopan	Segunda etapa de la ciclovía en Av. las Torres / Circuito JVC / Av. del Bello	Pintramex, S.A. De C.V.	20.40246	-103.27321				X	10/07/2022	30/11/2022	143	X		\$ 4,415,654.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,415,654.04	En proceso		X
DOPI-MUN-RM-MOV-LP-060-2022	Municipio de Zapopan	Tercera etapa de la ciclovía en Av. las Torres, incluye: cruce seguro y	Urus Urbana, S.A. De C.V.	20.40114	-103.27392				X	10/07/2022	30/11/2022	143	X		\$ 9,936,415.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,936,415.60	En proceso		X
DOPI-MUN-RM-MOV-LP-061-2022	Municipio de Zapopan	Cuarta etapa de la ciclovía en Av. Las Torres, incluye: cruce seguro y	Firma Ing Gdl, S.A. De C.V.	20.40114	-103.27392				X	10/07/2022	30/11/2022	143	X		\$ 8,164,526.24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,164,526.24	En proceso		X
DOPI-MUN-RM-MOV-LP-062-2022	Municipio de Zapopan	Construcción de ciclovía y banquetas sobre Av																					

CUENTA PUBLICA - MUNICIPIO ZAPOPAN
INFORMATIVA ANUAL DE OBRAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

NOMBRE DE OBRA O NÚMERO DE ORDEN DE TRABAJO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA U OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA	UBICACIÓN (COORDENADAS GEOGRÁFICAS)		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				PLAZO DE EJECUCIÓN			PRORROGA Y/O DIFERIMIENTO		ORIGEN DEL RECURSO (MONTO)				IMPORTE TOTAL DEL PAGO	ESTATUS DE LA OBRA	ENTREGA RECEPCIÓN Y/O MINUTA DE TERMINACIÓN			
						ADMÓN. DIRECTA	CONTRATO																	
							LATITUD	LONGITUD	ADJ. DIRECTA	CONCURS O SIMPL.	LICITA. PÚBLICA	INICIO	TERMINO	DÍAS NATURALES	SI	NO	PROPIOS	ESTATAL	FISMDF	CONVENIO FEDERAL			SI	NO
DOPI-MUN-RM-SERV-AD-002-2022	Municipio de Zapopan	Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes	Ingeniería De Suelos Asesoría Y Laboratorio, Constructora De Occidente Ms, S.A. De	0	0				X			01/02/2022	30/09/2022	241		X	\$ 192,258.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192,258.80	En proceso		X
DOPI-MUN-RM-SERV-AD-003-2022	Municipio de Zapopan	Estudios básicos topográficos para diferentes proyectos 2022, frente 1.	T&I Supervisión, Proyecto Y Construcción,	0	0				X			01/02/2022	30/09/2022	241		X	\$ 585,749.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 585,749.48	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-SERV-AD-046-2022	Municipio de Zapopan	Control de calidad de diferentes obras 2022, frente 1, municipio de Zapopan.	T&I Supervisión, Proyecto Y Construcción,	0	0				X			18/04/2022	30/11/2022	226		X	\$ 231,529.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 231,529.95	En proceso		X
DOPI-MUN-RM-SERV-AD-047-2022	Municipio de Zapopan	Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes	Mapa Obras Y Pavimentos, S.A. De C.V.,	0	0				X			18/04/2022	30/11/2022	226		X	\$ 278,359.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 278,359.35	En proceso		X
DOPI-MUN-RM-SERV-AD-055-2021	Municipio de Zapopan	Diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos	Guisshi Construcciones, S.A. De C.V.,	0	0				X			01/05/2021	29/06/2021	59		X	\$ 492,694.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 492,694.19	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-SERV-AD-064-2021	Municipio de Zapopan	Control de calidad de diferentes obras 2021, frente 1, municipio de Zapopan.	Ingeniería De Suelos Asesoría Y Laboratorio,	0	0				X			02/02/2021	31/07/2021	179		X	\$ 416,950.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 416,950.30	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-SERV-AD-095-2022	Municipio de Zapopan	Proyecto ejecutivo de las plazas públicas de Arriaga del Valle y Santa Rita de Guadalupe	Arkicon, S.A. De C.V.,	0	0				X			15/05/2022	15/07/2022	61		X	\$ 695,308.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 695,308.38	En proceso		X
DOPI-MUN-RM-SERV-AD-096-2022	Municipio de Zapopan	Proyecto ejecutivo de las plazas públicas de San Juan de los Rios y Santa Rita de Guadalupe	Jennifer Flores Chávez	0	0				X			15/05/2022	15/07/2022	61		X	\$ 998,434.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 998,434.00	Finalizada	X	
DOPI-MUN-RM-SERV-AD-152-2022	Municipio de Zapopan	Control de calidad de diferentes obras 2022, frente 1, municipio de Zapopan.	Kbin Infraestructura, S.A. De C.V.,	0	0				X			08/08/2022	30/10/2022	83		X	\$ 376,692.82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 376,692.82	En proceso		X



JUAN JOSÉ FRANGIE SAADE
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL