

**MUNICIPIO DE ZAPOPAN  
ENTREGA - RECEPCIÓN CONSTITUCIONAL  
ADMINISTRACIÓN 2021-2024**

ANEXO 4A

**OBRAS EN PROCESO CON RECURSOS MUNICIPALES**

**DEPENDENCIA:** DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA

**AREA:** UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN DE OBRA PÚBLICA

NÚMERO DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN	MONTO TOTAL ASIGNADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
DOPI-MUN-RM-RS-CI-285-2017	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN PLUVIAL, MUROS DE MAMPOSTERÍA, COLECTOR PLUVIAL, CASETA DE CONTROL DE ACCESO, OFICINAS, SANITARIOS, COMEDOR, ÁREA DE ESTACIONAMIENTO, SEGUNDA FASE DE EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL RELLENO SANITARIO PICACHOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 7,954,253.41	79%	54.22%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-PP-PAV-CI-200-2018	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE VIALIDAD IMPERIO-GRANADITOS-EXPERIENCIA-ÁLVARO OBREGÓN. DESDE PERIFÉRICO HASTA ATEMAJAC, INCLUYENDO REHABILITACIÓN DE BANQUETAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. FRENTE 2.	\$ 7,623,519.03	64%	39.45%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-CUSMAX-ELE-CI-086-2020	INDUCCIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA CALLE SANTA LUCÍA, DESDE CALLE PARAÍSO A AV. LAURELES Y EN LA CALLE JUAN DIEGO, DESDE SANTA LUCÍA A CALLE SARCÓFAGO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 7,142,066.66	100%	94.93%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-130-2022	MODERNIZACIÓN A LA RED DE VÍA URBANA, ZONA SUR B, INCLUYE: PAVIMENTACIÓN, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SEÑALÉTICA HORIZONTAL-VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 118,739,144.28	100%	94.21%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-RM-PAV-LP-132-2022	MODERNIZACIÓN A LA RED DE VIA URBANA, ZONA PONIENTE, INCLUYE: PAVIMENTACIÓN, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SEÑALÉTICA HORIZONTAL-VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 119,634,703.47	100%	97.43%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-133-2022	MODERNIZACIÓN A LA RED DE VIA URBANA, ZONA NORTE A, INCLUYE: PAVIMENTACIÓN, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SEÑALÉTICA HORIZONTAL-VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 122,039,665.38	92%	66.98%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-134-2022	MODERNIZACIÓN A LA RED DE VIA URBANA, ZONA NORTE B, INCLUYE: PAVIMENTACIÓN, ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SEÑALÉTICA HORIZONTAL-VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 123,544,220.28	100%	78.30%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-153-2022	REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN URBANA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PÚBLICA Y QUIOSCO DE SANTA ANA TEPATITLÁN EN LAS CONFLUENCIAS DE LAS CALLES MORELOS/GUADALUPE VICTORIA Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO.	\$ 10,749,859.97	93%	67.69%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-SER-AD-002-2023	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS 2023, FRENTE 01, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 978,589.56	74%	48.58%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-SER-AD-005-2023	DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 2023, FRENTE 01, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 851,859.56	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-PROY-LP-085-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE DIFERENTES VIALIDADES PARA LA RED DE VÍA URBANA FRENTE 01, INCLUYE: ESTUDIOS, PROYECTOS Y DOCUMENTOS INTERDISCIPLINARIOS, CONJUNTO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 2,621,292.04	100%	73.59%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-RM-PROY-LP-088-2023	PROYECTO EJECUTIVO DE DIFERENTES VIALIDADES PARA LA RED DE VÍA URBANA FRENTE 04, INCLUYE: ESTUDIOS, PROYECTOS Y DOCUMENTOS INTERDISCIPLINARIOS, CONJUNTO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 6,408,095.20	100%	81.53%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-IM-LP-090-2023	MUSEO DE ARTE DE ZAPOPAN (MAZ+), ETAPA 01, UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE LA AV. HIDALGO, AV. DE LAS AMÉRICAS, PROLONGACIÓN 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 66,000,000.00	91%	65.88%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-092-2023	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LOCAL (AFUERA) "CABAÑITAS", UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE LA CALLE CALZADA DEL VERGEL, CALLE JARDINES DEL VERGEL ORIENTE, COLONIA JARDINES DEL VERGEL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 9,718,893.51	100%	80.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-094-2023	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA PRIMAVERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UBICADA EN CALLE ENRIQUE E. FAUDÓN, LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 20,772,834.21	100%	73.72%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-096-2023	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA MOCTEZUMA RESIDENCIAL (TEPEYAC INFONAVIT), UBICADA EN LA CONFLUENCIA DE LA CALLE JOSÉ MARÍA ARREOLA, CALLE PLAYA BLANCA PONIENTE, COLONIA MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 16,505,420.47	100%	82.23%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-IE-LP-097-2023	ELECTRIFICACIÓN SUBTERRÁNEA Y ADECUACIONES A LA RED, SOBRE AV. PROLONGACIÓN LAURELES EN SU CRUCE CON LA AV. PARRES ARIAS, INCLUYE MEDIA TENSIÓN, BAJA TENSIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPO ELÉCTRICO, OBRAS Y ACCIONES COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 14,550,000.74	100%	81.80%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-116-2023	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y DESARROLLO PARA PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA 01, PROLONGACIÓN AV. GUADALUPE/PRIVADA GUADALUPE, COLONIA COLINAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 132,295,019.32	100%	76.97%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023	CONSTRUCCIÓN DE LA CRUZ VERDE (HOSPITALITO SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA 01, UBICADA EN LA CONFLUENCIA DE LA AV. MOCTEZUMA Y CALLE HIDALGO, COLONIA HACIENDA DEL TEPEYAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 171,849,901.70	67%	41.53%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-PP-EP-LP-118-2023	CONSTRUCCIÓN DE LA CRUZ VERDE (HOSPITALITO SUR) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, ETAPA 01, UBICADA EN LA CONFLUENCIA DE LA AV. MOCTEZUMA Y CALLE HIDALGO, COLONIA HACIENDA DEL TEPEYAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 14,875,333.15	100%	76.55%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-IM-LP-119-2023	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) NO. 11 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA CONFLUENCIA DEL BULEVAR PANAMERICANO, COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 59,399,893.15	100%	51.99%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-IM-CI-120-2023	ESTRUCTURA Y CONFECCIÓN DE CUBIERTAS ARQUITECTÓNICAS EN TERRAZA DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS ZAPOPAN (CISZ) Y ZONAS LÚDICAS DEL PARQUE DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS, COLONIA TEPEYAC, ETAPA 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 3,605,230.93	80%	54.69%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-RM-IE-LP-123-2023	ESTRUCTURAS CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PRIMARIA MARÍA TERESA CAMPIRANO PALENCIA (T/M), CLAVE 14DPR1401B, PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (T/V), CLAVE 14DPR2299L, CALLE MARÍA TERESA CAMPIRANO, COLONIA BENITO JUÁREZ, Y TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA, CLAVE 14DTV0230R, CALLE JILOTAS, SAN ESTEBAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 7,466,743.73	86%	60.62%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-125-2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PABLO NERUDA, INCLUYE: ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SEÑALÉTICA HORIZONTAL - VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FRENTE 01, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 21,923,647.22	100%	100.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-126-2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PABLO NERUDA, INCLUYE: ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SEÑALÉTICA HORIZONTAL - VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FRENTE 02, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 19,891,402.81	100%	87.12%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-127-2023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA SANTA MARGARITA, INCLUYE: ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SEÑALÉTICA HORIZONTAL - VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS FRENTE 01, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 143,045,860.15	85%	59.83%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-DIF-IM-LP-130-2023	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA NIÑEZ Y LA FAMLIA, ETAPA 02 AV. TEPEYAC, COLONIA PRIMAVERA NORTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 26,967,127.13	63%	38.08%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-RM-SER-CI-135-2023	ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS DE DIFERENTES PROYECTOS 2023 Y 2024 FRENTE 01, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 2,079,094.24	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-137-2023	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO DENOMINADO COLMENA VALLE DE LOS MOLINOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 83,605,456.81	80%	55.12%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-IM-AD-138-2023	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL "EL ALACRÁN" EN CARRETERA A TESISITAN ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y AV. JALISCO EN LA LOCALIDAD DE TESISITAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 1,591,030.20	100%	73.92%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-PROY-LP-140-2023	PROYECTO MUSEOGRÁFICO ARQUITECTÓNICO INTERIOR DEL MUSEO QUE SE UBICARÁ EN EL PALACIO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 6,820,270.55	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-PP-EP-LP-001-2024	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL DENOMINADO SANTA MARGARITA, UBICADO EN AV. DE LAS TORRES, INCLUYE: CONEXIÓN CON CALLE CERRADA SANTA LAURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA SANTA MARGARITA 1.ª SECCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 10,956,255.15	81%	56.36%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-PP-EP-LP-002-2024	REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE METROPOLITANO DENOMINADO ARCOS DE ZAPOPAN II, ETAPA 01, UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES ARCO DE TRAJANO, ARCOS DE ALEJANDRO, AV. ARCO DEL TRIUNFO, COLONIA ARCOS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 17,900,863.92	57%	32.42%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-PP-EP-LP-003-2024	REHABILITACIÓN URBANA Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA PÚBLICA Y QUIOSCO DE PARAÍSO DEL COLLI, MÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADA EN LA CONFLUENCIA DE LA AV. PROLONGACIÓN AV. DEL COLLI, CALLE ARRAYÁN, COLONIA PARAÍSO DEL COLLI, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 11,800,447.07	96%	71.13%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-PP-EP-LP-004-2024	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BARRIAL DENOMINADO SANTA ANA TEPETITLÁN, MÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, UBICADO EN LA CALLE TEPEYAC, COLONIA LA HACIENDITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 9,138,818.84	96%	71.32%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-PP-EP-LP-005-2024	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BARRIAL DENOMINADO HOGARES DEL BATÁN, MÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LA CONFLUENCIA DEL ANILLO PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORÍN, CALLE PROLONGACIÓN MARIANO BÁRCENAS, COLONIA HOGARES DEL BATÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 5,750,424.73	74%	49.15%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-006-2024	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, FRENTE 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 10,499,378.74	94%	69.44%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-PAV-LP-007-2024	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL - VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, FRENTE 2, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 10,459,703.41	85%	60.11%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-010-2024	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JARDINES DE LOS FRESNOS/PROLONGACIÓN BELENES, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS JARDINES DEL VERGEL, VILLAS DEL CENTINELA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 6,650,394.17	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-011-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES GUADALUPE, PRIVADA CHOLULA E INTERCONEXIÓN CON CÁRCAMO DE BOMBEO, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 8,423,580.72	86%	61.07%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-012-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES CAFETOS Y COLORÍN (RED DE INTERCONEXIÓN CON CÁRCAMO DE BOMBEO), INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 11,429,317.22	65%	40.11%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES CAFETOS Y COLORÍN (RED DE INTERCONEXIÓN CON CÁRCAMO DE BOMBEO), INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 4,945,050.51	69%	43.95%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-014-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES LAS TORRES/JACARANDAS Y CARLOS RIVERA ACEVES, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 5,538,278.27	71%	46.28%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-015-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OYAMEL, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LA HIGUERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 5,357,825.81	90%	65.20%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ARTURO RIVAS SAINZ, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LA HIGUERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 4,513,076.87	100%	73.07%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN



DOPI-MUN-R33-PAV-LP-017-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CATEMACO, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN, NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 13,292,408.03	77%	52.45%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-018-2024	PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE RODAMIENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN ISIDRO, ETAPA 02 INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA EL CAMPANARIO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 5,144,563.48	52%	27.44%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-PP-EP-LP-019-2024	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE BARRIAL DENOMINADO VALLE DE LOS MOLINOS, UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES AV. VALENTÍN VIDRIO ARCE, OSS, AMSTERDAM Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES AV. VALLE DE COPALA, DALLAS, DELFT, INCLUYE: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, BANQUETAS, CRUCES PEATONALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA VALLE DE LOS MOLINOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 7,779,710.65	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024	REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE METROPOLITANO DENOMINADO MIRADOR DEL SOL, ETAPA 01, UBICADO EN LA CONFLUENCIA DE LAS CALLES AV. PATRIA, HELIOS, AV. TEPEYAC, COLONIA MIRADOR DEL SOL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 16,355,525.36	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-PP-EP-LP-021-2024	REHABILITACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE BARRIAL DENOMINADO MESA DE LOS OCOTES, UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN PASEO DE LOS PARAÍSO, COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 9,019,747.71	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-RM-EP-CI-022-2024	CONSTRUCCIÓN DE SENDERO PEATONAL Y CICLISTA EN EL BOSQUE PEDAGÓGICO DEL AGUA COLOMOS III EN SU INTERCONEXIÓN ENTRE LAS CASETAS DE SANTA CECILIA Y LAS PALMAS, INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 7,996,979.19	65%	40.11%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-INF-CI-023-2024	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES PASEO DE LOS GUAYABOS, ALMENDROS, MIRADOR, OCASO, DEL ALBA, LUCERO, ETAPA 02, COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 2,910,435.68	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-024-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EUCALIPTO, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA HOGARES DE NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 3,989,772.08	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-INF-CI-025-2024	MODERNIZACIÓN DE LAS REDES BÁSICAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA COLONIA FLORESTA DEL COLLI, COLINAS DE LA PRIMAVERA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 11,396,638.17	62%	37.34%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-INF-CI-026-2024	MODERNIZACIÓN DE LAS REDES BÁSICAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE LIBERTAD, SAN JUAN DE OCOTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 6,330,009.49	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-027-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES PORTUGAL/VICENTE GUERRERO Y SANTANDER, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	\$ 9,262,231.41	62%	36.90%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-028-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE H. COLEGIO MILITAR , INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS EL FORTÍN, PUERTA DEL BOSQUE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 17,747,875.74	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRTEO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROLONGACIÓN ITURBIDE, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA JARDINES DE SANTA ANA, SANTA ANA TEPATITLÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 10,829,741.02	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2024	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PROLONGACIÓN ATOTONILCO, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA VICENTE GUERRERO, NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO.	\$ 7,556,115.60	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-032-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE GENERAL LUIS GONZÁGA OSOLLO, INLCUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS PRADERAS DE SAN ANTONIO, HÉROES NACIONALES, NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 12,915,454.99	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-IH-AD-037-2024	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE IGNACIO ESPINOZA EN LA COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO.	\$ 620,378.16	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-EP-AD-038-2024	OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO.	\$ 1,488,956.22	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-RM-IH-AD-040-2024	SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO, LÍNEA DE AGUA POTABLE Y RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LIBRA DE LA COLONIA LOMAS ALTAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO	\$ 1,372,534.66	82%	56.86%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-041-2024	PAVIMENTACIÓN Y MEJORMAIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV. COPALITA/ SAN CRISTÓBAL MAGALLANES, INCLUYE: PEATONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA SAN GONZALO, NUEVO MÉXICO, MUNICIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 12,612,847.04	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-042-2024	PAVIMENTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LAS CALLES GRANADOS Y LAS TULLAS, INCLUYE: PEATONALIZACIÓN, MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA LOMAS DE TABACHINES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 7,950,847.87	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-044-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES AHUEHUTES, PRIVADA CEDROS, FRESNO, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMETNARIAS, COLONIA NUEVO MÉXICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JAISCO.	\$ 7,811,558.75	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-045-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TOPOLOBAMPO, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 4,197,159.43	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BRISA MARINA, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 1,885,560.58	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-IH-LP-049-2024	MODERNIZACIÓN DE LAS REDES BÁSICAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE SAN ESTEBAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 1,890,814.79	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-050-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE LÓPEZ MATEOS, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS SANTA LUCÍA, SAN FRANCISCO TESITÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 11,261,951.85	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-051-2024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRADOS NEXTIPAC, INCLUYE: MODERNIZACIÓN DE REDES BÁSICAS DE ALCANTARILLADO, CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN, INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIAS PRADOS NEXTIPAC, SAN FRANCISCO TESITÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 6,826,573.13	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-PP-IH-CI-052-2024	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL PARA MITIGAR INUNDACIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 2,470,445.21	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DOPI-MUN-RM-IH-CI-053-2024	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 A BASE DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA ELECTROMECHANICO E HIDRAULICO DE ABASTECIMIENTO Y LLENADO DE PIPAS, ASÍ COMO CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200 M3 A CIELO ABIERTO, DE CONCRETO HIDRAULICO, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ANEXO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO SUR DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS MOLINOS, INCLUYE: OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 1,089,583.14	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-IH-CI-054-2024	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 A BASE DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA ELECTROMECHANICO E HIDRAULICO DE ABASTECIMIENTO Y LLENADO DE PIPAS, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ANEXO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE DEL FRACCIONAMIENTO LOS MOLINOS, INCLUYE: OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 3,997,572.92	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-RM-IH-CI-055-2024	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 100 M3 A BASE DE CONCRETO ARMADO, SISTEMA ELECTROMECHANICO E HIDRAULICO DE ABASTECIMIENTO Y LLENADO DE PIPAS, INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ANEXO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO NORTE DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS MOLINOS, INCLUYE: OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 551,032.34	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DOPI-MUN-DIF-IE-AD-056-2024	SUBESTACIÓN DE 45KVA PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO CDC 120, EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 699,184.02	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DCI-MUN-RM-IM-LP-014-2023	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESPACIOS A INMUEBLE MUNICIPAL, TRABAJOS A REALIZAR, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE AZOTAS, PINTURA VINÍLICA Y DE ESMALTE, LUMINARIAS, SUSTITUCIÓN DE PISO, ADECUACIÓN DE RAMPAS Y ACCESOS, CAMBIO DE PROTECCIONES ELABORACIÓN DE BARANDALES, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, EN EL MERCADO CONSTITUCIÓN, UBICADO EN CALZADA CONSTITUYENTES Y GLORIETA, COL. CONSTITUCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 7,754,254.11	67%	41.91%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-CI-015-2023	CONSTRUCCIÓN DE MURO Y REJA PERIMETRAL, SISTEMAS DE CONTROL DE INGRESOS, BANQUETAS, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DENTRO DEL POLÍGONO DE LA UNIDAD DE MANEJO AMBIENTAL "VILLA FANTASÍA" EN LA COLONIA TEPEYAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 10,805,218.81	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-LP-021-2023	REHABILITACIÓN A LA CUBIERTA DEL MERCADO LAS FUENTES, SE INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS, ENTRE OTROS TRABAJOS.	\$ 4,710,006.42	76%	51.40%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-LP-022-2023	REHABILITACIÓN A LA TECHUMBRE, EXPLANADA Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL MERCADO DE CD. GRANJA.	\$ 11,093,359.30	100%	80.81%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-LP-023-2023	ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS PROVISIONALES DE LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, NÓMINAS Y CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN PARA EL ÁREA DE MOVIENDO TU COMUNIDAD Y OTROS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS.	\$ 7,495,278.62	100%	81.79%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-CI-024-2023	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN INMUEBLE MUNICIPAL CON IMPERMEABILIZANTE, PINTURA GENERAL, CAMBIO DE PISOS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL ENJAMBRE LOS VOLCANES.	\$ 3,311,329.82	100%	75.12%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DCI-MUN-DIF-IM-LP-026-2023	ESTRUCTURA CON LONARIA EN EL CENTRO DE AUTISMO UBICADO EN AV. LAURELES NO. 777, COLONIA ESTATUTO JURÍDICO FOVISSSTE Y ORBAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 8,546,899.51	100%	79.91%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-DIF-IM-AD-027-2023	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO LA CORONILLA, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 8 DIF SANTA ANA TEPATITLÁN, CENTRO DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIO SANTA ANA TEPATITLÁN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 1,662,067.81	97%	71.55%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-CI-028-2023	AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL EL BATÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	\$ 9,280,226.55	100%	79.32%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
OPD-MUN-RM-SALUD-CI-001-2023	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN Y OBRA COMPLEMENTARIA ETAPA 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 9,042,498.52	100%	84.23%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
OPD-MUN-RM-SALUD-CI-002-2023	REMODELACIÓN CRUZ VERDE NORTE Y OBRA COMPLEMENTARIA, ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 10,108,900.00	94%	68.95%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
OPD-MUN-RM-SALUD-CI-003-2023	REMODELACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA UNIDAD CRUZ VERDE LAS AGUILAS, ETAPA 1 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 3,632,271.27	100%	95.11%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
OPD-MUN-RM-SALUD-AD-004-2023	REMODELACIÓN DE CRUZ VERDE SANTA LUCÍA Y OBRA COMPLEMENTARIA, PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 1,920,683.65	100%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
OPD-MUN-RM-SALUD-AD-005-2023	REMODELACIÓN DE CRUZ VERDE VILLAS DE GUADALUPE Y LA CRUZ VERDE NIÑA EVA, PRIMERA ETAPA, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 2,173,286.28	100%	85.50%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-DIF-IM-CI-001-2024	CONTROL DE ACCESOS Y MÓDULOS DE INGRESOS, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 8,706,963.21	65%	40.02%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-DIF-IM-CI-002-2024	SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN BODEGA, ASÍ COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OFICINAS DEL DIF UBICADO EN AVENIDA LAURELES 1151 COLONIA UNIDAD FOVISSSTE EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 8,402,512.56	94%	69.48%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN



DCI-MUN-RM-IM-AD-003-2024	CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS, CON TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS Y SANITARIAS ASI COMO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, EN PATIO DE ASEO PÚBLICO UBICADO EN CALZADA CONSTITUYENTES S/N ENTRE PERIFERICO NORTE Y AV. OBREROS DE CANANEA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 2,393,160.08	100%	89.66%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-SER-AD-004-2024	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y PROYECTOS ESTRUCTURALES DE DIFERENTES ELEMENTOS Y ESTUDIOS DE MECÁNICA DE SUELOS DE DIFERENTES PROYECTOS 2024, FRENTE 01, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 686,886.98	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-SER-AD-005-2024	DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 2024, FRENTE 01, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 600,246.82	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-AD-006-2024	REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ATEMAJAC Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 2,258,458.82	100%	82.48%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-CI-007-2024	CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN BASE DE BOMBEROS NO. 4, EN AV. GUADALUPE Y PERIFÉRICO, DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 5,076,676.73	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-CI-009-2024	REHABILITACIÓN DEL INGRESO PRINCIPAL, CASETA Y SANITARIOS DEL BOSQUE PEDAGÓGICO DEL AGUA UBICADO EN AV. SANTA CECILIA Y AV. LAS PALMAS, INCLUYE: CONEXIÓN A ANDADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, COLONIA REAL DEL PARQUE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 3,481,531.39	73%	48.24%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-CI-010-2024	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO LAS FUENTES Y OBRA COMPLEMENTARIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	\$ 9,426,890.02	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-CI-011-2024	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RECAUDADORA LAS ÁGUILAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 8,978,434.22	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-CI-012-2024	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BASE DE POLICÍA EN LAS ÁGUILAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 7,032,427.08	61%	35.60%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN

DCI-MUN-RM-IM-CI-013-2024	SISTEMA DE BOMBEO EN PARQUE HUNDIDO Y CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN EN VIVERO GUAMÚCHIL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 5,200,582.04	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-AD-014-2024	REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 767,984.80	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-AD-015-2024	REHABILITACIÓN DE RAMPA DE SEGURIDAD PÚBLICA, TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN DIVERSOS ESPACIOS PÚBLICOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 2,129,760.62	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
DCI-MUN-RM-IM-AD-016-2024	TRABAJOS DE ALUMINIO Y PINTURA Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL CENTRO CULTURAL EL COLLI, UBICADO EN AV. PROLONGACIÓN EL COLLI # 1000. COL. PARAÍOS DEL COLLÍ, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 803,282.07	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
OPD-MUN-RM-SALUD-LP-001-2024	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN, ETAPA 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 4,379,386.76	61%	35.94%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
OPD-MUN-RM-SALUD-LP-002-2024	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN, ETAPA 2, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 7,135,554.27	67%	42.14%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
OPD-MUN-RM-SALUD-LP-003-2024	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN, ETAPA 3, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 7,099,919.40	72%	46.64%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
OPD-MUN-RM-SALUD-AD-004-2024	CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE ELEVADOR PARA NIVEL UNO Y PLANTA ALTA Y ESCALERAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN.	\$ 2,385,488.94	84%	59.16%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
OPD-MUN-RM-SALUD-CI-005-2024	REHABILITACIÓN DE ÁREAS DE PATALOGÍA, AMPLIACIÓN DE FARMACIA, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN QUIRÓFANO Y OBRAS ADICIONALES EN EL HOSPITAL GENRAL DE ZAPOPAN.	\$ 3,246,436.45	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN
OPD-MUN-RM-SALUD-AD-006-2024	REHABILITACIÓN DE ALBERCA PARA TERAPIA FÍSICA UBICADA EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES Y OBRA COMPLEMENTARIA, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	\$ 2,351,237.86	25%	0.00%	ESTIMACIONES EN PROCESO DE REVISIÓN