

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
JEFATURA DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

OBRA:	Pavimentación con mezcla asfáltica de calle de los Mosqueteros, de calle Paseo de los Virreyes a calle Paseo de los Robles y calle Paseo de los Robles, de calle de los Mosqueteros a calle del Conde, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, en las colonias San Wenceslao y Villa Universitaria, municipio de Zapopan, Jalisco.	ESTIMACIÓN No.:	1
LOCALIDAD:	colonias San Wenceslao y Villa Universitaria	FECHA:	2 de Agosto del 2017
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DEL TRABAJO:	2017-07-20
CONTRATO NO.:	DOPI MUN RM PAV AD 133 2017	AL:	2017-07-31
		CONTRATISTA:	Constructora SBF. S.A. de C.V.

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN ACUMULADA	SALDO
	Pavimentación con mezcla asfáltica de calle de los Mosqueteros, de calle Paseo de los Virreyes a calle Paseo de los Robles y calle Paseo de los Robles, de calle de los Mosqueteros a calle del Conde, incluye: guarniciones, banquetas y señalética, en las colonias San Wenceslao y Villa Universitaria, municipio de Zapopan, Jalisco.							\$1,059,189.83	\$782,650.92	\$782,650.92	\$276,538.91
	PAVIMENTO		1,022,588.28								
DOPI-001	BACHEO SUPERFICIAL MANUAL EN DETALLES PEQUEÑOS Y AISLADOS CON MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE INCLUYE: LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA, APLICACIÓN DE MEZCLA, AFINE, COMPACTACIÓN MANUAL, ACARREO, CAMION ACTIVO E INACTIVO DURANTE EL PROCESO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	40.00	21.27	21.27	18.73	\$5,558.33	\$222,333.20	\$118,225.68	\$118,225.68	\$104,107.52
DOPI-002	BARRIDO DE SUPERFICIE POR MEDIOS MECANICOS Y/O MEDIOS MANUALES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CARGA Y RETIRO DE PRODUCTO DEL BARRIDO.	M2	9,300.00	0.00	0.00	-9,300.00	\$3.49	\$32,457.00	\$0.00	\$0.00	\$32,457.00
DOPI-003	CAPA DE REENVELACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA FINA EN CALIENTE DE 2 A 4 CM DE ESPESOR PROMEDIO COMPACTO, APLICADA CON EXTENDEDORA Y COMPACTADA AL 95% MARSHALL INCLUYE: PRUEBAS DE COMPACTACION Y CALIDAD, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO RR-2K A RAZÓN DE 0.70 LTS/CM2, TENDIDO DE LA MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACIÓN METÁLICA Y NEUMÁTICA, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	124.00	132.18	132.18	-8.18	\$5,026.67	\$623,307.08	\$664,425.24	\$664,425.24	-\$41,118.16
DOPI-004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO CON MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL CON EMULSIÓN MODIFICADA CON POLÍMEROS DE 6 A 8 MM DE ESPESOR COMPACTO, INCLUYE: PLANCHADO CON COMPACTADOR NEOMÁTICO, PRUEBA DE CALIDAD, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y SEÑALAMIENTO PREVENTIVO.	M2	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	\$46.61	\$144,491.00	\$0.00	\$0.00	\$144,491.00
	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL		30,429.74								
DOPI-005	RAYA SEPARADORA DE CARRILES CONTINUA SENCILLA EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA DE 10 CM. CON PINTURA TRAFICO, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y MICROESFERA REFLEJANTE 800 GR/LT., APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00).	M	50.00	0.00	0.00	50.00	\$14.18	\$709.00	\$0.00	\$0.00	\$709.00
DOPI-006	RAYA SEPARADORA DE CARRILES DISCONTINUA SENCILLA EN COLOR BLANCA DE 10 CM. CON PINTURA TRAFICO, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y MICROESFERA REFLEJANTE 800 GR/LT., APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00).	M	200.00	0.00	0.00	200.00	\$14.18	\$2,836.00	\$0.00	\$0.00	\$2,836.00
DOPI-007	RAYA SEPARADORA EN ORILLA DE CALZADA SENCILLA EN COLOR BLANCA Y/O AMARILLA DE 10 CM. CON PINTURA TRAFICO, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y MICROESFERA REFLEJANTE 800 GR/LT. SOBRE PAVIMENTO DE CONCRETO, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00).	M	750.00	0.00	0.00	750.00	\$14.18	\$10,635.00	\$0.00	\$0.00	\$10,635.00
DOPI-008	PASO PEATONAL DE PINTURA TRAFICO "PETATILLO" CON FRANJAS DE 0.40 X 3.00 M. CON SEPARACIÓN DE 0.40 M., APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y MICROESFERA REFLEJANTE 800 GR/LT. APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00).	M2	72.00	0.00	0.00	72.00	\$161.01	\$11,592.72	\$0.00	\$0.00	\$11,592.72
DOPI-009	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TRAFICO PARA FLECHA SENCILLA "DERECHA", "IZQUIERDA" O "RECTA" COLOR BLANCO PARA BALIZAMIENTO DE VIALIDADES, CON APLICACIÓN DE MICROESFERAS 800 GR/LT., INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN, Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00)	PZA	6.00	0.00	0.00	6.00	\$600.35	\$3,602.10	\$0.00	\$0.00	\$3,602.10
DOPI-010	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SEÑALAMIENTO CON PINTURA TRAFICO PARA LEYENDA "ALTO" COLOR BLANCO PARA BALIZAMIENTO DE VIALIDADES, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN, Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. (NORMA S.C.T. N-CTR-K-1-07-001/00)	PZA	2.00	0.00	0.00	2.00	\$527.46	\$1,054.92	\$0.00	\$0.00	\$1,054.92
	LIMPIEZA		6,171.81								
DOPI-011	LIMPIEZA GRUPO "E" ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	729.53	0.00	0.00	729.53	\$8.46	\$6,171.81	\$0.00	\$0.00	\$6,171.81

Identificador:

45a70e*

CONTRATISTA:

RESIDENTE DE OBRA

JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE DE UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN

Jago Bueno Fuentes
Constructora SBF, S.A. de C.V.

Ingeniero Ciro Miguel Frausto Rivera

Ing. Celso de Jesús Álvarez Solórzano

Ing. Victor Alfonso Ramirez Reyes

Ing. Imael Jáuregui Castañeda