

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE DANZA FLOTADO DE DUELA DE MAPLE EN EL ESCENARIO DEL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DE CONTRATO	
		FECHA INICIO:	5-oct.-16
CONTRATO	DOPI-MUN-RM-IM-AD-213-2016	FECHA TERMINO:	31-oct.-16
CONTRATISTA:	PARED URBANA, S.A. DE C.V.	DURACIÓN	27
		SUPERVISOR:	ING.-ARQ. OSCAR IVAN BARCENA GALINDO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	DATOS DE CONTRATO PRESUPUESTO BASE			CANTIDADES ESTIMADAS EJECUTADOS		SALDO	
			Cantidad	Precio Unitario	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE DANZA FLOTADO DE DUELA DE MAPLE EN EL ESCENARIO DEL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.				\$ 803,924.33		\$ 794,952.35		\$ 8,971.97
	SALONES DE DANZA 1								
OPZ-001	Suministro y colocación de alfombra de polipropileno, tráfico pesado, estilo conqueror, MOD. 979 CHARCOAL, o similar, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	16.36	\$137.33	\$ 2,246.72	16.35	\$ 2,245.35	0.01	\$ 1.37
OPZ-002	Suministro y colocación de LUNA de espejo a base de cristal claro de 6 mm de espesor PEGALUN, de 1.80 x 2.60 m de sección con cantos pulidos y tubo de aluminio, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	3.00	\$4,550.77	\$ 13,652.31	3.00	\$ 13,652.31	0.00	\$ -
OPZ-003	Suministro y colocación de LUNA de espejo a base de cristal claro de 6 mm de espesor PEGALUN, de 1.42 x 2.60 m de sección con cantos pulidos y tubo de aluminio, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$3,895.61	\$ 3,895.61	1.00	\$ 3,895.61	0.00	\$ -
OPZ-004	Suministro y colocación de LUNA de espejo a base de cristal claro de 6 mm de espesor PEGALUN, de 2.60 x 1.80 m de sección con cantos pulidos y tubo de aluminio, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	2.00	\$4,571.66	\$ 9,143.32	2.00	\$ 9,143.32	0.00	\$ -
OPZ-005	Suministro y colocación de LUNA de espejo a base de cristal claro de 6 mm de espesor PEGALUN, de 1.52 x 1.80 m de sección con cantos pulidos y tubo de aluminio, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	\$3,104.69	\$ 3,104.69	1.00	\$ 3,104.69	0.00	\$ -
	SALONES DE DANZA 2	0.00							
OPZ-021	Suministro e instalación de piso de danza flotado fabricado en madera, a base de: bastidores sólidos de pino, de 2"x4", formando una base con separación a cada 40.60 cm (16 in.) que descansa en soportes de amortiguamiento fabricados en matriz de alta densidad de fibra de vidrio con recubrimiento de elastómero flexible, con frecuencia natural de resonancia constante en un rango amplio de cargas, capacidad de carga de hasta 500 psi, de 2 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de largo y 2 pulgadas de altura, espaciados a no más de 40.60 cm (16 in.) al centro de cada cruce, fijados al piso y a los bastidores con resina epóxica, para proveer amortiguamiento uniforme al piso, superficie del piso compuesta por 1 capa de hojas de triplay de pino de 19 mm, para tener como superficie exterior en duela de maple (de importación), de 19 mm acabado con polyform. Incluye: recortes, desperdicios, material misceláneo, retiro de sobrantes, mano de obra, herramienta y equipo. No incluye obra civil que pudiera requerirse, y se requiere que el piso firme sobre el que se colocará esté a nivel con una desviación menor al 3%	M2	64.19	\$5,827.51	\$ 374,067.87	0.00	\$ -	64.19	\$ 374,067.87
OPZ-022	Suministro y colocación de alfombra de polipropileno, tráfico pesado, estilo conqueror, MOD. 979 CHARCOAL, o similar, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	12.38	\$137.33	\$ 1,700.15	12.36	\$ 1,697.40	0.02	\$ 2.75
	SALONES DE DANZA 3								
OPZ-036	Suministro e instalación de piso de danza flotado fabricado en madera, a base de: bastidores sólidos de pino, de 2"x4", formando una base con separación a cada 40.60 cm (16 in.) que descansa en soportes de amortiguamiento fabricados en matriz de alta densidad de fibra de vidrio con recubrimiento de elastómero flexible, con frecuencia natural de resonancia constante en un rango amplio de cargas, capacidad de carga de hasta 500 psi, de 2 pulgadas de ancho por 2 pulgadas de largo y 2 pulgadas de altura, espaciados a no más de 40.60 cm (16 in.) al centro de cada cruce, fijados al piso y a los bastidores con resina epóxica, para proveer amortiguamiento uniforme al piso, superficie del piso compuesta por 1 capa de hojas de triplay de pino de 19 mm, para tener como superficie exterior en duela de maple (de importación), de 19 mm acabado con polyform. Incluye: recortes, desperdicios, material misceláneo, retiro de sobrantes, mano de obra, herramienta y equipo. No incluye obra civil que pudiera requerirse, y se requiere que el piso firme sobre el que se colocará esté a nivel con una desviación menor al 3%	M2	67.67	\$5,827.51	\$ 394,347.60	0.00	\$ -	67.67	\$ 394,347.60

H. AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA
 DIRECCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

OBRA:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE DANZA FLOTADO DE DUELA DE MAPLE EN EL ESCENARIO DEL AUDITORIO DEL CENTRO CULTURAL CONSTITUCIÓN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PERIODO DE CONTRATO	
		FECHA INICIO:	5-oct.-16
CONTRATO	DOPI-MUN-RM-IM-AD-213-2016	FECHA TERMINO:	31-oct.-16
CONTRATISTA:	PARED URBANA, S.A. DE C.V.	DURACIÓN	27
		SUPERVISOR:	ING-ARQ. OSCAR IVAN BARCENA GALINDO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	DATOS DE CONTRATO PRESUPUESTO BASE			CANTIDADES ESTIMADAS EJECUTADOS		SALDO	
			Cantidad	Precio Unitario	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
OP2-037	Suministro y colocación de alfombra de poloropileno, tráfico pesado, estilo conqueror, MOD. 979 CHARCOAL, o similar, incluye materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	M2	12.86	\$137.33	\$ 1,766.06	12.85	\$ 1,764.69	0.01	\$ 1.37
EXT-001	EXTRAORDINARIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE DANZA FLOTADO FABRICADO EN MADERA, A BASE DE BASTIDORES SÓLIDOS DE PINO DE 2"X2", FORMANDO UNA BASE CON SEPARACIÓN A CADA 40.60 CM (16 IN.) EN AMBOS SENTIDOS QUE DESCANSA EN SOPORTES DE AMORTIGUAMIENTO FABRICADOS EN MATRIZ DE ALTA DENSIDAD, CON FRECUENCIA NATURAL DE RESONANCIA CONSTANTE EN UN RANGO AMPLIO DE CARGAS, CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 500 PSI, DE 2 PULGADAS DE ANCHO POR 2 PULGADAS DE LARGO Y 2 PULGADAS DE ALTURA, ESPACIADOS A NO MÁS DE 40.60 CM (16 IN) AL CENTRO DE CADA CRUCE, FIJADOS AL PISO Y A LOS BASTIDORES CON RESINA EPÓXICA PARA PROVEER AMORTIGUAMIENTO UNIFORME AL PISO, SUPERFICIE DEL PISO COMPUESTA POR 1 CAPA DE HOJAS DE TRIPLAY DE PINO DE 19 MM, PARA TENER COMO SUPERFICIE EXTERIOR EN DUELA DE MAPLE (DE IMPORTACIÓN), DE 19 MM ACABADO CON POLYFORM. INCLUYE: RECORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL MISCELÁNEO, RETIRO DE SOBRANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00	\$5,759.51	\$ -	131.86	\$ 759,448.99	-131.86	-\$ 759,448.99

SUBTOTAL:
 % I.V.A.:
 TOTAL:

\$ 803,924.33
\$ 128,627.89
\$ 932,552.22

\$ 794,952.35
\$ 127,192.38
\$ 922,144.73

\$ 8,971.97
\$ 1,435.53
\$ 10,407.50

ARQ. JOSE PAREDES URIBE
 REPRESENTANTE LEGAL

ING.-ARQ. OSCAR IVAN BARCENA GALINDO
 SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS