

**ZAPOPAN JALISCO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA**  
**JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN**

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN EL CANAL TEPEYAC UNICADO EN LA AVENIDA LAS TORRES COLONIA MIRAMAR;  
 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACION DE MAMPOSTERIA EN EL CANAL PUERTA PLATA UBICADO EN LAS  
 COLONIAS ROYAL COUNTRY Y PUERTA PLATA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

INICIO: 04/04/2016  
 TERMINO: 15/06/2016

DURACION: 73 DIAS

SUPERVISOR: ING. JOSE RAFAEL AGUAYO CORTES

CONTRATO: DOPI-MUN-RP33FORTA-OC-AD-032-16  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V.

CL.	Concepto	Unidad	C.D. O P.U.	PRESUPUESTO		EJERCIDO											
				BASE		ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No. 3		ACUMULADOS		EJECUTADOS		SALDO	
				Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
OPZ-001	DESAZOLVE MANUAL DE CANAL PARA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL ARENOSO, INCLUYE: EXTRACCION DE FONDO DE CANAL HASTA EL TALUD Y TRASPALAO A NIVEL DE CALLE. (1ER PALEO DE 0.00 A PARTE ALTA DE CANAL, 2DO. PALEO DE PARTE ALTA DE CANAL A NIVEL DE CALLE).	M3	\$139.93	1,115.55	\$156,098.91	1,012.00	\$141,609.16	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,012.00	\$141,609.16	1,012.00	\$141,609.16	103.55	\$14,489.75
OPZ-002	PROFUNDIDAD DE 0.00 A 4.00 MTS. EN MATERIAL MUY LODOSO, INCLUYE: EXTRACCION DE PARTE BAJA DE CANAL O CARCAMO HASTA NIVEL DE CALLE. (1ER PALEO DE 0.00 A 1.70 MTS DE ALTURA, 2DO. PALEO DE 1.70 A PARTE ALTA DE CANAL Y 3ER. PALEO DE PARTE ALTA DE CANAL A NIVEL DE CALLE).	M3	\$279.86	542.33	\$151,776.47	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	542.33	\$151,776.47
OPZ-003	DESAZOLVE MANUAL DE CANAL PARA UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 4.00 MTS. EN MATERIAL ARENOSO, INCLUYE: EXTRACCION DE FONDO DE CANAL HASTA EL TALUD Y TRASPALAO A NIVEL DE CALLE. (1ER PALEO DE 0.00 A 1.70 MTS DE ALTURA, 2DO. PALEO DE 1.70 A PARTE ALTA DE CANAL Y 3ER. PALEO DE PARTE ALTA DE CANAL A NIVEL DE CALLE).	M3	\$268.30	169.67	\$45,522.46	710.50	\$190,627.15	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	710.50	\$190,627.15	710.50	\$190,627.15	-540.83	-145,104.69
OPZ-004	EXTRACCION DE AGUA CON BOMBA DE 4" DIAMETRO EN CARCAMO DE CANAL HACIA AGUAS ABAJO HASTA DEJAR LIBRE EL AZOLVE.	M3	\$4.21	49.95	\$210.29	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	49.95	210.29
OPZ-005	LIMPIEZA Y DESYERBE DE TERRENO; SE DEVERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, ACOPIO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO.	M2	\$10.76	3,432.44	\$36,933.05	3,182.44	\$34,243.05	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	3,182.44	\$34,243.05	3,182.44	\$34,243.05	250	2,690.00
OPZ-006	CARGA MANUAL EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL ARENOSO Y PRODUCTO DE DESAZOLVE, INCLUYE: ACARREO AL 1er KM.	M3	\$76.66	82.74	\$6,342.85	318.25	\$24,397.05	\$0.00	\$0.00	-318.25	-\$24,397.05	318.25	\$24,397.05	0.00	\$0.00	82.74	6,342.85
OPZ-007	CARGA MECANICA EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL ARENOSO Y PRODUCTO DE DESAZOLVE, INCLUYE: ACARREO AL 1er KM.	M3	\$28.69	1,827.55	\$52,432.41	1,722.50	\$49,418.53	\$0.00	\$0.00	0.00	\$0.00	1,722.50	\$49,418.53	1,722.50	\$49,418.53	105.05	3,013.88
OPZ-008	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA.	M3-KM	\$5.70	43,427.93	\$247,539.20	38,774.25	\$221,013.23	\$0.00	\$0.00	-6,046.25	-\$34,463.63	38,774.25	\$221,013.23	32,728.00	\$186,549.60	10699.93	60,989.60
A	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL CANAL UBICADO EN PROL. AV. TEPEYAC O AV. LAS TORRES EN EL MPIO. DE ZAPOPAN.				\$696,855.65		\$661,308.16	\$0.00	\$0.00		-\$58,860.67		\$661,308.16		\$602,447.49		94,408.16

**ZAPOPAN JALISCO**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA**  
**JEFATURA DE LA UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN**

**FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: DESAZOLVE Y LIMPIEZA EN EL CANAL TEPEYAC UNICADO EN LA AVENIDA LAS TORRES COLONIA MIRAMAR;  
 DESAZOLVE, LIMPIEZA Y REHABILITACION DE MAMPOSTERIA EN EL CANAL PUERTA PLATA UBICADO EN LAS  
 COLONIAS ROYAL COUNTRY Y PUERTA PLATA. MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

INICIO: 04/04/2016  
 TERMINO: 15/06/2016  
 DURACION: 73 DIAS

CONTRATO: DOPI-MUN-RP33FORTA-OC-AD-032-16  
 CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V.

SUPERVISOR: ING. JOSE RAFAEL AGUAYO CORTES

CL.	Concepto	Unidad	C.D. O P.U.	PRESUPUESTO		EJERCIDO											
				BASE		ESTIMACION No. 1		ESTIMACION No. 2		ESTIMACION No. 3 F		ACUMULADOS		EJECUTADOS		SALDO	
				Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	Cantidad	Importe
OPZ-009	DESAZOLVE MECANICO DE CARRIL PARA OBRA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 MTS. EN MATERIAL ARENOSO, INCLUYE: EXTRACCION HASTA EL TALUD Y TRASPALCO A NIVEL DE CALLE.	M3	\$26.90	3,797.69	\$102,157.86	0.00	\$0.00	\$2,201.07	\$59,208.78	1,516.97	\$40,806.49	2,201.07	\$59,208.78	3,718.04	\$100,015.28	79.65	2,142.59
OPZ-010	CARGA MECANICA EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL ARENOSO Y PRODUCTO DE DESAZOLVE, INCLUYE: ACARREOA AL 1er KM.	M3	\$28.69	3,797.69	\$108,955.73	0.00	\$0.00	\$2,201.07	\$63,148.70	1,516.97	\$43,521.87	2,201.07	\$63,148.70	3,718.04	\$106,670.57	79.65	2,285.16
OPZ-011	ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA.	M3-KM	\$5.70	75,953.80	\$432,936.66	0.00	\$0.00	\$48,423.54	\$276,014.18	22,219.22	\$126,649.55	48,423.54	\$276,014.18	70,642.76	\$402,663.73	5311.04	30,272.93
					\$644,050.25		0.00		398,371.66		210,977.92		\$398,371.66		\$609,349.58		34,700.67
<b>B</b>																	
SUMA:					\$1,340,905.90		\$661,308.16		\$398,371.66		\$152,117.25		\$1,059,679.82		\$1,211,797.07		\$129,108.83
% I.V.A.:					\$214,544.95		\$105,809.31		\$63,739.47		\$24,338.76		\$169,548.77		\$193,887.53		\$20,657.41
TOTAL:					\$1,555,450.85		\$767,117.46		\$462,111.12		\$176,456.01		\$1,229,228.59		\$1,405,684.60		\$149,766.24

CONSTRUCCIONES ANAYARI S.A. DE C.V.

RESIDENTE DE OBRA POR EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

ING. RAUL ORTEGA JARA  
 ADMISNITRADOR GENERAL UNICO

  
 ING. JOSE RAFAEL AGUAYO CORTES