Metro Asfaltos

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

OBRA:	PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHEO SUPERFICIAL AISLADO Y NIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN VIALIDADES, ZONA NOR PONIENTE, FRENTE 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.	**ESTIMACION No**	FINIQUITO
		FECHA:	31 DE MAYO DEL 2018
		PERIODO DEL TRABAJO:	02 DE MARZO DEL 2018
LOCALIDAD:	ZAPOPAN, JALISCO	**AL:**	31 DE MAYO DEL 2018
MUNICIPIO:	ZAPOPAN, JALISCO	**CONTRATISTA:**	Metro Asfaltos, S.A. de C.V.
CONTRATO NO:	DOPI-MUN-RM-BACHEO-AD-121-2018		

CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDADES CONTRATADAS				ESTIMACIONES				ACUMULADO		
						ESTIMACION 1		ESTIMACION 2				
		UNIDAD	PRESUPUESTO BASE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	ESTIMACIÓN ACUMULADA	IMPORTE ACUMULADO	SALDO
	PROGRAMA EMERGENTE DE BACHEO, RENIVELACIONES Y SELLADO EN VIALIDADES, ZONA SUR, FRENTE 1, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.											
	PAVIMENTO											
DOPI-001	BACHEO SUPERFICIAL AISLADO CON MEZCLA ASFÁLTICA HECHA EN PLANTA EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS, INCLUYE: DELIMITACIÓN DEL ÁREA, CORTE PERIMETRAL CON DISCO, RETIRO DE RESIDUOS A UNA PRIMERA ESTACIÓN, LIMPIEZA, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR65 A RAZÓN DE 1.20 L/M2, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, TENDIDO, COMPACTACIÓN, ACABADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. CONFORME A LA NORMA DE LA SCT N-CSV-CAR-2-02-003/15.	M3	195.57	$5,744.91	$ 1,123,532.05	129.050	$ 741,380.64	54.687	$ 314,171.89	183.74	$ 1,055,552.53	$ 67,979.52
DOPI-002	NIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA HECHA EN PLANTA EN CALIENTE DE 1/2" A FINOS DE HASTA 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR65 A RAZÓN DE 0.70 L/M, TENDIDO Y APLICACIÓN DE LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. CONFORME A LA NORMA DE LA SCT N-CSV-CAR-3-02-001/15.	M2	1,955.70	$120.75	$ 236,150.78	2,605.632	$ 314,630.06	617.976	$ 74,620.60	3223.61	$ 389,250.67	-$ 153,099.89
DOPI-003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO CON MORTERO ASFÁLTICO SLURRY SEAL TIPO II DE 3 A 5 MM DE ESPESOR, INCLUYE: PRUEBA DE CALIDADES, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, MANO DE OBRA. CONFORME A LA NORMA DE LA SCT N-CSV-CAR-3-02-007/15.	M2	1,955.70	$35.39	$ 69,212.22	0.000	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	$ 69,212.22
DOPI-004	CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO AL 1ER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	254.23	$28.20	$ 7,169.29	109.693	$ 3,093.34	46.484	$ 1,310.85	156.18	$ 4,404.19	$ 2,765.10
DOPI-005	ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO A KILOMETROS SUBSECUENTES DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, Y/O DEMOLICIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3-KM	3563.02	$7.51	$ 26,758.28	1,142.167	$ 8,577.67	670.78	$ 5,037.56	1812.95	$ 13,615.23	$ 13,143.05
				SUMA	**$1,462,822.62**		**$1,067,681.72**		**$395,140.90**		**$1,462,822.62**	**$0.00**
				I.V.A.	**$ 234,051.62**		**$170,829.08**		**$63,222.54**		**$234,051.62**	**$0.00**
				TOTAL	**$ 1,696,874.24**		**$1,238,510.80**		**$458,363.44**		**$1,696,874.24**	**$0.00**

CONTRA[redacted]

Ing. José Alejandro Thomé[redacted]o
Metro asfaltos, S.A. de C.V.

RESIDENTE DE OBRA

Ing. Camilo Carbajal Ruvalcaba